Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа № 1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара Павлодарская область,г. Павлодар.

Подрядчик: **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»**

Наименование объекта: Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ "ДЮСШ №1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара по адресу: г. Павлодар, ул.. Луначарского , 28Б.

Договор подряда (контракт) № 27 от 2020-02-18

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от 8 июня 2020 года.

Наименвание пусковых комплексов и объектов	План работ	Стоимость выполненных работ.					Ст-ть затрат не входящих в состав стр.монт.работ.	Объем работ ,засчитанный в выполнение плана,подлежит оплате.			Гр 5-Гр10
	С начала строительства.	Сначала строительства по отчетный м-ц включительно.	Сначала года по отчетный м-ц включительно.	В т.ч. Строит. Монтажные работы.	Из них экономия от сов.решения.	Из гр. Работ по монт. Вып.обор.		Строительно-монтажные работы.	Кап.рем.др.подрядные работы.	Подлежит оплате в отчетный период.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ "ДЮСШ №1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара по адресу: г. Павлодар, ул.. Луначарского , 28Б.	11636202,60	11636202,60	11636202,60					11636202,60		11636202,60	
НДС (12%)	1396344,31	1396344,31	1396344,31					1396344,31		1396344,31	
Итого по актам	**13032546,91**	**13032546,91**	**13032546,91**					**13032546,91**		**13032546,91**	
Удержание 5%										651627,35	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**12380919,56**	**12380919,56**					**12380919,56**		**12380919,56**	

Заказчик БИН 990240007914

Директор Комунального государственного учреждения "Детско-юношеская спортивная школа № 1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара Павлодарская область,г. Павлодар.

_____ **Амангельдинов Н.С.**

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "Турбосервис -pv"

_____ **Мустафинов М.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа № 1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара Павлодарская область,г. Павлодар.

Подрядчик: ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»

Стройка :
Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ "ДЮСШ №1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара по адресу: г. Павлодар, ул.. Луначарского , 28Б.
(наименование, адрес)

Объект :
Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ "ДЮСШ №1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара по адресу: г. Павлодар, ул.. Луначарского , 28Б.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 2020-02-18

Акт № 1
приемки выполненных работ за 8 июня 2020 года.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплу-атация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы.											
1	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	271,2	301,99	17,4	81899	4718	–	57270	150303	0,336	91,1232

				284,59	8,7	77181	2360	–	11134		0,0086	2,33232
2	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	271,2	64,96	–	17618	–	–	12685	32727	0,0767	20,80104
					64,96	–	17618	–	–	2424		–	–
3	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	285,5	31,93	–	9117	–	–	6564	16935	0,0377	10,76335
					31,93	–	9117	–	–	1254		–	–
4	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	70,44	217,67	–	15333	–	–	11040	28483	0,257	18,10308
					217,67	–	15333	–	–	2110		–	–
5	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	12	516		6192		–	–	6687		
					–		–		–	495			
6	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	12	331		3972		–	–	4290		
					–		–		–	318			

Раздел 2 Полы.

7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6	178	90	1068	540	–	552	1750	0,1242	0,7452
					88	39,67	528	238	–	130		0,03281	0,19686
10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	265	765,34	33,82	202816	8962	98382	93745	320286	0,4094	108,491
					360,27	16,06	95472	4257	–	23725		0,01588	4,2082
11	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	530	102,76	5,75	54462	3045	49057	3542	62644	0,00506	2,6818
					4,45	2,66	2360	1408	–	4640		0,00263	1,3939
12	2900-0000-0001	Покрытие из EPDM-гранул Regupol AG	м2	265	31786		8423290		8423290	–	9097153		
					–		–		–	673863			
13	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	72	395,57	2,6	28481	187	21883	6108	37356	0,08798	6,33456
					89,04	1,21	6411	87	–	2767		0,001	0,072
14	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,038	822,95	4,17	4146	21	1116	2414	7085	0,53705	2,70566
					597,26	1,79	3009	9	–	525		0,00163	0,00821

Раздел 3 Внутренняя отделка.

15	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	70,44	1463,23	14,18	103070	999	48286	43272	158049	0,65205	45,9304
					763,56	4,33	53785	305	–	11707		0,00338	0,23809
16	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	70,44	776,83	3,82	54720	269	12294	33826	95630	0,5382	37,91081
					598,48	1,79	42157	126	–	7084		0,0015	0,10566
	Итого						**10 019 377**						**345,5901**
													8,55524
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						322 971						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						18 741						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						8 790						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						8 654 308						
	- перевозка грузов, тенге						10 164						
	- накладные расходы, тенге						271 018						
	в т.ч. зарплата, тенге						24 391						
	- сметная прибыль (8 %), тенге						742 176						
	Всего						**10 019 377**						

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	120 233
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	245 379
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**207 700**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**10 592 689**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**11 122 325**
Договорной коэфицент **К=0,8999999**	
Итого с учетом договорного коэфицента.	10010090,89
НДС (12 %)	1 201 210,91
Итого	**11 211 301,80**

Подрядчик

Директор ТОО "Турбосервис -рv"

_____**Мустафинов М.К.**

Заказчик

Директор Комунального государственного учреждения "Детско-юношеская спортивная школа № 1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара Павлодарская область,г. Павлодар.

_____**Амангельдинов Н.С.**

Авторский надзор

ТОО "КазахЭнергоПром"

_____Маканов М.Р

Технический надзор

ТОО "Технадзор-ПВ"

_____Смагулов Г.М.

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа № 1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара Павлодарская область,г. Павлодар.

Подрядчик: ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»

Стройка : Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ "ДЮСШ №1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара по адресу: г. Павлодар, ул.. Луначарского , 28Б.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ "ДЮСШ №1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара по адресу: г. Павлодар, ул.. Луначарского , 28Б.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 2020-02-18

Акт № 2

приемки выполненных работ за 8 июня2020 года.

(локальная смета 2-1-1 (А)

Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплу-атация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			на един.	всего
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить.

1	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	19	6703,21	2054,47	127361	39035	22558	76679	220363	3,726	70,794
					3461,47	831,84	65768	15805	–	16323		0,6875	13,0625
2	2101-0201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	19	3000		57000		57000	–	61560		
					–		–		–	4560			
3	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 70 мм) НР = 94 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2 стяжки	264,1	822,07	45,96	217108	12139	195561	14120	249726	0,04048	10,69077
					35,62	21,25	9408	5613	–	18498		0,021	5,5461
4	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	35	569,6	41,6	19936	1456	577	17483	40413	0,49565	17,34775
					511,51	19,89	17903	696	–	2994		0,01763	0,61705

5	2107-0509-0409	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм К=1,020;	м2	35,7	748		26704		26704	–	28840	
					–		–		–	2136		
6	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	35	3337,77	25,06	116822	877	101169	14284	141594	0,4393	15,3755
					422,17	12	14776	420	–	10488		0,01063	0,37205
7	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные . Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	78	254,23	2,65	19830	207	12627	6649	28597	0,07659	5,97402
					89,69	0,99	6996	77	–	2118		0,00088	0,06864
8	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,1	561370	10890	56137	1089	49833	5200	66244	48,645	4,8645
					52150	3760	5215	376	–	4907		3,1125	0,31125
9	2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,1	234606		23461		23461	–	25338	
					–		–		–	1877		
10	1111-0101-4003	Отбойники на стенах. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	97,5	99,69	2,65	9720	258	718	8310	19472	0,07659	7,46753

				89,68	0,98	8744	96	–	1442		0,00088	0,0858
11 2933-0000-1000	Стеновые отбойники из ЛДСП+кромка+распил	м.п	97,5	1519,08		148110		148110	–	159959		
				–		–		–	11849			
12 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	4,62	1797,62	91,13	8305	421	2433	5069	14444	1,1216	5,18179
				1179,87	39,18	5451	181	–	1070		0,03163	0,14613
13 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,76	5096		14065		14065	–	15190		
				–		–		–	1125			
14 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4292		8112		8112	–	8761		
				–		–		–	649			

15	2109-0404-0305											
	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	4460		8920		8920	–	9634		
				–		–		–	714			
16	1110-0111-0401											
	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	21,2	468,96	1,27	9942	27	8144	1606	12472	0,08993	1,90652
				83,54	0,61	1771	13	–	924		0,0005	0,0106
17	1111-0101-2707											
	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	44	1777,14	156,61	78194	6891	22571	48616	136955	1,03316	45,45904
				1107,55	67,89	48732	2987	–	10145		0,05575	2,453
18	2206-0301-0110											
	Плитки керамогранитные матовые размерами 330 мм x 330 мм x 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	44	1824		80256		80256	–	86676		
				–		–		–	6420			
19	1115-0203-0201											
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	1220,76	83,94	61038	4197	15280	35941	104737	0,7475	37,375
				831,22	67,3	41561	3365	–	7758		0,0665	3,325

20	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	50	1463,24	14,18	73162	709	34275	30716	112188	0,65205	32,6025
					763,56	4,34	38178	217	–	8310		0,00338	0,169
21	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	50	776,84	3,82	38842	191	8727	24010	67880	0,5382	26,91
					598,48	1,78	29924	89	–	5028		0,0015	0,075
22	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,2	34710	2640	6942	528	5099	1324	8927	6,8425	1,3685
					6575	545	1315	109	–	661		0,45	0,09
23	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,02	288750	2700	5775	54	4330	1309	7651	64,86	1,2972
					69550	800	1391	16	–	567		0,675	0,0135

Итого **1 627 621** **284,61462**

26,34562

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 297 133
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 68 079
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 30 060
- материалы, изделия и конструкции, тенге 850 530

- накладные расходы, тенге	291 316
в т.ч. зарплата, тенге	26 218
- сметная прибыль (8 %), тенге	120 563
Всего	**1 627 621**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	19 531
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	39 861
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 740**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 720 753**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 806 791**
Договорной коэфицент **К=0,0,8999999**	
Итого с учетом договорного коэфицента.	1626111,71
НДС (12 %)	195 133,41
Итого	**1 821 245,12**

Подрядчик

Директор ТОО "Турбосервис -pv"

_____**Мустафинов М.К.**

Заказчик

Директор Комунального государственного учреждения "Детско-юношеская спортивная школа № 1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара Павлодарская область,г. Павлодар.

_____**Амангельдинов Н.С.**

Авторский надзор

ТОО "КазахЭнергоПром"

_____**Маканов М.Р**

Технический надзор

ТОО "Технадзор-ПВ"

_____**Смагулов Т.М**

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

08 июня 2020 г.

Заказчик: КГУ «"Детско-юношеская спортивная школа №1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара **Амангельдинов Н.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 08 июня 2020 года ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv», г. Павлодар, ул. М.Горького, 55-77 в лице Директора Мустафинова Марата Кайдаровича.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 08 июня 2020 года ТОО «Технадзор-ПВ » директор Смагулов Тимур Мухамедьянович г. Павлодар, ул. Торайгырова, 68/2 БИН 161040010417

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 08 июня 2020 года года ТОО «КазахЭнергоПром» Государственная лицензия №13019085 от 03 января 2018 года (I категория) выданная ГУ Управления государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области, г. Павлодар. Заключение №16-0007/19 от 23.01.2019 г. руководитель Рамазанов Асет Жумагельдиевич, эксперт авторского надзора Маканов Мурат Рафикович, г.Павлодар,ул.Бакинская,3

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv» к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ «"Детско-юношеская спортивная школа №1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, расположенного по адресу г. Павлодар, ул. Луначарского 28 б

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

аименование органа вынесшего решение

б) Техническое заключение ТЗ-№2-19 от 17 июня 2019 года о состоянии строительных конструкции и элементов дощатого пола помещения спортивного зала ДЮСШ №1по ул.Луначарского, 28 Б в городе Павлодаре, выполненное ТОО «QazaqTehQyzmet» (свидетельство об аккредетации №00288 от 22 мая 2019 года, аттестаты экспертов Шайгурманова Е.Т. от 27 мая 2019 года, Нурмакова Е.Д. от 19 июня 2018 года, Ибраевой А.А. от 28 апреля 2018 года)

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «КазахЭнергоПром», государственная лицензия ГСЛ №13019085 от 03.01 2018 года (I категория) выданная ГУ Управления государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области, г. Павлодар.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №1» приказ №17 от 28.02.2020

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 05 марта 2020 года

месяц, год

окончание работ 08 июня 2020 года

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяца; фактически, месяц: 3 месяца.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди
Полы	м2	271,9		268	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м 3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений м 2	м 2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м 2		число квартир	площадь квартир, м 2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ «"Детско-юношеская спортивная школа №1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, расположенного по адресу г. Павлодар, ул. Луначарского 28 б характеризуются следующими данными: Демонтаж половых досок, демонтаж лаг, устройство стяжки в спортивном зале, монтаж половых плит в коридоре подвала, отделка подсобного кабинета в подвале здания, покраска регистров, отделка и покраска спортивного зала, настил и наклейка резиновых плит размером 950Х950, наклейка ЭПДМ-гранул.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 16.291 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 12.929 млн. тенге, оборудования, инструмента, инвентаря и прочие 3.362 млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 13.032 млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 11.636 млн. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1.390 млн. тенге;

8.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом и согласно измененного проекта (проектно-сметной документацией), требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Капитальный ремонт пола в спортивном зале КГУ «"Детско-юношеская спортивная школа №1" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, расположенного по адресу г. Павлодар, ул. Луначарсконо 28 «Б», принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **Амангельдинов Н.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Эксперт технического надзора_____ **Смагулов Т.М**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Эксперт авторского надзора_____ **Маканов М.Р**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ **Мустафинов М.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.