*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, АСТАНА, 35, 35** — **050240008131**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РИТМ",100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Сарыарқа, строение №48** — **950240001339**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 247 от 28.12.2022г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 39 | 05.07.2024 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск,Кызылординской области. | | | работ | 1 | 64 922 627,85 | 64 922 627,85 | 6 955 995,84 |
| | | | | Итого | 1 | x | 64 922 627,85 | 6 955 995,84 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Баянбек С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.07.2024

М.П.

Приложение 1 к приказу
Исполняющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г №420
Форма № КС-3

**ЗАКАЗЧИК:** КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131, (Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35 , 35)

**ТЕХНИЧЕКИЙ НАДЗОР:** ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339,(Карагандинская область, г.Темиртау,САРЫАРКА, 48)

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области.

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль месяц 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименов. | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №247 (доп.согл. №10 20.02.2023г) | от 28.12.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в смете | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных | дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | 261 313 273,64 | | | | | | | | | |
| В том числе: в текущем месяце | | 57 966 632,01 | | | | | | | 6 955 995,84 | 64 922 627,85 |
| Выплата аванса | | | | | | | | | | |
| Удержание аванса | | | | | | | | | | 19 476 788,36 |
| Удержание штрафов и пени | | | | | | | | | | 0,00 |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | **45 445 839,50** |

**Заказчик** **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131,**
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер)*

**Руководитель** _____ **Есжанов Ш.Ж.**
*(должность, подпись, расшифровка)*

Место печати

**Подрядчик:** **ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339**
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер)*

**Генеральный директор** _____ **Баянбек С.**
*(должность, подпись, расшифровка)*

Место печати

**ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"**

**Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области**

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 28

за **июль 2024 (месяц, год) на 01-01-01 Восстановление и закрепление оси трассы**

Составлен (а) в текущих ценах

**Форма 2В**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30 п.2 стр 97 | Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги 2 категории сложности | км | 0,94 | 30 659,00 / - | - / - | 28 819,00 / - | - / - | | | 28 819,00 |
| 2 | 2 | ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30 п.5 стр97 | Закрепление трассы для строительства автомобильной дороги 2 категории сложности | км | 0,94 | 18 569,00 / - | - / - | 17 455,00 / - | - / - | | | 17 455,00 |
| 3 | 3 | ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30 п.2 стр 97 | Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги 2 категории сложности | км | 0,2391 | 30 659,00 / - | - / - | 7 331,00 / - | - / - | | | 7 331,00 |
| 4 | 4 | ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30 п.5 стр97 | Закрепление трассы для строительства автомобильной дороги 2 категории сложности | км | 0,2391 | 18 569,00 / - | - / - | 4 440,00 / - | - / - | | | 4 440,00 |
| 5 | 5 | ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0203-05 п.3 стр.67 | Разбивка осей опор моста | шт | 4 | 2 534,00 / - | - / - | 10 136,00 / - | - / - | | | 10 136,00 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 68 181,00 / - | - / - | - / - | - / - | 68 181,00 |

| | | |
|---|---|---|
| *Временные здания и сооружения* | 4,1% | |
| ***ИТОГО*** | | *0,00* |
| *Доп затраты при производстве СМР связ.сложн.условиями* | 0,7% | **68 181,00** |
| ***ИТОГО*** | | *0,00* |
| *Непредвиденные работы и затраты 2%* | | **68 181,00** |
| ***ИТОГО*** | | *0,00* |
| *Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска* | 6% | **68 181,00** |
| ***ИТОГО*** | | *0,00* |
| *в текущих ценах 2022г. 13%, К=1* | | **68 181,00** |
| *в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539* | | *8 863,53* |
| ***ИТОГО в текущих ценах*** | | *61 989,95* |
| ***Итого со скидкой Генподрядчика*** | 5% | **70 853,49** |
| *НДС 12%* | | **67 310,82** |
| ***ИТОГО С НДС*** | | *8 077,30* |
| | | **75 388,12** |

**ЗАКАЗЧИК:** **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** /Есжанов Ш.Ж.

**ТЕХНАДЗОР:** **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахстанский центр управления проектами"** /Шукаринов А.С.

**ПОДРЯДЧИК:** **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** Баянбек С.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:** **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** /Бекмуратов Н.А.

**ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"**
**АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"**
**Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области**

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 29

за июль 2024 (месяц, год) на 02-01 Путепровод через ж/д пути на ПК 4+00

Составлен (а) в текущих ценах

**Форма 2В**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел 2: Опоры моста | | | | | | | | | |
| 1 | 30 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 | Фундаменты монолитные. Устройство | м³ бетона в деле | 218,1 | 14 903,14 | 4 161,37 | 3 250 375,00 | 907 595,00 | 1 329 487,50 | 1 068 919,00 | 4 664 838,50 |
| | | | | | | 4 646,00 | 1 188,58 | 1 013 292,50 | 259 229,50 | | 345 544,50 | |
| 2 | 31 | 212-101-2506 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м³ | 222,462 | 42 652,00 | | 9 488 449,00 | | 9 488 449,00 | | 10 247 525,00 |
| | | | | | | | | | | | 759 076,00 | |
| 3 | 42 | 1130-0103-0101 РСНБ РК 2022 | Опоры мостов сборные железобетонные стоечные под железные дороги. Сооружение | м³ сборных конструкций | 66,9 | 38 566,39 | 6 268,79 | 2 580 091,35 | 419 382,13 | 1 603 995,90 | 569 073,59 | 3 401 098,21 |
| | | | | | | 8 321,58 | 1 805,00 | 556 713,78 | 120 754,73 | | 251 933,27 | |
| 4 | 84 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 | Фундаменты монолитные. Устройство | м³ бетона в деле | 101,5 | 14 903,14 | 4 161,37 | 1 512 668,50 | 422 379,00 | 618 720,50 | 497 456,50 | 2 170 935,50 |
| | | | | | | 4 646,00 | 1 188,58 | 471 569,00 | 120 641,00 | | 160 810,50 | |
| 5 | 85 | 212-101-2506 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м³ | 103,53 | 42 652,00 | | 4 415 761,50 | | 4 415 761,50 | | 4 769 022,50 |
| | | | Итого по разделу 2: Опоры моста | | | | | | | | 353 261,00 | |
| | | | | | | | | 21 247 345,35 | 1 749 356,13 | 17 456 414,40 | 2 135 449,09 | 25 253 419,71 |
| | | | | | | | | 2 041 575,28 | 500 625,23 | - | 1 870 625,27 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 21 247 345,35 | 1 749 356,13 | 17 456 414,40 | 2 135 449,09 | 25 253 419,71 |
| | | | | | | | | 2 041 575,28 | 500 625,23 | - | 1 870 625,27 | |

| | | |
|---|---|---|
| *Временные здания и сооружения* | 4,1% | *1 035 390,21* |
| ***ИТОГО*** | | **26 288 809,92** |
| *Доп затраты при производстве СМР связанных условиями* | 0,7% | *184 021,67* |
| ***ИТОГО*** | | **26 472 831,59** |
| *Непредвиденные работы и затраты 2%* | | *529 456,63* |
| ***ИТОГО*** | | **27 002 288,22** |
| *Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска* | 6% | *1 655 191,57* |
| ***ИТОГО*** | | **28 657 479,79** |
| *в текущих ценах 2022г. 13%, К=1* | | *3 725 472,37* |
| *в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539* | | *26 055 291,58* |
| ***ИТОГО в текущих ценах*** | | **29 780 763,97** |
| ***Итого со скидкой Генподрядчика*** | 5% | **28 291 725,77** |
| *НДС 12%* | | *3 395 007,09* |
| ***ИТОГО С НДС*** | | **31 686 732,86** |

**ЗАКАЗЧИК:** **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**ТЕХНАДЗОР:** **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахстанский центр управления проектами"**

**ПОДРЯДЧИК:** **Генеральный директор ТОО "РИТМ"**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:** **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"**

_____/Есжанов Ш.Ж.

_____/Итжанов А.С.

_____ Баянбек С.

_____/Бекмуратов Н.А.

**ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"**
**АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"**
**Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области**

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 30

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-06-02 Подпорные стены железобетонные**

Составлен (а) в текущих ценах

**Форма 2В**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 18 | 1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 | Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство | $м^3$ | 179,7 | 70 685,05 | 20 810,31 | 12 702 103,47 | 3 739 612,71 | 4 419 579,52 | 5 058 914,40 | 19 181 898,61 |
| | | | | | | 25 280,53 | 8 233,75 | 4 542 911,23 | 1 479 604,86 | | 1 420 880,74 | |
| 2 | 19 | 212-101-0906 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 | $м^3$ | 183,29 | 36 605,00 | | 6 709 330,43 | | 6 709 330,43 | | 7 246 076,85 |
| | | | | | | | | | | | 536 746,42 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 19 411 433,90 | 3 739 612,71 | 11 128 909,95 | 5 058 914,40 | 26 427 975,46 |
| | | | | | | | | 4 542 911,23 | 1 479 604,86 | - | 1 957 627,16 | |

| | | |
|---|---|---|
| *Временные здания и сооружения* | 4,1% | *1 083 546,99* |
| ***ИТОГО*** | | **27 511 522,45** |
| *Доп затраты при производстве СМР связ.сложн.условиями* | 0,7% | *192 580,66* |
| ***ИТОГО*** | | **27 704 103,11** |
| *Непредвиденные работы и затраты 2%* | | *554 082,06* |
| ***ИТОГО*** | | **28 258 185,17** |
| *Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска* | 6% | *1 732 175,79* |
| ***ИТОГО*** | | **29 990 360,96** |
| *в текущих ценах 2022г. 13%, К=1* | | *3 898 746,92* |
| *в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539* | | *27 267 143,00* |
| ***ИТОГО в текущих ценах*** | | **31 165 889,92** |
| *Итого со скидкой Генподрядчика* | 5% | **29 607 595,42** |
| *НДС 12%* | | *3 552 911,45* |
| ***ИТОГО С НДС*** | | **33 160 506,87** |

**ЗАКАЗЧИК:** **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** /Есжанов Ш.Ж.

**ТЕХНАДЗОР:** **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"** /Дюсарикпов А.С.

**ПОДРЯДЧИК:** **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** /Баянбек С.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:** **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** /Бекмуратов Н.А.