Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства "
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Объект: «Строительство водопроводных сетей в 8 микрорайоне г. Аральск Аральского района Кызылординской области »
Договор: № 29 от 26.06.2023г.

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
«Строительство водопроводных сетей в 8 микрорайоне г. Аральск Аральского района Кызылординской области »	143 113 165,72	66 442 000,00	66 442 000,00	19 950 000,00	42 933 949,72	5 985 000,00	46 509 400,00	13 965 000,00	53 669 816,00
Всего;	**143 113 165,72**	**66 442 000,00**	**66 442 000,00**	**19 950 000,00**	**42 933 949,72**	**5 985 000,00**	**46 509 400,00**	**13 965 000,00**	**53 669 816,00**

Заказчик:

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ А.Дуйшембиев

Подрядчик:
ТОО " Жылу-XX1 "

_____ К. Бижанов

Технадзор:
ТОО"AISAR-GROUP"

_____ Н.Е.Обішев

Авторский надзор:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

_____ О.Жарылкасинов

Объект: **«Строительство водопроводных сетей в 8 микрорайоне г. Аральск Аральского района Кызылординской области »**

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства

Генподрядчик: ТОО "Жылу-XX1"

Договор: № 29 от 26.06.2023 г.

форма2

Акт № 2

Выполненных работ за сентябрь месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Водопровод В1										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65м3**	м3		15252,625	209,77	209,77	3199543	3199543		537564	4036075
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	48,95	0	746616		298969	
		Трубы полиэтиленовые										
7	241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 размерами 160х9,5 мм**	км		2306,7274	5157,00	0,00	11895793	0		0	12847457
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		951663	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					0	746616			16883532
		Временные здания и сооружения, 1,3%										219485,91
		Итого:										17103018
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,67%										0
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										496582
		Итого с прочим затратам:										17599600
		Непредвиденные работы и затраты 2%										342060
		Итого сметная стоимость:										17941660

		Итого в текущих ценах на 2022 год -100% К=1,0450539										**18750002**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95										17812502
		НДС 12%										2137500
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:										19950000

Заказчик:
КГУ Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства

_____ А.Дуйшембиев

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XXI"

_____ К.Бижанов

Технадзор:
ТОО "AISAR-GROUP"

_____ Н.Е.Обішев

Авторский надзор:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

_____ О.Жарылкасинов