Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства "
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Объект: «Строительство водопроводных сетей в 8 микрорайоне г. Аральск Аральского района Кызылординской области »
Договор: № 29 от 26.06.2023г .

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный обьем работ с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
«Строительство водопроводных сетей в 8 микрорайоне г. Аральск Аральского района Кызылординской области »	143 113 165,72	80 727 714,00	80 727 714,00	14 285 714,00	42 933 949,72	4 285 714,20	56 509 400,00	10 000 000,00	43 669 816,00
Всего;	**143 113 165,72**	**80 727 714,00**	**80 727 714,00**	**14 285 714,00**	**42 933 949,72**	**4 285 714,20**	**56 509 400,00**	**10 000 000,00**	**43 669 816,00**

Заказчик:

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства "

_____ К. Абекенов

Технадзор:
ТОО "AISAR-GROUP"

_____ Н.Е.Обішев

Подрядчик:
ТОО " Жылу-XX1 "

_____ К. Бижанов

Авторский надзор:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

_____ Жарылкасинов О

Объект: **«Строительство водопроводных сетей в 8 микрорайоне г. Аральск Аральского района Кызылординской области »**

Заказчик: **КГУ Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства**

Генподрядчик: **ТОО "Жылу-XX1"**

Договор: **№ 29 от 26.06.2023 г.**

форма2

Акт № 3

Выполненных работ за октябрь месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу	по проекту	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Водопровод В1										
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепление с откосами	м3		471,7307	2383,37	0,00	1124309	0		809502	2088516
		НР - 72%; СП - 8%				2383,37	0,00	1124309	0		154705	
		Трубы полиэтиленовые										
6	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160мм.Укладка в траншею	км		2,4057961	670660,79	330979,31	1613473	796269		1029020	2853893
		НР - 99%; СП - 8%				339681,48	92364,42	817204	222210		211399	
		Колодцы										
41	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устроиство в грунтах сухих	м3	60,9		35007,26	13032,08	2131942	793654	439703	1214799	3614481
		НР - 99%; СП - 8%				14755,09	5393,84	898585	328485		267739	
43	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев марка КС15-9	шт		28	25294,00	0,00	708232	0		0	764891
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		56659	
46	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорные марка КО-6	шт		56	7265,00	0,00	406840	0		0	439387
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		32547	
47	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев марка КС 7-3	шт		50	8740,00	0,00	437000	0		0	471960
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		34960	
48	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15	м3		0,4872	34687,00	0,00	16900	0	16900	0	18251

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**2840098**	**550695**			**10251379**
		Временные здания и сооружения, 1,3%										133267,92
		Итого:										**10384647**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,67%										0
		Дополнительные затраты труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										2255251
		Итого с прочим затратам:										**12639897**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										207693
		Итого сметная стоимость:										**12847590**
		Итого в текущих ценах на 2022 год -100% К=1,0450539										**13426424**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95										**12755103**
		НДС 12%:										1530612
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:										**14285714**

Заказчик:

КГУ Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства

_____ К.Абекенов

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XXI"

_____ К.Бижанов

Технадзор:
ТОО "AISAR-GROUP"

_____ Н.Е.Обішев

Авторский надзор:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

_____ Жарылкасинов О