Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства "
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Объект: «Строительство водопроводных сетей в 8 микрорайоне г. Аральск Аральского района Кызылординской области »
Договор: № 29 от 26.06.2023г .

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
«Строительство водопроводных сетей в 8 микрорайоне г. Аральск Аральского района Кызылординской области »	143 113 165,72	128 790 575,50	128 790 575,50	48 062 861,50	42 933 949,72	14 418 858,45	90 153 403,05	33 644 003,05	10 025 812,95
Всего;	**143 113 165,72**	**128 790 575,50**	**128 790 575,50**	**48 062 861,50**	**42 933 949,72**	**14 418 858,45**	**90 153 403,05**	**33 644 003,05**	**10 025 812,95**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства "

_____ **К. Абекенов**

Подрядчик:
ТОО " Жылу-XX1 "

_____ **К. Бижанов**

Технадзор:
ТОО "AISAR-GROUP"

_____ **Н.Е.Әбішев**

Авторский надзор:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

_____ **О.Жарылкасинов**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Объект: **«Строительство водопроводных сетей в 8 микрорайоне г. Аральск Аральского района Кызылординской области »**

Заказчик: **КГУ Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства**

Генподрядчик: **ТОО "Жылу-ХХ1"**

Договор: **№ 29 от 26.06.2023 г.**

форма2

Акт № 4

Выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	Всего: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	Всего: эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	**Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59квт**	м3		13624,403	53,62	53,62	730540	730540		151264	952348
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	15,42	0	210088		70544	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншей, пазухи котлованов и ям .Засыпка вручную.**	м3		157,2436	1242,92	0,00	195441	0		140718	363052
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	0,00	195441	0		26893	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	**Грунты 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3		13624,413	235,38	114,39	3206914	1558497		1681656	5279656
		НР - 72%; СП - 8%				121,19	50,24	1651143	684491		391086	
6	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160мм.Укладка в траншею**	км		0,2	670660,79	330979,31	134132	66196		85545	237251
		НР - 99%; СП - 8%				339681,48	92364,42	67936	18473		17574	
7	241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 размерами 160х9,5 мм**	км		429,3624	5157,00	0,00	2214222	0		0	2391360
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		177138	
8	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм.Укладка в траншею**	км		2,021	557562,77	258252,62	1126834	521929		756865	2034395
		НР - 99%; СП - 8%				299310,15	78972,75	604906	159604	-	150696	
10	1122-0301-0106	**Трубы водопроводные стальные диаметр 200мм. Укладка с испытанием**	км		0,019	1608030,47	702958,81	30553	13356	2197	19415	53965
		НР - 99%; СП - 8%				789419,52	242732,07	14999	4612		3997	
11	241-102-0226	**Труба стальная электросварная диам 219х4 мм**	м		19,076	9643,00	0,00	183950	0	183950	0	198666
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		14716	
12	1122-0601-0306	**Трубопроводы стальные д-200мм. Нанесение битумно-полимерные изоляция**	км		0,019	4046089,84	315923,63	76876	6003	61084	10814	94705

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				515211,84	59717,17	9789	1135		7015	
13	1122-0301-0105	**Трубы водопроводные стальные диаметр 150мм. Укладка с испытанием**	км		0,032	1166659,39	322341,15	37333	10315	2832	27647	70179
		НР - 99%; СП - 8%				755827,20	116872,26	24186	3740		5198	
14	241-102-0219	**Труба стальная электросварная диам 159х4,5 мм**	м		32,128	7849,00	0,00	252173	0	252173	0	272346
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		20174	
15	1122-0601-0305	**Трубопроводы стальные д-150мм. Нанесение битумно-полимерные изоляция**	км		0,032	3087547,62	279214,40	98802	8935	74685	16761	124807
		НР - 99%; СП - 8%				474439,68	54622,73	15182	1748		9245	
16	1122-0301-0103	**Трубы водопроводные стальные диаметр 100мм. Укладка с испытанием**	км		0,067	754483,57	153768,97	50550	10303	2268	41546	99464
		НР - 99%; СП - 8%				566870,40	59487,07	37980	3986		7368	
17	241-102-0177	**Труба стальная электросварная диам 108х4,0 мм**	м		67,268	4695,00	0,00	315823	0	315823	0	341089
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		25266	
18	1122-0601-0303	**Трубопроводы стальные д-100мм. Нанесение битумно-полимерные изоляция**	км		0,067	2042013,39	54652,04	136815	3662	107698	25223	175001
		НР - 99%; СП - 8%				379922,40	344,48	25455	23		12963	
19	1122-0301-0101	**Трубы водопроводные стальные диаметр 50мм. Укладка с испытанием**	км		0,0548	654507,24	96632,24	35867	5295	1463	30773	71971
		НР - 99%; СП - 8%				531178,56	36035,58	29109	1975		5331	
20	241-102-0135	**Труба стальная электросварная диам 57х2,5 мм**	м		0,4016	1528,00	0,00	614	0	614	0	663
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		49	
21	241-102-0101	**Труба стальная электросварная диам 15х2,5 мм**	м		54,6176	536,00	0,00	29275	0	29275	0	31617
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2342	
22	1122-0601-0301	**Трубопроводы стальные д-50мм. Нанесение битумно-полимерные изоляция**	км		0,0548	1276117,61	51745,24	69931	2836	46479	20421	97580
		НР - 99%; СП - 8%				376215,84	191,38	20617	10		7228	
23	1122-0901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные д-150мм. Установка**	или клапаны		32	4115,00	296,50	131680	9488	13536	111813	262972
		НР - 99%; СП - 8%				3395,49	133,96	108656	4287		19479	
Задвижки,Фланцы,Краны,Заглушки												
24	242-101-0207	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,корпус вчшг д-150мм**	шт		32	133445,00	0,00	4270240	0	4270240	0	4611859
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		341619	
25	1122-0901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные д-100мм. Установка**	задвижка или клапаны		31	2809,58	127,07	87097	3939	9522	74661	174699
		НР - 99%; СП - 8%				2375,35	57,41	73636	1780		12941	
26	242-101-0205	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,корпус вчшг д-100мм**	шт		31	80407,00	0,00	2492617	0	2492617	0	2692026
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		199409	
27	1122-0901-0201	**Задвижки или клапаны обратные чугунные до д-50мм. Установка**	задвижка или клапаны		305	2199,01	127,07	670698	38756	47568	595865	1367888

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				1915,98	57,41	584374	17510		101325	
28	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной д-50мм	шт		2	8828,00	0,00	17656	0	17656	0	19068
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1412	
29	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной д-15мм	шт		272	5507,00	0,00	1497904	0	1497904	0	1617736
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		119832	
30	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной д-32мм	шт		15	6242,00	0,00	93630	0	93630	0	101120
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		7490	
31	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной д-25мм	шт		16	5996,00	0,00	95936	0	95936	0	103611
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		7675	
32	241-116-0313	Фланец плоский приварной рн 16 д-200мм	шт		38	12708,00	0,00	482904	0	482904	0	521536
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		38632	
33	241-116-0312	Фланец плоский приварной рн 16 д-150мм	шт		81	8203,00	0,00	664443	0	664443	0	717598
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		53155	
34	241-116-0310	Фланец плоский приварной рн 16 д-100мм	шт		113	4905,00	0,00	554265	0	554265	0	598606
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		44341	
35	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам д-150 мм. Привака	фланец		86	2329,02	147,56	200296	12690	10557	176907	407379
		НР - 99%; СП - 8%				2058,70	19,14	177048	1646		30176	
36	241-116-0312	Фланец плоский приварной рн 16 д-150мм	шт		86	8203,00	0,00	705458	0	705458	0	761895
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		56437	
37	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам д-100 мм. Привака	фланец		113	1527,63	74,26	172622	8391	9143	153537	352252
		НР - 99%; СП - 8%				1372,46	0,00	155088	0		26093	
38	241-116-0314	Фланец плоский приварной рн 16 д-250мм	шт		113	18934,00	0,00	2139542	0	2139542	0	2310705
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		171163	
39	1122-1801-0209	Фасонный части полимерные д-160мм. Установка на сварном соеденении	шт		4	2782,32	366,77	11129	1467	0	9585	22371
		НР - 99%; СП - 8%				2415,55	4,78	9662	19		1657	
40	241-116-0314	Заглушка пэ 100 рн 16 д-160мм	шт		4	2748,00	0,00	10992	0	10992	0	11871
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		879	
41	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устроиство в грунтах сухих	м3		60,9	35007,26	13032,08	2131942	793654	439703	1214799	3614481
		НР - 99%; СП - 8%				14755,09	5393,84	898585	328485		267739	
50	244-202-0102	Люк чугунный тип т	комплект		24	35152,00	0,00	843648	0	843648	0	911140
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		67492	
51	244-202-0101	Люк чугунный тип л	комплект		60	25559,00	0,00	1533540	0	1533540	0	1656223
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		122683	
				Пожарный гидрант								
53	244-404-0104	Гидрант пожарный подземный . Н=1250мм.	шт		38	46975,00	0,00	1785050	0	1785050	0	1927854
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		142804	
54	1134-0201-0804	Установка указатели на стене	шт		38	944,06	0,00	35874	0	0	27264	68190
		НР - 76%; СП - 8%				944,06	0,00	35874	0		5051	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	251-101-0401	**Знак дорожный односторонний инддивидуального проектирование**	м2		4,75	21228,00	0,00	100833	0	100833	0	108900
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8067	
				Упор бетонный								
56	1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3		0,336	45991,68	1688,06	15453	567	12249	2517	19408
		НР - 91%, СП - 8%				7848,04	383,08	2637	129		1438	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**4742303**	**1443739**			**37851506**
		Временные здания и сооружения, 1,3%										492069,57
		Итого:										**38343575**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,67%										0
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										4116216
		Итого с прочим затратам:										**42459791**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										766872
		Итого сметная стоимость:										**43226663**
		Итого в текущих ценах на 2022 год -100% К=1,0450539										**45171862**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95										**42913269,20**
		НДС 12%:										5149592,30
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:										**48062861,50**

Заказчик:

КГУ Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства

_____**К.Абекенов**

Технадзор:
ТОО "AISAR-GROUP"

_____**Н.Е.Әбішев**

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XX1"

_____**К.Бижанов**

Авторский надзор:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

_____**О.Жарылкасинов**