Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" 11 2022 года

Заказчик **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**
БИН: 180940033380, 8(726)-243-67-71, 080000
наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс

Жамбылская область, г.Тараз, ул. Желтоксан, 78
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «___»_____2022г.,
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАРАЗСТРОЙ-2004»,
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
Директор – Баккараев Куат Кенисбекович, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Ерденбека Ниеткалиева, 100А, БИН: 041140004937, 8(726)-254-04-05
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
«___»____2022г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Мегалиты Алматы», эксперт – Алимкулов Базылбек Абибуллаевич, аттестат №KZ82VJE00024135, №KZ28VJE00024137, №KZ01VJE00024138 от 18.03.2017г; 18.03.2017г; 18.03.2022г; эксперт – КЕРИМБАЕВ КАСЫМ УМИРХАНОВИЧ, аттестат №KZ36VJE00048049, №KZ71VJE00048583, от 12.07.2019г; 12.08.2019г; БИН: 110140004127, +7(727)-232-11-43
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
«___» 2022г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Центрально Азиатская проектно-строительная компания», ГИП – Абдразаков А.Ш., в соответствии с приказом о назначении ГИП №1 от 31.03.2022г., БИН: 010140003366, +7(701)-777-14-67
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство центральной районной поликлиники на 250 посещений в смену в селе Сарыкемер, Байзакского района, Жамбылской области» (без внеплощадных инженерных сетей)», новое, уровень ответственности – II , технически сложный
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности,техническая и технологическая сложность объекта по адресу
Жамбылская область, Байзакский район, Сарыкемерский с.о., с. Сарыкемер, учетный квартал 003.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "____"_____20____ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **28.05.2020 года №211 «Акимат Байзакского района Жамбылской области»**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области», KZ69REA00268220 от 31.03.2022г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Центрально Азиатская проектно-строительная компания»**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» №14-е от 18.02.2021г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ 2022 года;

окончание работ _____ 2022 года;

при продолжительности строительства 8,0 месяца;

по норме или по проекту организации строительства, месяц 8,0;

фактически, месяц_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
250	человек	250	250	250	250

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	6744,91	6744,91
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	33482,03	33482,03
В том числе подземной части	м3	7685,0	7685,0
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений (лаборатория и кпп)	м2	1440,0 15,58	1440,0 15,58

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Архитектурно - планировочные решения

Конструктивная схема здания - пространственный железобетонный без ригельный каркас, с вертикальными монолитными железобетонными стенами жесткости, воспринимающие горизонтальные нагрузки.

. Прочность и устойчивость зданий обеспечивается совместной работой монолитных стен, колонн и плит перекрытий. Пространственный расчет каркаса был выполнен с использованием программного комплекса "Lira 9.6".
Фундамент жилого дома - монолитная железобетонная плита толщиной 600мм, усиленную ребрами в виде перекрестных лент (ростверк) сечением 900х1200(h)мм. Фундаменты выполнен из бетона класса В25 на портландцементе по ГОСТ 10178-85*. Под фундаменты устраивается бетонная подготовка толщиной 100мм.
Колонны - из монолитного железобетона класса В25 сечением 400х400мм и 400х400мм.
Стены (диафрагмы жесткости) - из монолитного железобетона класса В25 толщиной 200мм.
Плиты перекрытия - из монолитного железобетона класса В25 толщиной 200мм.
Лестница - монолитная железобетонная из бетона класса В25.
Наружные стены - толщиной 200 мми внутренние межквартирные, межкомнатные перегородки - толщиной 100, 200 мм из газоблоков с маркой по плотности D600кг/м3 класса В3,5, уложенные на клеевом растворе с усилением металлическими стойками.
Водоизоляционный ковер кровли - два слоя наплавляемого материала Биполь К ТУ 5774-008-17925162-2002 с крупнозернистой посыпкой и «Биполь» П ТУ 5774-008-17925162-2002 с полимерной пленкой.
Утеплитель наружных стен - плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна ИЗОВЕР (ISOVER) ОЛ-Е по ТУ 5763\hich003-56846022-06 плотностью 50 кг/м3 толщиной 80 мм и толщиной 100 мм по железобетонным конструкциям.
Утеплитель пола на отм. 0,000 - плиты теплоизоляционные ТЕХНОФЛОР ПРОФ по ТУ 5762-010-74182181-2012 плотностью 155-185 кг/м3 толщиной 150 мм.
Утеплитель чердачного перекрытия - Жесткие теплоизоляционные плиты
ТЕХНОРУФ по ТУ 5762-010-74182181-2012 плотностью 130 кг/м3 толщиной 150мм.
Паркинг.
Конструктивная схема здания - железобетонный рамный каркас, с жестким сопряжением ригелей и колонн.
Прочность и устойчивость зданий обеспечивается совместной работой монолитных стен, колонн, ригелей и плит перекрытий. Пространственный расчет каркаса был выполнен с использованием программного комплекса "Lira-САПР 2018".

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): Всего **4 850 851,093** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **4 664 158,71** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **2 489 634,318** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4 544 056,62** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **4 430 950,7** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2 365 152,6** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __А;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство центральной районной поликлиники на 250 посещений в смену в селе Сарыкемер, Байзакского района, Жамбылской области» (без внеплощадных инженерных сетей)».**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **Е.Орумбаев**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ **Б.Алимкулов**
№KZ82VJE00024135, №KZ28VJE00024137, №KZ01VJE00024138 от 18.03.2017г., 18.03.2017г., 18.03.2022г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ **К.Керимбаев**
№KZ36VJE00048049, №KZ71VJE00048583, от 12.07.2019г., 12.08.2019г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

3) аккредитованная
организация **ТОО «Мегалиты Алматы»** _____ **А.Шыныбаев**

(наименование организации имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «ЦАПСК», ГИП** _____ **А.Абдразаков**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «ЦАПСК»** _____ **К.Сарсембаев**

(наименование организации имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004»** _____ **К.Баккараев**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Общие сведения										
Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	количество этажей (этаж)	количество помещений, комнат	количество квартир	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство центральной районной поликлиники на 250 посещений в смену в селе Сарыкемер, Байзакского района, Жамбылской области» (без внеплощадных инженерных сетей)»,	3	-	-	2863,48	33482	8200,49	-	-	1620,0	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	стены		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ж/б монолит	Кирпич	газоблок	котельная	Трансформаторное	центральное	котельная	септик	центральное

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения							
Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							

Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			8200,49					

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы_____
2. Экспликация к поэтажным планам_____
3. Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
30000	2863,48			7945		

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки					зеленые насаждения				
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					17528,52				

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
	8200,49						

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			Ж/б монолит
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			газоблок
	2) перегородки			кирпич
3	Перекрытия	чердачное		металлконструкция
		междуэтажное		монолит
4	Крыша			профлист, сайдинг
5	Полы	1-го этажа		Керамическая плитка/линолеум
		последующих этажей		Керамическая плитка/линолеум
6	Проёмы	окна		алюмин, пластик
		двери		пластиковые/металлические
7	Отделочные работы	внутренние		Покраска/левкас/боритовая штукатурка
		наружные		минплита/керамогранит
8	Горячее водоснабжение			котельная
9	Водопровод			Центральный
10	Канализация			септик
11	Электроосвещение			Трансформаторная
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	+
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутри дворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства

1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проёмы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проёмы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проёмы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик Орумбаев Е.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор Абдразаков А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *Место печати (при наличии)*

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …0,4кВ	км	2,379
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	м 2	-
6	Опоры:		
	металлические	шт	55
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	2,379
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	светильники с лампами накаливания	шт	55
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением... АВБбШ8-1 кВ	км	2,379
	2) марки... напряжением...	км	-
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	-
13	Контуры заземления	шт	-
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		-

Заказчик Орумбаев Е.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор Абдразаков А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *Место печати (при наличии)*

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	-	
2	В том числе озелененная часть	м2	17528,52	
3	Средняя ширина проезда	м	6,0	
4	Общая площадь объекта	м2	8200,49	
5	Под зелеными насаждениями, из них	-		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2	7945,0	
	щебеночное покрытие	м2	-	
	плитами	м2	-	
	грунтовые улучшенные	м2	-	
	грунтовые	м2	-	
7	Под строениями	м2	2863,48	
8	Под сооружениями	м2	-	
9	Под водоемами	м2	-	
10	Прочие	м2	-	
11	деревья	шт	470	
12	кусты	шт	-	
13	кустарники	п.м.	1540,0	
14	цветники	м2	362,0	
15	газоны	м2	17528,52	
16	порода деревьев		клен остр.	
17	возраст	год	2-4	

Заказчик Орумбаев Е.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор Абдразаков А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *Место печати (при наличии)*

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность) внутренний водоппровод	м	4810,5	
	1) из стальных труб	м	252,5	
	2) из полипропилен	м	4558	
2	Распределительная сеть (общая протяженность) наружный водопровод	м	425	
	из полиэтиленовых труб	м	425	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	8	
	Задвижка d-150	шт	6	
	" d-80	шт	2	
	" d-50	шт	3	
	Гидрант	шт	4	
	Водопроводный ввод	шт	2	
	Футляр	шт	5	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	645	
	1) из полиэтиленовых труб	м	645	
2	Внутренняя канализационная сеть (общая протяженность)	м	2214	
	1) из полиэтиленовых труб	м	2214	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	32	

Заказчик Орумбаев Е.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор Абдразаков А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *Место печати (при наличии)*

Приложение 14 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	271,6	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	-	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	Количество опор	шт	-	
	Протяженность подземной прокладки:	м	271,6	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	-	
2	Количество колодцев (камер)	шт	1	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек	шт	-	

Заказчик Орумбаев Е.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор Абдразаков А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *Место печати (при наличии)*

Приложение 15 к акту
приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	35	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	-	
	Протяженность подземной прокладки:	м	35	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек d =65	шт	1	
	d =	шт	-	
6	Вентили (клапан) d =	шт	-	
	d =	шт	-	
7	Кран проходной d =	шт	-	
	d =	шт	-	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	-	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	-	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	

Заказчик Орумбаев Е.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор Абдразаков А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *Место печати (при наличии)*

Центрально-Проектно-строительная компания