Заказчик: ТОО "Kokshe-Market"
Подрядчик: ТОО "Aibar company"

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство торгового павильона по адресу: г.Кокшетау, Ыбырая Алтынсарина, № 6Д"

Наименование объекта - "Строительство торгового павильона по адресу: г.Кокшетау, Ыбырая Алтынсарина, № 6Д"
Договор № 01/10/2020 от 24 августа 2020 г.

АКТ № 1

выполненных работ за январь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	234		120,33	116,36	54820	53012	--	6904	66 661
		НР - 72%; СП - 8%				3,97	17,08	1807	7782		4938	
2	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	Тенге за 1 тонну	234		205,00	--	42072	--		--	45 437
		СП - 8%				--	--	--	--		3366	
3	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	234		120,33	116,36	25343	24508	--	3192	30 818
		НР - 72%; СП - 8%				3,97	17,08	835	3597		2283	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	37		804,82	--	56678	--	--	40808	105 286
		НР - 72%; СП - 8%				804,82	--	56678	--		7799	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**									**200 000**
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты												
Фундамент монолитный ФМ												
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	50		18426,77	1084,07	29483	1735	25873	2033	34 037
		НР - 91%; СП - 8%				1171,80	224,63	1875	359		2521	
2	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	33		28402,39	1896,26	365823	24424	256718	81791	483 423
		НР - 91%; СП - 8%				6574,58	403,68	84681	5199		35809	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,7215		18646,29	1341,63	13780	992	212	11682	27 500
		НР - 91%; СП - 8%				17016,66	354,00	12576	262		2037	
4	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,248352		400199,25	5013,72	76454	958	68772	6408	89 491

		НР - 91%; СП - 8%			35195,10	1662,95	6724	318		6629	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	87,36	852,17	20,79	435630	10627	292786	124140	604 551
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	132217	1267		44782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								631 000
		РАЗДЕЛ 3. Каркас									
1	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	7,7688	24309,39	11259,51	436110	201996	39704	171145	655836
		НР - 69%; СП - 8%			10836,65	2989,21	194410	53626		48580	
2	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж СТ, СГ1	т конструкций	8,008	84540,22	21204,48	676998	169805	19450	366314	1126777
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	487743	43147		83465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1528600
		РАЗДЕЛ 4. Фермы балки									
1	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, фермы, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,8379	53618,88	27194,84	747233	378987	65178	262086	1090064
		НР - 69%; СП - 8%			21747,15	5508,48	303068	76766		80745	
2	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,2178	29148,69	10039,25	348618	120069	46759	148194	536558
		НР - 69%; СП - 8%			15199,80	2757,93	181790	32985		39745	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								2000000
		РАЗДЕЛ 5. Стены									
1	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	165,7	2676,83	1069,92	2964241	1184796	1350637	488869	3729358
		НР - 69%; СП - 8%			387,23	252,58	428808	279698		276249	
2	1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	331,4	2080,10	951,78	4530243	2072882	1124284	1484456	6495875
		НР - 69%; СП - 8%			612,09	375,73	1333077	818309		481176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1350000
		РАЗДЕЛ 6. Кровля									
1	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	157,2	1282,18	679,30	945149	500737	58195	364335	1414243
		НР - 69%; СП - 8%			523,94	192,37	386217	141804		104759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1350000
		РАЗДЕЛ 7. Утепление, гидроизоляция									

55	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	200	1232,46 722,38	102,67 13,06	35101 20573	2924 372	11604	19689 4383	59172
56	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	200	825,95 435,86	50,51 7,44	23523 12413	1439 212	9671	11868 2831	38222
57	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	200	733,95 365,34	31,13 15,15	20903 10405	886 431	9612	10186 2487	33576
58	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/уклон-30-50/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	200	375,83 17,57	21,72 10,02	10704 500	619 285	9585	739 915	12358
73	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	10	17026,10 4102,37	1801,62 599,37	1793 432	190 63	1171	465 181	2439
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								800400
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СО СКИДКОЙ					7 860 000				
		в т.ч НДС 12%					-				

Заказчик:

ТОО "Kokshe-Market"

Авторский надзор:

ТОО "Urban Engineering"

Подрядчик:

Директор ТОО "Aibar company"

Тастембеков М.П.