Заказчик: ТОО "Ertis Art Servis" БИН 990740013427

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО «KMD BUILDING» БИН221140018846 , г. Павлодар, ул. Естая 81/1 кв.1

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Стройка: Строительство производственного комплекса ТОО «R`n`RGroup» в составе завода по производству хлебобулочных изделий, молокоперерабатывающего завода и овощехранилища в г.Нур-Султан, 1 очередь. Строительство овощехранилища» (без наружных инженерных сетей)»

Объект: Строительство производственного комплекса ТОО «R`n`RGroup» в составе завода по производству хлебобулочных изделий, молокоперерабатывающего завода и овощехранилища в г.Нур-Султан, 1 очередь. Строительство овощехранилища» (без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц **2024** года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименован	код
		№19	01.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство производственного комплекса ТОО «R`n`RGroup» в составе завода по производству хлебобулочных изделий, молокоперерабатывающего завода и овощехранилища в г.Нур-Султан, 1 очередь. Строительство овощехранилища» (без наружных инженерных сетей)»	**500 000,00**	**446 428,57**							**53 571,43**	**500 000,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**500 000,00**

Заказчик:

ТОО "Ertis Art Servis"

БИН 990740013427

Директор _____ **МАЖИТКАБДЫЛМАНАП**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «KMD BUILDING»

БИН221140018846

Директор _____ **Конакбаев М.Д.**

Форма 4

Форма

Заказчик:

ТОО "Ertis Art Servis"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

ТОО «KMD BUILDING»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ***«Строительство производственного комплекса ТОО «R`n`RGroup» в составе завода по производству хлебобулочных изделий, молокоперерабатывающего завода и овощехранилища в г.Нур-Султан, 1 очередь. Строительство овощехранилища» (без наружных инженерных сетей)»***

(наименование, адрес)

Объект : ***«Строительство производственного комплекса ТОО «R`n`RGroup» в составе завода по производству хлебобулочных изделий, молокоперерабатывающего завода и овощехранилища в г.Нур-Султан, 1 очередь. Строительство овощехранилища» (без наружных инженерных сетей)»***

(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 1марта2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за 20.04.2024год

за апрель

на Архитектурные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Свая № 1-164 шт АС Л6										
1	2	**1105-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	**м^3 железобетона**	**5,30633**	**40684,16**	**30220,78**	**215884**	**160361**	**--**	**98083**	**339084**	**Казахстан**
			НР - 99%; СП - 8%			**10463,38**	**8207,54**	**55522**	**43552**		**25117**		
2	3	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м^2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**11,53549977**	**6011,12**	**3178,75**	**69341**	**36668**	**--**	**49725**	**128591**	**Казахстан**
			НР - 99%; СП - 8%			**2832,37**	**1521,77**	**32673**	**17554**		**9525**		
			Ростверки под колонны РМ 1 2 шт АС Л7,8										
3	10	**1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**11,52**	**315,33**	**315,33**	**3633**	**3633**	**--**	**707**	**4687**	**Казахстан**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**85,24**	**--**	**982**		**347**		
4	11	**1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**4,48**	**373,12**	**373,12**	**1672**	**1672**	**--**	**325**	**2157**	**Казахстан**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**100,86**	**--**	**452**		**160**		
5	14	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**4,48**	**44,33**	**38,59**	**199**	**173**	**1**	**58**	**278**	**Казахстан**
			НР - 72%; СП - 8%			**5,53**	**12,45**	**25**	**56**		**21**		
6	15	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1,728**	**1543,70**	**--**	**2668**	**--**	**--**	**1921**	**4956**	**Казахстан**
			НР - 72%; СП - 8%			**1543,70**	**--**	**2668**	**--**		**367**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**479754**	

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				90888				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					202508			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62596			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
- Накладные расходы	Тенге							150819	
- Сметная прибыль	Тенге							35538	

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 595**
Итого в текущих ценах на 2023 год -89 %	**469 927**
Итого в текущих ценах на 2024 год -11 %	**62 602**
Итого	**532 529**
Тендерная скидка К=0,95	446 428,57
НДС (12 %)	53 571,43
Итого по акту №1	**500 000,00**

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью «KMD BUILDING» БИН221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конкбаев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Ertis Art Servis" БИН 990740013427

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор МАЖИТҚАБДЫЛМАНАП

(должность, подпись, расшифровка подписи)