**Заказчик:** Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, мкр.Шанырак 2, ул.Жанкожа батыра 26, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 080740008679

**Поставщик:** ТОО "TOLAGAI-2050", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Ащибулакский, с. Мухаметжан Туймебаев, уч. Промзона, 288А, БИН: 010140002665, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

**Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района**

## СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 172 | 14.06.2017 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из гр. 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО |
| | | | строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.) | из них | | стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района | 150 006 414,00 | 133 934 298,21 | | | | | | | 16 072 115,79 | 150 006 414,00 |

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

Директор

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", г.Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26.**

(организация, адрес, телефон)

**ТОО "TOLAGAI-2050", РК, Алматинский область, Илийский р-н, с.о. Ащибулакский, с. Мухаметжан Туймебаев, уч. Промзона, 288А.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172 от 14.06.2017**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 07.08.2017 | 14.06.2017 | 08.08.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 1

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Земляные работы** | | | | |
| **1** | **1** | **11-010101-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **4127,000** | **163,24** | **673700** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***35,40*** | ***146091*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***12,09*** | ***49904*** |
| **2** | **2** | **11-010205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с устройством выравнивающего слоя в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **80,000** | **3384,76** | **270781** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1236,30*** | ***98904*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 3 | 11-010205-1201 РСНБ РК 2015 | Траншеи. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 7700,000 | *250,72* | *20058* |
| | | | *Накладные расходы* | | | 1954,44 | 15049172 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *550,80* | *4241160* |
| 4 | 4 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Временная дорога из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 460,000 | *144,77* | *1114753* |
| | | | *Накладные расходы* | | | 1600,23 | 736106 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *262,15* | *120587* |
| 5 | 5 | 11-230101-0102 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство | м3 основания | 1251,000 | *118,54* | *54526* |
| | | | *Накладные расходы* | | | 4977,34 | 6226653 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *839,80* | *1050594* |
| 6 | 6 | 11-300401-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы железобетонные, отверстие труб 0,8 м. Демонтаж | м3 железобетона | 16,200 | *368,69* | *461234* |
| | | | *Накладные расходы* | | | 26495,08 | 429220 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7247,15* | *117404* |
| 7 | 7 | 12-190101-0901 РСНБ РК 2015 | Площадка. Очистка от мусора | т | 335,000 | *1962,60* | *31794* |
| | | | *Накладные расходы* | | | 3652,76 | 1223676 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1334,19* | *446953* |
| 8 | 8 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 335,000 | *270,58* | *90643* |
| | | | *Накладные расходы* | | | 88,56 | 29668 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,00* | *1006* |
| 9 | 9 | 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 335,000 | *6,56* | *2198* |
| | | | *Накладные расходы* | | | 715,20 | 239592 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24,24* | *8121* |
| 10 | 10 | 12-160102-0407 РСНБ РК 2015 | Трубы железобетонные диаметром 800 мм. Очистка автонасосами | м | 66,000 | *52,98* | *17748* |
| | | | *Накладные расходы* | | | 22089,81 | 1457927 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4897,75* | *323251* |
| | | | **Раздел: Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм** | | | *1636,28* | *107995* |
| 11 | 11 | 11-220501-0110 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка | км трубопровода | 1,323 | 1313077,38 | 1736545 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *415966,64* | *550116* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *97264,99* | *128633* |
| 12 | 12 | 23-010503-0108 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые гофрированные перфорационные для наружных сетей канализации DN/ID 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011** | **м** | **1335,725** | **7124,24** | **9516029** |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *241,49* | *322566* |
| 13 | 13 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты. Установка** | **шт.** | **114,000** | *527,72* | *704891* |
| | | | *Накладные расходы* | | | **1722,51** | **196366** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *491,24* | *56001* |
| 14 | 14 | 23-020308-0108 РСНБ РК 2015 | **Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011** | **шт.** | **110,000** | *127,59* | *14546* |
| | | | *Накладные расходы* | | | **6921,37** | **761351** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *234,61* | *25808* |
| 15 | 15 | 23-020308-1507 РСНБ РК 2015 | **Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011** | **шт.** | **4,000** | *512,69* | *56396* |
| | | | *Накладные расходы* | | | **16917,47** | **67670** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *573,45* | *2294* |
| 16 | 16 | 11-220801-0202 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** | **шт.** | **8,000** | *1253,15* | *5013* |
| | | | *Накладные расходы* | | | **2539,28** | **20314** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *724,50* | *5796* |
| 17 | 17 | 23-020308-1907 РСНБ РК 2015 | **Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011** | **шт.** | **8,000** | *188,09* | *1505* |
| | | | *Накладные расходы* | | | **26087,11** | **208697** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *884,28* | *7074* |
| 18 | 18 | 11-220301-0111 РСНБ РК 2015 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм /футляр/. Укладка** | **км трубопровода** | **0,028** | *1932,38* | *15459* |
| | | | *Накладные расходы* | | | **3376111,91** | **94531** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *994087,93* | *27834* |
| 19 | 19 | 23-010201-0266 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **28,000** | *250082,36* | *7002* |
| | | | *Накладные расходы* | | | **43944,47** | **1230445** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1489,59* | *41709* |
| 20 | 20 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 | **Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью** | **футляр** | **1,000** | *3255,15* | *91144* |
| | | | *Накладные расходы* | | | **34401,75** | **34402** |
| | | | | | | *6652,08* | *6652* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2548,28* | *2548* |
| **21** | **21** | **11-300101-0102 РСНБ РК 2015** | **Подушки под оголовки песчано-гравийные. Устройство** | **м3 подушки** | **1,800** | **5596,39** | **10074** |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1392,09* | *2506* |
| **22** | **22** | **11-300104-0103 РСНБ РК 2015** | **Оголовки из монолитного железобетона В15. Устройство** | **м3 железобетона в деле** | **2,300** | *414,55* **48346,63** | *746* **111197** |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8887,18* | *20441* |
| **23** | **23** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,120** | *3581,23* **169767,11** | *8237* **20372** |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5754,61* | *691* |
| | | | **Раздел: Углубление и расширение открытого канала по ул. Желтоксан с вывозом грунта** | | | *12575,34* | *1509* |
| **24** | **24** | **11-010102-0309 РСНБ РК 2015** | **Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | **м3 грунта** | **1456,000** | **295,44** | **430154** |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,42* | *82140* |
| **25** | **25** | **41-020102-1001 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | **тенге за 1 тонну** | **2839,200** | *21,88* **77,27** | *31863* **219394** |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,62* | *7437* |
| **26** | **26** | **11-010102-0602 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **1456,000** | *5,72* **27,63** | *16251* **40227** |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,24* | *9088* |
| **27** | **27** | **11-090304-0201 РСНБ РК 2015** | **Мост металлический пешеходный. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | **т конструкций** | **0,380** | *2,05* **65985,96** | *2980* **25075** |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19950,69* | *7581* |
| | | | | | | *4887,85* | *1857* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **28** | **28** | **11-090304-0201 РСНБ РК 2015** | **Мост металлический пешеходный. Монтаж** | **т конструкций** | **0,380** | **106832,73** | **40596** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***32442,44*** | ***12328*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***7913,54*** | ***3007*** |
| | | | **Раздел: Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм** | | | | |
| **29** | **29** | **11-230101-0103 РСНБ РК 2015** | **Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство** | **м3 основания** | **13,640** | **4271,52** | **58265** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***815,88*** | ***11129*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***316,41*** | ***4316*** |
| **30** | **30** | **11-220501-0111 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,405** | **1662226,32** | **673202** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***530571,65*** | ***214882*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***123127,88*** | ***49867*** |
| **31** | **31** | **23-010501-1326 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **409,050** | **32641,14** | **13351859** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1106,44*** | ***452589*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2417,86*** | ***989027*** |
| **32** | **32** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка** | **шт.** | **68,000** | **1722,51** | **117131** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***491,24*** | ***33404*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***127,59*** | ***8676*** |
| **33** | **33** | **23-020304-2523 РСНБ РК 2015** | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **68,000** | **108139,98** | **7353519** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***3665,63*** | ***249263*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***8010,37*** | ***544705*** |
| | | | **Раздел: Демонтаж, монтаж существующих заборов домов из профлиста высотой до 2м, 123м** | | | | |
| **34** | **34** | **11-090402-0102 РСНБ РК 2015** | **Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | **м2** | **250,000** | **1940,72** | **485181** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***542,58*** | ***135646*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***143,76*** | ***35939*** |
| **35** | **35** | **11-090302-0301 РСНБ РК 2015** | **Металлические конструкции заборов из уголков, гнутосварных профилей. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | **т конструкций** | **0,476** | **82304,29** | **39177** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27021,41* | *12862* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6096,61* | *2902* |
| **36** | **36** | **11-460401-0103 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты железобетонные. Разборка** | **м3** | **19,000** | **46117,41** | **876231** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12462,81* | *236793* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3416,10* | *64906* |
| **37** | **37** | **11-010101-0314 РСНБ РК 2015** | **Раздел: Укладка ж/б трубы диам. 800мм, L-32 м**<br>**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **62,080** | **163,24** | **10134** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,40* | *2198* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,09* | *751* |
| **38** | **38** | **11-010205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **1,920** | **3384,76** | **6499** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1236,30* | *2374* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *250,72* | *481* |
| **39** | **39** | **11-010205-1201 РСНБ РК 2015** | **Траншеи. Водоотлив** | **м3 мокрого грунта** | **1560,000** | **1954,44** | **3048923** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *550,80* | *859248* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,77* | *225846* |
| **40** | **40** | **11-300101-0102 РСНБ РК 2015** | **Основания под трубы песчано-гравийные. Устройство** | **м3 подушки** | **15,360** | **5596,39** | **85961** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1392,09* | *21383* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *414,55* | *6367* |
| **41** | **41** | **11-300401-0203 РСНБ РК 2015** | **Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м** | **м3 железобетона звеньев** | **11,520** | **34016,45** | **391869** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7931,25* | *91368* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2519,74* | *29027* |
| **42** | **42** | **21-040801-0103 РСНБ РК 2015** | **Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81** | **шт.** | **32,000** | **27210,41** | **870733** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *922,35* | *29515* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2015,59* | *64499* |
| **43** | **43** | **11-080101-0307 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **93,000** | **1041,22** | **96833** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *162,07* | *15073* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *77,13* | *7173* |
| **44** | **44** | **11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **15,900** | **1618,45** | **25733** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *591,15* | *9399* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,89* | *1906* |
| **45** | **45** | **11-010104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **37,100** | **37,93** | **1407** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,75* | *288* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,81* | *104* |
| **46** | **46** | **11-010104-0408 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **37,100** | **18,73** | **695** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,83* | *142* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,39* | *51* |
| **47** | **47** | **11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **37,100** | **262,00** | **9720** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,39* | *3094* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,41* | *720* |
| **48** | **48** | **11-010102-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | **15,000** | **238,74** | **3581** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *50,01* | *750* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,68* | *265* |
| **49** | **49** | **41-020102-1010 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **тенге за 1 тонну** | **27,000** | **305,66** | **8253** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,36* | *280* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,64* | *611* |
| **50** | **50** | **11-010102-0602 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **15,000** | **27,63** | **414** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,24* | *94* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,05* | *31* |
| | | | **Раздел: Укладка ж/б трубы диам. 1000мм, L-172 м** | | | | |
| **51** | **51** | **11-010101-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **1001,040** | **163,24** | **163412** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,40* | *35436* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,09* | *12105* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **52** | **52** | **11-010205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **30,960** | **3384,76** | **104792** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1236,30*** | ***38276*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***250,72*** | ***7762*** |
| **53** | **53** | **11-010205-1201 РСНБ РК 2015** | **Траншеи. Водоотлив** | **м3 мокрого грунта** | **8600,000** | **1954,44** | **16808166** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***550,80*** | ***4736880*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***144,77*** | ***1245049*** |
| **54** | **54** | **11-300101-0102 РСНБ РК 2015** | **Основания под трубы песчано-гравийные. Устройство** | **м3 подушки** | **82,560** | **5596,39** | **462038** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1392,09*** | ***114931*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***414,55*** | ***34225*** |
| **55** | **55** | **11-300401-0203 РСНБ РК 2015** | **Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м** | **м3 железобетона звеньев** | **61,920** | **34016,45** | **2106298** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***7931,25*** | ***491103*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2519,74*** | ***156022*** |
| **56** | **56** | **21-040801-0109 РСНБ РК 2015** | **Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81** | **шт.** | **172,000** | **37413,89** | **6435189** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1268,22*** | ***218134*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2771,40*** | ***476681*** |
| **57** | **57** | **11-080101-0307 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **513,000** | **1041,22** | **534144** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***162,07*** | ***83144*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***77,13*** | ***39566*** |
| **58** | **58** | **11-010204-0601 РСНБ РК 2015** | **Наброска или призма каменная. Устройство** | **м3 камня (в деле)** | **6,000** | **5106,20** | **30637** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1864,58*** | ***11187*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***378,24*** | ***2269*** |
| **59** | **59** | **21-010701-0205 РСНБ РК 2015** | **Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 800** | **м3** | **6,060** | **2442,19** | **14800** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***82,78*** | ***502*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***180,90*** | ***1096*** |
| **60** | **60** | **11-300101-0102 РСНБ РК 2015** | **Подушки под оголовки песчано-гравийные. Устройство** | **м3 подушки** | **2,830** | **5596,39** | **15838** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1392,09* | *3940* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *414,55* | *1173* |
| **61** | **61** | **11-300104-0103 РСНБ РК 2015** | **Оголовки из монолитного железобетона В15. Устройство** | **м3 железобетона в деле** | **2,000** | **48346,63** | **96693** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8887,18* | *17774* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3581,23* | *7162* |
| **62** | **62** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,120** | **169767,11** | **20372** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5754,61* | *691* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12575,34* | *1509* |
| **63** | **63** | **11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **258,000** | **1618,45** | **417560** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *591,15* | *152515* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,89* | *30930* |
| **64** | **64** | **11-010104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **602,000** | **37,93** | **22834** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,75* | *4668* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,81* | *1691* |
| **65** | **65** | **11-010104-0408 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **602,000** | **18,73** | **11275** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,83* | *2305* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,39* | *835* |
| **66** | **66** | **11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **602,000** | **262,00** | **157725** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,39* | *50201* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,41* | *11683* |
| **67** | **67** | **11-010102-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | **172,000** | **238,74** | **41064** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *50,01* | *8602* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,68* | *3042* |
| **68** | **68** | **41-020102-1010 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **тенге за 1 тонну** | **309,600** | **305,66** | **94633** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,36* | *3208* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,64* | *7010* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 69 | 69 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 172,000 | 27,63 | 4752 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,24* | *1074* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,05* | *352* |
| | | | Раздел: Водоприемник №1 из мон. ж/бетона в конце участка, 2,5х3 м, для дренажа и лотков | | | | |
| 70 | 70 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 84,875 | 163,24 | 13855 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,40* | *3004* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,09* | *1026* |
| 71 | 71 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2,625 | 3384,76 | 8885 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1236,30* | *3245* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *250,72* | *658* |
| 72 | 72 | 11-080101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под водоприемник песчано-гравийное. Устройство | м3 основания | 5,000 | 5398,14 | 26991 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *945,76* | *4729* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *399,86* | *1999* |
| 73 | 73 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство | м3 | 1,200 | 18732,67 | 22479 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1364,34* | *1637* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1387,61* | *1665* |
| 74 | 74 | 11-061301-0104 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В22,5. Устройство | м3 | 9,300 | 33593,02 | 312415 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5233,18* | *48669* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2488,37* | *23142* |
| 75 | 75 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,651 | 163510,04 | 106445 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5542,52* | *3608* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12111,85* | *7885* |
| 76 | 76 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 39,000 | 1041,22 | 40607 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *162,07* | *6321* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *77,13* | *3008* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 77 | 77 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,300 | 1618,45 | 3722 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *591,15* | *1360* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,89* | *276* |
| 78 | 78 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 20,700 | 37,93 | 785 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,75* | *161* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,81* | *58* |
| 79 | 79 | 11-010104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 20,700 | 18,73 | 388 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,83* | *79* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,39* | *29* |
| 80 | 80 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 20,700 | 262,00 | 5423 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,39* | *1726* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,41* | *402* |
| 81 | 81 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 64,500 | 238,74 | 15399 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *50,01* | *3226* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,68* | *1141* |
| 82 | 82 | 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | тенге за 1 тонну | 116,100 | 305,66 | 35487 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,36* | *1203* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,64* | *2629* |
| 83 | 83 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 64,500 | 27,63 | 1782 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,24* | *403* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,05* | *132* |
| | | | Раздел: Водоприемник №2 из мон. ж/бетона в конце участка, 1,5х1,5 м, для лотков | | | | |
| 84 | 84 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 9,700 | 163,24 | 1583 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,40* | *343* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,09* | *117* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **85** | **85** | **11-010205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **0,300** | **3384,76** | **1015** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1236,30*** | ***371*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***250,72*** | ***75*** |
| **86** | **86** | **11-080101-0203 РСНБ РК 2015** | **Основание под водоприемник песчано-гравийное. Устройство** | **м3 основания** | **0,600** | **5398,14** | **3239** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***945,76*** | ***567*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***399,86*** | ***240*** |
| **87** | **87** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство** | **м3** | **0,300** | **18732,67** | **5620** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1364,34*** | ***409*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1387,61*** | ***416*** |
| **88** | **88** | **11-061301-0104 РСНБ РК 2015** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В22,5. Устройство** | **м3** | **2,300** | **33593,02** | **77264** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***5233,18*** | ***12036*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2488,37*** | ***5723*** |
| **89** | **89** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,162** | **163510,04** | **26443** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***5542,52*** | ***896*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***12111,85*** | ***1959*** |
| **90** | **90** | **11-080101-0307 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **11,300** | **1041,22** | **11766** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***162,07*** | ***1831*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***77,13*** | ***872*** |
| **91** | **91** | **11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **0,700** | **1618,45** | **1133** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***591,15*** | ***414*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***119,89*** | ***84*** |
| **92** | **92** | **11-010104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **6,300** | **37,93** | **239** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***7,75*** | ***49*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2,81*** | ***18*** |
| **93** | **93** | **11-010104-0408 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **6,300** | **18,73** | **118** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***3,83*** | ***24*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,39* | *9* |
| 94 | 94 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, | группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 6,300 | 262,00 | 1651 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | *83,39* | *525* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | | *19,41* | *122* |
| 95 | 95 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 3,000 | 238,74 | 716 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | *50,01* | *150* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | | *17,68* | *53* |
| 96 | 96 | 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | тенге за 1 тонну | 5,400 | 305,66 | 1651 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | *10,36* | *56* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | | *22,64* | *122* |
| 97 | 97 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 23 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 3,000 | 27,63 | 83 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | *6,24* | *19* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | | *2,05* | *6* |
| | | | **Раздел: Очистка существующего канала для отвода дренажных и поверхностных вод, L-4500м** | | | | |
| 98 | 98 | 11-010205-1201 РСНБ РК 2015 | Траншеи.Водоотлив | м3 мокрого грунта | 6750,000 | 1954,44 | 13192456 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | *550,80* | *3717900* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | | *144,77* | *977219* |
| 99 | 99 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Каналы /существующие/. Очистка от ила, грязи и мусора вручную. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | м3 грунта | 2175,000 | 3243,73 | 7055110 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | *1184,79* | *2576908* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | | *240,28* | *522601* |
| 100 | 100 | 11-010105-0702 РСНБ РК 2015 | Каналы /существующие/. Очистка от ила, грязи и мусора вручную механизмами. Группа грунтов 2. Вязкие грунты повышенной влажности сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшевых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 к нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 490,000 | 2208,14 | 1081991 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | *787,91* | *386075* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | | *163,57* | *80147* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **101** | **101** | **41-310104-0601 РСНБ РК 2015** | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | **т** | **1012,500** | **578,46** | **585687** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***19,61*** | ***19853*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***42,85*** | ***43384*** |
| **102** | **102** | **41-020102-1030 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **т** | **1012,500** | **715,20** | **724141** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***24,24*** | ***24546*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***52,98*** | ***53640*** |
| **103** | **103** | **11-010105-0702 РСНБ РК 2015** | **Каналы. Углубление до 1 м и расширение дна канала . Группа грунтов 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | **м3 грунта** | **4950,000** | **2208,14** | **10930314** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***787,91*** | ***3900144*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***163,57*** | ***809653*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **130454362** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **26820964** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **9663286** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,3 %** | **1695907,00** | **132150269** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **1784029,00** | **133934298** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **16072116,00** | **150006414** |

**Заказчик:**

Заместитель акима Алатауского района г.Алматы

_____ Жаксымбетов К.С.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Баймбетов Т.Б.

Ведущий специалист отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Нүсіп А.Т.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К. _____

**Технический надзор: ТОО "Саулет Эксперт"**

_____ Кубентаев С.