Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, мкр.Шанырак 2, ул.Жанкожа батыра 26, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 080740008679

Поставщик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Ащибулакский, с. Мухаметжан Туймебаев, уч. Промзона, 288А, БИН: 010140002665, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		172	14.06.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района	409 982 364,00	232 121 383,93							27 854 566,07	259 975 950,00

Заказчик:

Подрядчик: Директор ТОО „TOLAGAI-2050" Толысбеков О. К.

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", г.Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26.**

(организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "TOLAGAI-2050", РК, Алматинский область, Илийский р-н, с.о. Ащибулакский, с. Мухаметжан Туймебаев, уч. Промзона, 288А.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172 от 14.06.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**4127,000**	**163,24**	**673700**
			Накладные расходы			***35,40***	***146091***
			Сметная прибыль			***12,09***	***49904***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с устройством выравнивающего слоя в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	80,000	3384,76	270781
			Накладные расходы			*1236,30*	*98904*
			Сметная прибыль			*250,72*	*20058*
3	3	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	14641,000	1954,44	28613867
			Накладные расходы			*550,80*	*8063964*
			Сметная прибыль			*144,77*	*2119546*
4	4	11-230101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	1251,000	4977,34	6226653
			Накладные расходы			*839,80*	*1050594*
			Сметная прибыль			*368,69*	*461234*
			Раздел: Обратная засыпка грунта				
5	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1560,600	1618,45	2525752
			Накладные расходы			*591,15*	*922541*
			Сметная прибыль			*119,89*	*187093*
6	6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3641,400	37,93	138117
			Накладные расходы			*7,75*	*28238*
			Сметная прибыль			*2,81*	*10231*
7	7	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3641,400	18,73	68202
			Накладные расходы			*3,83*	*13944*
			Сметная прибыль			*1,39*	*5052*
8	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3641,400	262,00	954053
			Накладные расходы			*83,39*	*303658*
			Сметная прибыль			*19,41*	*70671*
			Раздел: Вывоз излишнего грунта				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3052,000	205,25	626414
			Накладные расходы			*39,19*	*119593*
			Сметная прибыль			*15,20*	*46401*
10	10	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	5493,600	305,66	1679189
			Накладные расходы			*10,36*	*56920*
			Сметная прибыль			*22,64*	*124384*
11	11	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3052,000	27,63	84321
			Накладные расходы			*6,24*	*19051*
			Сметная прибыль			*2,05*	*6246*
			Раздел: Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм				
12	12	11-220501-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	1,323	1313077,38	1736545
			Накладные расходы			*415966,64*	*550116*
			Сметная прибыль			*97264,99*	*128633*
13	13	23-010503-0108 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые гофрированные перфорационные для наружных сетей канализации DN/ID 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	1335,725	7124,24	9516029
			Накладные расходы			*241,49*	*322566*
			Сметная прибыль			*527,72*	*704891*
14	14	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты. Установка	шт.	109,000	1722,51	187754
			Накладные расходы			*491,24*	*53545*
			Сметная прибыль			*127,59*	*13908*
15	15	23-020308-0108 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	105,000	6921,37	726744
			Накладные расходы			*234,61*	*24634*
			Сметная прибыль			*512,69*	*53833*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	23-020308-1507 РСНБ РК 2015	**Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**4,000**	**16917,47**	**67670**
			Накладные расходы			***573,45***	***2294***
			Сметная прибыль			***1253,15***	***5013***
17	17	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**8,000**	**2539,28**	**20314**
			Накладные расходы			***724,50***	***5796***
			Сметная прибыль			***188,09***	***1505***
18	18	23-020308-1907 РСНБ РК 2015	**Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**8,000**	**26087,11**	**208697**
			Накладные расходы			***884,28***	***7074***
			Сметная прибыль			***1932,38***	***15459***
			Раздел: Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм				
19	19	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**15,760**	**4271,52**	**67317**
			Накладные расходы			***815,88***	***12858***
			Сметная прибыль			***316,41***	***4986***
20	20	11-220501-0111 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,405**	**1662226,32**	**673202**
			Накладные расходы			***530571,65***	***214882***
			Сметная прибыль			***123127,88***	***49867***
21	21	23-010501-1326 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**409,050**	**32641,14**	**13351859**
			Накладные расходы			***1106,44***	***452589***
			Сметная прибыль			***2417,86***	***989027***
22	22	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	**шт.**	**67,000**	**1722,51**	**115408**
			Накладные расходы			***491,24***	***32913***
			Сметная прибыль			***127,59***	***8549***
23	23	23-020304-2523 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**67,000**	**108139,98**	**7245379**
			Накладные расходы			***3665,63***	***245597***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8010,37*	*536695*
24	24	11-300104-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки из монолитного железобетона В15. Устройство	м3 железобетона в деле	1,050	48346,63	50764
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*8887,18*	*9332*
25	25	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	*3581,23*	*3760*
			Накладные расходы			169767,11	10695
			Сметная прибыль			*5754,61*	*363*
			Раздел: Демонтаж, монтаж существующих заборов домов из профлиста высотой до 2м, 123м			*12575,34*	*792*
26	26	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	19,000	24985,70	474728
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2919,12*	*55463*
27	27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,950	*1850,79*	*35165*
			Накладные расходы			169767,11	161279
			Сметная прибыль			*5754,61*	*5467*
28	28	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции заборов из уголков, гнутосварных профилей. Монтаж	т конструкций	0,476	*12575,34*	*11947*
			Накладные расходы			133770,49	63675
			Сметная прибыль			*44419,52*	*21144*
29	29	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,476	*9908,93*	*4717*
			Накладные расходы			409111,49	194737
			Сметная прибыль			*13867,69*	*6601*
30	30	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	250,000	*30304,55*	*14425*
			Накладные расходы			3079,54	769885
			Сметная прибыль			*876,50*	*219124*
31	31	21-050108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	250,000	*228,11*	*57029*
						2031,58	507896

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*68,86*	*17216*
			Сметная прибыль			*150,49*	*37622*
			Раздел: Очистка существующего канала для отвода дренажных и поверхностных вод, L-4500м				
32	32	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	6750,000	1954,44	13192456
			Накладные расходы			*550,80*	*3717900*
			Сметная прибыль			*144,77*	*977219*
33	33	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Каналы /существующие/. Очистка от ила, грязи и мусора вручную. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	2175,000	3243,73	7055110
			Накладные расходы			*1184,79*	*2576908*
			Сметная прибыль			*240,28*	*522601*
34	34	11-010105-0702 РСНБ РК 2015	Каналы /существующие/. Очистка от ила, грязи и мусора вручную механизмами. Группа грунтов 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	490,000	2208,14	1081991
			Накладные расходы			*787,91*	*386075*
			Сметная прибыль			*163,57*	*80147*
35	35	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1012,500	578,46	585687
			Накладные расходы			*19,61*	*19853*
			Сметная прибыль			*42,85*	*43384*
36	36	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1012,500	715,20	724141
			Накладные расходы			*24,24*	*24546*
			Сметная прибыль			*52,98*	*53640*
37	37	11-010105-0702 РСНБ РК 2015	Каналы. Углубление до 1 м и расширение дна канала . Группа грунтов 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4950,000	2208,14	10930314

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*787,91*	*3900144*
			Сметная прибыль			*163,57*	*809653*
38	38	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Основания под трубы песчано-гравийные. Устройство	м3 подушки	56,000	5596,39	313398
			Накладные расходы			*1392,09*	*77957*
			Сметная прибыль			*414,55*	*23215*
39	39	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	14,400	34016,45	489837
			Накладные расходы			*7931,25*	*114210*
			Сметная прибыль			*2519,74*	*36284*
40	40	21-040801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	40,000	37413,89	1496556
			Накладные расходы			*1268,22*	*50729*
			Сметная прибыль			*2771,40*	*110856*
41	41	11-300104-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки монолитные из бетона В15. Устройство	м3 железобетона в деле	2,500	48346,63	120867
			Накладные расходы			*8887,18*	*22218*
			Сметная прибыль			*3581,23*	*8953*
42	42	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150	169767,11	25465
			Накладные расходы			*5754,61*	*863*
			Сметная прибыль			*12575,34*	*1886*
43	43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	142,000	1041,22	147853
			Накладные расходы			*162,07*	*23015*
			Сметная прибыль			*77,13*	*10952*
			Раздел: ул. МАМЕТОВОЙ. Лотки				
44	44	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1056,240	163,24	172423
			Накладные расходы			*35,40*	*37390*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12,09*	*12772*
45	45	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную в труднодоступных местах, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	117,360	3384,76	397236
			Накладные расходы			*1236,30*	*145092*
			Сметная прибыль			*250,72*	*29425*
46	46	11-270201-0701 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	83,130	91151,11	7577392
			Накладные расходы			*18182,95*	*1511549*
			Сметная прибыль			*6751,93*	*561288*
47	47	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 СТ РК 937-92	м3	83,130	63938,48	5315206
			Накладные расходы			*2167,33*	*180170*
			Сметная прибыль			*4736,18*	*393719*
48	48	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1467,000	1041,22	1527464
			Накладные расходы			*162,07*	*237763*
			Сметная прибыль			*77,13*	*113145*
49	49	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	880,200	1618,45	1424559
			Накладные расходы			*591,15*	*520326*
			Сметная прибыль			*119,89*	*105523*
50	50	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	293,400	238,74	70047
			Накладные расходы			*50,01*	*14673*
			Сметная прибыль			*17,68*	*5189*
51	51	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	528,120	305,66	161427
			Накладные расходы			*10,36*	*5472*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*22,64*	*11958*
52	52	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	293,400	27,63	8106
			Накладные расходы			*6,24*	*1831*
			Сметная прибыль			*2,05*	*600*
			Раздел: ул. МАМЕТОВОЙ. Заезды к жилым домам				
53	53	11-270601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	33,244	7094,93	235862
			Накладные расходы			*1613,76*	*53648*
			Сметная прибыль			*525,55*	*17471*
54	54	121-040501-0502	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84	м3	33,244	61808,39	2054743
			Накладные расходы			*2095,13*	*69650*
			Сметная прибыль			*4578,40*	*152203*
			Раздел: ул. МАМЕТОВОЙ. Переход через ул. Лермонтова и Молдагуловой				
55	55	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Основания под трубы песчано-гравийные. Устройство	м3 основания	8,400	5596,39	47010
			Накладные расходы			*1392,09*	*11694*
			Сметная прибыль			*414,55*	*3482*
56	56	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,600	52729,54	84367
			Накладные расходы			*12238,08*	*19581*
			Сметная прибыль			*3905,89*	*6249*
57	57	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	10,000	23390,00	233900
			Накладные расходы			*792,85*	*7929*
			Сметная прибыль			*1732,59*	*17326*
58	58	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,320	1041,22	51353
			Накладные расходы			*162,07*	*7993*
			Сметная прибыль			*77,13*	*3804*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	11-300104-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки монолитные из бетона В15. Устройство	м3 железобетона в деле	1,400	48346,63	67685
			Накладные расходы			*8887,18*	*12442*
			Сметная прибыль			*3581,23*	*5014*
60	60	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084	169767,11	14260
			Накладные расходы			*5754,61*	*483*
			Сметная прибыль			*12575,34*	*1056*
			Раздел: ул. МАМЕТОВОЙ. Восстановление дорожной одежды				
61	61	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	199,500	4282,62	854382
			Накладные расходы			*1376,39*	*274590*
			Сметная прибыль			*317,23*	*63288*
62	62	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	319,200	578,46	184643
			Накладные расходы			*19,61*	*6259*
			Сметная прибыль			*42,85*	*13677*
63	63	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	319,200	715,20	228292
			Накладные расходы			*24,24*	*7738*
			Сметная прибыль			*52,98*	*16911*
64	64	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2056,000	54,12	111267
			Накладные расходы			*11,06*	*22749*
			Сметная прибыль			*4,01*	*8242*
65	65	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2056,000	46,31	95206
			Накладные расходы			*9,47*	*19465*
			Сметная прибыль			*3,43*	*7052*
66	66	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2056,000	238,74	490854

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*50,01*	*102818*
			Сметная прибыль			*17,68*	*36360*
67	67	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	3700,800	305,66	1131197
			Накладные расходы			*10,36*	*38344*
			Сметная прибыль			*22,64*	*83792*
68	68	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2056,000	27,63	56804
			Накладные расходы			*6,24*	*12834*
			Сметная прибыль			*2,05*	*4208*
69	69	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1574,000	85,56	134670
			Накладные расходы			*15,52*	*24429*
			Сметная прибыль			*6,34*	*9976*
70	70	11-010201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/	м3 уплотненного грунта	1574,000	50,47	79438
			Накладные расходы			*7,32*	*11521*
			Сметная прибыль			*3,74*	*5884*
71	71	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	672,060	1600,23	1075452
			Накладные расходы			*262,15*	*176178*
			Сметная прибыль			*118,54*	*79663*
72	72	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	4480,400	704,43	3156146
			Накладные расходы			*77,83*	*348727*
			Сметная прибыль			*52,18*	*233789*
73	73	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /до 15 см/	м2 основания	4480,400	145,12	650195
			Накладные расходы			*11,62*	*52052*
			Сметная прибыль			*10,75*	*48163*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	12-180101-1505 РСНБ РК 2015	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	380,000	6101,41	2318536
			Накладные расходы			*1336,01*	*507685*
			Сметная прибыль			*451,96*	*171743*
75	75	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	54,340	578,46	31433
			Накладные расходы			*19,61*	*1065*
			Сметная прибыль			*42,85*	*2328*
76	76	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	54,340	715,20	38864
			Накладные расходы			*24,24*	*1317*
			Сметная прибыль			*52,98*	*2879*
			Раздел: ул.МОМЫШУЛЫ. Лотки				
77	77	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2369,520	163,24	386806
			Накладные расходы			*35,40*	*83878*
			Сметная прибыль			*12,09*	*28652*
78	78	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную в труднодоступных местах, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	263,280	3384,76	891140
			Накладные расходы			*1236,30*	*325492*
			Сметная прибыль			*250,72*	*66010*
79	79	11-270201-0701 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	79,050	91151,11	7205495
			Накладные расходы			*18182,95*	*1437362*
			Сметная прибыль			*6751,93*	*533740*
80	80	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 СТ РК 937-92	м3	79,050	63938,48	5054337
			Накладные расходы			*2167,33*	*171327*
			Сметная прибыль			*4736,18*	*374395*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	81	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1395,000	1041,22	1452496
			Накладные расходы			*162,07*	*226093*
			Сметная прибыль			*77,13*	*107592*
82	82	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	801,940	1618,45	1297899
			Накладные расходы			*591,15*	*474063*
			Сметная прибыль			*119,89*	*96141*
83	83	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1830,860	238,74	437103
			Накладные расходы			*50,01*	*91559*
			Сметная прибыль			*17,68*	*32378*
84	84	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	3295,548	305,66	1007326
			Накладные расходы			*10,36*	*34145*
			Сметная прибыль			*22,64*	*74617*
85	85	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1830,860	27,63	50583
			Накладные расходы			*6,24*	*11428*
			Сметная прибыль			*2,05*	*3747*
			Раздел: ул.МОМЫШУЛЫ. Заезды к жилым домам				
86	86	11-270601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	34,594	7094,93	245440
			Накладные расходы			*1613,76*	*55826*
			Сметная прибыль			*525,55*	*18181*
87	87	121-040501-0502	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84 м	м3	34,594	61808,39	2138184
			Накладные расходы			*2095,13*	*72478*
			Сметная прибыль			*4578,40*	*158384*
			Раздел: ул.МОМЫШУЛЫ. Переход через ул.Лермонтова и Молдагуловой				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
88	88	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	**Основания под трубы песчано-гравийные. Устройство**	м3 основания	9,400	5596,39	52606
			Накладные расходы			*1392,09*	*13086*
			Сметная прибыль			*414,55*	*3897*
89	89	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	м3 железобетона звеньев	2,400	52729,54	126551
			Накладные расходы			*12238,08*	*29371*
			Сметная прибыль			*3905,89*	*9374*
90	90	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	15,000	23390,00	350850
			Накладные расходы			*792,85*	*11893*
			Сметная прибыль			*1732,59*	*25989*
91	91	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	41,320	1041,22	43023
			Накладные расходы			*162,07*	*6697*
			Сметная прибыль			*77,13*	*3187*
92	92	11-300104-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовки из монолитного железобетона В15. Устройство**	м3 железобетона в деле	1,400	48346,63	67685
			Накладные расходы			*8887,18*	*12442*
			Сметная прибыль			*3581,23*	*5014*
93	93	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,084	169767,11	14260
			Накладные расходы			*5754,61*	*483*
			Сметная прибыль			*12575,34*	*1056*
			Раздел: ул.БАЙТУРСЫНОВА. Лотки				
94	94	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1479,600	163,24	241533
			Накладные расходы			*35,40*	*52376*
			Сметная прибыль			*12,09*	*17891*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	95	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную в труднодоступных местах, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	164,400	3384,76	556455
			Накладные расходы			*1236,30*	*203247*
			Сметная прибыль			*250,72*	*41219*
96	96	11-270201-0701 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	41,650	91151,11	3796444
			Накладные расходы			*18182,95*	*757320*
			Сметная прибыль			*6751,93*	*281218*
97	97	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 СТ РК 937-92	м3	41,650	63938,48	2663038
			Накладные расходы			*2167,33*	*90269*
			Сметная прибыль			*4736,18*	*197262*
98	98	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1410,000	1041,22	1468114
			Накладные расходы			*162,07*	*228525*
			Сметная прибыль			*77,13*	*108749*
99	99	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	645,500	1618,45	1044709
			Накладные расходы			*591,15*	*381584*
			Сметная прибыль			*119,89*	*77386*
100	100	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1027,500	238,74	245308
			Накладные расходы			*50,01*	*51384*
			Сметная прибыль			*17,68*	*18171*
101	101	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	1849,500	305,66	565323
			Накладные расходы			*10,36*	*19163*
			Сметная прибыль			*22,64*	*41876*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	102	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1027,500	27,63	28388
			Накладные расходы			*6,24*	*6414*
			Сметная прибыль			*2,05*	*2103*
			Раздел: ул.БАЙТУРСЫНОВА. Заезды к жилым домам				
103	103	11-270601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	18,056	7094,93	128108
			Накладные расходы			*1613,76*	*29139*
			Сметная прибыль			*525,55*	*9489*
104	104	121-040501-0502	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84 м	м3	18,056	61808,39	1116028
			Накладные расходы			*2095,13*	*37830*
			Сметная прибыль			*4578,40*	*82669*
			Раздел: ул.БАЙТУРСЫНОВА. Переход через ул.Молдагуловой				
105	105	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Основания под трубы песчано-гравийные. Устройство	м3 основания	38,200	5596,39	213782
			Накладные расходы			*1392,09*	*53178*
			Сметная прибыль			*414,55*	*15836*
106	106	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	8,800	52729,54	464020
			Накладные расходы			*12238,08*	*107695*
			Сметная прибыль			*3905,89*	*34372*
107	107	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	55,000	23390,00	1286450
			Накладные расходы			*792,85*	*43607*
			Сметная прибыль			*1732,59*	*95293*
108	108	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	116,160	1041,22	120948
			Накладные расходы			*162,07*	*18827*
			Сметная прибыль			*77,13*	*8959*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
109	109	11-300104-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки из монолитного железобетона В15. Устройство	м3 железобетона в деле	0,850	48346,63	41095
			Накладные расходы			*8887,18*	*7554*
			Сметная прибыль			*3581,23*	*3044*
110	110	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	169767,11	7130
			Накладные расходы			*5754,61*	*242*
			Сметная прибыль			*12575,34*	*528*
			Раздел: ул.АБАЯ. Лотки				
111	111	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1774,800	163,24	289722
			Накладные расходы			*35,40*	*62826*
			Сметная прибыль			*12,09*	*21461*
112	112	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную в труднодоступных местах, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	197,200	3384,76	667475
			Накладные расходы			*1236,30*	*243798*
			Сметная прибыль			*250,72*	*49443*
113	113	11-270201-0701 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	40,290	91151,11	3672478
			Накладные расходы			*18182,95*	*732591*
			Сметная прибыль			*6751,93*	*272035*
114	114	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 СТ РК 937-92	м3	40,290	63938,48	2576081
			Накладные расходы			*2167,33*	*87322*
			Сметная прибыль			*4736,18*	*190821*
115	115	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1278,000	1041,22	1330674
			Накладные расходы			*162,07*	*207131*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*77,13*	*98568*
116	116	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	859,500	1618,45	1391057
			Накладные расходы			*591,15*	*508089*
			Сметная прибыль			*119,89*	*103041*
117	117	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1295,500	238,74	309290
			Накладные расходы			*50,01*	*64786*
			Сметная прибыль			*17,68*	*22910*
118	118	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	2331,900	305,66	712775
			Накладные расходы			*10,36*	*24161*
			Сметная прибыль			*22,64*	*52798*
119	119	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1295,500	27,63	35792
			Накладные расходы			*6,24*	*8086*
			Сметная прибыль			*2,05*	*2651*
120	120	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	105,000	1949,58	204706
			Накладные расходы			*508,12*	*53352*
			Сметная прибыль			*144,41*	*15163*
121	121	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,725	46305,01	218791
			Накладные расходы			*1569,61*	*7416*
			Сметная прибыль			*3430,00*	*16207*
			Раздел: ул.АБАЯ. Заезды к жилым домам				
122	122	11-270601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	14,850	7094,93	105360
			Накладные расходы			*1613,76*	*23964*
			Сметная прибыль			*525,55*	*7804*
123	123	121-040501-0502	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84 м	м3	14,850	61808,39	917855

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2095,13*	*31113*
			Сметная прибыль			*4578,40*	*67989*
			Раздел: ул.АБАЯ. Переход через ул.Лермонтова и Молдагуловой				
124	**124**	**11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Основания под трубы песчано-гравийные. Устройство**	**м3 основания**	**57,400**	**5596,39**	**321233**
			Накладные расходы			*1392,09*	*79906*
			Сметная прибыль			*414,55*	*23795*
125	**125**	**11-300401-0201 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	**м3 железобетона звеньев**	**13,600**	**52729,54**	**717122**
			Накладные расходы			*12238,08*	*166438*
			Сметная прибыль			*3905,89*	*53120*
126	**126**	**21-040801-0101 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**85,000**	**23390,00**	**1988150**
			Накладные расходы			*792,85*	*67392*
			Сметная прибыль			*1732,59*	*147270*
127	**127**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**138,160**	**1041,22**	**143854**
			Накладные расходы			*162,07*	*22392*
			Сметная прибыль			*77,13*	*10656*
128	**128**	**11-300104-0103 РСНБ РК 2015**	**Оголовки из монолитного железобетона В15. Устройство**	**м3 железобетона в деле**	**1,650**	**48346,63**	**79772**
			Накладные расходы			*8887,18*	*14664*
			Сметная прибыль			*3581,23*	*5909*
129	**129**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,184**	**169767,11**	**31237**
			Накладные расходы			*5754,61*	*1059*
			Сметная прибыль			*12575,34*	*2314*
			Раздел: ул.ТЕЙПОВА. Лотки				
130	**130**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**541,080**	**163,24**	**88327**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*35,40*	*19154*
			Сметная прибыль			*12,09*	*6543*
131	131	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную в труднодоступных местах, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	60,120	3384,76	203492
			Накладные расходы			*1236,30*	*74326*
			Сметная прибыль			*250,72*	*15073*
132	132	11-270201-0701 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	42,075	91151,11	3835183
			Накладные расходы			*18182,95*	*765048*
			Сметная прибыль			*6751,93*	*284088*
133	133	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 СТ РК 937-92	м3	42,075	63938,48	2690212
			Накладные расходы			*2167,33*	*91190*
			Сметная прибыль			*4736,18*	*199275*
134	134	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	742,500	1041,22	773103
			Накладные расходы			*162,07*	*120340*
			Сметная прибыль			*77,13*	*57267*
135	135	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	205,700	1618,45	332915
			Накладные расходы			*591,15*	*121599*
			Сметная прибыль			*119,89*	*24660*
136	136	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	395,500	238,74	94423
			Накладные расходы			*50,01*	*19779*
			Сметная прибыль			*17,68*	*6994*
137	137	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	711,900	305,66	217601

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10,36*	*7376*
			Сметная прибыль			*22,64*	*16119*
138	**138**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**395,500**	27,63	**10927**
			Накладные расходы			*6,24*	*2469*
			Сметная прибыль			*2,05*	*809*
139	**139**	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /лоток из монолитного железобетона/. Устройство**	**м3**	**3,800**	46756,60	**177675**
			Накладные расходы			*9381,91*	*35651*
			Сметная прибыль			*3463,45*	*13161*
140	**140**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,160**	163510,04	**26162**
			Накладные расходы			*5542,52*	*887*
			Сметная прибыль			*12111,85*	*1938*
141	**141**	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,870**	242157,44	**210677**
			Накладные расходы			*35363,09*	*30766*
			Сметная прибыль			*17937,59*	*15606*
142	**142**	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,870**	186774,85	**162494**
			Накладные расходы			*6331,12*	*5508*
			Сметная прибыль			*13835,17*	*12037*
			Раздел: ул.ТЕЙПОВА. Заезды к жилым домам				
143	**143**	**11-270601-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**11,981**	7094,93	**85006**
			Накладные расходы			*1613,76*	*19335*
			Сметная прибыль			*525,55*	*6297*
144	**144**	**121-040501-0502**	**Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84 м**	**м3**	**11,981**	61808,39	**740542**
			Накладные расходы			*2095,13*	*25102*
			Сметная прибыль			*4578,40*	*54855*
			Раздел: ул.СОКПАКПАЕВА. Лотки				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
145	**145**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**586,440**	**163,24**	**95732**
			Накладные расходы			***35,40***	***20759***
			Сметная прибыль			***12,09***	***7091***
146	**146**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную в труднодоступных местах, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**65,160**	**3384,76**	**220551**
			Накладные расходы			***1236,30***	***80557***
			Сметная прибыль			***250,72***	***16337***
147	**147**	**11-270201-0701 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах**	**м3 водосброса**	**21,250**	**91151,11**	**1936961**
			Накладные расходы			***18182,95***	***386388***
			Сметная прибыль			***6751,93***	***143479***
148	**148**	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные Б-3 СТ РК 937-92**	**м3**	**21,250**	**63938,48**	**1358693**
			Накладные расходы			***2167,33***	***46056***
			Сметная прибыль			***4736,18***	***100644***
149	**149**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**300,000**	**1041,22**	**312365**
			Накладные расходы			***162,07***	***48622***
			Сметная прибыль			***77,13***	***23138***
150	**150**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**65,100**	**1618,45**	**105361**
			Накладные расходы			***591,15***	***38484***
			Сметная прибыль			***119,89***	***7805***
151	**151**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**507,500**	**238,74**	**121162**
			Накладные расходы			***50,01***	***25379***
			Сметная прибыль			***17,68***	***8975***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
152	152	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	913,500	305,66	279223
			Накладные расходы			*10,36*	*9465*
			Сметная прибыль			*22,64*	*20683*
153	153	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	507,500	27,63	14021
			Накладные расходы			*6,24*	*3168*
			Сметная прибыль			*2,05*	*1039*
			Раздел: ул.СОКПАКПАЕВА. Заезды к жилым домам				
154	154	11-270601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	7,763	7094,93	55074
			Накладные расходы			*1613,76*	*12527*
			Сметная прибыль			*525,55*	*4080*
155	155	121-040501-0502	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84 м	м3	7,763	61808,39	479788
			Накладные расходы			*2095,13*	*16263*
			Сметная прибыль			*4578,40*	*35540*
			Раздел: ул.БАБАЖАНОВА. Лотки				
156	156	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	264,600	163,24	43194
			Накладные расходы			*35,40*	*9367*
			Сметная прибыль			*12,09*	*3200*
157	157	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную в труднодоступных местах, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	29,400	3384,76	99512
			Накладные расходы			*1236,30*	*36347*
			Сметная прибыль			*250,72*	*7371*
158	158	11-270201-0701 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	7,650	91151,11	697306

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18182,95*	*139100*
			Сметная прибыль			*6751,93*	*51652*
159	**159**	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные Б-3 СТ РК 937-92**	**м3**	**7,650**	**63938,48**	**489129**
			Накладные расходы			*2167,33*	*16580*
			Сметная прибыль			*4736,18*	*36232*
160	**160**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**195,000**	**1041,22**	**203037**
			Накладные расходы			*162,07*	*31604*
			Сметная прибыль			*77,13*	*15040*
161	**161**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**45,800**	**1618,45**	**74125**
			Накладные расходы			*591,15*	*27074*
			Сметная прибыль			*119,89*	*5491*
162	**162**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**196,200**	**238,74**	**46841**
			Накладные расходы			*50,01*	*9812*
			Сметная прибыль			*17,68*	*3470*
163	**163**	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**353,160**	**305,66**	**107948**
			Накладные расходы			*10,36*	*3659*
			Сметная прибыль			*22,64*	*7996*
164	**164**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**196,200**	**27,63**	**5421**
			Накладные расходы			*6,24*	*1225*
			Сметная прибыль			*2,05*	*402*
			Раздел: ул.БАБАЖАНОВА. Переход через ул.Маметовой				
165	**165**	**11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Основания под трубы песчано-гравийные. Устройство**	**м3 основания**	**60,200**	**5596,39**	**336903**
			Накладные расходы			*1392,09*	*83804*
			Сметная прибыль			*414,55*	*24956*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
166	166	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	13,600	52729,54	717122
			Накладные расходы			*12238,08*	*166438*
			Сметная прибыль			*3905,89*	*53120*
167	167	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	85,000	23390,00	1988150
			Накладные расходы			*792,85*	*67392*
			Сметная прибыль			*1732,59*	*147270*
168	168	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	170,160	1041,22	177173
			Накладные расходы			*162,07*	*27579*
			Сметная прибыль			*77,13*	*13124*
169	169	11-300104-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки из монолитного железобетона В15. Устройство	м3 железобетона в деле	0,840	48346,63	40611
			Накладные расходы			*8887,18*	*7465*
			Сметная прибыль			*3581,23*	*3008*
170	170	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	169767,11	7130
			Накладные расходы			*5754,61*	*242*
			Сметная прибыль			*12575,34*	*528*
			Раздел: ул.ЛЕРМОНТОВА. Лотки				
171	171	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	566,640	163,24	92500
			Накладные расходы			*35,40*	*20058*
			Сметная прибыль			*12,09*	*6852*
172	172	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную в труднодоступных местах, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	62,960	3384,76	213105

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1236,30*	*77837*
			Сметная прибыль			*250,72*	*15786*
173	173	11-270201-0701 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	10,200	91151,11	929741
			Накладные расходы			*18182,95*	*185466*
			Сметная прибыль			*6751,93*	*68870*
174	174	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 СТ РК 937-92	м3	10,200	63938,48	652173
			Накладные расходы			*2167,33*	*22107*
			Сметная прибыль			*4736,18*	*48309*
175	175	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	352,500	1041,22	367029
			Накладные расходы			*162,07*	*57131*
			Сметная прибыль			*77,13*	*27187*
176	176	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	253,900	1618,45	410924
			Накладные расходы			*591,15*	*150092*
			Сметная прибыль			*119,89*	*30439*
177	177	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	578,700	238,74	138160
			Накладные расходы			*50,01*	*28940*
			Сметная прибыль			*17,68*	*10234*
178	178	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	1041,660	305,66	318397
			Накладные расходы			*10,36*	*10793*
			Сметная прибыль			*22,64*	*23585*
179	179	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	578,700	27,63	15988
			Накладные расходы			*6,24*	*3612*
			Сметная прибыль			*2,05*	*1184*
			Раздел: ул.ЛЕРМОНТОВА. Заезды к жилым домам				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
180	180	11-270601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	4,556	7094,93	32326
			Накладные расходы			*1613,76*	*7353*
			Сметная прибыль			*525,55*	*2395*
181	181	121-040501-0502	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84 м	м3	4,556	61808,39	281614
			Накладные расходы			*2095,13*	*9546*
			Сметная прибыль			*4578,40*	*20860*
			Раздел: ул.ЛЕРМОНТОВА. Переход через Абая, Байтурсынова, Момышулы, Маметовой, Сокпакбаева .				
182	182	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Основания под трубы песчано-гравийные. Устройство	м3 основания	114,200	5596,39	639108
			Накладные расходы			*1392,09*	*158977*
			Сметная прибыль			*414,55*	*47341*
183	183	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	15,200	52729,54	801489
			Накладные расходы			*12238,08*	*186019*
			Сметная прибыль			*3905,89*	*59370*
184	184	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	95,000	23390,00	2222050
			Накладные расходы			*792,85*	*75321*
			Сметная прибыль			*1732,59*	*164596*
185	185	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	324,660	1041,22	338041
			Накладные расходы			*162,07*	*52619*
			Сметная прибыль			*77,13*	*25040*
186	186	11-300104-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки из монолитного железобетона В15. Устройство	м3 железобетона в деле	3,740	48346,63	180816
			Накладные расходы			*8887,18*	*33238*
			Сметная прибыль			*3581,23*	*13394*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
187	**187**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,330**	**169767,11**	**56023**
			Накладные расходы			***5754,61***	***1899***
			Сметная прибыль			***12575,34***	***4150***
			Раздел: ул.САТПАЕВА. Лотки				
188	**188**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**344,700**	**163,24**	**56270**
			Накладные расходы			***35,40***	***12202***
			Сметная прибыль			***12,09***	***4168***
189	**189**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную в труднодоступных местах, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**38,300**	**3384,76**	**129636**
			Накладные расходы			***1236,30***	***47350***
			Сметная прибыль			***250,72***	***9603***
190	**190**	**11-270201-0701 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах**	**м3 водосброса**	**7,480**	**91151,11**	**681810**
			Накладные расходы			***18182,95***	***136008***
			Сметная прибыль			***6751,93***	***50504***
191	**191**	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные Б-3 СТ РК 937-92**	**м3**	**7,480**	**63938,48**	**478260**
			Накладные расходы			***2167,33***	***16212***
			Сметная прибыль			***4736,18***	***35427***
192	**192**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**241,500**	**1041,22**	**251454**
			Накладные расходы			***162,07***	***39141***
			Сметная прибыль			***77,13***	***18626***
193	**193**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**80,800**	**1618,45**	**130771**
			Накладные расходы			***591,15***	***47765***
			Сметная прибыль			***119,89***	***9687***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
194	194	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	489,200	238,74	116793
			Накладные расходы			*50,01*	*24464*
			Сметная прибыль			*17,68*	*8651*
195	195	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	880,560	305,66	269154
			Накладные расходы			*10,36*	*9124*
			Сметная прибыль			*22,64*	*19937*
196	196	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	489,200	27,63	13516
			Накладные расходы			*6,24*	*3054*
			Сметная прибыль			*2,05*	*1001*
			Раздел: ул.САТПАЕВА. Заезды к жилым домам				
197	197	11-270601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	2,025	7094,93	14367
			Накладные расходы			*1613,76*	*3268*
			Сметная прибыль			*525,55*	*1064*
198	198	121-040501-0502	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84 м	м3	2,025	61808,39	125162
			Накладные расходы			*2095,13*	*4243*
			Сметная прибыль			*4578,40*	*9271*
			Раздел: Дренажные колодцы из монолитного бетона, 16 шт				
199	199	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	21,533	163,24	3515
			Накладные расходы			*35,40*	*762*
			Сметная прибыль			*12,09*	*260*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
200	**200**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную в труднодоступных местах, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,393**	**3384,76**	**8098**
			Накладные расходы			***1236,30***	***2958***
			Сметная прибыль			***250,72***	***600***
201	**201**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,180**	**1618,45**	**24568**
			Накладные расходы			***591,15***	***8974***
			Сметная прибыль			***119,89***	***1820***
202	**202**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**8,745**	**238,74**	**2088**
			Накладные расходы			***50,01***	***437***
			Сметная прибыль			***17,68***	***155***
203	**203**	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**15,741**	**305,66**	**4811**
			Накладные расходы			***10,36***	***163***
			Сметная прибыль			***22,64***	***356***
204	**204**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**8,745**	**27,63**	**242**
			Накладные расходы			***6,24***	***55***
			Сметная прибыль			***2,05***	***18***
205	**205**	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**17,930**	**47638,48**	**854158**
			Накладные расходы			***9411,81***	***168754***
			Сметная прибыль			***3528,78***	***63271***
206	**206**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,073**	**169767,11**	**182075**
			Накладные расходы			***5754,61***	***6172***
			Сметная прибыль			***12575,34***	***13487***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
207	**207**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**92,510**	**1041,22**	**96323**
			Накладные расходы			***162,07***	***14993***
			Сметная прибыль			***77,13***	***7135***
208	**208**	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,027**	**505198,21**	**518688**
			Накладные расходы			***41932,39***	***43052***
			Сметная прибыль			***37422,09***	***38421***
			ИТОГО:				**226090312**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**40319456**
			Сметная прибыль				**16747431**
			Итого с временными		**1,3 %**	**2 939 174**	**229 029 486**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**3 091 898**	**232 121 384**
			Итого с НДС		**12 %**	**27 854 566**	**259 975 950**

Заказчик:

Заместитель акима Алатауского района г.Алматы

_____

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Баймбетов Т.Б.

Ведущий специалист отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Нүсіп А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К.

Инженер Технического надзора: ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Кубентаев С.