Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, мкр.Шанырак 2, ул.Жанкожа батыра 26, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 080740008679

Поставщик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Ащибулакский, с. Мухаметжан Туймебаев, уч. Промзона, 288А, БИН: 010140002665, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		172	14.06.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района	474 976 160,00	58 030 175,00							6 963 621,00	64 993 796,00

Заказчик:

Подрядчик: Директор ТОО "TOLAGAI-2050" Ахмыбеков О.К.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", г.Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TOLAGAI-2050", РК, Алматинский область, Илийский р-н, с.о. Ащибулакский, с. Мухаметжан Туймебаев, уч. Промзона, 288А.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172 от 14.06.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ул. МАМЕТОВОЙ. Восстановление дорожной одежды				
1	**1**	**11-270602-0307 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**4480,400**	**1218,14**	**5457776**
			Накладные расходы			***80,61***	***361187***
			Сметная прибыль			***90,23***	***404280***
2	**2**	**11-270602-0407 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**4480,400**	**518,59**	**2323511**
			Накладные расходы			***17,83***	***79907***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*38,41*	*172112*
3	**3**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**4480,400**	**1441,72**	**6459495**
			Накладные расходы			*88,24*	*395366*
			Сметная прибыль			*106,79*	*478481*
			Раздел: ул.БАЙТУРСЫНОВА. Восстановление дорожной одежды				
4	**4**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**113,000**	**4282,62**	**483936**
			Накладные расходы			*1376,39*	*155532*
			Сметная прибыль			*317,23*	*35847*
5	**5**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**180,800**	**578,46**	**104585**
			Накладные расходы			*19,61*	*3545*
			Сметная прибыль			*42,85*	*7747*
6	**6**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**180,800**	**715,20**	**129308**
			Накладные расходы			*24,24*	*4383*
			Сметная прибыль			*52,98*	*9578*
7	**7**	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1057,000**	**54,12**	**57203**
			Накладные расходы			*11,06*	*11695*
			Сметная прибыль			*4,01*	*4237*
8	**8**	**11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1057,000**	**46,31**	**48946**
			Накладные расходы			*9,47*	*10007*
			Сметная прибыль			*3,43*	*3626*
9	**9**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1057,000**	**238,74**	**252350**
			Накладные расходы			*50,01*	*52859*
			Сметная прибыль			*17,68*	*18693*
10	**10**	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**1902,600**	**305,66**	**581554**
			Накладные расходы			*10,36*	*19713*
			Сметная прибыль			*22,64*	*43078*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1057,000**	**27,63**	**29203**
			Накладные расходы			***6,24***	***6598***
			Сметная прибыль			***2,05***	***2163***
12	**12**	**11-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**858,000**	**85,56**	**73410**
			Накладные расходы			***15,52***	***13317***
			Сметная прибыль			***6,34***	***5438***
13	**13**	**11-010201-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/**	**м3 уплотненного грунта**	**858,000**	**50,47**	**43302**
			Накладные расходы			***7,32***	***6280***
			Сметная прибыль			***3,74***	***3208***
14	**14**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**476,740**	**1600,23**	**762894**
			Накладные расходы			***262,15***	***124976***
			Сметная прибыль			***118,54***	***56511***
15	**15**	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**1842,600**	**704,43**	**1297990**
			Накладные расходы			***77,83***	***143417***
			Сметная прибыль			***52,18***	***96147***
16	**16**	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /до 26 см/**	**м2 основания**	**1842,600**	**677,23**	**1247857**
			Накладные расходы			***54,22***	***99898***
			Сметная прибыль			***50,16***	***92434***
17	**17**	**11-270602-0307 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1842,600**	**1218,14**	**2244554**
			Накладные расходы			***80,61***	***148541***
			Сметная прибыль			***90,23***	***166263***
18	**18**	**11-270602-0407 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**1842,600**	**518,59**	**955562**
			Накладные расходы			***17,83***	***32862***
			Сметная прибыль			***38,41***	***70782***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1842,600**	**1441,72**	**2656518**
			Накладные расходы			***88,24***	***162598***
			Сметная прибыль			***106,79***	***196779***
20	20	12-180101-1505 РСНБ РК 2015	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	**м2**	**195,000**	**6101,41**	**1189775**
			Накладные расходы			***1336,01***	***260523***
			Сметная прибыль			***451,96***	***88131***
21	21	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**27,885**	**578,46**	**16130**
			Накладные расходы			***19,61***	***547***
			Сметная прибыль			***42,85***	***1195***
22	22	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**27,885**	**715,20**	**19943**
			Накладные расходы			***24,24***	***676***
			Сметная прибыль			***52,98***	***1477***
			Раздел: Восстановление дорожной одежды ул.Рыскулова				
23	23	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**39,750**	**4282,62**	**170234**
			Накладные расходы			***1376,39***	***54711***
			Сметная прибыль			***317,23***	***12610***
24	24	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**63,600**	**578,46**	**36790**
			Накладные расходы			***19,61***	***1247***
			Сметная прибыль			***42,85***	***2725***
25	25	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**63,600**	**715,20**	**45487**
			Накладные расходы			***24,24***	***1542***
			Сметная прибыль			***52,98***	***3369***
26	26	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**621,000**	**54,12**	**33607**
			Накладные расходы			***11,06***	***6871***
			Сметная прибыль			***4,01***	***2489***
27	27	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**621,000**	**46,31**	**28756**
			Накладные расходы			***9,47***	***5879***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3,43*	*2130*
28	28	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	621,000	238,74	148259
			Накладные расходы			*50,01*	*31056*
			Сметная прибыль			*17,68*	*10982*
29	29	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	1117,800	305,66	341670
			Накладные расходы			*10,36*	*11582*
			Сметная прибыль			*22,64*	*25309*
30	30	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	621,000	27,63	17157
			Накладные расходы			*6,24*	*3876*
			Сметная прибыль			*2,05*	*1271*
31	31	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	610,000	85,56	52191
			Накладные расходы			*15,52*	*9467*
			Сметная прибыль			*6,34*	*3866*
32	32	11-010201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/	м3 уплотненного грунта	610,000	50,47	30786
			Накладные расходы			*7,32*	*4465*
			Сметная прибыль			*3,74*	*2280*
33	33	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	139,950	1600,23	223952
			Накладные расходы			*262,15*	*36687*
			Сметная прибыль			*118,54*	*16589*
34	34	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	933,000	704,43	657237
			Накладные расходы			*77,83*	*72619*
			Сметная прибыль			*52,18*	*48684*
35	35	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /до 15 см/	м2 основания	933,000	145,12	135397
			Накладные расходы			*11,62*	*10839*
			Сметная прибыль			*10,75*	*10029*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	**36**	**11-270602-0307 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**933,000**	**1218,14**	**1136529**
			Накладные расходы			***80,61***	***75214***
			Сметная прибыль			***90,23***	***84187***
37	**37**	**11-270602-0407 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**933,000**	**518,59**	**483849**
			Накладные расходы			***17,83***	***16640***
			Сметная прибыль			***38,41***	***35841***
38	**38**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**933,000**	**1441,72**	**1345127**
			Накладные расходы			***88,24***	***82331***
			Сметная прибыль			***106,79***	***99639***
39	**39**	**12-180101-1505 РСНБ РК 2015**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	**м2**	**250,000**	**6101,41**	**1525353**
			Накладные расходы			***1336,01***	***334003***
			Сметная прибыль			***451,96***	***112989***
40	**40**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**35,750**	**578,46**	**20680**
			Накладные расходы			***19,61***	***701***
			Сметная прибыль			***42,85***	***1532***
41	**41**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**35,750**	**715,20**	**25568**
			Накладные расходы			***24,24***	***867***
			Сметная прибыль			***52,98***	***1894***
			Раздел: ул.ТЕЙШОВА. Восстановление дорожной одежды				
42	**42**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**83,500**	**4282,62**	**357598**
			Накладные расходы			***1376,39***	***114928***
			Сметная прибыль			***317,23***	***26489***
43	**43**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**133,600**	**578,46**	**77282**
			Накладные расходы			***19,61***	***2620***
			Сметная прибыль			***42,85***	***5725***
44	**44**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**133,600**	**715,20**	**95551**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*24,24*	*3239*
			Сметная прибыль			*52,98*	*7078*
45	**45**	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**764,000**	**54,12**	**41346**
			Накладные расходы			*11,06*	*8453*
			Сметная прибыль			*4,01*	*3063*
46	**46**	**11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**764,000**	**46,31**	**35378**
			Накладные расходы			*9,47*	*7233*
			Сметная прибыль			*3,43*	*2621*
47	**47**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**764,000**	**238,74**	**182399**
			Накладные расходы			*50,01*	*38207*
			Сметная прибыль			*17,68*	*13511*
48	**48**	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**1375,200**	**305,66**	**420347**
			Накладные расходы			*10,36*	*14249*
			Сметная прибыль			*22,64*	*31137*
49	**49**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**764,000**	**27,63**	**21108**
			Накладные расходы			*6,24*	*4769*
			Сметная прибыль			*2,05*	*1564*
50	**50**	**11-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**713,000**	**85,56**	**61004**
			Накладные расходы			*15,52*	*11066*
			Сметная прибыль			*6,34*	*4519*
51	**51**	**11-010201-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/**	**м3 уплотненного грунта**	**713,000**	**50,47**	**35984**
			Накладные расходы			*7,32*	*5219*
			Сметная прибыль			*3,74*	*2666*
52	**52**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**315,630**	**1600,23**	**505081**
			Накладные расходы			*262,15*	*82741*
			Сметная прибыль			*118,54*	*37413*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	2104,200	704,43	1482270
			Накладные расходы			*77,83*	*163778*
			Сметная прибыль			*52,18*	*109798*
54	54	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /до 15 см/**	м2 основания	2104,200	145,12	305361
			Накладные расходы			*11,62*	*24446*
			Сметная прибыль			*10,75*	*22619*
55	55	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	2104,200	1218,14	2563220
			Накладные расходы			*80,61*	*169630*
			Сметная прибыль			*90,23*	*189868*
56	56	11-270602-0407 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 /до 6 см/**	м2 покрытия	2104,200	518,59	1091227
			Накладные расходы			*17,83*	*37528*
			Сметная прибыль			*38,41*	*80832*
57	57	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	2104,200	1441,72	3033673
			Накладные расходы			*88,24*	*185682*
			Сметная прибыль			*106,79*	*224717*
			Раздел: ул.СОКПАКПАЕВА. Восстановление дорожной одежды ул.Теипова				
58	58	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	37,000	4282,62	158457
			Накладные расходы			*1376,39*	*50926*
			Сметная прибыль			*317,23*	*11738*
59	59	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	59,200	578,46	34245
			Накладные расходы			*19,61*	*1161*
			Сметная прибыль			*42,85*	*2537*
60	60	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	59,200	715,20	42340
			Накладные расходы			*24,24*	*1435*
			Сметная прибыль			*52,98*	*3136*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	**61**	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**806,000**	**54,12**	**43619**
			Накладные расходы			***11,06***	***8918***
			Сметная прибыль			***4,01***	***3231***
62	**62**	**11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**806,000**	**46,31**	**37323**
			Накладные расходы			***9,47***	***7631***
			Сметная прибыль			***3,43***	***2765***
63	**63**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**806,000**	**238,74**	**192426**
			Накладные расходы			***50,01***	***40307***
			Сметная прибыль			***17,68***	***14254***
64	**64**	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**1450,800**	**305,66**	**443456**
			Накладные расходы			***10,36***	***15032***
			Сметная прибыль			***22,64***	***32849***
65	**65**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**806,000**	**27,63**	**22268**
			Накладные расходы			***6,24***	***5031***
			Сметная прибыль			***2,05***	***1650***
66	**66**	**11-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**785,000**	**85,56**	**67164**
			Накладные расходы			***15,52***	***12184***
			Сметная прибыль			***6,34***	***4975***
67	**67**	**11-010201-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/**	**м3 уплотненного грунта**	**785,000**	**50,47**	**39618**
			Накладные расходы			***7,32***	***5746***
			Сметная прибыль			***3,74***	***2935***
68	**68**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**295,440**	**1600,23**	**472772**
			Накладные расходы			***262,15***	***77449***
			Сметная прибыль			***118,54***	***35020***
69	**69**	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**1969,600**	**704,43**	**1387453**
			Накладные расходы			***77,83***	***153302***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*52,18*	*102774*
70	**70**	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /до 15 см/**	**м2 основания**	**1969,600**	**145,12**	**285828**
			Накладные расходы			*11,62*	*22882*
			Сметная прибыль			*10,75*	*21172*
71	**71**	**11-270602-0307 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1969,600**	**1218,14**	**2399258**
			Накладные расходы			*80,61*	*158779*
			Сметная прибыль			*90,23*	*177723*
72	**72**	**11-270602-0407 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**1969,600**	**518,59**	**1021424**
			Накладные расходы			*17,83*	*35128*
			Сметная прибыль			*38,41*	*75661*
73	**73**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1969,600**	**1441,72**	**2839617**
			Накладные расходы			*88,24*	*173805*
			Сметная прибыль			*106,79*	*210342*
			Раздел: Асфальтирование заездов и поворотов				
74	**74**	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**175,000**	**54,12**	**9471**
			Накладные расходы			*11,06*	*1936*
			Сметная прибыль			*4,01*	*702*
75	**75**	**11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**175,000**	**46,31**	**8104**
			Накладные расходы			*9,47*	*1657*
			Сметная прибыль			*3,43*	*600*
76	**76**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**175,000**	**238,74**	**41780**
			Накладные расходы			*50,01*	*8752*
			Сметная прибыль			*17,68*	*3095*
77	**77**	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**315,000**	**305,66**	**96284**
			Накладные расходы			*10,36*	*3264*
			Сметная прибыль			*22,64*	*7132*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	**78**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**175,000**	**27,63**	**4835**
			Накладные расходы			***6,24***	***1092***
			Сметная прибыль			***2,05***	***358***
79	**79**	**11-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**199,000**	**85,56**	**17026**
			Накладные расходы			***15,52***	***3089***
			Сметная прибыль			***6,34***	***1261***
80	**80**	**11-010201-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/**	**м3 уплотненного грунта**	**199,000**	**50,47**	**10043**
			Накладные расходы			***7,32***	***1457***
			Сметная прибыль			***3,74***	***744***
81	**81**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из балласта. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**479,000**	**1591,55**	**762354**
			Накладные расходы			***261,85***	***125427***
			Сметная прибыль			***117,89***	***56471***
82	**82**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**119,400**	**1600,23**	**191068**
			Накладные расходы			***262,15***	***31300***
			Сметная прибыль			***118,54***	***14153***
83	**83**	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**796,000**	**704,43**	**560729**
			Накладные расходы			***77,83***	***61956***
			Сметная прибыль			***52,18***	***41536***
84	**84**	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /до 15 см/**	**м2 основания**	**796,000**	**145,12**	**115515**
			Накладные расходы			***11,62***	***9248***
			Сметная прибыль			***10,75***	***8557***
85	**85**	**11-270602-0307 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**604,700**	**1218,14**	**736633**
			Накладные расходы			***80,61***	***48749***
			Сметная прибыль			***90,23***	***54565***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	**86**	**11-270602-0407 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**604,700**	**518,59**	**313603**
			Накладные расходы			***17,83***	***10785***
			Сметная прибыль			***38,41***	***23230***
87	**87**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2покрытия**	**604,700**	**1441,72**	**871834**
			Накладные расходы			***88,24***	***53362***
			Сметная прибыль			***106,79***	***64580***
			Раздел: Дренажные колодцы из монолитного бетона, 16 шт				
88	**88**	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,183**	**505198,21**	**92602**
			Накладные расходы			***41932,39***	***7686***
			Сметная прибыль			***37422,09***	***6859***
			ИТОГО:				**56522412**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4868288**
			Сметная прибыль				**4186845**
			Итого с временными		**1,3 %**	**734 791**	**57 257 203**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**772 972**	**58 030 175**
			Итого с НДС		**12 %**	**6 963 621**	**64 993 796**

Заказчик:

Заместитель акима Алатауского района г.Алматы

_____

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Баймбетов Т.Б.

Ведущий специалист отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Амалбеков А.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков Ю.К. _____

Технический надзор: ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Кубентаев С.