Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, мкр.Шанырак 2, ул.Жанкожа батыра 26, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 080740008679

Поставщик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Ащибулакский, с. Мухаметжан Туймебаев, уч. Промзона, 288А, БИН: 010140002665, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		172	14.06.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района	546 969 922,00	64 280 144,64							7 713 617,36	71 993 762,00

Заказчик: Зам. акима Алатауского района К. Такимбаев
Рук. отдела благоустройства М. Байтбетов
Гл. спец. отдела благоустройства А. Амалбеков

Подрядчик: Директор ТОО "TOLAGAI-2050" Жаныспеков О.К.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", г.Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TOLAGAI-2050", РК, Алматинский область, Илийский р-н, с.о. Ащибулакский, с. Мухаметжан Туймебаев, уч. Промзона, 288А.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172 от 14.06.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ул.МОМЫШУЛЫ. Восстановление дорожной одежды				
1	1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**210,750**	**4282,62**	**902561**
			Накладные расходы			***1376,39***	***290074***
			Сметная прибыль			***317,23***	***66856***
2	2	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**337,200**	**578,46**	**195056**
			Накладные расходы			***19,61***	***6612***
			Сметная прибыль			***42,85***	***14449***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	337,200	715,20	241166
			Накладные расходы			*24,24*	*8175*
			Сметная прибыль			*52,98*	*17864*
4	4	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1843,000	54,12	99739
			Накладные расходы			*11,06*	*20392*
			Сметная прибыль			*4,01*	*7388*
5	5	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1843,000	46,31	85342
			Накладные расходы			*9,47*	*17448*
			Сметная прибыль			*3,43*	*6322*
6	6	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1843,000	238,74	440002
			Накладные расходы			*50,01*	*92166*
			Сметная прибыль			*17,68*	*32593*
7	7	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	3317,400	305,66	1014006
			Накладные расходы			*10,36*	*34372*
			Сметная прибыль			*22,64*	*75112*
8	8	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1843,000	27,63	50919
			Накладные расходы			*6,24*	*11504*
			Сметная прибыль			*2,05*	*3772*
9	9	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1422,000	85,56	121665
			Накладные расходы			*15,52*	*22070*
			Сметная прибыль			*6,34*	*9012*
10	10	11-010201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/	м3 уплотненного грунта	1422,000	50,47	71767
			Накладные расходы			*7,32*	*10409*
			Сметная прибыль			*3,74*	*5316*
11	11	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	510,975	1600,23	817678

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*262,15*	*133950*
			Сметная прибыль			*118,54*	*60569*
12	**12**	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**3406,500**	**704,43**	**2399654**
			Накладные расходы			*77,83*	*265141*
			Сметная прибыль			*52,18*	*177752*
13	**13**	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /до 15 см/**	**м2 основания**	**3406,500**	**145,12**	**494351**
			Накладные расходы			*11,62*	*39576*
			Сметная прибыль			*10,75*	*36619*
14	**14**	**11-270602-0307 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**3406,500**	**1218,14**	**4149610**
			Накладные расходы			*80,61*	*274615*
			Сметная прибыль			*90,23*	*307379*
15	**15**	**11-270602-0407 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**3406,500**	**518,59**	**1766592**
			Накладные расходы			*17,83*	*60754*
			Сметная прибыль			*38,41*	*130859*
16	**16**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**3406,500**	**1441,72**	**4911229**
			Накладные расходы			*88,24*	*300602*
			Сметная прибыль			*106,79*	*363795*
17	**17**	**12-180101-1505 РСНБ РК 2015**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	**м2**	**305,000**	**6101,41**	**1860930**
			Накладные расходы			*1336,01*	*407484*
			Сметная прибыль			*451,96*	*137847*
18	**18**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**43,615**	**578,46**	**25229**
			Накладные расходы			*19,61*	*855*
			Сметная прибыль			*42,85*	*1869*
19	**19**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**43,615**	**715,20**	**31193**
			Накладные расходы			*24,24*	*1057*
			Сметная прибыль			*52,98*	*2311*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ул.АБАЯ. Восстановление дорожной одежды				
20	20	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	52,500	4282,62	224837
			Накладные расходы			*1376,39*	*72260*
			Сметная прибыль			*317,23*	*16655*
21	21	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	84,000	578,46	48590
			Накладные расходы			*19,61*	*1647*
			Сметная прибыль			*42,85*	*3599*
22	22	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	84,000	715,20	60077
			Накладные расходы			*24,24*	*2036*
			Сметная прибыль			*52,98*	*4450*
23	23	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1009,000	54,12	54605
			Накладные расходы			*11,06*	*11164*
			Сметная прибыль			*4,01*	*4045*
24	24	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1009,000	46,31	46723
			Накладные расходы			*9,47*	*9553*
			Сметная прибыль			*3,43*	*3461*
25	25	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1009,000	238,74	240891
			Накладные расходы			*50,01*	*50459*
			Сметная прибыль			*17,68*	*17844*
26	26	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	1816,200	305,66	555145
			Накладные расходы			*10,36*	*18818*
			Сметная прибыль			*22,64*	*41122*
27	27	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1009,000	27,63	27877
			Накладные расходы			*6,24*	*6298*
			Сметная прибыль			*2,05*	*2065*
28	28	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1421,000	85,56	121579
			Накладные расходы			*15,52*	*22055*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,34*	*9006*
29	29	11-010201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/	м3 уплотненного грунта	1421,000	50,47	71716
			Накладные расходы			*7,32*	*10401*
			Сметная прибыль			*3,74*	*5312*
30	30	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	483,900	1600,23	774352
			Накладные расходы			*262,15*	*126853*
			Сметная прибыль			*118,54*	*57359*
31	31	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	3226,000	704,43	2272504
			Накладные расходы			*77,83*	*251092*
			Сметная прибыль			*52,18*	*168334*
32	32	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /до 15 см/	м2 основания	3226,000	145,12	468157
			Накладные расходы			*11,62*	*37479*
			Сметная прибыль			*10,75*	*34678*
33	33	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	3226,000	1218,14	3929735
			Накладные расходы			*80,61*	*260064*
			Сметная прибыль			*90,23*	*291091*
34	34	11-270602-0407 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 /до 6 см/	м2 покрытия	3226,000	518,59	1672986
			Накладные расходы			*17,83*	*57535*
			Сметная прибыль			*38,41*	*123925*
35	35	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	3226,000	1441,72	4650998
			Накладные расходы			*88,24*	*284674*
			Сметная прибыль			*106,79*	*344518*
36	36	12-180101-1505 РСНБ РК 2015	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	185,000	6101,41	1128761
			Накладные расходы			*1336,01*	*247163*
			Сметная прибыль			*451,96*	*83612*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	26,455	578,46	15303
			Накладные расходы			*19,61*	*519*
			Сметная прибыль			*42,85*	*1134*
38	38	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	26,455	715,20	18921
			Накладные расходы			*24,24*	*641*
			Сметная прибыль			*52,98*	*1402*
			Раздел: ул.БАБАЖАНОВА. Восстановление дорожной одежды				
39	39	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	65,500	4282,62	280511
			Накладные расходы			*1376,39*	*90153*
			Сметная прибыль			*317,23*	*20779*
40	40	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	104,800	578,46	60622
			Накладные расходы			*19,61*	*2055*
			Сметная прибыль			*42,85*	*4491*
41	41	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	104,800	715,20	74953
			Накладные расходы			*24,24*	*2541*
			Сметная прибыль			*52,98*	*5552*
42	42	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	564,000	54,12	30523
			Накладные расходы			*11,06*	*6240*
			Сметная прибыль			*4,01*	*2261*
43	43	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	564,000	46,31	26117
			Накладные расходы			*9,47*	*5340*
			Сметная прибыль			*3,43*	*1935*
44	44	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	564,000	238,74	134651
			Накладные расходы			*50,01*	*28205*
			Сметная прибыль			*17,68*	*9974*
45	45	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	1015,200	305,66	310309

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***10,36***	***10519***
			Сметная прибыль			***22,64***	***22986***
46	**46**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**564,000**	**27,63**	**15582**
			Накладные расходы			***6,24***	***3520***
			Сметная прибыль			***2,05***	***1154***
47	**47**	**11-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**495,000**	**85,56**	**42352**
			Накладные расходы			***15,52***	***7683***
			Сметная прибыль			***6,34***	***3137***
48	**48**	**11-010201-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/**	**м3 уплотненного грунта**	**495,000**	**50,47**	**24982**
			Накладные расходы			***7,32***	***3623***
			Сметная прибыль			***3,74***	***1851***
49	**49**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**134,400**	**1600,23**	**215071**
			Накладные расходы			***262,15***	***35233***
			Сметная прибыль			***118,54***	***15931***
50	**50**	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**896,000**	**704,43**	**631173**
			Накладные расходы			***77,83***	***69739***
			Сметная прибыль			***52,18***	***46754***
51	**51**	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /до 15 см/**	**м2 основания**	**896,000**	**145,12**	**130027**
			Накладные расходы			***11,62***	***10409***
			Сметная прибыль			***10,75***	***9632***
52	**52**	**11-270602-0307 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**896,000**	**1218,14**	**1091458**
			Накладные расходы			***80,61***	***72231***
			Сметная прибыль			***90,23***	***80849***
53	**53**	**11-270602-0407 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**896,000**	**518,59**	**464661**
			Накладные расходы			***17,83***	***15980***
			Сметная прибыль			***38,41***	***34419***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	**54**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**896,000**	**1441,72**	**1291784**
			Накладные расходы			*88,24*	*79066*
			Сметная прибыль			*106,79*	*95688*
			Раздел: ул.ЛЕРМОНТОВА. Восстановление дорожной одежды				
55	**55**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**17,000**	**4282,62**	**72804**
			Накладные расходы			*1376,39*	*23399*
			Сметная прибыль			*317,23*	*5393*
56	**56**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**27,200**	**578,46**	**15734**
			Накладные расходы			*19,61*	*533*
			Сметная прибыль			*42,85*	*1165*
57	**57**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**27,200**	**715,20**	**19453**
			Накладные расходы			*24,24*	*659*
			Сметная прибыль			*52,98*	*1441*
58	**58**	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**815,000**	**54,12**	**44106**
			Накладные расходы			*11,06*	*9018*
			Сметная прибыль			*4,01*	*3267*
59	**59**	**11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**815,000**	**46,31**	**37740**
			Накладные расходы			*9,47*	*7716*
			Сметная прибыль			*3,43*	*2796*
60	**60**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**815,000**	**238,74**	**194575**
			Накладные расходы			*50,01*	*40757*
			Сметная прибыль			*17,68*	*14413*
61	**61**	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**1467,000**	**305,66**	**448407**
			Накладные расходы			*10,36*	*15200*
			Сметная прибыль			*22,64*	*33215*
62	**62**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**815,000**	**27,63**	**22517**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,24*	*5087*
			Сметная прибыль			*2,05*	*1668*
63	**63**	**11-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1069,000**	**85,56**	**91463**
			Накладные расходы			*15,52*	*16591*
			Сметная прибыль			*6,34*	*6775*
64	**64**	**11-010201-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/**	**м3 уплотненного грунта**	**1069,000**	**50,47**	**53951**
			Накладные расходы			*7,32*	*7825*
			Сметная прибыль			*3,74*	*3996*
65	**65**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**372,750**	**1600,23**	**596486**
			Накладные расходы			*262,15*	*97715*
			Сметная прибыль			*118,54*	*44184*
66	**66**	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**2485,000**	**704,43**	**1750518**
			Накладные расходы			*77,83*	*193417*
			Сметная прибыль			*52,18*	*129668*
67	**67**	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /до 15 см/**	**м2 основания**	**2485,000**	**145,12**	**360623**
			Накладные расходы			*11,62*	*28870*
			Сметная прибыль			*10,75*	*26713*
68	**68**	**11-270602-0307 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**2485,000**	**1218,14**	**3027090**
			Накладные расходы			*80,61*	*200328*
			Сметная прибыль			*90,23*	*224229*
69	**69**	**11-270602-0407 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**2485,000**	**518,59**	**1288708**
			Накладные расходы			*17,83*	*44320*
			Сметная прибыль			*38,41*	*95460*
70	**70**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**2485,000**	**1441,72**	**3582681**
			Накладные расходы			*88,24*	*219285*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*106,79*	*265384*
			Раздел: ул.САТПАЕВА. Восстановление дорожной одежды				
71	71	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	26,250	4282,62	112419
			Накладные расходы			*1376,39*	*36130*
			Сметная прибыль			*317,23*	*8327*
72	72	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	42,000	578,46	24295
			Накладные расходы			*19,61*	*824*
			Сметная прибыль			*42,85*	*1800*
73	73	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	42,000	715,20	30038
			Накладные расходы			*24,24*	*1018*
			Сметная прибыль			*52,98*	*2225*
74	74	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	424,000	54,12	22946
			Накладные расходы			*11,06*	*4691*
			Сметная прибыль			*4,01*	*1700*
75	75	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	424,000	46,31	19634
			Накладные расходы			*9,47*	*4014*
			Сметная прибыль			*3,43*	*1454*
76	76	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	424,000	238,74	101227
			Накладные расходы			*50,01*	*21204*
			Сметная прибыль			*17,68*	*7498*
77	77	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	763,200	305,66	233282
			Накладные расходы			*10,36*	*7908*
			Сметная прибыль			*22,64*	*17280*
78	78	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	424,000	27,63	11714
			Накладные расходы			*6,24*	*2647*
			Сметная прибыль			*2,05*	*868*
79	79	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	537,000	85,56	45945

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15,52*	*8334*
			Сметная прибыль			*6,34*	*3403*
80	**80**	**11-010201-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/**	**м3 уплотненного грунта**	**537,000**	**50,47**	**27102**
			Накладные расходы			*7,32*	*3931*
			Сметная прибыль			*3,74*	*2008*
81	**81**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**236,775**	**1600,23**	**378895**
			Накладные расходы			*262,15*	*62070*
			Сметная прибыль			*118,54*	*28066*
82	**82**	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**1578,500**	**704,43**	**1111949**
			Накладные расходы			*77,83*	*122861*
			Сметная прибыль			*52,18*	*82367*
83	**83**	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /до 15 см/**	**м2 основания**	**1578,500**	**145,12**	**229072**
			Накладные расходы			*11,62*	*18338*
			Сметная прибыль			*10,75*	*16968*
84	**84**	**11-270602-0307 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1578,500**	**1218,14**	**1922842**
			Накладные расходы			*80,61*	*127251*
			Сметная прибыль			*90,23*	*142433*
85	**85**	**11-270602-0407 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**1578,500**	**518,59**	**818602**
			Накладные расходы			*17,83*	*28152*
			Сметная прибыль			*38,41*	*60637*
86	**86**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1578,500**	**1441,72**	**2275759**
			Накладные расходы			*88,24*	*139292*
			Сметная прибыль			*106,79*	*168575*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды ул. Курмангазы				
87	**87**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**3,750**	**4282,62**	**16060**
			Накладные расходы			*1376,39*	*5161*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*317,23*	*1190*
88	88	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	6,000	578,46	3471
			Накладные расходы			*19,61*	*118*
			Сметная прибыль			*42,85*	*257*
89	89	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,000	715,20	4291
			Накладные расходы			*24,24*	*145*
			Сметная прибыль			*52,98*	*318*
90	90	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	264,000	54,12	14287
			Накладные расходы			*11,06*	*2921*
			Сметная прибыль			*4,01*	*1058*
91	91	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	264,000	46,31	12225
			Накладные расходы			*9,47*	*2499*
			Сметная прибыль			*3,43*	*906*
92	92	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	264,000	238,74	63028
			Накладные расходы			*50,01*	*13202*
			Сметная прибыль			*17,68*	*4669*
93	93	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	475,200	305,66	145251
			Накладные расходы			*10,36*	*4924*
			Сметная прибыль			*22,64*	*10759*
94	94	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	264,000	27,63	7294
			Накладные расходы			*6,24*	*1648*
			Сметная прибыль			*2,05*	*540*
95	95	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	300,000	85,56	25668
			Накладные расходы			*15,52*	*4656*
			Сметная прибыль			*6,34*	*1901*
96	96	11-010201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/	м3 уплотненного грунта	300,000	50,47	15141

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7,32*	*2196*
			Сметная прибыль			*3,74*	*1122*
97	97	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	144,000	1600,23	230433
			Накладные расходы			*262,15*	*37749*
			Сметная прибыль			*118,54*	*17069*
98	98	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	960,000	704,43	676257
			Накладные расходы			*77,83*	*74721*
			Сметная прибыль			*52,18*	*50093*
99	99	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /до 15 см/	м2 основания	960,000	145,12	139315
			Накладные расходы			*11,62*	*11153*
			Сметная прибыль			*10,75*	*10320*
100	100	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	248,400	1218,14	302570
			Накладные расходы			*80,61*	*20024*
			Сметная прибыль			*90,23*	*22413*
101	101	11-270602-0407 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 /до 6 см/	м2 покрытия	248,400	518,59	128812
			Накладные расходы			*17,83*	*4430*
			Сметная прибыль			*38,41*	*9542*
102	102	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2покрытия	248,400	1441,72	358104
			Накладные расходы			*88,24*	*21918*
			Сметная прибыль			*106,79*	*26526*
			Раздел: Асфальтирование заездов и поворотов				
103	103	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	191,300	1218,14	233010
			Накладные расходы			*80,61*	*15420*
			Сметная прибыль			*90,23*	*17260*
104	104	11-270602-0407 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 /до 6 см/	м2 покрытия	191,300	518,59	99198

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*17,83*	*3412*
			Сметная прибыль			*38,41*	*7348*
105	**105**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2покрытия**	**191,300**	1441,72	275777
			Накладные расходы			*88,24*	*16879*
			Сметная прибыль			*106,79*	*20428*
			ИТОГО:				**62609992**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5653067**
			Сметная прибыль				**4637777**
			Итого с временными		**1,3 %**	**813 930**	**63 423 922**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**856 223**	**64 280 145**
			Итого с НДС		**12 %**	**7 713 617**	**71 993 762**

Заказчик:

Заместитель акима Алатауского района г.Алматы

_____

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Баймбетов Т.Б.

Ведущий специалист отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Амалбеков А.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К. _____

Технический надзор: ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Кубентаев С.