Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, мкр.Шанырак 2, ул.Жанкожа батыра 26, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 080740008679

Поставщик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Ащибулакский, с. Мухаметжан Туймебаев, уч. Промзона, 288А, БИН: 010140002665, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района

СПРАВКА № 6 5

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		172	14.06.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметных базисных ценах 2001 г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района	564 333 998,00	15 503 639,29							1 860 436,71	17 364 076,00
Разработка проектно-сметной документации по "Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района"	22 657 477,00	0,00							0,00	

Стоимость экспертизы проектно-сметной документации по "Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района"	1 779 307,00	1 588 666,96							190 640,04	1 779 307,00
Всего	**588 770 782,00**	**17 092 306,25**							**2 051 076,75**	**19 143 383,00**

Заказчик:

Подрядчик: Директор ТОО „TOLAGAI-2050" Жаныбеков О.К

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", г.Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TOLAGAI-2050", РК, Алматинский область, Илийский р-н, с.о. Ащибулакский, с. Мухаметжан Туймебаев, уч. Промзона, 288А.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172 от 14.06.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление дорожной одежды ул. Курмангазы				
1	**1**	**11-270602-0307 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**711,600**	**1218,14**	**866849**
			Накладные расходы			*80,61*	*57367*
			Сметная прибыль			*90,23*	*64211*
2	**2**	**11-270602-0407 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**711,600**	**518,59**	**369039**
			Накладные расходы			*17,83*	*12692*
			Сметная прибыль			*38,41*	*27336*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2покрытия**	**711,600**	**1441,72**	**1025950**
			Накладные расходы			***88,24***	***62795***
			Сметная прибыль			***106,79***	***75996***
			Раздел: Восстановление дорожной одежды ул. малая Маметовой				
4	4	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**1,750**	**4282,62**	**7495**
			Накладные расходы			***1376,39***	***2409***
			Сметная прибыль			***317,23***	***555***
5	5	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**2,800**	**578,46**	**1620**
			Накладные расходы			***19,61***	***55***
			Сметная прибыль			***42,85***	***120***
6	6	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2,800**	**715,20**	**2003**
			Накладные расходы			***24,24***	***68***
			Сметная прибыль			***52,98***	***148***
7	7	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**160,000**	**54,12**	**8659**
			Накладные расходы			***11,06***	***1770***
			Сметная прибыль			***4,01***	***641***
8	8	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**160,000**	**46,31**	**7409**
			Накладные расходы			***9,47***	***1515***
			Сметная прибыль			***3,43***	***549***
9	9	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**160,000**	**238,74**	**38199**
			Накладные расходы			***50,01***	***8001***
			Сметная прибыль			***17,68***	***2830***
10	10	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**288,000**	**305,66**	**88031**
			Накладные расходы			***10,36***	***2984***
			Сметная прибыль			***22,64***	***6521***
11	11	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**160,000**	**27,63**	**4421**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,24*	*999*
			Сметная прибыль			*2,05*	*327*
12	12	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	145,000	85,56	12406
			Накладные расходы			*15,52*	*2250*
			Сметная прибыль			*6,34*	*919*
13	13	11-010201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/	м3 уплотненного грунта	145,000	50,47	7318
			Накладные расходы			*7,32*	*1061*
			Сметная прибыль			*3,74*	*542*
14	14	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	87,000	1600,23	139220
			Накладные расходы			*262,15*	*22807*
			Сметная прибыль			*118,54*	*10313*
15	15	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	580,000	704,43	408572
			Накладные расходы			*77,83*	*45144*
			Сметная прибыль			*52,18*	*30265*
16	16	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /до 15 см/	м2 основания	580,000	145,12	84170
			Накладные расходы			*11,62*	*6738*
			Сметная прибыль			*10,75*	*6235*
17	17	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	580,000	1218,14	706524
			Накладные расходы			*80,61*	*46757*
			Сметная прибыль			*90,23*	*52335*
18	18	11-270602-0407 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 /до 6 см/	м2 покрытия	580,000	518,59	300785
			Накладные расходы			*17,83*	*10344*
			Сметная прибыль			*38,41*	*22280*
19	19	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2покрытия	580,000	1441,72	836199
			Накладные расходы			*88,24*	*51181*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*106,79*	*61941*
			ИТОГО:				**4914866**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**336937**
			Сметная прибыль				**364064**
			Итого с временными		**1,3 %**	**63 893**	**4 978 759**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**67 213**	**5 045 972**
			Итого с НДС		**12 %**	**605 517**	**5 651 489**

Заказчик:

Заместитель акима Алатауского района г.Алматы

_____

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Баймбетов Т.Б.

Ведущий специалист отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Амалбеков А.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К. _____

Технический надзор: ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Кубентаев С.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", г.Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TOLAGAI-2050", РК, Алматинский область, Илийский р-н, с.о. Ащибулакский, с. Мухаметжан Туймебаев, уч. Промзона, 288А.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172 от 14.06.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**11,042**	**1954,44**	**21581**
			Накладные расходы			***550,80***	***6082***
			Сметная прибыль			***144,77***	***1599***
			Раздел: Дренажные колодцы из монолитного бетона, 13 шт				
2	**2**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**17,618**	**163,24**	**2876**
			Накладные расходы			***35,40***	***624***
			Сметная прибыль			***12,09***	***213***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную в труднодоступных местах, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,958	3384,76	6626
			Накладные расходы			*1236,30*	*2420*
			Сметная прибыль			*250,72*	*491*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,420	1618,45	20101
			Накладные расходы			*591,15*	*7342*
			Сметная прибыль			*119,89*	*1489*
5	5	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	7,155	238,74	1708
			Накладные расходы			*50,01*	*358*
			Сметная прибыль			*17,68*	*127*
6	6	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	тенге за 1 тонну	12,879	305,66	3937
			Накладные расходы			*10,36*	*133*
			Сметная прибыль			*22,64*	*292*
7	7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	7,155	27,63	198
			Накладные расходы			*6,24*	*45*
			Сметная прибыль			*2,05*	*15*
8	8	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	14,670	47638,48	698857
			Накладные расходы			*9411,81*	*138071*
			Сметная прибыль			*3528,78*	*51767*
9	9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,878	169767,11	148971
			Накладные расходы			*5754,61*	*5050*
			Сметная прибыль			*12575,34*	*11035*
10	10	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	75,690	1041,22	78810
			Накладные расходы			*162,07*	*12267*
			Сметная прибыль			*77,13*	*5838*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,990	505198,21	500146
			Накладные расходы			*41932,39*	*41513*
			Сметная прибыль			*37422,09*	*37048*
			Раздел: Перенос опор телефонной связи, 8 шт				
12	12	11-340203-0201 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одинарные высотой до 6,5 м. Демонтаж	опора	8,000	3107,26	24858
			Накладные расходы			*1098,78*	*8790*
			Сметная прибыль			*230,17*	*1841*
13	13	11-340203-0201 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	8,000	6219,49	49756
			Накладные расходы			*2197,74*	*17582*
			Сметная прибыль			*460,70*	*3686*
14	14	11-340205-0106 РСНБ РК 2015	Провода диаметром до 5 мм. Демонтаж. Число опор на 1 км 20	км провода	0,100	16658,59	1666
			Накладные расходы			*6257,48*	*626*
			Сметная прибыль			*1233,97*	*123*
15	15	11-340205-0106 РСНБ РК 2015	Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 20	км провода	0,100	33722,85	3372
			Накладные расходы			*12528,70*	*1253*
			Сметная прибыль			*2497,99*	*250*
			Раздел: Перенос /демонтаж-монтаж/ водопровода диам. 93 ПЭ, по ул. Маметовой, 975 м				
16	16	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	310,500	163,24	50687
			Накладные расходы			*35,40*	*10991*
			Сметная прибыль			*12,09*	*3755*
17	17	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную в труднодоступных местах, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	34,500	3384,76	116774
			Накладные расходы			*1236,30*	*42652*
			Сметная прибыль			*250,72*	*8650*
18	18	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	345,000	2133,54	736072
			Накладные расходы			*743,41*	*256475*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*158,04*	*54524*
19	19	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,975	304013,13	296413
			Накладные расходы			*103196,23*	*100616*
			Сметная прибыль			*22519,49*	*21957*
20	20	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,975	509876,61	497130
			Накладные расходы			*172101,79*	*167799*
			Сметная прибыль			*37768,64*	*36824*
21	21	23-010501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	984,750	1113,87	1096879
			Накладные расходы			*37,76*	*37181*
			Сметная прибыль			*82,51*	*81250*
22	22	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,500	1618,45	167509
			Накладные расходы			*591,15*	*61184*
			Сметная прибыль			*119,89*	*12408*
23	23	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	241,500	37,93	9160
			Накладные расходы			*7,75*	*1873*
			Сметная прибыль			*2,81*	*679*
24	24	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	241,500	18,73	4523
			Накладные расходы			*3,83*	*925*
			Сметная прибыль			*1,39*	*335*
25	25	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	241,500	262,00	63273
			Накладные расходы			*83,39*	*20139*
			Сметная прибыль			*19,41*	*4687*
26	26	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,200	35220,39	112705
			Накладные расходы			*7748,77*	*24796*
			Сметная прибыль			*2608,92*	*8349*
27	27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,120	169767,11	20372

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5754,61*	*691*
			Сметная прибыль			*12575,34*	*1509*
28	**28**	**23-030101-0310 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**14,000**	**35129,32**	**491811**
			Накладные расходы			*1190,78*	*16671*
			Сметная прибыль			*2602,17*	*36430*
			Раздел: Перенос /демонтаж-монтаж/ водопровода диам. 63 ПЭ, по ул. Момышулы, 913 м				
29	**29**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**274,500**	**163,24**	**44810**
			Накладные расходы			*35,40*	*9717*
			Сметная прибыль			*12,09*	*3319*
30	**30**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную в труднодоступных местах, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**30,500**	**3384,76**	**103235**
			Накладные расходы			*1236,30*	*37707*
			Сметная прибыль			*250,72*	*7647*
31	**31**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**305,000**	**2133,54**	**650730**
			Накладные расходы			*743,41*	*226739*
			Сметная прибыль			*158,04*	*48202*
32	**32**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,913**	**271794,14**	**248148**
			Накладные расходы			*93429,42*	*85301*
			Сметная прибыль			*20132,90*	*18381*
33	**33**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,913**	**454413,04**	**414879**
			Накладные расходы			*155763,93*	*142212*
			Сметная прибыль			*33660,23*	*30732*
34	**34**	**23-010501-1312 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**922,130**	**1113,87**	**1027129**
			Накладные расходы			*37,76*	*34817*
			Сметная прибыль			*82,51*	*76084*
35	**35**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**91,500**	**1618,45**	**148088**
			Накладные расходы			*591,15*	*54090*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*119,89*	*10969*
36	36	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**213,500**	**37,93**	**8098**
			Накладные расходы			*7,75*	*1656*
			Сметная прибыль			*2,81*	*600*
37	37	**11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**213,500**	**18,73**	**3999**
			Накладные расходы			*3,83*	*818*
			Сметная прибыль			*1,39*	*296*
38	38	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**213,500**	**262,00**	**55937**
			Накладные расходы			*83,39*	*17804*
			Сметная прибыль			*19,41*	*4144*
39	39	**11-221301-0303 РСНБ РК 2015**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,100**	**35220,39**	**109183**
			Накладные расходы			*7748,77*	*24021*
			Сметная прибыль			*2608,92*	*8088*
40	40	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,120**	**169767,11**	**20372**
			Накладные расходы			*5754,61*	*691*
			Сметная прибыль			*12575,34*	*1509*
41	41	**23-030101-0310 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**12,000**	**35129,32**	**421552**
			Накладные расходы			*1190,78*	*14289*
			Сметная прибыль			*2602,17*	*31226*
			Раздел: Перенос /демонтаж-монтаж/ водопровода диам. 63 ПЭ, по ул. Абая, 412 м				
42	42	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**140,400**	**163,24**	**22919**
			Накладные расходы			*35,40*	*4970*
			Сметная прибыль			*12,09*	*1698*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную в труднодоступных местах, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,600	3384,76	52802
			Накладные расходы			*1236,30*	*19286*
			Сметная прибыль			*250,72*	*3911*
44	44	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	156,000	2133,54	332833
			Накладные расходы			*743,41*	*115971*
			Сметная прибыль			*158,04*	*24654*
45	45	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,412	271794,14	111979
			Накладные расходы			*93429,42*	*38493*
			Сметная прибыль			*20132,90*	*8295*
46	46	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,412	454413,04	187218
			Накладные расходы			*155763,93*	*64175*
			Сметная прибыль			*33660,23*	*13868*
47	47	23-010501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	416,120	1113,87	463502
			Накладные расходы			*37,76*	*15711*
			Сметная прибыль			*82,51*	*34333*
48	48	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,800	1618,45	75743
			Накладные расходы			*591,15*	*27666*
			Сметная прибыль			*119,89*	*5611*
49	49	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	109,200	37,93	4142
			Накладные расходы			*7,75*	*847*
			Сметная прибыль			*2,81*	*307*
50	50	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	109,200	18,73	2045
			Накладные расходы			*3,83*	*418*
			Сметная прибыль			*1,39*	*152*
51	51	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	109,200	262,00	28611

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*83,39*	*9106*
			Сметная прибыль			*19,41*	*2119*
52	**52**	**11-221301-0303 РСНБ РК 2015**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,600**	**35220,39**	**56353**
			Накладные расходы			*7748,77*	*12398*
			Сметная прибыль			*2608,92*	*4174*
53	**53**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,080**	**169767,11**	**13581**
			Накладные расходы			*5754,61*	*460*
			Сметная прибыль			*12575,34*	*1006*
54	**54**	**23-030101-0310 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**10,000**	**35129,32**	**351293**
			Накладные расходы			*1190,78*	*11908*
			Сметная прибыль			*2602,17*	*26022*
			ИТОГО:				**10185952**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1955420**
			Сметная прибыль				**754515**
			Итого с временными		**1,3 %**	**132417,00**	**10318369**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**139298,00**	**10457667**
			Итого с НДС		**12 %**	**1254920,00**	**11712587**

Заказчик:

Заместитель акима Алатауского района г.Алматы

_____

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Баймбетов Т.Б.

Ведущий специалист отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Амалбеков А.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К._____

Технический надзор: ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Кубентаев С.