Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖайыкПромСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство мини-футбольных полей в городе Аксу ул.Камзина 31**
(наименование, адрес)

Объект : **Устройство мини-футбольных полей в городе Аксу ул.Камзина 31**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77** от 22.05.2024

Акт выполненных работ № 1 от 28.06.2024 г

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **Устройство мини - футбольных полей в городе Аксу ул.Камзина 31**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Смета Э13: Мини-футбольное поле в городе Аксу ул.Камзина 31 [2-1-1]								
1	1	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	512	20	20	10 240	10 240		10 240
						0	5	0	2 560		
2	2	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	76,8	6 877	2 687	528 154	206 362	270 797	528 154
						664	526	50 995	40 397		
3	3	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	512	733	574	375 296	293 888	512	375 296
						158	136	80 896	69 632		
4	4	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 2-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	$м^2$	512	-139	-139	-71 168	-71 168		-71 168
						0	-34	0	-17 408		
5	5	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	72,192	4 657	-	336 198		336 198	336 198
6	6	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 2-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	512	733	574	375 296	293 888	512	375 296
						158	136	80 896	69 632		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
7	7	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 2-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	$м^2$	512	-139 0	-139 -34	-71 168 0	-71 168 -17 408		-71 168
8	8	211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 2-10 мм**	$м^3$	72,192	5 137		370 850		370 850	370 850
9	9	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 1-5 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	512	733 158	574 136	375 296 80 896	293 888 69 632	512	375 296
10	10	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	$м^2$	512	-363 0	-363 -87	-185 856 0	-185 856 -44 544		-185 856
11	11	211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 1-5 мм**	$м^3$	20,5824	5 137		105 732		105 732	105 732
12	12	СТКП	**Искусственный газон 40мм в комплекте, с доставкой и монтажом**	к-т	1	2 998 457 0	0 0	2 998 457 0	0 0	2 998 457	2 998 457
13	13	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	96	5 033 3 572	92 28	483 168 342 912	8 832 2 688	131 424	483 168
14	14	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	96	1 506		144 576		144 576	144 576
15	15	1101-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Грунт оснований. Уплотнение**	$м^2$ уплотненной площади основания	3,9	104 0	104 26	406 0	405 101		406
16	16	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	0,585	6 877 664	2 687 526	4 023 388	1 572 308	2 063	4 023
17	17	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	0,585	20 914 12 470	1 709 442	12 235 7 295	1 000 259	3 940	12 235
18	18	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	3,9	4 159 3 700	275 68	16 220 14 430	1 072 265	718	16 220
19	19	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**		3,8376	3 553		13 635		13 635	13 635

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
20	20	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	$м^2$ м	6,4	5 033 3 572	92 28	32 211 22 861	589 179	8 761	32 211
21	21	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	6,4	1 506		9 638		9 638	9 638
22	22	8601-0805-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)	комплект	1	382 778 12 027	3 916 1 066	382 778 12 027	3 916 1 066	366 835	382 778
23	23	1109-0701-0126 *РСНБ РК 2022*	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стойки Ст-1, Ст-2	т конструкций	2,9376	206 501 189 849	15 447 3 701	606 617 557 700	45 377 10 872	3 540	606 617
24	24	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,9119	362 845		1 056 568		1 056 568	1 056 568
25	25	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0257	386 761		9 940		9 940	9 940
26	26	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) секции ограждения, калитка	т конструкций	3,54626	769 395 734 899	27 284 6 262	2 728 475 2 606 143	96 756 22 207	25 576	2 728 475
27	27	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	1,569	367 478		576 573		576 573	576 573
28	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5	341 021		170 510		170 510	170 510
29	29	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,9984	378 725		378 119		378 119	378 119
30	30	214-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	$м^2$	216	763		164 808		164 808	164 808
31	31	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (навеска)	т	0,01326	1 198 063		15 886		15 886	15 886

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
32	32	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)-забор	т конструкций	0,00196	871 846 770 661	95 678 6 140	1 709 1 510	187 12	12	1 709
33	33	241-108-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х3,0 мм	м	0,15	1 487		223		223	223
34	34	241-108-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х2,5 мм	м	0,05	968		48		48	48
35	35	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00134	350 253		469		469	469
36	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00008	341 021		27		27	27
37	37	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя	м	94	12 524 8 983	3 184 925	1 177 256 844 402	299 296 86 950	33 558	1 177 256
38	38	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 237 3 639	64 10	4 237 3 639	64 10	534	4 237
39	39	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,792	5 064		4 011		4 011	4 011
40	40	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	8,55	24 255		207 380		207 380	207 380
41	41	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	748,12	268 192	4 0	200 496 143 639	2 992 0	53 865	200 496
42	42	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	748,12	410 224	8 2	306 729 167 579	5 985 1 496	133 165	306 729
43	43	6111-0501-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ЭП-057	$м^2$	0,19	1 299 148	6 1	247 28	1 0	218	247
44	44	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,19	3 515 3 287	4 1	668 625	1 0	43	668
45	45	1114-0202-0401 *РСНБ РК 2022*	Устройство заградительной сетки	$м^2$ покрытия	512	595 578	1 0	304 640 295 936	512 0	8 192	304 640

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование , мебель.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
46	46	СТКП	Сетка заградительная ячейка 40х40 нитть 2.2 белая	$м^2$	512	790	0	404 329	0	404 329	404 329
						0	0	0	0		
47	47	СТКП	Окантовка (армируется перефирия сетки полиамидным шнуром для укрепления общей структуры при креплении)		96	133	0	12 778	0	12 778	12 778
						0	0	0	0		
48	48	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	4	32 770	13 829	131 080	55 316	900	131 080
						18 716	4 330	74 864	17 320		
49	49	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,8	21 372		17 098		17 098	17 098
50	50	247-306-0201 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А	шт.	4	53 206		212 824		212 824	212 824
51	51	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1. Производство работ на высоте свыше 2 до 8м, применяется к ЕСЦ к разделу 6124 коэффициевт к стоимости затрат труда основных рабочих	шт.	4	37 957	14 674	151 828	58 696	4 196	151 828
						22 234	4 860	88 936	19 440		
52	52	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	4	15 626	3 990	62 504	15 960	13 696	62 504
						8 212	1 314	32 848	5 256		
53	53	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	13 138		52 552		52 552	52 552
54	54	247-103-3552 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник уличный светодиодный типа TPV90 с солнечной панелью, мощность 90Вт, IP 65	шт.	4	165 421		661 684		661 684	661 684
			ИТОГО по смете Э13: Мини-футбольное поле в городе Аксу ул.Камзина 31 [2-1-1]					15 868 530	1 368 603	8 988 483	15 868 530
								5 511 445	340 922	0	
			Итого по суммарной смете					15 868 530	1 368 603	8 988 483	15 868 530
								5 511 445	340 922	0	
			Итого с учетом скидки поставщика			12%		1 866 139,13			15 551 159,40
			НДС								
		Итого с НДС									17 417 298,53

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

Зав. сектором

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖайыкПромСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Казиев М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Азаматов Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО "КазахстанСтройЭксперт" Утебаев О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Директор ТОО "ES - ПРОЕКТ" Кабдышева Б.Н
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

СВОЯ СЕМЬЯ-
СВОЯ КВАРТИРА

Бакытжанова
8 707 945 27 63
8 771 043 0039

6% годовых

Жас Отбасы

ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК

300

www.hcsbk.kz