Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» Мая 2024 года

Заказчик **ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», БИН 040740001832, +7 727 330-95848, 050008, г. Алматы, проспект Абая, 109В.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации- для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «31» мая 2024 года, ТОО «Электросервис», Резниченко С.А. руководитель, Алматинская область, Қонаев Г.А., г. Қонаев, ул. ЯРОСЛАВСКОГО, дом 9, БИН 960340000792, +7 (728) 221-4031,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«31» мая 2024 года, ТОО «Мегалиты Алматы», Берикболов Е.Т. эксперт технического надзора, №KZ15VJE00022140 от 24.01.2017 года, БИН 110140004127, +7 (727) 352-72-04**,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«31» мая 2024 года, АО «КИНГ», Ким В.П. эксперт авторского надзора №KZ04VJE00029516 от 10.08.2017 года, БИН 030140004289,**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция внешнего электроснабжения НПС №10 и НПС №11 магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу для подключения к проектируемой ПС 500/220 кВ «Актогай» (первый и второй пусковые комплексы), второй – повышенный уровень ответственности,**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу область **Абай, Аягозский район, Актогайский с.о.,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «31» мая 2024 года,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **«11» декабря 2017 года № 1100 Восточно-Казахстанская область Аппарат Акима Актогайского поселкового округа, Аягозского района;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение "Управление по контролю области Абай (ГАСК, инспекция труда)", Акимат области Абай, от 26.04.2024 года №KZ68REA00384929

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

АО «Казахский институт нефти и газа», №25/250-2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **от 06.09.2018 №25/250-2017, ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод", № 25/51 от 06.09.2018 года**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «17» июля 2019 года;

окончание работ «31» мая 2024 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 12;**

фактически, месяц**: 57;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом	в том числе

		ранее принятых)	комплекса или очереди	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
ПС 220/110/10 «Мунайлы»	МВА		32-2 шт		32-2 шт
ВЛ-220 кВ	км		1,246		1,246
ВЛ-110 кВ	км		6,312		6,312

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Целью рабочего проекта «Реконструкция ВЭС НПС-10 и НПС-11 магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу для подключения к проектируемой ПС 500/220 кВ «Актогай» является изменение источника внешнего электроснабжения НПС-10 и НПС-11. В настоящее время эти НПС питаются от ОРУ 110 кВ ПС 220/110 кВ «Актогайский ГОК», принадлежащей корпорации «Казахмыс». В связи с увеличением производственных мощностей Актогайского ГОКа возникла необходимость получения питания от другого источника. Поскольку, в этом же районе осуществляется строительство ПС 500/220 кВ «Актогай», были получены технические условия АО «KEGOC» на подключение, предусматривающие строительство собственной подстанции 220/110 кВ. Таким образом, в состав объектов входят:**

4.1. Расширение ОРУ 220 кВ на ПС 500/220 кВ «Актогай»;

4.2. Строительство ПС 220/110 кВ «Мунайлы»;

4.3. Строительство ВЛ 220 кВ ПС «Актогай» - ПС «Мунайлы»;

4.4. Перезаводка существующих ВЛ 110 кВ ПС «Актогайский ГОК» - ПС «НПС-10» и ПС «Актогайский ГОК» - ПС «НПС-11» на ПС «Мунайлы»;

4.5. Переустройство ПС «НПС-8»;

4.6. Переустройство ПС «НПС-10»;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 4826668,17 тысяч тенге без учета НДС, в том числе:
строительно-монтажных работ 1790126,93 тысяч тенге без учета НДС,
оборудования, инструмента и инвентаря 3036541,24 тысяч тенге без учета НДС;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 4613692,42 тысяч тенге без учета НДС, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 1667069,5 тысяч тенге без учета НДС;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2946622,92 тысяч тенге без учета НДС;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 87,56 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **D;**

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция внешнего электроснабжения НПС №10 и НПС №11 магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу для подключения к проектируемой ПС 500/220 кВ «Актогай» (первый и второй пусковые комплексы)**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Генеральный директор
ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» _____ **Тянь Аньинь**

Первый заместитель генерального директора
ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» _____ **Ізімов С.А.**

Заместитель генерального директора по производству ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» _____ **Итгалиев М.К.**

Заместитель генерального директора по производству ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» _____ **Нань Тао**

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Технический надзор:
аккредитованная организация:
Руководитель ТОО "Мегалиты Алматы" **Шыныбаев А.**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) фамилия, имя, отчество (при его наличии)
руководителя, подпись, дата
Место печати

Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:
по виду: Технический надзор
по специализации: По объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей **Берикболов Е.Т.**
специализация аттестата (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
эксперта, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Авторский надзор (разработчик проекта)
аккредитованная организация:
Вр.и.о Директора АО «Казахский институт нефти и газа», **Черниязданов Ч.А.**
наименование организации, должность фамилия, имя, отчество (при его наличии)
руководителя, подпись, дата
Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Руководитель ТОО «Электросервис» **Резниченко С.А.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись
руководителя
Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	3,212
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	м 2	373
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	10
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	12
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	10,35
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	-
	2) марки... напряжением...	км	-
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	-
13	Контуры заземления	шт	22
14	Устройства грозозащиты	шт	4
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м ^{2}	-
	2) булыжные	м ^{2}	-
	3) тротуары	м ^{2}	-

Заказчик Тянь Айминь
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Рзиев С.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор Ким В.П.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта
Место печати (при наличии)

«ҚАЗАҚМҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ИНСТИТУТЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
«____»_____20___жыл
20

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
Нурмухамбетов Б.О.
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2024 ж.« 14 » 06

0022585473 01
23:239:062:045
14.06.24г
13:05
п. Акжол, ул. Мусина
Шокпарбаева 3
Нурмухамбетов М.К.

0022585470 75
23:239:028:163
14.06.24г
13:02
п. Акжол, ул. Акжол, уч. 1
Шокпарбаева 3
Нурмухамбетов М.К.

Пронумеровано и прошнуровано
на 6 (шесть) страницах
Подпись