Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Генподрядчик: **ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Garant Stroy Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство наружных инженерных сетей к двум многоэтажным жилым домам в городе Шымкент мкр.Нуртас, ул.Майтобе (Наружные сети водоснабжения, канализации, электроснабжения и газоснабжения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№55-ЮР/20 от 21.05.2020 г.**

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2020г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3	512,16	205,29 10,89	194,4 48,25	105142 5578	99564 24712	0	21808 10156	137106	
2	2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/разработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	15,84	2018,02 2018,02	0 0	31965 31965	0 0	0	23015 4358	55379	
3	3	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,56	1681,68 1681,68	0 0	17759 17759	0 0	0	12786 2444	32988	
4	4	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов Бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	498,590961	35,2 0	35,2 13,82	17549 0	17549 6490	0	4673 1778	24980	
5	5	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,420339	877,72 877,72	0 0	13535 13535	0 0	0	9745 1862	25142	
6	6	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	498,590961	161,77 85,54	76,23 35,46	80655 42647	38008 17682	0	43437 9927	134020	
7	7	Е11-230101-0101	Устройство основания под трубопроводы	м3	41,25	1218,5 1058,76	159,74 47,28	50263 43674	6589 1951	0	45168 7634	183066	
8	8	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,47	314569,39 230194	84335,67 24122,15	147848 108191	39633 11337	23	118333 21294	287475	
9	9	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	474,7	796		377861		377861	30229	408090	Казахстан
10	10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	км трубопровода	0,08	356372,56 249484	106789,12 30919,81	28510 19959	8543 2474	8	22288 4057	54775	
11	11	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	80,8	2409		194647		194647	15572	210219	Казахстан
12	12	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты	км	0,55	28476,6 9089	19467,6 4428,19	15662 4955	10707 2436	0	4508 1614	21784	
13	13	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Лента сигнальная	м	550	58,04		31920		31920	2554	34473	
14	14	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнального провода	км	0,55	28476,6 9089	19467,6 4428,19	15662 4955	10707 2436	0	4508 1614	21784	
15	15	С123-060128-0105	Кабели силовые ВВГ 1х4,0-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,55	148963		81930		81930	6554	88484	
22	22	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	550	561,89 548,45	0 0	309040 301648	0 0	7392	295645 48372	653027	
23	23	Е11-250108-0101 Изм. и доп. вып. 16	Пересечения с действующими коммуникациями	пересечение	10	183418,32 89934	2759,84 1337,49	1834103 899340	27590 13375	107173	830571 149174	2013848	
	23.1	2113-0809-1101	Лента полимерная для защиты изолированных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	140	532				74480			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	E11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50мм 80мм.Установка.Задвижка или клапан		2	1603,57	82,47	3207	165	337	2758	6443	
			задвижка или клапан			1352,48	40,53	2705	81		477		
	38.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	188480				301,57			
39	39	С Прайс лист	Кран шаровый стальной DN50 гОСТ 21345-2005		1	28000	0	28000	0	28000	0	28000	
				шт		0	0	0	0		0		
40	40	С Прайс лист	Кран шаровый стальной DN80 гОСТ 21345-2005		1	45000	0	45000	0	45000	0	45000	
				шт		0	0	0	0		0		
43	43	E11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50мм 80мм.Установка.Задвижка или клапан		2	1603,57	82,47	3207	165	337	2758	6443	
			задвижка или клапан			1352,48	40,53	2705	81		477		
	43.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	188480				301,57			
44	44	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,3955	1037550,09	513822,74	410251	203217	9274	198561	657282	
			т фасонных частей			505019,5	151716,34	199732	60004		48370		
45	45	C123-020101-0165	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	852		3408		3408		3681	
				шт.							273		
51	51	E11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа.Устройство		1	15550,11	1022,06	15550	1022	125	14433	32382	
				установка		14403,2	324,24	14403	324		2399		
52	52	Прайс лист	ГРПШ-07-2У1		1	280000		280000				280000	
				шт						280000			
			Отпускная цена			280000		280000					
			Сметная стоимость оборудования					280000					
53	53	E11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки и ограждения.Монтаж		0,072745	79877,1	24458,79	5811	1779	730	2701	9192	
				т конструкций		45377,6	8430,61	3301	613		681		
	53.1	2113-0201-0501	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	633638				484,16			
	53.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, 346 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	219512				65,87			
	53.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	411833				59,12			
54	54	C121-130814-1901	Сетчатые панели ограждения		0,072745	540082		39288		39288		42431	
				т							3143		
			ИТОГО:					3387873	465238	927453	1657586	5420514	
								1717052	143996	280000	375053		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							280000			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		67757					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5488272	
			НДС			12 %		658593					
			Итого с НДС									6146864	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Garant Stroy Company"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Онабаев Т.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Оптустік-сұрылыс-сервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Даулет О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)