Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Онтүстік-құрылыс-сервис"** - -

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Garant Struy Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории и индивидуальных инженерных коммуникаций в многоэтажных жилых домов в городе Шымкент мкр.Нуртас, 172А, блок №1,2,3,5 и 8 (Наружный инженерный сети и благоустройства)**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№87-ЮР/2 от 17.08.2020**

# Акт выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2021г

Составлен (а) в текущих ценах на 19.02.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,1 | 809651,94 | 243428,02 | 80965 | 24343 | 1253 | 65951 | 158669 | |
| | | | | | | 553691 | 112476,94 | 55369 | 11248 | | 11753 | | |
| 2 | 2 | Прайс-лист | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 100,4 | 1500 | | 150600 | | 150600 | 12048 | 162648 | |
| 3 | 3 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,144 | 788667,91 | 226190,13 | 113568 | 32573 | 1501 | 93665 | 223812 | |
| | | | | | | 552048 | 104973,32 | 79495 | 15116 | | 16579 | | |
| 4 | 4 | Прайс-лист | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 144,576 | 1300 | | 187949 | | 187949 | 15036 | 202985 | |
| 5 | 5 | Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,45 | 809651,94 | 243428,02 | 364343 | 109543 | 5640 | 296778 | 714011 | |
| | | | | | | 553691 | 112476,94 | 249161 | 50615 | | 52890 | | |
| 6 | 6 | Прайс-лист | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 451,8 | 1500 | | 677700 | | 677700 | 54216 | 731916 | |
| 7 | 7 | Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,1703 | 118631,84 | 8665,46 | 20203 | 1476 | 1468 | 11965 | 34741 | |
| | | | | | | 101347,2 | 474,97 | 17259 | 81 | | 2573 | | |
| 8 | 8 | С1222-525-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,1414 | 554148 | | 78357 | | 78357 | 6269 | 84626 | Казахстан |
| 9 | 9 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 28,9 | 537 | | 15519 | | 15519 | 1242 | 16761 | |
| 10 | 10 | Е11-010205-0402 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,6 | 2937,2 | 0 | 7637 | 0 | 0 | 5498 | 14186 | |
| | | | | | | 2937,2 | 0 | 7637 | 0 | | 1051 | | |
| 11 | 11 | Е11-010205-0501 | Траншеи, разъезды котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1,8 | 885,88 | 0 | 1595 | 0 | 0 | 1148 | 2962 | |
| | | | | | | 885,88 | 0 | 1595 | 0 | | 219 | | |
| 12 | 12 | Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 1,1 | 9556,09 | 1828,08 | 10512 | 2011 | 2418 | 5974 | 17805 | |
| | | | | | | 5530,14 | 437,54 | 6083 | 481 | | 1319 | | |
| 13 | 13 | С1212-101-0514 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 1,122 | 18234 | | 20459 | | 20459 | 1637 | 22096 | Казахстан |
| 14 | 14 | Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,3506016 | 118631,84 | 8665,46 | 41593 | 3039 | 3022 | 24632 | 71523 | |
| | | | | | | 101347,2 | 474,97 | 35532 | 167 | | 5298 | | |
| 15 | 15 | С1222-525-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,3014016 | 554148 | | 167021 | | 167021 | 13362 | 180383 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. кол ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин | Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 16 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | | 49,2 | 537 | | 26420 | | 26420 | | 28534 | |
| | | | | кг | | | | | | | 2114 | | |
| 17 | 17 | Е11-010205-0402 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | | 6,24 | 2937,2 | 0 | 18328 | 0 | 0 | 13196 | 34046 | |
| | | | | м3 грунта | | 2937,2 | 0 | 18328 | 0 | | 2522 | | |
| 18 | 18 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 4,32 | 885,88 | 0 | 3827 | 0 | 0 | 2755 | 7109 | |
| | | | | м3 грунта | | 885,88 | 0 | 3827 | 0 | | 527 | | |
| 19 | 19 | Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | | 1,92 | 9556,09 | 1828,08 | 18348 | 3510 | 4220 | 10427 | 31977 | |
| | | | | м3 | | 5530,14 | 437,54 | 10618 | 840 | | 2302 | | |
| 20 | 20 | С1212-101-0514 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | | 1,9584 | 18234 | | 35709 | | 35709 | | 38566 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 2857 | | |
| 21 | 21 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,015 | 1445627,51 | 526936,23 | 21684 | 7904 | 5384 | 10809 | 35092 | |
| | | | | т фасонных частей | | 559733 | 168157,52 | 8396 | 2522 | | 2599 | | |
| 22 | 22 | Прайс-лист | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм | | 15 | 550 | | 8250 | | 8250 | | 8910 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 660 | | |
| 23 | 23 | Е11-220901-0201 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | | 1 | 1743,49 | 94,29 | 1743 | 94 | 150 | 1529 | 3534 | |
| | | | | задвижка или клапан | | 1499,07 | 44,94 | 1499 | 45 | | 262 | | |
| 24 | 24 | Прайс-лист | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | | 1 | 28000 | | 28000 | | 28000 | | 30240 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2240 | | |
| 25 | 25 | Е11-220901-0202 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | | 3 | 3284,9 | 157,15 | 9855 | 472 | 851 | 8669 | 20006 | |
| | | | | задвижка или клапан | | 2844,03 | 74,9 | 8532 | 225 | | 1482 | | |
| 26 | 26 | Прайс-лист | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 | | 3 | 45000 | | 135000 | | 135000 | | 145800 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 10800 | | |
| 27 | 27 | Е11-190301-0101 | Установка для редуцирования давления газа. Устройство | | 1 | 30880,74 | 1127,77 | 30881 | 1127 | 13782 | 16004 | 50636 | |
| | | | | установка | | 15971,2 | 359,45 | 15971 | 359 | | 3751 | | |
| 28 | 28 | Прайс лист | ГРПШ-13-2ВУ1 | | 1 | 850000 | | 850000 | | | | 850000 | |
| | | | | комп | | | | | | 850000 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 850000 | | 850000 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *850000* | | | | | |
| 29 | 29 | Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | | 0,07215 | 27427,47 | 12016,87 | 1979 | 867 | 167 | 832 | 3036 | |
| | | | | т конструкций | | 13099,35 | 3612,98 | 945 | 261 | | 225 | | |
| 30 | 30 | Е11-090501-0202 | Части сварные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | | 0,07215 | 3480,82 | 609,22 | 251 | 44 | 21 | 129 | 410 | |
| | | | | т | | 2586,2 | 1,5 | 187 | 0 | | 30 | | |
| 31 | 31 | С1222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,07215 | 498969 | | 36001 | | 36001 | | 38881 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 2880 | | |
| 32 | 32 | Е11-010205-0402 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | | 0,216 | 3377,78 | 0 | 730 | 0 | 0 | 525 | 1355 | |
| | | | | м3 грунта | | 3377,78 | 0 | 730 | 0 | | 100 | | |
| 33 | 33 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | 0,216 | 972,97 | 0 | 210 | 0 | 0 | 151 | 390 | |
| | | | | м3 грунта | | 972,97 | 0 | 210 | 0 | | 29 | | |
| 34 | 34 | Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | | 0,216 | 27334,69 | 1828,08 | 5904 | 395 | 4315 | 1173 | 7643 | |
| | | | | м3 | | 5530,14 | 437,54 | 1195 | 95 | | 566 | | |
| 35 | 35 | Е11-070111-0110 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | | 5 | 3451,31 | 1138,47 | 17257 | 5693 | 1608 | 14393 | 34182 | |
| | | | | м оград | | 1991,25 | 448,17 | 9956 | 2241 | | 2532 | | |
| 36 | 36 | С1222-512-0501 | Стойки | | 0,038 | 463312 | | 17606 | | 17606 | | 19014 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 1408 | | |
| 37 | 37 | С1261-102-0267 | Сварная решетка ограждения | | 0,092 | 542464 | | 49907 | | 49907 | | 53900 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 3993 | | |
| 38 | 38 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | | 0,01178 | 773398,52 | 8146,04 | 9111 | 96 | 8203 | 579 | 10897 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов / материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т стальных элементов | | 68917,8 | 1542,94 | 812 | 18 | | 807 | | |
| 39 | 39 | E11-070111-0208 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических | | 1 | 13386,1 | 124,9 | 13386 | 124 | 1047 | 14467 | 30881 | |
| | | | | шт. | | 12214,6 | 45,47 | 12215 | 45 | | 2228 | | |
| 40 | 40 | C1222-512-0501 | Стойки | | 0,0076 | 463312 | | 3521 | | 3521 | | 3803 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 282 | | |
| 41 | 41 | C1261-102-0267 | Сварная решетка ограждения | | 0,023 | 542464 | | 12477 | | 12477 | | 13475 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 998 | | |
| 42 | 42 | E11-060101-0203 | Основание под фундаменты трамбованное. Устройство | | 1,2 | 6380,54 | 1812,44 | 7657 | 2175 | 4309 | 2020 | 10451 | |
| | | | | м3 основания | | 977,5 | 832,28 | 1173 | 999 | | 774 | | |
| 43 | 43 | E11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 0,0025 | 708667,91 | 226199,33 | 1972 | 565 | 26 | 1626 | 3886 | |
| | | | | км трубопровода | | 552048 | 104973,32 | 1380 | 262 | | 288 | | |
| 44 | 44 | C1241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | | 2,51 | 1213 | | 3045 | | 3045 | | 3289 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 244 | | |
| 45 | 45 | E11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 0,003 | 809651,94 | 243428,02 | 2429 | 730 | 38 | 1979 | 4761 | |
| | | | | км трубопровода | | 553691 | 112476,94 | 1661 | 337 | | 353 | | |
| 46 | 46 | C1241-102-0154 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм | | 3,012 | 1833 | | 5521 | | 5521 | | 5963 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 442 | | |
| 47 | 47 | E11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 0,004 | 809651,94 | 243428,02 | 3239 | 974 | 50 | 2638 | 6347 | |
| | | | | км трубопровода | | 553691 | 112476,94 | 2215 | 450 | | 470 | | |
| 48 | 48 | C1241-102-0177 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | | 4,016 | 2679 | | 10759 | | 10759 | | 11620 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 861 | | |
| 49 | 49 | C1214-208-0101 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовый из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | | 0,01452 | 291989 | | 4240 | | 4240 | | 4579 | |
| | | | | т | | | | | | | 339 | | |
| 50 | 50 | C1212-101-1914 | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | | 0,3 | 18988 | | 5696 | | 5696 | | 6152 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 456 | | |
| 51 | 51 | E11-060501-0202 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | | 0,08832 | 3480,82 | 609,22 | 307 | 54 | 25 | 158 | 502 | |
| | | | | т | | 2586,2 | 1,5 | 228 | 0 | | 37 | | |
| 52 | 52 | E11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3 | Трубопроводы 1-4 категории. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | | 2 | 8732,47 | 8098,3 | 17465 | 16196 | 0 | 3904 | 23078 | |
| | | | | стык | | 634,17 | 1510,62 | 1268 | 3021 | | 1709 | | |
| 53 | 53 | E11-250128-0103 Изм. и доп. вып. 3 | Трубопроводы 1-4 категории. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | | 3 | 6528,23 | 6054,14 | 19585 | 18162 | 0 | 4377 | 25879 | |
| | | | | стык | | 474,09 | 1129,31 | 1422 | 3388 | | 1917 | | |
| 54 | 54 | E11-130301-0406 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 85,4 | 193,55 | 5,42 | 16529 | 463 | 7500 | 5946 | 24273 | |
| | | | | м2 | | 100,3 | 0,6 | 8566 | 51 | | 1798 | | |
| 55 | 55 | E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 85,4 | 164,63 | 3,84 | 14059 | 328 | 8722 | 3492 | 18955 | |
| | | | | м2 | | 58,66 | 0,6 | 5010 | 51 | | 1404 | | |
| 56 | 56 | E11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 160мм.Прокладка бестраншейная в грунтах 1-2 групп | | 60 | 8397,77 | 5704,67 | 503866 | 342280 | 106076 | 107905 | 660713 | |
| | | | | м | | 925,16 | 891,43 | 55510 | 53486 | | 48942 | | |
| 57 | 57 | E11-221401-0302 | Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр | | 60 | 1577,69 | 9,1 | 94661 | 546 | 13493 | 79986 | 188619 | |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 1343,71 | 2,85 | 80623 | 171 | | 13972 | | |
| 58 | 58 | C1241-202-0213 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10 мм | | 60,6 | 2352 | | 142531 | | 142531 | | 153933 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 11402 | | |
| 59 | 59 | E11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка | | 5 | 1512,59 | 942,51 | 7563 | 4713 | 0 | 4229 | 12735 | |
| | | | | шт. | | 570,08 | 284,18 | 2850 | 1421 | | 943 | | |
| 60 | 60 | прайс лист | Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЭН | | 2 | 1116,07 | | 2232 | | 2232 | | 2411 | |
| | | | | шт | | | | | | | 179 | | |
| 61 | 61 | прайс лист | Переход ПЭ/СТ d32/25 | | 1 | 5982,14 | | 5982 | | 5982 | | 6461 | |
| | | | | шт | | | | | | | 479 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 62 | 62 | прайс лист | Патрубок/закладка d110/32 | шт | 2 | 5892,86 | | 11786 | | 11786 | 943 | 12729 | |
| 63 | 63 | Е11-240207-0201 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 1 | 8065,01 | 2283,71 | 8065 | 2283 | 1808 | 4804 | 13899 | |
| | | | | | | 3973 | 879,29 | 3973 | 879 | - | 1030 | | |
| 64 | 64 | С1241-117-0405 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм | шт. | 1 | 325 | | 325 | | 325 | 26 | 351 | |
| 65 | 65 | С1261-105-0615 | Жгут пароизоляционный, диаметр 40 мм | м | 0,8 | 122 | | 98 | | 98 | 8 | 106 | |
| 66 | 66 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. изд. 1 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 3184,21 | 356,29 | 3184 | 356 | 1613 | 1211 | 4747 | |
| | | | | | | 1215,28 | 8,43 | 1215 | 8 | | 352 | | |
| 67 | 67 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1512,59 | 942,51 | 3025 | 1885 | 0 | 1691 | 5093 | |
| | | | | | | 570,08 | 284,18 | 1140 | 568 | | 377 | | |
| 68 | 68 | ПРАЙС Л | Отвод 90град. ПЭ100 ГА1 SDR11 d63 | шт | 2 | 3403,57 | | 6807 | | 6807 | 545 | 7352 | |
| 69 | 69 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1512,59 | 942,51 | 3025 | 1885 | 0 | 1691 | 5093 | |
| | | | | | | 570,08 | 284,18 | 1140 | 568 | | 377 | | |
| 70 | 70 | ПРАЙС лист "Art Plast" | Муфта ПЭ100 ГА1 SDR11 63 | шт | 2 | 1320,54 | | 2641 | | 2641 | 211 | 2852 | |
| 71 | 71 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1512,59 | 942,51 | 3025 | 1885 | 0 | 1691 | 5093 | |
| | | | | | | 570,08 | 284,18 | 1140 | 568 | | 377 | | |
| 72 | 72 | ПРАЙС лист "Art Plast" | Переход ПЭ/СТ SDR11 d63/57 | шт | 1 | 7989,29 | | 7989 | | 7989 | 639 | 8628 | |
| 73 | 73 | СПрайс-лист лист"АгТ PIAxT" | Седловой отвод 135х63 | шт | 1 | 11622,32 | | 11622 | | 11622 | 930 | 12552 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 4225336 | 588791 | 2070481 | 830997 | 5392843 | |
| | | | | | | | | 716066 | 158587 | 850000 | 336510 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 850000 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставка заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 90857 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 5483699 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 658044 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 6141743 | |

**Сдал (Субподрядчик)**

ТОО "Garant Stroy Company"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оналбаев Т.О.

(должность, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Генподрядчик)**

ТОО "Онтустік-курылыс сервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимов А.О.

(должность, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Согласовано:**

**Заместитель директора по строительству:** _____ **Даулет О.**

(подпись)

**Прораб по сетям:** _____ **Бостанов Н.К.**

(подпись)

**Начальник участка:** _____ **Кошмаганбетов Н.А.**

(подпись)