Объект: **«Строительство водопроводной сети в кенте Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области »**

Заказчик: **КГУ Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства**

Генподрядчик: **ТОО "Жылу-ХХ1"**

Договор: № 28 от 26.06.2023 г. форма2

Акт № 1
Выполненных работ за сентябрь месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерени	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Водопровод В1												
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65м3	м3		16342,56	209,77	209,77	3428179	3428179		575977	4324488
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	48,95	0	799968		320332	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепление с откосами	м3		505,44	2383,37	0,00	1204651	0		867348	2237759
		НР - 72%; СП - 8%				2383,37	0,00	1204651	0		165760	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59квт	м3		14929,64	53,62	53,62	800528	800528		165755	1043585
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	15,42	0	230215		77303	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншей, пазухи котлованов и ям .Засыпка вручную.	м3		168,48	1242,92	0,00	209407	0		150773	388995
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	0,00	209407	0		28814	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунты 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3		14929,64	235,38	114,39	3514140	1707802		1842760	5785452
		НР - 72%; СП - 8%				121,19	50,24	1809324	750065		428552	
Трубы полиэтиленовые												
6	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм.Укладка в траншею	км		5,2	557562,77	258252,62	2899326	1342914		1947400	5234465
		НР - 99%; СП - 8%				299310,15	78972,75	1556413	410658		387738	
9	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 размерами 110х6,6 мм	км		6000	2542,00	0,00	15252000	0		0	16472160
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1220160	
Задвижки,Фланцы,Краны,Заглушки												
22	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровой стальной приварной, стандартнопроходной для воды PN 25, Д-15мм	шт		225	5507,00	0,00	1239075	0		0	1338201
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		99126	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16, Д-100мм	шт		108	18934,00	0,00	2044872	0		0	2208462
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		163590	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					4779794	2190907			**39033566**
		Временные здания и сооружения, 1,3%										507436,36
		Итого:										**39541003**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,67%										0
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										4636284
		Итого с прочим затратам:										**44177287**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										790820
		Итого сметная стоимость:										**44968107**
		Итого в текущих ценах на 2022 год -100% К=1,0450539										**46994096**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95										**44644391**
		НДС 12%:										5357327
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:										**50001718**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства
_____ К.А.Алибеков

Технадзор:
ТОО" AISAR-GROUP"
_____ Н.Е.Әбішев

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XXI"
_____ К.Бижанов

Авторский надзор:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"
_____ Жарылкасинов О