Объект: **«Строительство водопроводной сети в кенте Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области »**

Заказчик:

КГУ Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства

Генподрядчик **ТОО "Жылу-ХХ1"**

Договор: № 28 от 26.06.2023 г.

форма2

Акт № 2

Выполненных работ за октябрь месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Водопровод В1												
1	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65м3**	**м3**		**7881,676**	**209,77**	**209,77**	**1653339**	**1653339**		**277782**	**2085611**
		НР - 72%; СП - 8%				**0,00**	**48,95**	**0**	**385808**		**154490**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепление с откосами**	**м3**		**243,7779**	**2383,37**	**0,00**	**581013**	**0**		**418329**	**1079290**
		НР - 72%; СП - 8%				**2383,37**	**0,00**	**581013**	**0**		**79947**	

Трубы полиэтиленовые												
6	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм.Укладка в траншею**	км		1,140612	557562,77	258252,62	635963	294566		427159	1148172
		НР - 99%; СП - 8%				299310,15	78972,75	341397	90077		85050	
9	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR17 размерами 110х6,6 мм**	км		1785,08	2542,00	0,00	4537673	0		0	4900687
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		363014	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					922410	475885			9213759
		Временные здания и сооружения, 1,3%										119778,87
		Итого:										9333538
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,67%										0
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										930020
		Итого с прочим затратам:										10263558
		Непредвиденные работы и затраты 2%										186671
		Итого сметная стоимость:										10450229

		Итого в текущих ценах на 2022 год -100% К=1,0450539										**10921053**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95										**10375000**
		НДС 12%:										1245000
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:										**11620000**

Заказчик:
отдел строительства, архитектуры и градостроительства

_____ **К.Абекенов**

Подрядчик:
ТОО "Жылу-ХХ1"

_____ **К.Бижанов**

Технадзор:
ТОО " AISAR-GROUP"

_____ **Н.Е.Әбішев**

Авторский надзор:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

_____ **Жарылкасинов О**