Объект: **«Строительство водопроводной сети в кенте Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области »**

Заказчик: **КГУ Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства**

Генподрядчик: **ТОО "Жылу-ХХ1"**

Договор: № 28 от 26.06.2023 г. форма2

Акт № 3

Выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Водопровод В1												
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59квт	м3		7200,63	53,62	53,62	386098	386098		79944	503325
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	15,42	0	111034		37283	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншей, пазухи котлованов и ям .Засыпка вручную.	м3		81,2595	1242,92	0,00	100999	0		72719	187616
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	0,00	100999	0		13897	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунты 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3		7200,432	235,38	114,39	1694838	823657		888746	2790271
		НР - 72%; СП - 8%				121,19	50,24	872620	361750		206687	
Трубы полиэтиленовые												
6	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм.Укладка в траншею	км		1,367388	557562,77	258252,62	762405	353132		512087	1376451
		НР - 99%; СП - 8%				299310,15	78972,75	409273	107986		101959	
Трубы стальные												
8	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные д-200мм. Укладка с испытанием	км		0,015	1608030,47	702958,81	24120	10544	1735	15327	42604

		НР - 99%; СП - 8%				789419,52	242732,07	11841	3641		3156	
9	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная д-219х4,0мм	м		15,06	9643,00	0,00	145224	0		0	156841
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		11618	
10	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные д-200мм. Битумно-полимерные изоляция	км		0,015	4046089,84	315923,63	60691	4739	48224	8538	74767
		НР - 99%; СП - 8%				515211,84	59717,17	7728	896		5538	
11	1122-0301-0103 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные д-100мм. Укладка с испытанием	км		0,114	754483,57	153768,97	86011	17530	3858	70691	169238
		НР - 99%; СП - 8%				566870,40	59487,07	64623	6782		12536	
12	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная д-108х4,0мм	м		114,456	4695,00	0,00	537371	0		0	580361
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		42990	
13	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные д-100мм. Битумно-полимерные изоляция	км		0,114	2042013,39	54652,04	232790	6230	183248	42917	297763
		НР - 99%; СП - 8%				379922,40	344,48	43311	39		22057	
14	1122-0301-0101 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные д-50мм. Укладка с испытанием	км		0,0464	654507,24	96632,24	30369	4484	1239	26056	60939
		НР - 99%; СП - 8%				531178,56	36035,58	24647	1672		4514	
15	241-102-0135 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная д-57х2,5мм	м		1,2048	1528,00	0,00	1841	0		0	1988
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		147	
16	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная д-15х2,5мм	м		45,3808	536,00	0,00	24324	0		0	26270
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1946	
17	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные д-50мм. Битумно-полимерные изоляция	км		0,0464	1276117,61	51745,24	59212	2401	39354	17291	82623
		НР - 99%; СП - 8%				376215,84	191,38	17456	9		6120	
Задвижки,Фланцы,Краны,Заглушки												

18	1122-0901-0103 РСНБ РК	Задвижки или клапаны обратное чугунные д-100мм. Установка	Задвижки или клапаны		112	2809,58	127,07	314673	14232		269744	631171
		НР - 99%; СП - 8%				2375,35	57,41	266039	6430		46753	
19	242-101-0205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином д-100мм	шт		112	80407,00	0,00	9005584	0		0	9726031
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		720447	
20	1122-0901-0201 РСНБ РК	Задвижки или клапаны обратное чугунные д-50мм. Установка	Задвижки или клапаны		278	2199,01	127,07	611325	35325		543116	1246796
		НР - 99%; СП - 8%				1915,98	57,41	532642	15960		92355	
21	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровой стальной приварной, стандартнопроходной для воды PN 25, Д-50мм	шт		6	8828,00	0,00	52968	0		0	57205
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4237	
22	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровой стальной приварной, стандартнопроходной для воды PN 25, Д-15мм	шт		1	5507,00	0,00	5507	0		0	5948
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		441	
23	242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровой стальной приварной, стандартнопроходной для воды PN 25, Д-32мм	шт		22	6242,00	0,00	137324	0		0	148310
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10986	
24	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровой стальной приварной, стандартнопроходной для воды PN 25, Д-25мм	шт		24	5996,00	0,00	143904	0		0	155416
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		11512	
25	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16, Д-200мм	шт		30	12708,00	0,00	381240	0		0	411739
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		30499	
26	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16, Д-100мм	шт		252	4905,00	0,00	1236060	0		0	1334945
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		98885	
27	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам д-100мм. Приварка	фланец		303	1527,63	74,26	462872	22501	24516	411697	944534
		НР - 99%; СП - 8%				1372,46	0,00	415855	0		69965	

28	241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16, Д-100мм	шт		195	18934,00	0,00	3692130	0		0	3987500
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		295370	
29	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонный части полимерные д-110мм. Установка	шт		2	1706,75	250,38	3414	501	0	2886	6804
		НР - 99%; СП - 8%				1456,37	1,34	2913	3		504	
30	241-213-0209 РСНБ РК 2022	Заглушка пэ 100 д-110мм.	шт		2	1352,00	0,00	2704	0		0	2920
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		216	

Колодцы

31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устроиство в сухих грунтах	м3		181,25	35007,26	13032,08	6345066	2362065	1308641	3615474	10757383
		НР - 99%; СП - 8%				14755,09	5393,84	2674360	977634		796843	
32	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты для колодцев марка. Пн15	шт		125	27341,00	0,00	3417625	0		0	3691035
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		273410	
33	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев марка. КС15х9	шт		200	25294,00	0,00	5058800	0		0	5463504
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		404704	
34	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты для колодцев марка. 1ПП15-1,2ПП15-1	шт		123	21774,00	0,00	2678202	0		0	2892458
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		214256	
35	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты для колодцев марка. 1ПП15-2,2ПП15-2	шт		2	22316,00	0,00	44632	0		0	48203
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3571	
36	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорные марка. КО 6	шт		70	7265,00	0,00	508550	0		0	549234
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		40684	
37	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев марка. КС7х3	шт		70	8740,00	0,00	611800	0		0	660744
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		48944	

38	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15	м3		0,725	34687,00	0,00	25148	0		0	27160
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2012	
40	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный тип т	комп		2	35152,00	0,00	70304	0		0	75928
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5624	
41	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный тип л	комп		123	25559,00	0,00	3143757	0		0	3395258
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		251501	
		Пожарный гидрант										
43	244-404-0104 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный Н=1250мм	шт		30	46975,00	0,00	1409250	0		0	1521990
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		112740	
44	1134-0201-00804 РСНБ РК 2022	Колодцы. Установка указателя на стене	шт		30	944,06	0,00	28322	0	0	21525	53834
		НР - 76%; СП - 8%				944,06	0,00	28322	0		3988	
45	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний типа 1	м2		3,75	21228,00	0,00	79605	0		0	85973
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6368	
		Упор бетонный 4шт										
46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Упор бетонный. Фундамент-столбы бетонные. Устроиство	м3		0,448	45991,68	1688,06	20604	756	16332	3356	25877
		НР - 91%; СП - 8%				7848,04	383,08	3516	172		1917	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					5476147	1594006			54258957
		Временные здания и сооружения, 1,3%										705366,44
		Итого:										54964323
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,67%										0

		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										4702477
		Итого с прочим затратам:										**59666801**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										1099286
		Итого сметная стоимость:										**60766087**
		Итого в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0450539										**63503836**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95										**60328644,48**
		НДС 12%:										7239437,34
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:										**67568081,81**

Заказчик:
КГУ Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства

_____**К.Абекенов**

Подрядчик:
ТОО "Жылу-ХХ1"

_____**К.Бижанов**

Технадзор:
ТОО " AISAR-GROUP"

_____**Н.Е.Әбішев**

Авторский надзор:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

_____**О.Жарылкасинов**