Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«29» октября 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING» РК, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, Жамбыла, 36 БИН 050440010486
наименование организации, юридический адрес
в лице: директора Әбілхасов Мейіржан Әбілхасұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО» РК, ВКО, п.Ауэзова Жарминского района
наименование и местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО», ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27, руководитель Кенесбаев Дидар Мухтарбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ДИАРАМА-АКТОБЕ»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "ПИИ Семстройпроект" 2019-73
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО" от 30.11.2018 г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансорматорная подстанция 2КТПН-У-250-6/0,4У1	компл	1		1	
Протяженность телефонной канализации	м	77		77	
Протяженность тепловых сетей	м	124		154	
Протяженность сетей водоснабежения	м	122,6		122,6	
Протяженность сетей канализации	м	107		207	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	2363,3	2363,3
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	11406,5	11406,5
В том числе подземной части	м3	1328,8	1328,8
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. В здании на первом этаже: вестибюль, гардероб для посетителей, комната охраны ПОС, библиотека с читальным залом на 12 мест и фондом хранения на 10000 единиц, зрительный зал на 400 мест, артистическая гримерная, касса, санузлы и технические помещения. На втором этаже: зал хореографии, кружок изобразительного искусства, кружок художественных промыслов, кабинет зам. директора по хозяйственной и технической части, кабинет, директора, приемная, холл, санузлы и раздевалки. Зрительный зал на 400 мест предназначен для проведения культурномассовых мероприятий, собраний, способствующих развитию творчества детей и молодежи, приобщению к культурным ценностям, разумному проведению досуга в будни, выходные дни, праздники. Во всех помещениях здания необходимый набор мебели. Для антрактно-раздвижного занавеса дорога с ручным открыванием.

Здание ДК решено комплексно, помещения сгруппированы по функциональному признаку поэтажно с учетом целесообразного зонирования. В зданий комплекс помещений, обслуживающих зрителей, артистов, репетиционные, кружковые и складские помещения, административные, служебно-бытовые, санитарно-гигиенические и технические помещения. При главном входе расположено вестибюльная группа помещений с постом охраны и пожарно-охранной сигнализации, гардеробной верхней одежды, кассой и кабинетом дежурного администратора. Распределительный вестибюль оборудуется для оформления тематических экспозиций. Здесь же при главном входе предусмотрен блок санитарно-гигиенических помещений для зрителей: санузлы мужские, женские и санузел для маломобильных групп населения.

Эвакуационный коридор отделяет зрительный зал от библиотеки с медиатекой и книгохранилищем. Согласно противопожарных требований в здании рассредоточено расположены две лестничные клетки, остекленная подъемная платформа для маломобильных групп населения. На втором этаже оборудован класс хореографии с раздевальной, душевой и санузлом. Зал хореографии предполагается использовать для проведения дискотек Далее на втором этаже размещены помещения кружка изобразительного искусства, кружка художественных промыслов и ремесел с кладовой материалов, сырья и готовой продукции.

В зрительном - зале - одноэтажные однопролетные 18-ти метровые металлические рамы, состоящие из металлических колонн и ферм покрытия с шагом 6,0м. В двухэтажной части здания в осях 1÷3/А÷И - трехэтажные рамы пролетом 9,0м с шагом 6,0 состоящие из металлических колонн с 9-ти и 6-ти метровыми балками перекрытий. В осях 3÷7/А÷В - на перекрытиях техподполья и 1-го этажа металлические балки, в покрытии - ферма металлическая пролетом 18м. Фундаменты под стены запроектированы ленточные -из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* на сульфатостойком портландцементе. Фундаменты под металлические колонны приняты монолитные железобетонные столбчатые из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе.

Перекрытия - железобетонные из бетона класса В15 в стальной несъемной опалубке профлиста по металлическим балкам. Покрытие - вентилируемое, панели покрытия собираются из 2-х листов профнастила с утеплителем из минеральной ваты плотностью Y=200кг/м3 толщиной 200мм. Листы профнастила крепятся к прогонам, которые укладываются на фермы (блок А) или балки покрытия (блок Б) с шагом 2,0м. Лестницы, здания (тип Л1). Лестничные марши из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косоурам. Лестничные площадки - монолитные железо- бетонные в несъемной опалубке из профлиста по металлическим балкам. В зрительном зале полы по периметру наружных стен утеплить керамзитовым гравием с Y=600кг/м3 на ширину 800мм. Крыльца с монолитными железобетонными площадками и ступенями. Крыльцо главного входа оснащено монолитным железобетонным пандусом для доступа в здание маломобильных групп населения. Козырьки над крыльцами - каркасные металлические с обшивкой листовой сталью и подшивкой металлосайдингом. По периметру наружных стен устраивается бетонная отмостка из бетона кл.В 7,5, шириной 1,0м с уклоном не менее 0,03 от здания.

Наружные стены здания из панелей типа "Сэндвич" с заводским полимерным покрытием согласно цветового решения фасадов. Кровля из профнастила, карнизы кровли и нижние поверхности козырьков облицовываются металлосайдингом белого цвета. Козырьки входов облицовываются листовой сталью с заводским полимерным покрытием белого цвета.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 год;

месяц, год

окончание работ октябрь 2021 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 17

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 17

фактически, месяц: 17

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты

населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING», Әбілхасов М.Ә. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)