Заказчик: КГП "Мендыкаринская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Dizain-D.A."

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Красно-Пресненского фельдшерско-акушерского пункта в селе Красная Пресня Мендыкаринского района

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№2/23	23.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Красно-Пресненского фельдшерско-акушерского пункта в селе Красная Пресня Мендыкаринского района	24 261 497,96	21 662 051,75							2 599 446,21	24 261 497,96

Подрядчик:
ТОО "Dizain-D.A." БИН 050140005747

Руководитель _____ Мухамбетов У.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ", БИН 061040003919

Эксперт технического надзора _____ Мартинкевич В.Н.
Аттестат № KZ77VJE00064965 от 27.04.2021 г., ИИН 871212350128

Заказчик:
КГП "Мендыкаринская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. БИН 970140001339

И.о. главного врача _____ Жакина Р.А.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 25 апреля 2021 года №180

Заказчик: КГП "Мендыкаринская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. БИН 970140001339. Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, Алтынсарина, 45 Тел. 87144334714, 87051940373

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Dizain-D.A." БИН 050440005747. Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Лиственная, 12/1. Тел. +7 701 636 0208

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания Красно-Пресненского фельдшерско-акушерского пункта в селе Красная Пресня Мендыкаринского района

(наименование, адрес)

Объект: 01-01 Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2/23 от 23.02.2024 год

Акт выполненных работ №1

за Май 2024 (месяц, год) на Локальная смета 01-01-01. Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы										
1	1	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.	м²	477,81	479,47 479,47	0,00 0,00	229096,00 229096,00	0,00 0,00		164950,00 31526,00	425572,00	
2	2	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов / с потолков/.	м²	134,15	363,98 363,98	0,00 0,00	48828,00 48828,00	0,00 0,00		35157,00 6718,00	90703,00	
3	3	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка.	м³	0,9775	34933,68 21232,29	13701,39 6778,55	34148,00 20755,00	13393,00 6626,00		19714,00 4309,00	58171,00	
4	4	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные. Разборка покрытия.	м²	19,55	3918,79 2717,48	1201,31 604,44	76612,00 53127,00	23486,00 11817,00		46759,00 9870,00	133241,00	
5	5	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.	м²	114,6	237,86 232,91	4,95 3,18	27259,00 26691,00	567,00 364,00		19480,00 3739,00	50478,00	
6	6	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5: ПВХ панелей.*	м²	38,15	6659,61 6031,28	620,78 370,59	254064,00 230093,00	23683,00 14138,00	288,00	175847,00 34393,00	464304,00	
7	7	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.	м	149,3	77,10 77,10	0,00 0,00	11511,00 11511,00	0,00 0,00		8288,00 1584,00	21383,00	
8	8	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка.	м²	24,92	2365,74 2063,20	302,54 194,35	58954,00 51415,00	7539,00 4843,00		40506,00 7957,00	107417,00	
9	9	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка.	м²	23,38	4046,17 3743,63	302,54 194,35	94599,00 87526,00	7073,00 4544,00		66290,00 12871,00	173760,00	
10	10	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка /отмостка/.	м³	9	3451,55 567,02	2884,53 994,45	31064,00 5103,00	25961,00 8950,00		10118,00 3295,00	44477,00	
11	11	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление керамзитом.	м³ утеплителя	30	7278,03 4555,23	2722,80 815,83	218341,00 136657,00	81684,00 24475,00		116015,00 26749,00	361105,00	
12	12	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий.	м² кровли	175	356,33 356,00	0,33 0,00	62358,00 62300,00	58,00 0,00		44856,00 8577,00	115791,00	
13	13	1208-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка.	окно	1	7249,28 7246,89	2,39 0,00	7249,00 7247,00	2,00 0,00		5218,00 997,00	13464,00	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы * / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 производство входной группы*										
14	14	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*		т конструкций	0,016	100153,20 50358,13	3295,32 13216,97	1602,00 806,00	527,00 211,00	269,00	732,00 187,00	2521,00	
15	15	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты бетонные. Разборка /крыльца/.	$м^3$	0,9	39206,61 21988,94	17217,67 8518,18	35286,00 19790,00	15496,00 7666,00		19769,00 4404,00	59459,00	
16	16	1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов.	$м^2$ поверхности облицовки	22	2242,88 2231,83	11,05 2,76	49343,00 49100,00	243,00 61,00		35396,00 6779,00	91518,00	
17	17	1201-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой.	$м^3$ грунта	19,55	13223,97 13005,93	1,15 0,60	258529,00 254266,00	23,00 12,00	4240,00	183080,00 35329,00	476938,00	
18	18	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные. Разборка покрытия.	$м^2$	114,6	3918,79 2717,48	1201,31 604,44	449093,00 311423,00	137670,00 69269,00		274098,00 57856,00	781047,00	
			Отопление										
19	19	1215-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях.	м трубопровода	135	923,75 923,75	0,00 0,00	124706,00 124706,00	0,00 0,00		89789,00 17160,00	231655,00	
20	20	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж.	шт.	76	2377,70 2292,49	85,21 54,74	180705,00 174229,00	6476,00 4160,00		128441,00 24732,00	333878,00	
21	21	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	75,66	243,00		18385,00			1471,00	19856,00	
22	22	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	378,3	81,00		30642,00			2451,00	33093,00	
			ИТОГО по акту					2302374,00 1904669,00	343881,00 157136,00	4797,00 0,00	1484503,00 302954,00	4089831,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			49077,97				4138908,97	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	1,30			53805,82				4192714,79	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			83854,30				4276569,08	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4276569,08	
			Итого в текущих ценах 2023г. К=1										
			НДС	%	12,00			513188,29				4789757,37	
			Итого с НДС									4693962,23	
			Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,98		0,98								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Dizain-D.A." БИН 050440005747

(наименование организации, юридический адрес, телефон, банковский идентификационный номер)

Руководитель Мухамбетов У.С.

(должность, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "ДУМ-проект

М.П.

Принял (Заказчик)

КГП "Мендыкаринская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. БИН 970140001339

(наименование организации, юридический адрес, телефон, банковский идентификационный номер)

И.о. главного врача Жакина Р.А.

(должность, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора Чарапкевич В.Н.

ИИН 871212350428, аттестат KZ02AIE00061965 от 23.04.2021 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Бипосов А.С.

Приказ № 337 02.04.2024год

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: КГП "Мендыкаринская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. БИН 970140001339. Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, Алтынсарина, 45 Тел. 87144334714, 87051940373

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Dizain-D.A." БИН 050440005747. Западно-Казахстанская область, г.Уральск, , Інственная, 12/1. Тел. +7 701 636 0208

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания Красно-Пресненского фельдшерско-акушерского пункта в селе Красная Пресня Мендыкаринского района

(наименование, адрес)

Объект: 02-01 ФАП

(наименование)

Договор подряда (контракт): №2/23 от 23.02.2024 год

Акт выполненных работ №2

за Май 2024 (месяц, год) на Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ										
1	3	1110-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих.	м²	1,54	8827,44 4148,04	411,44 228,64	13594,00 6388,00	634,00 352,00	6573,00	4853,00 1476,00	19923,00	
2	6	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой.	м²	1,54	36353,00		55984,00		55984,00	4479,00	60463,00	
3	7	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м.	м	13,6	3944,83 561,36	12,01 6,50	53650,00 7634,00	163,00 88,00	45852,00	5560,00 4737,00	63947,00	
4	8	223-501-0117 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм.	м	13,6	2307,00		31375,00		31375,00	2510,00	33885,00	
5	10	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах.	м²	4,41	7882,31 6037,49	114,15 56,38	34761,00 26625,00	504,00 249,00	7632,00	19349,00 4329,00	58439,00	
6	11	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах.	м²	2,73	7168,49 5616,75	120,74 60,05	19570,00 15334,00	330,00 164,00	3907,00	11158,00 2458,00	33186,00	
7	12	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный.	м²	4,41	55191,00		243392,00		243392,00	19471,00	262863,00	
8	13	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный.	м²	2,73	70068,00		191286,00		191286,00	15303,00	206589,00	
			Итого по разделу 1: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ					643612,00 55981,00	1631,00 853,00	586001,00 0,00	40920,00 54763,00	739295,00	
			Раздел 2: Полы										
9	19	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	м² подстилающего слоя	9,168	45273,00 9177,39	17,17 0,00	415063,00 84138,00	157,00 0,00	330767,00	60580,00 38051,00	513694,00	
10	20	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство.	м² изолируемой поверхности	114,6	835,44 760,46	74,98 40,13	95741,00 87149,00	8593,00 4599,00		66058,00 12944,00	174743,00	

п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	21	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3.	м^3	13,752	35441,00		487385,00		487385,00	38991,00	526376,00	
12	22	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м^2 стяжки	114,6	1447,78 845,36	61,97 37,72	165916,00 96878,00	7102,00 4323,00	61936,00	72865,00 19103,00	257884,00	
13	23	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	0,31515	39081,54 35469,46	3453,60 1681,62	12317,00 11178,00	1088,00 530,00	50,00	8430,00 1660,00	22407,00	
14	24	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,31515	418351,00		131843,00		131843,00	10547,00	142390,00	
15	27	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м^2 стяжки	19,55	1447,78 845,36	61,97 37,72	28304,00 16527,00	1211,00 737,00	10566,00	12430,00 3259,00	43993,00	
16	28	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	м^2 изолируемой поверхности	19,55	4517,24 1655,18	176,60 32,52	88312,00 32359,00	3453,00 636,00	52501,00	23756,00 8965,00	121033,00	
17	29	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минералованных или стекловолокнистых. Устройство.	м^2 изолируемой поверхности	19,55	835,44 760,46	74,98 40,13	16333,00 14867,00	1466,00 785,00		11269,00 2208,00	29810,00	
18	30	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3.	м^3	2,346	35441,00		83145,00		83145,00	6652,00	89797,00	
19	31	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м^2 стяжки	19,55	1447,78 845,36	61,97 37,72	28304,00 16527,00	1211,00 737,00	10566,00	12430,00 3259,00	43993,00	
20	32	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	0,053762	39081,54 35469,46	3453,60 1681,62	2100,98 1906,98	185,00 90,00	9,00	1437,99 283,00	3821,97	
21	33	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,053762	418351,00		22491,79		22491,79	1798,98	24290,77	
22	34	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство.	м^2 покрытия	19,55	10524,66 3010,69	164,97 91,04	205757,00 58859,00	3225,00 1780,00	143673,00	43660,00 19953,00	269370,00	
23	35	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	м	25,2	4370,03 677,93	27,66 12,00	110125,00 17084,00	697,00 302,00	92344,00	12518,00 9811,00	132454,00	
			Итого по разделу 2: Полы					1893137,77 437472,98	28388,00 14519,00	1427276,79 0,00	325433,99 177484,98	2396056,74	
			Раздел 3: Кровли										
24	42	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой.	м^2 изолируемой поверхности	175	2045,06 517,67	58,62 11,63	357886,00 90592,00	10258,00 2035,00	257035,00	66693,00 33966,00	458545,00	
25	43	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.	м^2 утепляемого покрытия	175	2613,85 1368,77	121,22 34,33	457424,00 239535,00	21214,00 6008,00	196675,00	176790,00 50738,00	684952,00	
26	44	234-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м^3.	м^3	30	46445,00		1393350,00		1393350,00	111468,00	1504818,00	
27	49	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые. Устройство.	слуховое окно	1	20795,54 17557,19	2081,95 1001,46	20796,00 17557,00	2081,00 1001,00	1156,00	13362,00 2733,00	36891,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	50	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.	$м^3$	0,136	117362,00		15961,00		15961,00	1277,00	17238,00	
29	51	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.	$м^3$	0,1	115103,00		11510,00		11510,00	921,00	12431,00	
30	52	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	8	4002,49 2358,83	51,57 22,32	32020,00 18871,00	413,00 179,00	12737,00	13715,00 3659,00	49394,00	
31	53	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012.	$м^2$	9,2	2465,00		22678,00		22678,00	1814,00	24492,00	
32	54	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство.	$м^2$ покрытия	2	6012,66 2806,84	33,36 10,12	12025,00 5614,00	66,00 20,00	6345,00	4056,00 1287,00	17368,00	
33	55	223-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка.	$м^2$	0,5425	58993,00		32004,00		32004,00	2560,00	34564,00	
34	56	1115-0501-0303 *РСНБ РК 2022*	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм.	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,2	4334,18 1535,94	52,60 19,51	867,00 307,00	11,00 4,00	549,00	224,00 87,00	1178,00	
35	57	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная.	шт.	2	389,00		778,00		778,00	62,00	840,00	
36	58	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная.	шт.	1	1090,00		1090,00		1090,00	87,00	1177,00	
37	59	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	8	2045,06 517,67	58,62 11,63	16360,00 4141,00	469,00 93,00	11750,00	3049,00 1553,00	20962,00	
38	60	224-105-0211 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80.	м	4,5	1887,00		8492,00		8492,00	679,00	9171,00	
39	61	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка /нестандартных сгуковых окна/.	$м^3$ древесины в конструкции	0,021	205346,99 62712,72	2675,66 1349,71	4312,00 1317,00	56,00 28,00	2939,00	969,00 422,00	5703,00	
40	62	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	0,021	14422,10 5641,96	104,30 51,41	303,00 118,00	2,00 1,00	182,00	86,00 31,00	420,00	
			Итого по разделу 3: Кровля					**2387856,00** **378052,00**	**34570,00** **9369,00**	**1975231,00** **0,00**	**278944,00** **213344,00**	**2880144,00**	
			Раздел 4: Отделочные работы (внутренние)										
41	75	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство.	$м^2$	98,75	3587,73 3239,88	347,85 185,09	354288,35 319938,22	34350,13 18277,77		243515,37 47824,74	645628,46	
42	76	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм.	$м^2$	98,75	6277,00		619854,08		619854,08	49588,47	669442,55	
43	77	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное.		477,76	3087,05	196,40	1474869,00	93832,00	263537,00	861215,00	2522969,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² оштукатуриваемой поверхности		2339,04	164,58	1117500,00	78630,00		186885,00		
44	78	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.**		397,73	1125,63	9,83	447697,00	3910,00	141679,00	218684,00	719693,00	
				м² отделываемой поверхности		759,58	4,07	302108,00	1619,00		53312,00		
45	82	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню.**		57,45	6792,76	95,26	390244,00	5473,00	65112,00	232686,00	672764,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		5564,13	61,20	319659,00	3516,00		49834,00		
			Итого по разделу 4:					3286952,43 2059205,22	137565,13 102042,77	1090182,08 0,00	1556100,37 387444,21	5230497,01	
			Раздел 5: Наружная отделка										
46	84	1115-0109-0401 *РСНБ РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны.**		25	432,74	0,50	10819,00	13,00	8645,00	1561,00	13370,00	
				м² поверхности облицовки		86,44	0,26	2161,00	7,00		990,00		
			Итого по разделу 5: Наружная отделка					10819,00 2161,00	13,00 7,00	8645,00 0,00	1561,00 990,00	13370,00	
			Раздел 6: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
47	87	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/.**	м³	8,643	37353,59 3261,99	2577,23 679,73	322847,00 28193,00	22275,00 5875,00	272379,00	24529,00 27790,00	375166,00	
			Итого по разделу 6: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					322847,00 28193,00	22275,00 5875,00	272379,00 0,00	24529,00 27790,00	375166,00	
			ИТОГО по акту					8545224,20 2961065,20	224442,13 132665,77	5359714,87 0,00	2227488,36 861816,19	11634528,75	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			139614,35					
			Итого с временными									11774143,10	
			Зимние удорожания	%	1,30			153063,86					
			Итого с зимними удорожаниями									11927206,96	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			238544,14					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12165751,09	
			Итого в текущих ценах 2023г. К=1									12165751,09	
			НДС	%	12,00			1459890,13					
			Итого с НДС									13625641,23	
			Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,98		0,98							13353128,40	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Dizain-D.A." БИН 050440005247

наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Руководитель

Мухамбетов У.С.

должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

М.П.

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "ДУМ-проект"

М.П.

Принял (Заказчик)

КГП "Мендыкаринская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. БИН 970140001339

наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

И.о. главного врача

Жакина Р. А.

должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего

Эксперт технического надзора Мартиненко В.Н.

ИИН 870212350428, аттестат KZ77VJE00064965 от 27.04.2021 года

должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись

Эксперт Данияров А.С.

Приказ №33 от 02.04.2024 г.о.

должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись

Форма по приложению 54
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 марта 2021 года № 180

Заказчик: КГП "Мендыкаринская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. БИН 970140001339. Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, Алтынсарина, 45 Тел. 87144334714, 87051940373

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Dizain-D.A." БИН 050440005747. Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Інженная, 12/1. Тел. +7 701 636 0208

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания Красно-Пресненского фельдшерско-акушерского пункта в селе Красная Пресня Мендыкаринского района

(наименование, адрес)

Объект: 02-01 ФАП

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2/23 от 23.02.2024 год

Акт выполненных работ №3

за Май 2024 (месяц, год) на Локальная смета 02-01-02. Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сеть хоз-питьевого водопровода В1п										
			Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.										
1	1	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*		м трубопровода	8	3235,36 3205,15	25,67 0,34	25883,00 25641,00	206,00 3,00	36,00	18464,00 3548,00	47895,00	
			Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм.										
2	2	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*		м	7,92	213,00		1687,00		1687,00	135,00	1822,00	
			Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.										
3	3	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*		м трубопровода	34	2996,16 2969,26	21,22 0,21	101869,67 100954,50	721,08 7,08	193,38	72692,71 13964,79	188527,17	
			Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм.										
4	4	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*		м	33,66	148,00		4981,71		4981,71	398,79	5380,50	
			Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм.										
5	9	241-209-0101 *РСНБ РК 2022*		шт.	8	1279,00		10232,00		10232,00	818,67	11050,67	
			Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм.										
6	11	241-208-0301 *РСНБ РК 2022*		шт.	18	1501,00		27018,00		27018,00	2161,50	29179,50	
			Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка.										
7	28	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*		м трубопровода	10	2996,16 2969,26	21,22 0,21	29961,33 29692,67	212,00 2,00	56,67	21380,00 4107,33	55448,66	
			Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм.										
8	29	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*		м	9,9	236,00		2336,67		2336,67	186,67	2523,34	
			Итого по разделу 1: Сеть хоз-питьевого водопровода В1п					203969,38 156288,17	1139,08 12,08	46541,43 0,00	112536,71 25320,75	341826,84	
			Раздел 2: Сеть канализации К1										
			Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка.										
9	35	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*		м трубопровода	40	1738,23 1721,55	2,50 0,97	69529,00 68862,00	100,00 39,00	567,00	49608,00 9531,00	128668,00	
			Труба полиэтиленовая для системы внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм.										
10	36	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*		м	39,92	335,00		13373,00		13373,00	1070,00	14443,00	
			Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр).										
11	37	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*			0,092	2860448,33	998439,79	5721,00	1997,00	823,00	2677,00	9070,00	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		1450643,04	408345,83	2901,00	817,00		672,00		
12	38	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм.	м	2	21915,00		43830,00		43830,00	3506,00	47336,00	
13	39	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50.	шт.	15	124,00		1860,00		1860,00	149,00	2009,00	
14	40	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	13	143,00		1859,00		1859,00	149,00	2008,00	
15	41	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	1	164,00		164,00		164,00	13,00	177,00	
16	42	241-212-0501 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	1	475,00		475,00		475,00	38,00	513,00	
17	43	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	диаметром 50 мм.	шт.	1	397,00		397,00		397,00	32,00	429,00	
18	44	241-220-0203 *РСНБ РК 2022*	крышкой DN 50.	шт.	9	771,00		6939,00		6939,00	555,00	7494,00	
19	45	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50.	шт.	40	69,00		2760,00		2760,00	221,00	2981,00	
			Итого по разделу 2: Сеть канализации К1					146907,00 71763,00	2097,00 856,00	73047,00 0,00	52285,00 15936,00	215128,00	
			ИТОГО по акту					350876,38 228051,17	3236,08 868,08	119588,43 0,00	164821,71 41256,75	556954,84	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			6683,46					
			Итого с временными									563638,30	
			Зимние удорожания	%	1,30			7327,30					
			Итого с зимними удорожаниями									570965,60	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			11419,31					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									582384,91	
			Итого в текущих ценах 2023г. К=1									582384,91	
			НДС	%	12,00			69886,19					
			Итого с НДС									652271,10	
			Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,98		0,98							639225,67	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Dizain-D.A." БИН 050440005747

(наименование организации, почтовый адрес, телефон, банковский счет, номер лицензии, индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мухамбетов У.С.

(подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО ""Инжиниринг KZ"

(подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "ДУМ-проект"

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГП "Мендыкаринская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. БИН 970140001339

(наименование организации, почтовый адрес, телефон, банковский счет, номер лицензии, индивидуальный идентификационный номер)

И.о. главного врача Жакина Р.А.

(подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Уаитпкозин В.Н.

ИИН 871215350428, аттестат KZ-[illegible]-A1500064965 от 27.04.2021 г.о.д.

(подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Рамонов А.С.

Приказ № [illegible] от 02.02.2024 г.о.д.

(подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 4-1
к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: КГП "Мендыкаринская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. БИН 970140001339, Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, Алтынсарина, 45 Тел. 87144334714, 87051940373

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Dizain-D.A." БИН 050440005747, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Лиственная, 12/1, Тел. +7 701 636 0208

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания Красно-Пресненского фельдшерско-акушерского пункта в селе Красная Пресня Мендыкаринского района

(наименование, адрес)

Объект: 02-01 ФАП

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2/23 от 23.02.2024 год

Акт выполненных работ №4

за Май 2024 (месяц, год) на Локальная смета 02-01-04. Электрооборудование и электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электрооборудование										
1	10	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах.**	м	52	228,78 208,26	1,93 0,19	11897,00 10830,00	100,00 10,00	967,00	7804,00 1576,00	21277,00	
2	11	1121-0201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах.**	м	5	281,67 245,58	2,87 0,64	1408,00 1228,00	14,00 3,00	166,00	886,00 184,00	2478,00	
3	12	243-105-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66.**	км	0,005	1199572,00		5998,00		5998,00	480,00	6478,00	
4	13	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок) 0,66.**	км	0,052	343606,00		17868,00		17868,00	1429,00	19297,00	
5	14	1121-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола.**	м	57	436,87 426,53	4,13 0,19	24902,00 24312,00	236,00 11,00	354,00	17513,00 3393,00	45808,00	
6	15	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм.**	м	52	88,00		4576,00		4576,00	366,00	4942,00	
7	16	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм.**	м	5	111,00		555,00		555,00	44,00	599,00	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					67204,00 36370,00	350,00 24,00	30484,00 0,00	26203,00 7472,00	100879,00	
			Раздел 2: Электроосвещение										
8	35	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм.**	шт.	15	40,00		600,00		600,00	48,00	648,00	
9	36	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах.**	м	160	228,78 208,26	1,93 0,19	36605,00 33322,00	308,00 30,00	2974,00	24013,00 4850,00	65468,00	
10	37	1121-0201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах.**		117	281,67	2,87	32955,00	336,00	3887,00	20742,00	57993,00	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы * / оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66.	м		245,58	0,64	28733,00	75,00		4296,00		
11	38	243-105-0501 РСНБ РК 2022			0,16	343606,00		54977,00		54977,00		59375,00	
			Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66.	км							4398,00		
12	39	243-105-0503 РСНБ РК 2022			0,117	503600,00		58921,00		58921,00		63635,00	
			Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола.	км							4714,00		
13	40	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022			267	436,87	4,13	116644,00	1103,00	1658,00	82033,00	214572,00	
			Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм.	м		426,53	0,19	113884,00	51,00		15895,00		
14	41	241-207-0202 РСНБ РК 2022			267	88,00		23496,00		23496,00		25376,00	
				м							1880,00		
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					324198,00	1747,00	146513,00	126788,00	487067,00	
								175939,00	156,00	0,00	36081,00		
			ИТОГО по акту					391402,00	2097,00	176997,00	152991,00	587946,00	
								212309,00	180,00	0,00	43553,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,20			7055,35					
			Итого с временными									595001,35	
			Зимние удорожания	%	1,30			7735,02					
			Итого с зимними удорожаниями									602736,37	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			12054,73					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									614791,10	
			Итого в текущих ценах 2023г. К=1									614791,10	
			НДС	%	12,00			73774,93					
			Итого с НДС									688566,03	
			Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,98		0,98							674794,71	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Dizain-D.A." БИН 050440005747

(наименование организации, почтовый адрес, банковские реквизиты, идентификационный номер)

Руководитель

Мухамбетов У.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО ""Инжиниринг KZ"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "ТУМ-проект"

М.П.

Принял (Заказчик)

КГП "Мендыкаринская районная больница" КГУ "Управления здравоохранения акимата Костанайской области. БИН 970140001339

(наименование организации, почтовый адрес, банковские реквизиты, идентификационный номер)

И.о. главного врача

Жакина Р.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Эксперт технического надзора Мартинкевич В.Н. * ИИН 871212350428, аттестат KZ77VJE00019653 от 27.04.2021 года.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, номер, дата аттестата, лицензии)

Эксперт Баибулов А.С.
Приказ №3 от 02.04.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, номер, дата аттестата и (или) приказа, лицензии)

Форма по приложению 33
Приказа Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 25 апреля 2021 года № 189

Заказчик: КГП "Мендыкаринская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. БИН 970140001339. Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, Алтынсарина, 45 Тел. 87144334714, 87051940373

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Dizain-D.A." БИН 050440005747. Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Лиственная, 12/1. Тел. +7 701 636 0208

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания Красно-Пресненского фельдшерско-акушерского пункта в селе Красная Пресня Мендыкаринского района

(наименование, адрес)

Объект: 02-01 ФАП

(наименование)

Договор подряда (контракт): №2/23 от 23.02.2024 год

Акт выполненных работ №5 (по корректировочной смете №1)

за Май 2024 (месяц, год) на Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ										
1	1	223-102-0506 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка.**	$м^2$	21,38	54327,00		1161511,00		1161511,00	93921,00	1254432,00	
2	2	223-102-0405 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный.**	$м^2$	2	60593,00		121186,00		121186,00	9695,00	130881,00	
3	3	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах.**	$м^2$	2,52	7168,49 5616,75	120,74 60,95	18065,00 14154,00	304,00 151,00	3606,00	10300,00 2269,00	30634,00	
4	4	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах.**	$м^2$	1,89	7882,31 6037,49	114,15 56,38	14898,00 11411,00	216,00 107,00	3271,00	8293,00 1855,00	25046,00	
5	5	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный.**	$м^2$	1,89	55191,00		104311,00		104311,00	8345,00	112656,00	
6	6	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный.**	$м^2$	2,52	70068,00		176571,00		176571,00	14126,00	190697,00	
7	7	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка разъемная.**	пара	2	3633,00		7266,00		7266,00	581,00	7847,00	
8	8	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная.**	шт.	6	389,00		2334,00		2334,00	187,00	2521,00	
			Итого по разделу 1: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ					1606142,00 25565,00	520,00 258,00	1580056,00 0,00	18593,00 129979,00	1754714,00	
			Раздел 2: Полы										
9	9	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные бетонные. Устройство.**	$м^2$ по действующего слоя	0,9	45273,00 9177,33	17,17 0,00	40746,00 8260,00	15,00 0,00	32471,00	5947,00 3735,00	50428,00	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Теплоизоляция сплошная из плит и матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство.	м² изолируемой поверхности	11 760,46	835,44 40,13	74,98	9190,00 8365,00	824,00 441,00		6341,00 1242,00	16773,00	
11	11	234-102-0302 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³.	м³	1,32	35441,00		46782,00		46782,00	3743,00	50525,00	
12	12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	11 845,36	1447,78 37,72	61,97	15926,00 9299,00	682,00 415,00	5945,00	6994,00 1834,00	24754,00	
13	13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	0,03025 35469,46	39081,54 1681,62	3453,60	1182,00 1073,00	105,00 51,00	5,00	809,00 159,00	2150,00	
14	14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,03025	418351,00		12655,00		12655,00	1012,00	13667,00	
			Итого по разделу 2: Полы					126481,00 26997,00	1626,00 907,00	97858,00 0,00	20091,00 11725,00	158297,00	
15	16	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Раздел 3: Кровли Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой.	м² изолируемой поверхности	175 208,27	697,67 8,67	29,20	122092,00 36447,00	5110,00 1517,00	80535,00	27335,00 11954,00	161381,00	
			Итого по разделу 3: Кровли					122092,00 36447,00	5110,00 1517,00	80535,00 0,00	27335,00 11954,00	161381,00	
16	17	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	Раздел 4: Отделочные работы (внутренние) Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с одностенной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах.	м² потолка	48,9 3156,40	4449,34 15,48	33,48	217573,00 154348,00	1637,00 757,00	61588,00	111675,00 26340,00	355588,00	
17	18	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ ГОСТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм.	м²	50,367	776,00		39085,00		39085,00	3127,00	42212,00	
			Итого по разделу 4:					256658,00 154348,00	1637,00 757,00	100673,00 0,00	111675,00 29467,00	397800,00	
18	21	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	Раздел 5: Наружная отделка Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны.	м² поверхности облицовки	135 86,44	432,74 0,26	0,50	58420,00 11669,00	67,00 35,00	46683,00	8427,00 5347,00	72194,00	
19	22	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Каркас из брусьев. Установка.	м²	0,56 137135,36	288592,48 1537,04	3245,94	161612,00 76795,00	1818,00 861,00	82999,00	55912,00 17402,00	234926,00	
20	23	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов (135м² ранее демонтированных).	м² поверхности облицовки	140 3208,26	3873,22 4,31	17,26	542250,62 449156,75	2416,75 603,75	90678,00	323827,00 69286,00	935363,62	
21	24	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг.	м²	27,5	3089,00		84948,00		84948,00	6796,00	91744,00	
22	26	1146-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³.	м³	1,12	80901,30 38760,96	34,50 0,00	90609,00 43412,00	39,00 0,00	47159,00	31257,00 9749,00	131615,00	
			Итого по разделу 5: Наружная отделка					937839,62	4340,75	352467,00	419423,00	1465842,62	

п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы * / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								581032,75	1499,75	0,00	108580,00		
			ИТОГО по акту					3049212,62	13233,75	2211589,00	597117,00	3938034,62	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			824389,75	4938,75	0,00	291705,00		
			Итого с временными					47256,42					
			Зимние удорожания	%	1,30							3985291,04	
			Итого с зимними удорожаниями					51808,78					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00							4037099,82	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					80742,00					
			Итого в текущих ценах 2023г. К=1									4117841,82	
			НДС	%	12,00							4117841,82	
			Итого с НДС					494141,02					
			Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,98		0,98							4611982,83	
												4519743,18	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Dizain-D.A." БИН 050440005743

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Мухарбеков У.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

М.П.

Разработчики проекта строительства или (эксперты) авторского надзора ТОО "ДУМ-проект"

М.П.

Принял (Заказчик)

КГП "Мендыкаринская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. БИН 970140000133 970140000133

(полное наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуальный идентификационный номер)

И.о. главного врача

Жакина Р.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Аитжанов Б.Н.
ИИН 871212350028 Аттестат №KZ.ПЭ00000065 от 27.04.2021 г.о.д.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Банболов А.С.
Приказ №3 от 02.04.2024 г.о.д.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, расшифровка подписи)

Форма по приказу № 1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: КГП "Мендыкаринская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. БИН 970140001339. Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, Алтынсарина, 45 Тел. 87144334714, 87051940373

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Dizain-D.A." БИН 050440005747. Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Лиственная, 12/1. Тел. +7 701 636 0208

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания Красно-Пресненского фельдшерско-акушерского пункта в селе Красная Пресня Мендыкаринского района

(наименование, адрес)

Объект: 02-01 ФАП

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2/23 от 23.02.2024 год

Акт выполненных работ №6 (по корректировочной смете №3)

за Май 2024 (месяц, год) на Локальная смета 02-01-02. Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Сеть канализации К1										
1	9	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.**	м³ грунта	8	276,24 0,00	276,24 76,68	2210,00 0,00	2209,00 613,00		442,00 212,00	2864,00	
2	10	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею.**	км трубопровода	0,003	814482,96 46901,58	345467,38 123768,90	2443,00 1407,00	1036,00 371,00		1280,00 298,00	4021,00	
3	11	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм.**	м	3,03	1917,00		5809,00		5809,00	465,00	6274,00	
4	12	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки механизированным способом/.**	м³ грунта	0,4	4478,96 4478,96	0,00 0,00	1792,00 1792,00	0,00 0,00		1290,00 247,00	3329,00	
5	13	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие.**	м³ конструкций колодца	1,67	62605,72 26623,08	13847,36 6560,89	104551,71 44460,84	23125,62 10956,95	36966,23	39900,38 11556,01	156008,10	
6	15	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-1, 2ПП15-1.**	шт.	1	36244,00		36244,00		36244,00	2900,00	39144,00	
7	16	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15.**	шт.	1	24363,00		24363,00		24363,00	1949,00	26312,00	
8	17	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.**	шт.	1	27429,00		27429,00		27429,00	2194,33	29623,33	
9	19	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.**	м² поверхности	12,6	4172,51 626,12	35,33 6,00	52574,00 7889,00	446,00 76,00	44239,00	5735,00 4665,00	62974,00	
10	22	1146-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Пробивка отверстий площадью до 20 см2.**	отверстие	4	650,03 386,54	263,72 130,47	650,00 386,00	263,00 130,00		372,00 82,00	1104,00	
			Итого по разделу 2: Сеть канализации К1					258065,71 55934,84	27079,62 12146,95	175050,23 0,00	49019,38 24568,34	331653,43	
			ИТОГ: По смете					258065,71	27079,62	175050,23	49019,38	331653,43	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								55934,84	12146,95	0,00	24568,34		
			Временные здания и сооружения	%	1,20			**3979,84**					
			Итого с временными									335633,27	
			Зимние удорожания	%	1,30			4363,23					
			Итого с зимними удорожаниями									339996,50	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			6799,93					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									346796,43	
			Итого в текущих ценах 2023г. К=1									346796,43	
			НДС	%	12,00			41615,57					
			Итого с НДС									388412,01	
			Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,98		0,98							380643,77	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Dizain-D.A." БИН 050440005[illegible]

наименование, адрес, банковские реквизиты, индивидуальный идентификационный номер

Руководитель Нуаутистов У.С.

подпись, фамилия, инициалы (расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

МП

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "ДУМ-проект"

МП

Принял (Заказчик)

КГП "Мендыкаринская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. БИН 970140001339

наименование, адрес, банковские реквизиты, индивидуальный идентификационный номер

И.о. главного врача Жакина Р.А.

подпись, фамилия, инициалы (расшифровка подписи)

МП

Эксперт технического надзора Мартынкевич В.В.
ИИН 871212350428, аттестат К-277-УД-0006496 от 27.04.2021 года.

собственность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись

Эксперт Банболов А.С.
Приказ №3 от 02.04.2024г.о.

собственность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись