Форма 4

Заказчик : **ТОО "Сартай Энерго сервис", БИН 070240022179**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сартай Энерго сервис", БИН 070240022179**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоэтажного и многоквартирного жилого дома (блок №Б)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ от**

Акт выполненных работ

за январь 2022 (месяц, год)

Составлен(а)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок Б									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	7 499,8	445	445	3337432	3337431	–	–	3337432
					–	108	–	809983		–	
2	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	14 985,8	506	506	7582803	7582803	–	–	7582803
					–	122	–	1828265		–	
3	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.	м^3	4 580,9	20 926	–	95858991	–	–	–	95858991
					20 926	–	95858991	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	412-101-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	49 453,1	145	–	7170694	–		–	7170694
					–	–	–	–		–	
5	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	123 632,7	72	–	8901552	–		–	8901552
					–	–	–	–		–	
6	7101-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2	$м^3$	3 624,1	258	258	935016	935017	–	–	935016
					–	70	–	253687		–	
7	6101-0103-0241 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	3 624,1	355	307	1286554	1112597	3625	–	1286554
					47	63	170332	228318		–	
8	211-103-0102 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 $т/м^3$	$м^3$	3 624,1	1 314	–	4762061	–	4762061	–	4762061
					–	–	–	–		–	
9	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	141 339,7	59	–	8339042	–		–	8339042
					–	–	–	–		–	
10	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	2 702,1	188	53	508000	143213	–	–	508000
					135	12	364787	32426		–	
11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	8 060,0	277	277	2232616	2232616	–	–	2232616
					–	76	–	612559		–	
12	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	8 060,0	134	134	1080038	1080038	–	–	1080038
					–	39	–	314339		–	
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	8 060,0	230	168	1853797	1354077	88661	–	1853797
					51	42	411059	338519		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				143848596	17777792	4854347	–	143848596
							96805169	4418096	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				143848596				
		Материалы	тенге				92284				
		Всего заработная плата	тенге					101223265			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				4762061				
		Транспортные расходы	тенге				24411288				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				143848596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					101223265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				143848596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18540
		Сметная заработная плата	тенге					101223265			
		РАЗДЕЛ 2.Основания									
14	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	2 014,997	10 204	5 698	20561027	11481452	34255	–	20561027
					4 489	1 901	9045320	3830509		–	
15	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2 317,246	6 143	–	14234844	–	14234844	–	14234844
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				34795871	11481452	14269099	–	34795871
							9045320	3830509	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				34795871				
	Материалы		тенге				34255				
	Всего заработная плата		тенге					12875829			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				14234844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				34795871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2912
		Сметная заработная плата	тенге					12875829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				34795871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2912
		Сметная заработная плата	тенге					12875829			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
16	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	1 997,6	25 857	4 210	51651972	8409900	11590083	–	51651972
					15 845	942	31651989	1881740		–	
17	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	2 027,57	25 394	–	51487989	–	51487989	–	51487989
					–	–	–	–		–	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	199,76	336 921	–	67303376	–	67303376	–	67303376
					–	–	–	–		–	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	299,64	328 228	–	98350292	–	98350292	–	98350292
					–	–	–	–		–	
20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19 103,33	4 414	41	84322094	783236	56125581	–	84322094
					1 435	7	27413277	133723		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				353115723	9193136	284857321	–	353115723
							59065266	2015463	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				353115723				
	Материалы		тенге				67715662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					61080729			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				217141657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				353115723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10213
		Сметная заработная плата	тенге					61080729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				353115723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10213
		Сметная заработная плата	тенге					61080729			
		РАЗДЕЛ 4.Каркас									
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	314,571	44 207	11 247	13906259	3537984	866645	–	13906259
					30 205	2 589	9501630	814425		–	
22	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	319,29	38 000	–	12133020	–	12133020	–	12133020
					–	–	–	–		–	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	12,426	336 921	–	4186436	–	4186436	–	4186436
					–	–	–	–		–	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,313	336 921	–	4822350	–	4822350	–	4822350
					–	–	–	–		–	
25	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	1 690,858	40 333	7 170	68197364	12123450	8454	–	68197364
					33 158	1 834	56065460	3101033		–	
26	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	405,806	21 590	–	8761348	–	8761348	–	8761348
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				112006777	15661434	30778253	–	112006777
							65567090	3915458	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				112006777				
	Материалы		тенге				875099				
	Всего заработная плата		тенге					69482548			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				29903154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				112006777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12406
		Сметная заработная плата	тенге					69482548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				112006777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12406
		Сметная заработная плата	тенге					69482548			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
28	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1 351,06	119 871	4 531	161953222	6121665	32139076	–	161953222
					91 552	1 081	123692481	1460499		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	212-101-1107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	1 371,33	38 000	–	52110483	–	52110483	–	52110483
					–	–	–	–		–	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	190,77	336 921	–	64275212	–	64275212	–	64275212
					–	–	–	–		–	
31	12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	190,77	96 078	–	18329026	–	18329026	–	18329026
					–	–	–	–		–	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	1 226,39	354 218	2 367	434410726	2902874	78402123	–	434410726
					287 922	821	353105729	1006869		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				731078669	9024539	245255920	–	731078669
							476798210	2467368	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				731078669				
	Материалы		тенге				110541199				
	Всего заработная плата		тенге					479265578			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				134714721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				731078669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93019
		Сметная заработная плата	тенге					479265578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				731078669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93019
		Сметная заработная плата	тенге					479265578			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
33	6110-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	2 702,13	2 018	39	5452889	105383	2888572	–	5452889
					910	10	2458934	27021		–	
34	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	2 702,13	1 849	270	4996229	729574	1134892	–	4996229
					1 159	66	3131763	178340		–	
35	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	2 702,13	424	61	1145701	164830	818743	–	1145701
					60	15	162128	40532		–	
36	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	72,48	75 517	4 558	5473615	330373	19134	–	5473615
					70 695	1 535	5124108	111260		–	
37	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	72,48	339 944	–	24639786	–	24639786	–	24639786
					–	–	–	–		–	
38	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	2 161,7	44 715	4 736	96660421	10237812	44842307	–	96660421
					19 235	1 412	41580302	3052321		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	6111-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	2 702,13	2 304	134	6225696	362085	2999358	–	6225696
					1 060	33	2864253	89170		–	
40	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	2 226,55	37 118	–	82645124	–	82645124	–	82645124
					–	–	–	–		–	
41	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	2 702,13	3 942	129	10651777	348574	2999359	–	10651777
					2 703	32	7303844	86468		–	
42	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	417,48	50 053	–	20896043	–	20896043	–	20896043
					–	–	–	–		–	
43	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м²	2 702,13	1 396	183	3772167	494489	294532	–	3772167
					1 104	60	2983146	162128		–	
44	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	2 702,13	994	180	2685912	486382	289128	–	2685912
					707	59	1910402	159425		–	
45	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	2 702,13	10 622	–	28701973	–	28701973	–	28701973
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				293947333	13259502	213168951	–	293947333
							67518880	3906665	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				293947333				
	Материалы		тенге				56286029				
	Всего заработная плата		тенге					71425545			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				156882926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				293947333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13385
		Сметная заработная плата	тенге					71425545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				293947333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13385
		Сметная заработная плата	тенге					71425545			
		РАЗДЕЛ 7. Полы									
46	6109-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонных полов, выполняемых методом вакуумирования, толщина 100 мм	м²	2 702,125	5 298	83	14315859	224277	8622481	–	14315859
					2 024	23	5469101	62149		–	
47	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	1 449,638	6 874	240	9964811	347913	687128	–	9964811
					6 160	86	8929770	124669		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	1 449,638	7 800	–	11307176	–	11307176	–	11307176
					–	–	–	–		–	
49	233-201-0103 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м²	2 702,125	5 609	–	15156220	–	15156220	–	15156220
					–	–	–	–		–	
50	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м²	2 702,125	1 796	195	4853017	526914	251298	–	4853017
					1 508	66	4074805	178340		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				55597083	1099104	36024303	–	55597083
							18473676	365158	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				55597083				
		Материалы	тенге				9560907				
		Всего заработная плата	тенге					18838834			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				26463396				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				55597083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3205
		Сметная заработная плата	тенге					18838834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				55597083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3205
		Сметная заработная плата	тенге					18838834			
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
51	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м²	2 702,13	9 442	80	25513466	216170	7268717	–	25513466
					6 672	27	18028579	72957		–	
52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	7 668,58	4 095	273	31402855	2093524	2660999	–	31402855
					3 475	121	26648332	927899		–	
53	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	2 702,13	2 843	22	7682142	59447	424234	–	7682142
					2 664	8	7198461	21617		–	
54	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	7 668,58	1 444	6	11073436	46011	2469284	–	11073436
					1 116	2	8558141	15337		–	
55	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	383,43	1 232	–	472385	–	472385	–	472385
					–	–	–	–		–	
56	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	10 370,71	721	7	7477282	72595	528906	–	7477282
					663	3	6875781	31112		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	145,19	23 272	–	3378860	–	3378860	–	3378860
					–	–	–	–		–	
58	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7 668,58	1 444	6	11073436	46011	2469284	–	11073436
					1 116	2	8558141	15337		–	
59	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	383,43	1 232	–	472385	–	472385	–	472385
					–	–	–	–		–	
60	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	10 370,71	483	5	5009053	51853	280010	–	5009053
					451	2	4677190	20741		–	
61	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	145,19	23 272	–	3378860	–	3378860	–	3378860
					–	–	–	–		–	
62	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7 668,58	4 453	21	34148208	161041	1970826	–	34148208
					4 175	8	32016341	61349		–	
63	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 702,13	5 737	23	15502092	62149	767403	–	15502092
					5 430	8	14672540	21617		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				156584460	2808801	26542153	–	156584460
							127233506	1187966	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				156584460				
	Материалы		тенге				16958984				
	Всего заработная плата		тенге					128421472			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				7702490				
	Местные материалы		тенге				1880679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				156584460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21312
		Сметная заработная плата	тенге					128421472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				156584460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21312
		Сметная заработная плата	тенге					128421472			
		РАЗДЕЛ 9.Окно, двери									
64	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 3 $м^2$ в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	$м^2$	347,91	7 830	60	2724160	20875	371571	–	2724160
					6 702	13	2331714	4523		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	223-103-0124 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	347,91	91 364	–	31786733	–	31786733	–	31786733
					–	–	–	–		–	
66	223-501-0202 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 120 мм	м	173,96	651	–	113246	–	113246	–	113246
					–	–	–	–		–	
67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	173,96	4 596	17	799504	2958	601889	–	799504
					1 119	6	194657	1044		–	
68	223-501-0112 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная	м	173,96	993	–	172739	–	172739	–	172739
					–	–	–	–		–	
69	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	57,99	10 083	1 834	584668	106345	144268	–	584668
					5 761	469	334055	27195		–	
70	223-207-0302 СпрСЦ 01.2024	Блок дверной металлический входной BELWOODDOORS размерами 2,1х1,0 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 1 венге дорато/ Палаццо 1 эмаль белый с фурнитурой №С2	комплект	28,99	403 234	–	11690866	–	11690866	–	11690866
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				47871916	130178	44881312	–	47871916
							2860426	32762	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				47871916				
		Материалы	тенге				1117728				
		Всего заработная плата	тенге					2893188			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				43763584				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				47871916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
		Сметная заработная плата	тенге					2893188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				47871916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
		Сметная заработная плата	тенге					2893188			
		РАЗДЕЛ 10.Фасад									
71	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены наружные из клинкерного кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	748,013	42 588	5 808	31856385	4344461	3244132	–	31856385
					32 443	1 489	24267792	1113792		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	6 218,947	173 597	702	1079590511	4365701	944160506	–	1079590511
					21 075	25	131064304	155474		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				1111446896	8710162	947404638	–	1111446896
							155332096	1269266	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1111446896				
		Материалы	тенге				9276511				
		Всего заработная плата	тенге					156601362			
		Местные материалы	тенге				938128127				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1111446896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24530
		Сметная заработная плата	тенге					156601362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				1111446896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24530
		Сметная заработная плата	тенге					156601362			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод и канализация									
73	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	1 014,7	7 239	17	7345750	17251	11162	–	7345750
					7 211	–	7317337	–		–	
74	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	1 304,7	7 815	21	10196029	27398	13047	–	10196029
					7 784	–	10155584	–		–	
75	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	811,8	8 531	26	6925442	21107	8929	–	6925442
					8 494	–	6895406	–		–	
76	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	695,8	9 430	31	6561641	21571	9045	–	6561641
					9 386	1	6531025	696		–	
77	6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	724,8	10 223	37	7409824	26819	12321	–	7409824
					10 169	2	7370684	1450		–	
78	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	2 319,4	178	–	412857	–	412857	–	412857
					–	–	–	–		–	
79	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	811,8	289	–	234609	–	234609	–	234609
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	695,8	451	–	313818	–	313818	–	313818
					–	–	–	–		–	
81	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	724,8	684	–	495776	–	495776	–	495776
					–	–	–	–		–	
82	6114-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	29,0	14 030	280	406768	8118	162504	–	406768
					8 145	67	236146	1943		–	
83	244-301-0107 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	29,0	36 579	–	1060526	–	1060526	–	1060526
					–	–	–	–		–	
84	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2 261,4	5 150	138	11646391	312078	–	–	11646391
					5 012	1	1334313	2261		–	
85	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	434,9	24	–	10437	–	10437	–	10437
					–	–	–	–		–	
86	241-208-2402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	492,9	30	–	14786	–	14786	–	14786
					–	–	–	–		–	
87	241-208-2403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	724,8	51	–	36966	–	36966	–	36966
					–	–	–	–		–	
88	241-208-2404 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 40 мм	шт.	434,9	103	–	44794	–	44794	–	44794
					–	–	–	–		–	
89	241-208-2405 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	174,0	307	–	53405	–	53405	–	53405
					–	–	–	–		–	
90	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Унитазы с бачком .Установка	комплект	29,0	22 228	665	644451	19280	76019	–	644451
					18 941	241	549152	6987		–	
91	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз	комплект	29,0	36 171	–	1048697	–	1048697	–	1048697
					–	–	–	–		–	
92	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе	комплект	29,0	14 807	–	429296	–	429296	–	429296
					–	–	–	–		–	
93	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Умывальники. Установка	комплект	29,0	7 768	175	225216	5074	25282	–	225216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6 721	61	194860	1769		–	
94	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	29,0	21 735	–	630158	–	630158	–	630158
					–	–	–	–		–	
95	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	29,0	9 054	–	262500	–	262500	–	262500
					–	–	–	–		–	
96	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	29,0	11 136	–	322863	–	322863	–	322863
					–	–	–	–		–	
97	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	29,0	1 447	–	41953	–	41953	–	41953
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				56774953	458696	5731750	–	56774953
							50584507	15106	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				55905286				
	Материалы		тенге				217011				
	Всего заработная плата		тенге					49846845			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5413441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				55905286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7523
		Сметная заработная плата	тенге					49846845			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				869667				
	Материалы		тенге				101301				
	Всего заработная плата		тенге					752768			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				869667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	тенге					752768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				56774953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7640
		Сметная заработная плата	тенге					50599613			
		РАЗДЕЛ 12. Электромонтажные работы									
98	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	231,942	1 188	1	275547	232	2783	–	275547
					1 175	–	272532	–		–	
99	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	231,942	696	–	161432	–	161432	–	161432
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	2 087,479	1 756	6	3665613	12525	108549	–	3665613
					1 698	–	3544539	–		–	
101	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	869,783	810	–	704524	–	704524	–	704524
					–	–	–	–		–	
102	243-108-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	м	1 217,696	2 736	–	3331616	–	3331616	–	3331616
					–	–	–	–		–	
103	1308-0303-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28,993	35 958	85	1042522	2464	244990	–	1042522
					27 423	–	795068	–		–	
104	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛЗ IP31	шт.	28,993	9 924	–	287724	–	287724	–	287724
					–	–	–	–		–	
105	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	463,884	21 270	313	9866816	145195	2636718	–	9866816
					15 273	82	7084903	38038		–	
106	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	463,884	3 982	–	1847187	–	1847187	–	1847187
					–	–	–	–		–	
107	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	231,942	15 429	1 340	3578634	310802	–	–	3578634
					14 089	449	3267832	104142		–	
108	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55	шт.	231,942	9 515	–	2206929	–	2206929	–	2206929
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				26968544	471218	11532452	–	26968544
							14964874	142180	–	–	
		Стоимость монтажных работ	тенге				14487972				
		Материалы	тенге				2881708				
		Всего заработная плата	тенге					11289983			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				14487972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1610
		Сметная заработная плата	тенге					11289983			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				12480572				
		Материалы	тенге				111332				
		Всего заработная плата	тенге					3817071			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				8539412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12480572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								615
		Сметная заработная плата	тенге					3817071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				26968544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2225
		Сметная заработная плата	тенге					15107054			

РАЗДЕЛ 13. Отопление

109	1118-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	28,99	14 451	331	418974	9596	–	–	418974
					14 119	115	409349	3334		–	
110	1407-0801-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	котел	28,99	1 390 635	–	40318346	–	–	–	40318346
					1 390 635	–	40318346	–		–	
111	513-104-0405 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт	комплект	28,99	1 178 324	–	34162864	–		–	34162864
					–	–	–	–	34162864	–	
112	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1 391,65	7 462	26	10384510	36183	18091	–	10384510
					7 423	1	10330236	1392		–	
113	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	1 377,74	935	–	1288183	–	1288183	–	1288183
					–	–	–	–		–	
114	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	86,98	10 704	280	931015	24354	96371	–	931015
					9 316	67	810290	5828		–	
115	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	86,98	9 084	–	790111	–	790111	–	790111
					–	–	–	–		–	
116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	28,99	946	–	27427	–	812	–	27427
					918	–	26615	–		–	
117	242-204-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	28,99	76 230	–	2210118	–	2210118	–	2210118
					–	–	–	–		–	
118	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	28,99	6 846	570	198484	16526	3566	–	198484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6 153	167	178392	4842		–	
119	1116-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	28,99	16 266	424	471596	12293	183756	–	471596
					9 504	101	275547	2928		–	
120	242-310-0606 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч	шт.	28,99	331 055	–	9598198	–	9598198	–	9598198
					–	–	–	–		–	
121	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	28,99	1 650	–	47838	–	812	–	47838
					1 622	–	47026	–		–	
122	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	28,99	3 894	–	112898	–	112898	–	112898
					–	–	–	–		–	
123	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	28,99	2 239	–	64915	–	3102	–	64915
					2 132	–	61813	–		–	
124	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	28,99	5 565	–	161345	–	161345	–	161345
					–	–	–	–		–	
125	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	28,99	1 797	–	52100	–	52100	–	52100
					–	–	–	–		–	
126	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	28,99	99 774	1 188	2892724	34443	309759	–	2892724
					87 902	351	2548522	10176		–	
127	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	282,68	3 568	44	1008600	12438	–	–	1008600
					3 524	14	996162	3958		–	
128	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	1 884,53	2 556	–	4816857	–	4816857	–	4816857
					–	–	–	–		–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			тенге				109957103	145833	19646079	–	109957103
							56002298	32458	34162864	–	
Стоимость оборудования			тенге				34162864				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			тенге				34162864				
Стоимость общестроительных работ			тенге				19029810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				19029810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19029810				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				16446083				
	Материалы		тенге				616269				
	Всего заработная плата		тенге					15716410			
	Сдача и испытание		тенге				126434				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				16446083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2381
		Сметная заработная плата	тенге					15716410			
	Стоимость прочих работ		тенге				40318346				
	Всего заработная плата		тенге					40318346			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				40318346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5306
		Сметная заработная плата	тенге					40318346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				109957103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7687
		Сметная заработная плата	тенге					56034756			
		РАЗДЕЛ 14. Вентиляция									
129	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	72,482	12 727	98	922477	7103	576666	–	922477
					4 673	28	338708	2029		–	
130	412-102-0118 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	7 248,19	52	–	376906	–		–	376906
					–	–	–	–		–	
131	414-101-0601 РСНБ РК 2022	**Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка**	т	144,964	906	–	131337	–		–	131337
					–	–	–	–		–	
132	414-101-0602 РСНБ РК 2022	**Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка**	т	144,964	906	–	131337	–		–	131337
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				1562057	7103	576666	–	1562057
							338708	2029	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				639580				
	Транспортные расходы		тенге				639580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				639580				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				922477				
	Материалы		тенге				576666				
	Всего заработная плата		тенге					340737			
	Сдача и испытание		тенге				16469				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				922477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	тенге					340737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				1562057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	тенге					340737			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15.Пожарная сигнализация									
133	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель-канал	м	1 131	1 588	34	1795580	38444	80282	–	1795580
					1 483	9	1676854	10176		–	
134	243-907-0606 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 50х20	м	1 131	1 012	–	1144286	–	1144286	–	1144286
					–	–	–	–		–	
135	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1 015	1 159	389	1176091	394736	75091	–	1176091
					696	117	706264	118725		–	
136	1310-0105-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабель емкостью 5х3. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	174	4 329	–	753058	–	2262	–	753058
					4 316	–	750796	–		–	
137	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	1	73	–	74	–	74	–	74
					–	–	–	–		–	
138	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	87	12 429	2	1081053	174	8350	–	1081053
					12 331	–	1072529	–		–	
139	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	87	2 482	30	215880	2609	25572	–	215880
					2 158	–	187699	–		–	
140	248-302-0302 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02	шт.	87	84 001	–	7306262	–	7306262	–	7306262
					–	–	–	–		–	
141	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	87	150 494	2	13089709	174	40271	–	13089709
					150 029	–	13049264	–		–	
142	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	87	2 482	30	215880	2609	25572	–	215880
					2 158	–	187699	–		–	
143	248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	87	49 613	–	4315253	–	4315253	–	4315253
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				31093126	438746	13023275	–	31093126
							17631105	128901	–	–	
		Стоимость монтажных работ	тенге				18327251				
		Материалы	тенге				257400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	тенге					17760006			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				18327251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2830
		Сметная заработная плата	тенге					17760006			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				12765875				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				12765875				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				12765875				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				31093126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2830
		Сметная заработная плата	тенге					17760006			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**3266649107**	**90667696**	**1898546519**	**–**	**3266649107**
							1218221131	**23729385**	**34162864**	**–**	
		Стоимость оборудования	тенге				34162864				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				34162864				
		Стоимость монтажных работ	тенге				32815223				
		Материалы	тенге				3139108				
		Всего заработная плата	тенге					29049989			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				32815223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4440
		Сметная заработная плата	тенге					29049989			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				3141114447				
		Материалы	тенге				272787001				
		Всего заработная плата	тенге					1155772266			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				681317371				
		Местные материалы	тенге				940008806				
		Транспортные расходы	тенге				25050869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3141114447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208197
		Сметная заработная плата	тенге					1155772266			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				18238227				
		Материалы	тенге				1294236				
		Всего заработная плата	тенге					16809915			
		Сдача и испытание	тенге				142903				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				18238227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2557
		Сметная заработная плата	тенге					16809915			
		Стоимость прочих работ	тенге				40318346				
		Всего заработная плата	тенге					40318346			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	тенге				40318346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5306
		Сметная заработная плата	тенге					40318346			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				3266649107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220499
		Сметная заработная плата	тенге					1241950516			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								3266649107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1218221131				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					90667696			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					23729385			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1898546522		
		- Перевозка грузов	тенге				25050868				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						34162864		
		НДС, 12%									391 997 893
		Итого с НДС									3 658 647 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сартай Энерго сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Сартай Энерго сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)