Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №756 от 25.04.2022 г.

Номер документа	Дата составления
38	**27.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы Е117 (проектное наименование) на участке от ул. Е542 до ТМ7 (проектное наименование) в г. Нур-Султан			тг	1	105 871 108,00	105 871 108,00	11 343 333,00
				Итого	1	x	105 871 108,00	11 343 333,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: «Строительство улицы Е117(проектное наименование) на участке от ул. Е542 до ТМ7(проектное наименование) в г.Нур-Султан».

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно -правовая норма: Наименование	Организационно -правовая норма: Код
		756	25.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 24.09.2021г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 24.09.2021г.	дополнительные затраты: приобретение материалов	дополнительные затраты: Другие дополни-тельные затраты	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
ВСЕГО по стройке	**214 570 472**	**94 527 775**							11 343 333	**105 871 108**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**214 570 472**	**94 527 775**							11 343 333	**105 871 108**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» _____ 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт технического надзора _____ 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - «Строительство улицы Е117(проектное наименование) на участке от ул. Е542 до ТМ7(проектное наименование) в г.Нур-Султан».

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 24.09. 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Установка бортового камня										
1	1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	1,14		7513,93	2012,68	8566	2295	4892	2374	11815
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1209,55	1029,50	1379	1174		875	
2	2	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	114,76		1597,22	36,35	183297	4171	10085	184658	397392
							1473,00	16,89	169041	1938		29436	
3	3	212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	5,738		18357,00	–	105332	–	105332	–	113759
							–	–	–	–		8427	
4	5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/бортовых камней/**	**м2 поверхности**	17,214		420,56	20,95	7240	361	223	6250	14569
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				386,69	3,71	6656	64		1079	
5	6	216-201-0301 РСНБ РК 2015	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	0,0051642		178557,00	–	922	–	922	–	996
							–	–	–	–		74	
6	7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	51,0865		7513,93	2012,68	383860	102821	219247	106378	529457
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1209,55	1029,50	61792	52594		39219	
7	8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	1021,73		1187,27	36,35	1213069	37140	89779	1191680	2597129
							1063,05	16,89	1086150	17257		192380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	9	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	51,0865	18357,00	--	937795	--	937795	--	1012819
						--	--	--	--		75024	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2840081	146788	1368275	1491340	4677936
								1325018	73027	--	346514	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2840081				
		Материалы		Тенге				324226				
		Всего заработная плата		Тенге					1398045			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				922				
		Местные материалы		Тенге				1043127				
			Накладные расходы	Тенге				1491340				
			Сметная прибыль	Тенге				346514				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4677935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								913
			Сметная заработная плата	Тенге					1398045			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4677935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								913
			Сметная заработная плата	Тенге					1398045			
			Временные здания и сооружения		1,3%							60 813
			Итого									4 738 749
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,2%							104 252
			Итого по смете:									4 843 002
			Непредвиденные работы и затраты		2%							96 860
			Итого с непредвиденными									4 939 862
			в текущих ценах 2022 года		1,0500514							5 187 109
			Скидка		5%							259 355
			Итого со скидкой без НДС									4 927 753
			НДС		12%							591 330
			ИТОГО С НДС									5 519 084

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения
ТОО "KZ Стройэксперт" **Алькенов М.Ж.**
(номер аттестата KZ59VJE00041427)

Представитель разработчика проекта(авторский надзор)
ТОО "Семдорпроект" **Галай А.В.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - «Строительство улицы Е117(проектное наименование) на участке от ул. Е542 до ТМ7(проектное наименование) в г.Нур-Султан».

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 24.09. 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров, велодорожек													
Устройство транзитных и техических тротуаров													
1	1	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	2160,43		545,99	175,30	1179573	378723	1296	1004610	2358918
			НР - 108%; СП - 8%				370,09	60,47	799554	130641		174735	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из песка. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201/до 15 см/**	м2 покрытия	2160,43		41,10	16,44	88794	35517	–	70511	172050
			НР - 108%; СП - 8%				24,66	5,56	53276	12012		12744	
3	3	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	356,47095		2443,00	–	870859	–	870859	–	940528
			СП - 8%				–	–	–	–		69669	
4	4	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	2160,43		1194,66	175,30	2580979	378723	1402702	1004610	3872436
			НР - 108%; СП - 8%				370,09	60,47	799554	130641		286847	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	2160,43		2457,40	196,14	5309041	423747	8771	4468625	10559879
			НР - 88%; СП - 8%				2257,20	93,25	4876523	201460		782213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	118,82365		2443,00	–	290286	–	290286	–	313509
			СП - 8%				–	–	–	–		23223	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					10319532	1216710	2573914	6548356	18217320
									6528907	474754	–	1349431	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					10319532				
Материалы				Тенге					1412769				
Всего заработная плата				Тенге						7003661			
Местные материалы				Тенге					1161145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				**6548356**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1349431**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18217319**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4242**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7003661**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18217319**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4242**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7003661**			
			Временные здания и сооружения		1,3%							236 825
			Итого									18 454 145
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,2%							405 991
			Итого по смете:									18 860 136
			Непредвиденные работы и затраты		2%							377 203
			Итого с непредвиденными									19 237 339
			в текущих ценах 2022 года		1,0500514							20 200 195
			Скидка		5%							1 010 010
			Итого со скидкой без НДС									19 190 185
			НДС		12%							2 302 822
			ИТОГО С НДС									**21 493 007**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения
ТОО "KZ Стройэксперт" **Алькенов М.Ж.**
(номер аттестата KZ59VJE00041427)

Представитель разработчики проекта(авторский надзор)
ТОО "Семдорпроект" **Галай А.В.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - «Строительство улицы Е117(проектное наименование) на участке от ул. Е542 до ТМ7(проектное наименование) в г.Нур-Султан».

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 24.09. 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Устройство ограждения										
1	1	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения пешеходные металлические. Устройство**	м	157		6514,59	41,13	1022791	6458	891407	138597	1254299
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				795,71	21,68	124926	3404		92911	
2	2	211-201-0706 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,413		3728,00	--	5268	--	5268	--	5689
							--	--	--	--		421	
3	3	212-101-0609 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м3	6,27		20139,00	--	126272	--	126272	--	136374
							--	--	--	--		10102	
4	6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	125,6		89,31	1,97	11217	247	6414	3175	15544
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				36,27	0,37	4556	46		1151	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1165548	6705	1029361	141772	1411906
									129482	3450	--	104585	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1165548				
			Материалы	Тенге					897821				
			Всего заработная плата	Тенге						132932			
			Местные материалы	Тенге					131540				
			Накладные расходы	Тенге					141772				
			Сметная прибыль	Тенге					104585				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1411905				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
			Сметная заработная плата	Тенге						132932			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1411905				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
			Сметная заработная плата	Тенге						132932			
			Временные здания и сооружения		1,3%								18 355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого									1 430 261
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,2%							31 466
			Итого по смете:									1 461 727
			Непредвиденные работы и затраты		2%							29 235
			Итого с непредвиденными									1 490 961
			в текущих ценах 2022 года		1,0500514							1 565 586
			Скидка		5%							78 279
			Итого со скидкой без НДС									1 487 306
			НДС		12%							178 477
			ИТОГО С НДС									**1 665 783**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения
ТОО "KZ Стройэксперт" **Алькенов М.Ж.**
(номер аттестата KZ59VJE00041921)

Представитель разработчики проекта(авторский надзор)
ТОО "Семдорпроект" **Галай А.В.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - «Строительство улицы Е117(проектное наименование) на участке от ул. Е542 до ТМ7(проектное наименование) в г.Нур-Султан».

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 24.09. 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Озеленение										
			Газоны										
1	1	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	м2		2369,91	121,67	–	288347	–	–	253745	585460
			НР -85%, СП -8%				121,67	–	288347	–		43367	
2	2	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания		236,991	4972,92	1171,18	1178537	277559	637932	369435	1671810
			НР -93%, СП -8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				1109,94	566,25	263046	134196		123838	
3	3	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2		2369,91	694,99	18,09	1647064	42872	326337	1134565	3004159
			НР -85%, СП -8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				539,20	4,82	1277855	11423		222530	
4	4	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=1,4	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2		2369,91	167,71	0,21	397448	498	152290	215301	661769
			НР -85%, СП -8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				103,24	–	244660	–		49020	
5	5	412-102-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/20 км/**	т*км		12513,1248	40,00	–	500525	–		–	540567
			СП -8%				–	–	–	–		40042	
6	6	412-102-0214 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км/до 34 км/**	т*км		8759,18736	31,00	–	271535	–		–	293258
			СП -8%				–	–	–	–		21723	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4283456	320929	1116559	1973046	6757023
									2073908	145619	–	500520	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					4283456				
			Материалы	Тенге					1116559				
			Всего заработная плата	Тенге						2219527			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Транспортные расходы		Тенге				772060				
			Накладные расходы	Тенге				1973046				
			Сметная прибыль	Тенге				500520				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6757022				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1565
			Сметная заработная плата	Тенге					2219527			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6757022				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1565
			Сметная заработная плата	Тенге					2219527			
			Временные здания и сооружения		1,3%							87 841
			Итого									6 844 864
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,2%							150 587
			Итого по смете:									6 995 451
			Непредвиденные работы и затраты		2%							139 909
			Итого с непредвиденными									7 135 360
			в текущих ценах 2022 года		1,0500514							7 492 495
			Скидка		5%							374 625
			Итого со скидкой без НДС									7 117 870
			НДС		12%							854 144
			ИТОГО С НДС									**7 972 015**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения
ТОО "KZ Стройэксперт" **Алькенов М.Ж.**
(номер аттестата KZ59VJE00041427)

Представитель разработчики проекта(авторский надзор)
ТОО "Семдорпроект" **Галай А.В.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - «Строительство улицы Е117(проектное наименование) на участке от ул. Е542 до ТМ7(проектное наименование) в г.Нур-Султан».

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 24.09. 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
ЛС №04-02 Электроснабжение													
Подраздел 1. Прокладка кабеля													
Силовой кабель													
1	437	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		9204	1139,36	500,17	10486669	4603565	596050	5062472	16793073
			НР - 72%; СП - 8%				574,43	189,50	5287054	1744158		1243931	
2	441	1308-0201-4304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 1-жильного кабеля напряжением до 10 кВ /20кв/с номинальным сечением жил 300, 400 мм2. Монтаж	шт.		60	6062,64	9,08	363758	545	15753	250355	663242
			НР - 72%; СП - 8%				5791,00	4,26	347460	256		49129	
3	442	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная дл13-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,/20кв/ сечение одной жилы до 240 мм2./400/ Монтаж оборудования	шт.		12	67445,32	50712,45	809344	608550	670	313973	1213182
			НР - 72%; СП - 8%				16677,00	19662,48	200124	235950		89865	
4	443	243-903-5504 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 20 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-24/1x240-400	шт.		60	123214,00	--	7392840	--	7392840	--	7984267
			СП - 8%				--	--	--	--		591427	
5	444	243-903-3808 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, без наконечников ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-24E/1XI, напряжение 20 кВ	шт.		12	68384,00	--	820608	--	820608	--	886257
			СП - 8%				--	--	--	--		65649	
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1													
Зарплата рабочих строителей				Тенге					5834638				
Затраты на эксплуатацию машин				Тенге						5212660			

- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1980364			
Материалы, изделия и конструкции	Тенге						8825923		
Накладные расходы	Тенге							5626800	
Сметная прибыль	Тенге							2040001	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								27540020
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								27540020
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5834638				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5212660			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1980364			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8825923		
- Накладные расходы	Тенге							5626800	
- Сметная прибыль	Тенге							2040001	
Временные здания и сооружения		1,3%							358 020
Итого									27 898 040
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,2%							613 757
Итого по смете:									28 511 797
Непредвиденные работы и затраты		2%							570 236
Итого с непредвиденными									29 082 033
в текущих ценах 2022 года		1,0500514							30 537 630
Скидка		5%							1 526 881
Итого со скидкой без НДС									29 010 748
НДС		12%							3 481 290
ИТОГО С НДС									**32 492 038**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения
ТОО "KZ Стройэксперт" **Алькенов М.Ж.**
(номер аттестата KZ59VJE00041427)

Представитель разработчики проекта(авторский надзор)
ТОО "Семдорпроект" **Галай А.В.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - «Строительство улицы Е117(проектное наименование) на участке от ул. Е542 до ТМ7(проектное наименование) в г.Нур-Султан».

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 24.09. 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
ЛС №04-02 Электроснабжение /включаемые работы/													
Подраздел 1. Прокладка кабеля													
Силовой кабель													
1	9	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	2807,9148		1139,36	500,17	3199226	1404435	181841	1544436	5123155
							574,43	189,50	1612950	532100		379493	
2	10	прайс Перечень п.40	Кабель силовой АПвПу2г-нг(В)-HF-20 кв сечение 1х400/95(ZAl)	км	2,80791480		5571750,00	--	15644999	--	15644999	--	16896599
							--	--	--	--		1251600	
3	11	1308-0201-4304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 1-жильного кабеля напряжением до 10 кВ /20кв/с номинальным сечением жил 300, 400 мм2. Монтаж	шт.	14		6062,64	9,08	84877	127	3676	58416	154757
							5791,00	4,26	81074	60		11463	
4	12	243-903-5504 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 20 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-24/1x240-400	шт.	14		123214,00	--	1724996	--	1724996	--	1862996
							--	--	--	--		138000	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					20654098				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1404562			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						532159			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							17555512		
		Накладные расходы		Тенге								1602852	
		Сметная прибыль		Тенге								1780556	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									24037507
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									24037507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге					20654098				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						1404562			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					682277			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17555512		
			- Накладные расходы	Тенге							1602852	
			- Сметная прибыль	Тенге							1780556	
			Временные здания и сооружения		1,3%							312 488
			Итого									24 349 994
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,2%							535 700
			Итого по смете:									24 885 694
			Непредвиденные работы и затраты		2%							497 714
			Итого с непредвиденными									25 383 408
			в текущих ценах 2022 года		1,0500514							26 653 883
			Скидка		5%							1 332 694
			Итого со скидкой без НДС									25 321 189
			НДС		12%							3 038 543
			ИТОГО С НДС									**28 359 732**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения
ТОО "KZ Стройэксперт" **Алькенов М.Ж.**
(номер аттестата KZ59VJE00041427)

Представитель разработчика проекта(авторский надзор)
ТОО "Семдорпроект" **Галай А.В.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - «Строительство улицы Е117(проектное наименование) на участке от ул. Е542 до ТМ7(проектное наименование) в г.Нур-Султан».

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 24.09. 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
ЛС №04-02 Электроснабжение /включаемые работы/													
Подраздел 1. Прокладка кабеля													
Силовой кабель													
1	9	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	792,0852		1139,36	500,17	902470	396177	51295	435670	1445192
							574,43	189,50	454998	150100		107051	
2	10	прайс Перечень п.40	Кабель силовой АПвПу2г-нг(В)-HF-20 кв сечение 1х400/95(ZAl)	км	0,79208520		5571750,00	--	4413301	--	4413301	--	4766365
							--	--	--	--		353064	
3	11	1308-0201-4304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 1-жильного кабеля напряжением до 10 кВ /20кв/с номинальным сечением жил 300, 400 мм2. Монтаж	шт.	4		6062,64	9,08	24251	36	1050	16690	44216
							5791,00	4,26	23164	17		3275	
4	12	243-903-5504 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 20 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-24/1x240-400	шт.	4		123214,00	--	492856	--	492856	--	532284
							--	--	--	--		39428	
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1													
Зарплата рабочих строителей				Тенге					5832877				
Затраты на эксплуатацию машин				Тенге						396214			
- в том числе: Зарплата машинистов				Тенге						150117			
Материалы, изделия и конструкции				Тенге							4958502		
Накладные расходы				Тенге								452361	
Сметная прибыль				Тенге								502819	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1				Тенге									6788057
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге									6788057
В ТОМ ЧИСЛЕ:													
- Зарплата рабочих строителей				Тенге					5832877				
- Затраты на эксплуатацию машин				Тенге						396214			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					682277			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4958502		
			- Накладные расходы	Тенге							452361	
			- Сметная прибыль	Тенге							502819	
			Временные здания и сооружения		1,3%							88 245
			Итого									6 876 302
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,2%							151 279
			Итого по смете:									7 027 581
			Непредвиденные работы и затраты		2%							140 552
			Итого с непредвиденными									7 168 132
			в текущих ценах 2022 года		1,0973603							7 866 024
			Скидка		5%							393 301
			Итого со скидкой без НДС									7 472 722
			НДС		12%							896 727
			ИТОГО С НДС									**8 369 449**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения
ТОО "KZ Стройэксперт" **Алькенов М.Ж.**
(номер аттестата KZ59VJE00041427)

Представитель разработчики проекта(авторский надзор)
ТОО "Семдорпроект" **Галай А.В.**