Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: -Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		912	28.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 01.09.2022 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен на 01.09.2022 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	654 000 122,00	201 540 552,68	533 888 362,00	199 761 913,00					24 184 866,32	225 725 419,00
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	654 000 122,00	201 540 552,68							24 184 866,32	225 725 419,00

М.П.* Заказчик ГУ
«Управление транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Астаны»

(должность ф.,и.,о.,подпись) 2024 г

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" Каскулаков К.К

(должность ф.,и.,о.,подпись) 2024 г

М.П. Эксперт технического надзора
ТОО "Сана Маркет"

эксперт Кенжеар

(должность ф.,и.,о.,подпись) 2024 г

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**

Договор (контракт) Договор №912 от 28.09.2023 г.

Номер документа	Дата составления
34	**26.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы К . Мухамедханова на участке от улицы Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана			тг	1	225 725 419,00	225 725 419,00	24 184 866,32
				Итого	1	x	225 725 419,00	24 184 866,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Каскулаков К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2024

М.П.

ТОО "Прогресс KZ"

РЕЕСТР АКТОВ
июнь месяц 2024год

"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана"

Договор №912 от 28.09.2024г

№ п/п	Наименование раздела	Сумма акта
1	Подготовительные работы	8 518 217
2	Канализация К1 (мухамендахова)	51 767 529
3	Скваженное водопонижение,водоотлив	29 157 560
4	Земляные работы	136 282 113
	Итого	225 725 419

ТОО "Прогресс KZ"

Технический отдел

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Наименование объекта -"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана"

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 1.1-2 Подготовительные работы										
1	12	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разборка бетонного фундамента										
			НР - 84%; СП - 8%	$м^3$	28		31723,45	14300,88	888257	400425	--	568606	1573411
							17422,57	6752,84	487832	189080		116549	
2	13	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка										
			СП - 8%	т	67,2		170,00	--	11424	--		--	12338
							--	--	--	--		914	
3	14	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км										
			СП - 8%	т·км	1142,4		50,00	--	57120	--		--	61690
							--	--	--	--		4570	
4	15	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале										
			НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	28		36,29	31,67	1016	887	2	297	1418
							4,52	10,22	127	286		105	
5	18	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /кирковка/										
			НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	1268,5		93,09	93,09	118085	118085	--	27285	157003
							--	29,88	--	37903		11632	
6	19	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$										
			НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	1268,5		310,55	310,55	393933	393933	--	77543	509189
							--	84,90	--	107696		37713	

7	20	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1699,79	206,00	--	350157	--		--	378170
			СП - 8%			--	--	--	--		28013	
8	21	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	377	1351,27	--	509429	--	--	550182	1144380
			НР - 108%; СП - 8%			1351,27	--	509429	--		84768	
9	22	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	80,5	170,00	--	13685	--		--	14780
			СП - 8%			--	--	--	--		1095	
10	23	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1368,5	50,00	--	68425	--		--	73899
			СП - 8%			--	--	--	--		5474	
11	24	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	429	2536,39	218,80	1088111	93866	--	910913	2158946
			НР - 88%; СП - 8%			2317,59	95,30	994246	40884		159923	
12	25	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	82,32	170,00	--	13994	--		--	15114
			СП - 8%			--	--	--	--		1120	
13	26	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1399,44	50,00	--	69972	--		--	75570
			СП - 8%			--	--	--	--		5598	
14	27	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	2	4702,51	881,25	9405	1762	--	8969	19844
			НР - 108%; СП - 8%			3821,26	331,07	7643	662		1470	
15	28	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,17	917,00	--	156	--		--	168
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
16	29	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2,89	50,00	--	145	--		--	157
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
17	30	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	4	4702,51	881,25	18810	3525	--	17938	39688
			НР - 108%; СП - 8%			3821,26	331,07	15285	1324		2940	
18	31	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	16,47	917,00	--	15103	--		--	16311
			СП - 8%			--	--	--	--		1208	
19	32	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	279,99	50,00	--	14000	--		--	15120
			СП - 8%			--	--	--	--		1120	

20	33	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты бетонные. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	1,4	31723,45 17422,57	14300,88 6752,84	44413 24392	20021 9454	--	28430 5827	78671
21	34	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	3,4	170,00 --	-- --	578 --	-- --		-- 46	624
22	35	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	57,8	50,00 --	-- --	2890 --	-- --		-- 231	3121
			Снос зеленых насаждений									
23	36	1101-0207-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня *НР - 72%; СП - 8%*	дерево	9	149,11 145,00	4,11 --	1342 1305	37 --	--	940 183	2464
24	37	1101-0207-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	хвост	9	363,29 107,59	255,70 104,85	3270 968	2302 944	--	1377 372	5018
25	38	1101-0207-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см *НР - 72%; СП - 8%*	дерево	9	504,00 488,16	15,84 --	4536 4393	143 --	--	3163 616	8315
26	39	1101-0207-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	пень	57	153,41 --	153,41 63,08	8744 --	8745 3596	--	2589 907	12240
27	40	1101-0207-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=1,5	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	пень	9	30,06 --	30,06 12,36	271 --	270 111	--	80 28	379
28	41	1101-0207-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	пень	9	47,68 --	47,68 19,61	429 --	429 176	--	127 44	601
29	42	414-102-0201 РСНБ РК 2022	Шпалы, брусья, дрова, стойки рудничные, балансы пропсы. Погрузка *СП - 8%*	т	2,47	1061,00 --	-- --	2621 --	-- --		-- 210	2831

30	43	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	41,99	50,00	--	2100	--		--	2268
						--	--	--	--		168	
31	44	1147-0116-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Заготовка в мягкой упаковке *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	12	12172,04	509,75	146064	6117	33718	95884	261304
						8852,40	227,52	106229	2730		19356	
32	45	411-103-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т·км	1	494,00	--	494	--		--	534
						--	--	--	--		40	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3858979	1050547	33720	2294323	6645566
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2151849	394846	--	492264	
			Материалы	Тенге				3858979				
			Всего заработная плата	Тенге				33722				
			Транспортные расходы	Тенге					2546695			
			Накладные расходы	Тенге				622863				
			Сметная прибыль	Тенге				2294323				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				492264				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6645566				
			Сметная заработная плата	Тенге								1345
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2546695			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6645566				
			Сметная заработная плата	Тенге								1345
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2546695			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									6645566
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2151849				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1050547			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					394846			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33722		
			- Перевозка грузов	Тенге				622864				
			- Накладные расходы	Тенге							2294323	
			- Сметная прибыль	Тенге							492264	
			Временные здания и сооружения	**1,30%**								**86 392**
			ИТОГО с временными									**6 731 958**
			Дополнительные затраты при производстве работ строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**3,39%**								**228 213**
			Затраты на снегоборбе	**0,30%**								
			ИТОГО									**20 196**
			Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**								**6 980 368**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**139 607**
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД	**1,079**								**7 119 975**
												7 682 453

	НДС	12%									921 894
	ИТОГО с НДС										8 604 347
	Скидка	-1,001015%									- 86 131
	ИТОГО с НДС										8 518 217

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

М.П.

Эксперт технического сопровождения ТОО "Сана Маркет"
Аттестат №KZ07VJE00047698 от 27.06.2019г

эксперт Кайсар А.Е.

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Қайсар А.Е.

ТОО "ПИИ "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
"____" _____ 20__ г.

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "ПИИ КАЗДОРПРОЕКТ"
Приказ №6 от 30.04.2024г

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Каратаев Н.Ж.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Наименование объекта -"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана"

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ЛС № 3.6-5 Бытовая канализация К1 /ул.Мухамедханова/										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	410,18174		225,91	225,91	92664	92664	--	15886	117234
			НР - 72%; СП - 8%				--	53,79	--	22064		8684	
2	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	13,16026		6088,64	--	80128	--	--	57692	148846
			НР - 72%; СП - 8%				6088,64	--	80128	--		11026	
3	3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	1068		197,32	188,40	210738	201211	663	43126	274177
			НР - 72%; СП - 8%				8,30	47,78	8864	51029		20313	
4	4	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	13606,32		65,00	--	884411	--		--	955164
			СП - 8%				--	--	--	--		70753	
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м^3 грунта	1068		44,33	38,59	47344	41215	223	13831	66066
			НР - 72%; СП - 8%				5,53	12,45	5906	13297		4891	
6	10	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/шурфы/	м^3 грунта	3,75		3632,43	--	13622	--	--	9808	25304

			НР - 72%; СП - 8%			3632,43	--	13622	--		1874	
7	12	1105-0101-1211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг.Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м /раздел ПОС/	т свай	163,359	22672,39	10906,25	3703739	1781634	140164	2384006	6574764
			НР - 99%; СП - 8%			10908,13	3832,94	1781941	626145		487019	
8	13	1105-0101-1312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг,длиной до 10 м.Извлечение.Грунты группы 2	т извлеченных свай	163,359	19589,01	10881,08	3200041	1777522	196800	1865906	5471223
			НР - 99%; СП - 8%			7503,22	4034,27	1225719	659034		405276	
9	14	214-215-0101 РСНБ РК 2022	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг,сталь марки 16ХГ	т	35,93898	509082,00	--	18295888	--	18295888	--	19759559
			СП - 8%			--	--	--	--		1463671	
			РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы									
10	15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	15,75	6291,48	276,87	99091	4361	65402	30333	139778
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	83,22	29328	1311		10354	
11	16	1123-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы щебеночное.Устройство	$м^3$	21,811	8634,30	403,44	188323	8799	138910	42827	249642
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	121,27	40614	2645		18492	
12	17	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы бетонное.Устройство	$м^3$ основания	7,6538	37494,85	3322,48	286978	25429	240394	35543	348323
			НР - 99%; СП - 8%			2763,96	1926,77	21155	14747		25802	
13	18	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм.Укладка	м трубопровода	84	335,43	49,31	28176	4142	2601	23060	55335
			НР - 99%; СП - 8%			255,15	22,14	21433	1860		4099	
14	19	241-204-0110 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	85,68	11742,00	--	1006055	--	1006055	--	1086539
			СП - 8%			--	--	--	--		80484	
15	22	1123-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб,диаметр 500 мм.Укладка	м трубопровода	56,8	1513,68	689,24	85977	39149	708	62733	160607
			НР - 99%; СП - 8%			811,98	303,63	46120	17246		11897	
16	25	241-702-0204 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500,3,4,5 группы по несущей способности	м	56,6864	43722,00	--	2478443	--	2478443	--	2676718
			СП - 8%			--	--	--	--		198275	
17	28	241-229-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 500	шт.	23	6917,00	--	159091	--	159091	--	171818
			СП - 8%			--	--	--	--		12727	
18	31	1123-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные,диаметр 500 мм.Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	56,8	4460,26	167,58	253343	9518	181641	62488	341097
			НР - 99%; СП - 8%			1094,78	16,47	62184	935		25266	
			Колодцы									

19	50	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ конструкций колодца	5,62	56671,13	11916,43	318492	66970	114473	165907	523151
						24385,94	5433,10	137049	30534		38752	
20	51	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	2	42633,96	--	85268	--	85268	--	92089
						--	--	--	--		6821	
21	52	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	2	36662,88	--	73326	--	73326	--	79192
						--	--	--	--		5866	
22	53	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	4	28197,90	--	112792	--	112792	--	121815
						--	--	--	--		9023	
23	55	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	4	33443,76	--	133775	--	133775	--	144477
						--	--	--	--		10702	
24	60	212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6 *СП - 8%*	$м^3$	1,66	26091,00	--	43311	--	43311	--	46776
						--	--	--	--		3465	
25	61	1123-0601-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 2 м.Устройство.Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ конструкций колодца	4,38	54821,63	11740,06	240119	51422	101028	110012	378142
						20015,70	5354,99	87669	23455		28010	
26	62	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт.	1	70840,02	--	70840	--	70840	--	76507
						--	--	--	--		5667	
27	63	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 *СП - 8%*	шт.	1	62208,78	--	62209	--	62209	--	67186
						--	--	--	--		4977	
28	67	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 *СП - 8%*	шт.	2	42409,56	--	84819	--	84819	--	91605
						--	--	--	--		6786	
29	68	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 *СП - 8%*	шт.	2	49869,84	--	99740	--	99740	--	107719
						--	--	--	--		7979	
30	69	212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6 *СП - 8%*	$м^3$	1,28	26091,00	--	33396	--	33396	--	36068
						--	--	--	--		2672	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5943564	209790	23921960	4923158	40386921
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				445552	92733	--	2991623	
			Материалы	Тенге				5943564				
			Всего заработная плата	Тенге				845156				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					538285			
			Накладные расходы	Тенге				4443065				
			Сметная прибыль	Тенге				532903				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				518116				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6994583				
			Сметная заработная плата	Тенге								270
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					538285			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6994583				
												270

		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					538285			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									40386920
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3561732				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4104036			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1464302			
		- Перевозка грузов	Тенге						23921959		
		- Накладные расходы	Тенге				884411				
		- Сметная прибыль	Тенге							4923158	
		Временные здания и сооружения	**1,30%**							2991623	
		ИТОГО с временными									**525 030**
		Дополнительные затраты при производстве работ строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**3,39%**								**40 911 950**
		Затраты на снегоборбе	**0,30%**								**1 386 915**
		ИТОГО									**122 736**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**								**42 421 601**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**848 432**
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД	**1,079**								**43 270 033**
		НДС	**12%**								**46 688 366**
		ИТОГО с НДС									**5 602 604**
		Скидка	**-1,001015%**								**52 290 969**
		ИТОГО с НДС									**- 523 440**
											51 767 529

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

М.П.

Эксперт технического сопровождения ТОО "Сана Маркет"
Аттестат №KZ07VJE00047698 от 27.06.2019г

эксперт Кайсар А.Е.

(должность ф.,и.,о.,подпись) **Қайсар А.Е.**

ТОО "ПИИ "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
"_____" _____ 20__ г.

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "ПИИ КАЗДОРПРОЕКТ"
Приказ №6 от 30.04.2024г

(должность ф.,и.,о.,подпись) **Каратаев Н.Ж.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Наименование объекта -"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана"

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 3.6-7 Скваженное водопонижение.водоотлив										
			Водоотлив при строительстве ливневой канализации К2 /ул.Мухаметханова/, лист 28										
1	1	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие водоотводных канав щитами из досок толщиной 40 мм										
			НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ креплений	1168,58212		1801,09	42,83	2104722	50050	1449977	452265	2761547
							517,46	20,07	604695	23453		204560	
2	2	1307-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,75 ТАБ.1 ЭСН РК 8.04-02-2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1 ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования										
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	17,8595392		134083,04	43756,24	2394661	781466	137555	1106176	3780903
							82624,73	18912,18	1475640	337763		280067	
3	3	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт										
			НР - 72%; СП - 8%	маш.-ч	2732,509493		535,00	535,00	1461893	1461892		877463	2526506
							--	446,00	--	1218699		187150	
4	4	1307-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к=0,75х0,4 таб.1 ЭСН РК 8.04-02-2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Демонтаж оборудования										
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	17,8595392		50552,39	17502,50	902842	312586	--	442470	1452937
							33049,89	7564,87	590256	135105		107625	
5	5	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /сбросной коллектор/										
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,4058986		2469512,11	1034136,08	1002372	419755	49222	691248	1829110
							1314109,44	406100,44	533395	164836		135490	

6	6	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм *СП - 8%*	м	40,5898617	15564,00 --	-- --	631741 --	-- --	631741	-- 50539	682280
7	7	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж /сбросной коллектор/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,4058986	1408947,31 788465,66	620481,65 243660,26	571890 320037	251852 98901	--	414749 78931	1065570
8	8	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /отводящего коллектор/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0405899	1864525,35 980367,36	776069,25 301518,03	75681 39793	31501 12239	4387	51511 10175	137368
9	9	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм *СП - 8%*	м	4,0589862	9643,00 --	-- --	39141 --	-- --	39141	-- 3131	42272
10	10	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж /отводящего коллектор/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0405899	1053861,97 588220,42	465641,55 180910,82	42776 23876	18900 7343	--	30907 5895	79577
11	11	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2290,08	452,23 231,41	168,46 65,07	1035643 529947	385787 149016	119909	488863 121970	1646476
12	12	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2290,08	199,93 115,70	84,23 32,53	457856 264962	192893 74496	--	244420 56176	758452
13	13	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ конструкций колодца	0,876741	74266,69 34673,49	17318,09 7800,57	65113 30400	15183 6839	19530	36866 8158	110138
14	14	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ конструкций колодца	0,876741	41593,26 27738,79	13854,47 6240,45	36467 24320	12147 5471	--	29493 5277	71237
15	15	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный *СП - 8%*	комплект	0,8117972	76624,00 --	-- --	62203 --	-- --	62203	-- 4976	67179
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10885001	3934012	2513665	4866431	17011552
			Стоимость монтажных работ	Тенге				4437321	2234161	--	1260120	
			Материалы	Тенге				4791002				
			Всего заработная плата	Тенге				257464				
			Накладные расходы	Тенге					3557185			
			Сметная прибыль	Тенге				2281929				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				565838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7638769				
			Сметная заработная плата	Тенге					3557185			1570

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6093999					
			Материалы	Тенге				1523116					
			Всего заработная плата	Тенге					3114297				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				733085					
			Накладные расходы	Тенге				2584502					
			Сметная прибыль	Тенге				694282					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9372783					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1708
			Сметная заработная плата	Тенге					3114297				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17011552					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3278
			Сметная заработная плата	Тенге					6671482				
			РАЗДЕЛ 2. Водоотлив при строительстве бытовой канализации К1 /ул.Мухаметханова/, лист 28										
16	16	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие водоотводных канав щитами из досок толщиной 40 мм *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ креплений	396,7335464	1801,09 517,46	42,83 20,07	714553 205294	16992 7962	492267	153544 69448	937545	
17	17	1307-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,75 ТАБ.1 ЭСН РК 8.04-02-2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1 ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5,8197674	134083,04 82624,73	43756,24 18912,18	780332 480857	254651 110064	44824	360462 91263	1232057	
18	18	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт *НР - 72%; СП - 8%*	маш.-ч	870,637209	535,00 --	535,00 446,00	465791 --	465791 388304		279579 59630	805000	
19	19	1307-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к=0,75х0,4 таб.1 ЭСН РК 8.04-02-2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Демонтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5,8197674	50552,39 33049,89	17502,50 7564,87	294203 192343	101861 44026	--	144185 35071	473459	
20	20	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /сбросной коллектор/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1454942	2469512,11 1314109,44	1034136,08 406100,44	359300 191195	150461 59085	17644	247778 48566	655644	
21	21	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм *СП - 8%*	м	14,5494186	15564,00 --	-- --	226447 --	-- --	226447	-- 18116	244563	
22	22	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж /сбросной коллектор/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1454942	1408947,31 788465,66	620481,65 243660,26	204994 114717	90276 35451	--	148667 28293	381953	
23	23	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /отводящего коллектор/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0290988	1864525,35 980367,36	776069,25 301518,03	54255 28528	22583 8774	3144	36928 7295	98478	

24	24	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм *СП - 8%*	м	2,9098837	9643,00 --	--	28060 --	--	28060 --	-- 2245	30305
25	25	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж /отводящего коллектор/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0290988	1053861,97 588220,42	465641,55 180910,82	30666 17117	13549 5264	--	22157 4226	57049
26	26	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	780,7799998	452,23 231,41	168,46 65,07	353092 180680	131530 50805	40882	166673 41584	561349
27	27	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	780,7799998	199,93 115,70	84,23 32,53	156101 90336	65765 25399	--	83333 19153	258586
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3667794	1313459	853268	1643306	5735988
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1501067	735134	--	424890	
			Материалы	Тенге				1583728				
			Всего заработная плата	Тенге				85706				
			Накладные расходы	Тенге					1174510			
			Сметная прибыль	Тенге				754653				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				187071				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2525452				
			Сметная заработная плата	Тенге								520
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1174510			
			Материалы	Тенге				2084066				
			Всего заработная плата	Тенге				513056				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1061691			
			Накладные расходы	Тенге				254507				
			Сметная прибыль	Тенге				888653				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				237819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3210538				
			Сметная заработная плата	Тенге								573
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1061691			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5735990				
			Сметная заработная плата	Тенге								1093
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2236201			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									22747542
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5938388				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5247471			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2969295			
			-.Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3366934		
			- Накладные расходы	Тенге							6509737	
			- Сметная прибыль	Тенге							1685010	
			Временные здания и сооружения	**1,30%**								**295 718**
			ИТОГО с временными									**23 043 260**

	Дополнительные затраты при производстве работ строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	3,39%									781 167
	Затраты на снегоборбе	0,30%									69 130
	ИТОГО										23 893 556
	Непредвиденные работы и затраты -2%	2%									477 871
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										24 371 427
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД	1,079									26 296 770
	НДС	12%									3 155 612
	ИТОГО с НДС										29 452 383
	Скидка	-1,001015%									- 294 823
	ИТОГО с НДС										29 157 560

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

М.П.

Эксперт технического сопровождения ТОО "Сана Маркет"
Аттестат №KZ07VJE00047698 от 27.06.2019г

эксперт Кайсар А.Е.
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Қайсар А.Е.

ТОО "ПИИ "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
"____" _____ 20__ г.

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "ПИИ КАЗДОРПРОЕКТ"
Приказ №6 от 30.04.2024г

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Каратаев Н.Ж.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.9.1)

15110

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Наименование объекта -"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана"

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 1.2-1 Земляные работы										
			Стабилизация основания земного полотна										
			Проежая часть, доп.полосы, остановки, примыкания										
1	106	1101-0102-0245 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3										
			НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	22265		260,79	260,79	5806489	5806489	--	858538	7198274
							--	53,56	--	1192513		533247	
2	107	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км										
			СП - 8%	т·км	285214,65		65,00	--	18538952	--		--	20022068
							--	--	--	--		1483116	
3	108	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале										
			НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	17026		44,33	38,59	754763	657034	3575	220487	1053229
							5,53	12,45	94154	211974		77979	
4	118	прайс п.11	Крупнообломочный материал скальных пород										
			СП - 8%	м^3	19779		3094,97	--	61215412	--	61215412	--	66112692
							--	--	--	--		4897280	
5	119	1101-0107-1309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3										
			НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	19779		58,27	58,27	1152522	1152522	--	237941	1501621
							--	16,71	--	330507		111158	
6	120	1101-0107-1318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3										
			НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	19779		34,47	34,47	681782	681783	--	140629	888275
							--	9,88	--	195417		65864	
7	121	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	16812,15		120,38	120,38	2023847	2023846	--	483517	2707933

			НР - 72%; СП - 8%										
8	122	1101-0201-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см/до 10 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	16812,15	--	39,94	--	671477		200569		
			НР - 72%; СП - 8%			83,79	83,79	1408690	1408690	--	466201	2024855	
9	123	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	16812,15	--	38,52	--	647604		149964		
			НР - 72%; СП - 8%			144,61	144,61	2431205	2431205	--	566569	3237516	
10	124	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 8 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	16812,15	--	46,81	--	786977		239741		
			НР - 72%; СП - 8%			68,86	68,86	1157685	1157685	--	300937	1575299	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	24,86	--	417950		116676		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				95171347	15319254	61218987	3274819	106321762	
			Материалы	Тенге				94154	4454419	--	7875594		
			Всего заработная плата	Тенге				95171347					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3575					
			Транспортные расходы	Тенге					4548573				
			Накладные расходы	Тенге				61215412					
			Сметная прибыль	Тенге				18538952					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3274819					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7875594					
			Сметная заработная плата	Тенге				106321760					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1602
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4548573				
			Сметная заработная плата	Тенге				106321760					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4548573				1602
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										106321760
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				94154					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15319254				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4454419				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						61218987			
			- Перевозка грузов	Тенге				18538952					
			- Накладные расходы	Тенге							3274819		
			- Сметная прибыль	Тенге							7875594		
			Временные здания и сооружения	**1,30%**									**1 382 183**
			ИТОГО с временными										**107 703 943**
			Дополнительные затраты при производстве работ строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**3,39%**									**3 651 164**
			Затраты на снегоборбе	**0,30%**									**323 112**
			ИТОГО										**111 678 218**
			Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**									**2 233 564**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**113 911 783**
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД	**1,079**									**122 910 814**
			НДС	**12%**									**14 749 298**
			ИТОГО с НДС										**137 660 111**
			Скидка	**-1,001015%**									**- 1 377 998**

	ИТОГО с НДС										**136 282 113**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

М.П.

Эксперт технического сопровождения ТОО "Сана Маркет"
Аттестат №KZ07VJE00047698 от 27.06.2019г

эксперт Кайсар А.Е.

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Қайсар А.Е.

ТОО "ПИИ "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП_____
"____"_____20___г.

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "ПИИ КАЗДОРПРОЕКТ"
Приказ №6 от 30.04.2024г

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Каратаев Н.Ж.