ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства города Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Егеменди Курылыс»

СТРОЙКА: Строительство многофункционального жилого комплекса. город Алматы, Турксибский район, микрорайон "Жас-Канат". 2 очередь, пятно-1, блок 1-1

ОБЪЕКТ: Строительство многофункционального жилого комплекса. город Алматы, Турксибский район, микрорайон "Жас-Канат". 2 очередь, пятно-1, блок 1-1

А К Т
приемки выполненных работ за март 2016 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы пятна				
1	**1**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3687,306**	**175,52**	**647201**
			Накладные расходы			***34,39***	***126803***
			Сметная прибыль			***13,00***	***47941***
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**114,040**	**2929,86**	**334123**
			Накладные расходы			***1077,08***	***122830***
			Сметная прибыль			***217,03***	***24750***
3	**3**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2204,954**	**580,90**	**1280852**
			Накладные расходы			***21,88***	***48240***
			Сметная прибыль			***43,03***	***94878***
4	**4**	**41-020203-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км**	**т**	**4257,335**	**13,90**	**59192**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*0,52*	*2229*
			Сметная прибыль			*1,03*	*4385*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3801,347	23,63	89829
			Накладные расходы			*5,46*	*20767*
			Сметная прибыль			*1,75*	*6654*
6	6	11-010205-1101 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	м2 креплений	283,542	985,99	279570
			Накладные расходы			*251,11*	*71199*
			Сметная прибыль			*73,04*	*20709*
7	8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	545,052	19,35	10547
			Накладные расходы			*3,79*	*2066*
			Сметная прибыль			*1,43*	*781*
8	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	545,052	225,30	122800
			Накладные расходы			*72,71*	*39630*
			Сметная прибыль			*16,69*	*9096*
9	10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	136,263	1400,93	190895
			Накладные расходы			*515,01*	*70177*
			Сметная прибыль			*103,77*	*14140*
10	11	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	681,315	76,34	52009
			Накладные расходы			*15,68*	*10681*
			Сметная прибыль			*5,65*	*3852*
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
11	12	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (В7,5 W4). Устройство	м3	63,600	18011,36	1145523
			Накладные расходы			*1307,02*	*83127*
			Сметная прибыль			*1334,18*	*84854*
12	13	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские (В20 W4). Устройство	м3	623,000	20556,52	12806712
			Накладные расходы			*1699,36*	*1058702*
			Сметная прибыль			*1522,71*	*948645*
13	14	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	3,471	90457,08	314004

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*26812,78*	*93075*
			Сметная прибыль			*6700,52*	*23260*
14	15	21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	3,471	176055,51	611141
			Накладные расходы			*6630,67*	*23017*
			Сметная прибыль			*13041,15*	*45270*
15	16	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	17,950	159122,69	2856200
			Накладные расходы			*5992,94*	*107571*
			Сметная прибыль			*11786,87*	*211570*
16	17	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,969	160908,02	155846
			Накладные расходы			*6060,18*	*5870*
			Сметная прибыль			*11919,11*	*11544*
17	18	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	15,804	161154,84	2546859
			Накладные расходы			*6069,47*	*95921*
			Сметная прибыль			*11937,40*	*188656*
18	19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	240,400	980,18	235636
			Накладные расходы			*146,19*	*35145*
			Сметная прибыль			*72,61*	*17455*
19	20	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Приямок. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя /гидроизол/	м2 поверхности	2,900	2603,50	7550
			Накладные расходы			*339,85*	*986*
			Сметная прибыль			*192,85*	*559*
			Раздел: Стены				
20	21	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство./В25/	м3	670,560	48350,78	32422102
			Накладные расходы			*8613,27*	*5775716*
			Сметная прибыль			*3581,54*	*2401637*
21	22	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /В25/	м3	603,504	49215,72	29701883
			Накладные расходы			*8896,77*	*5369237*
			Сметная прибыль			*3645,61*	*2200140*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	23	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	3,282	165290,62	542444
			Накладные расходы			*6225,24*	*20430*
			Сметная прибыль			*12243,75*	*40181*
23	24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,256	165290,11	42226
			Накладные расходы			*6225,22*	*1590*
			Сметная прибыль			*12243,71*	*3128*
24	25	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	37,084	164435,72	6097940
			Накладные расходы			*6193,04*	*229663*
			Сметная прибыль			*12180,42*	*451699*
25	26	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	8,240	166590,94	1372671
			Накладные расходы			*6274,21*	*51698*
			Сметная прибыль			*12340,07*	*101679*
26	27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	71,937	161174,37	11594450
			Накладные расходы			*6070,21*	*436675*
			Сметная прибыль			*11938,84*	*858848*
27	28	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	18,689	159122,69	2973902
			Накладные расходы			*5992,94*	*112004*
			Сметная прибыль			*11786,87*	*220289*
28	29	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	65,442	160908,02	10530139
			Накладные расходы			*6060,18*	*396590*
			Сметная прибыль			*11919,11*	*780010*
29	30	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	101,169	161154,84	16303906
			Накладные расходы			*6069,47*	*614044*
			Сметная прибыль			*11937,40*	*1207697*
30	31	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	20,138	160906,04	3240289
			Накладные расходы			*6060,10*	*122037*
			Сметная прибыль			*11918,97*	*240021*
31	32	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,061	492238,24	30125
			Накладные расходы			*110814,18*	*6782*
			Сметная прибыль			*36462,09*	*2231*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	33	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены подвала. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	147,560	980,18	144636
			Накладные расходы			*146,19*	*21572*
			Сметная прибыль			*72,61*	*10714*
			Раздел: Перекрытия				
33	34	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/	м3	467,300	37502,01	17524689
			Накладные расходы			*5131,67*	*2398028*
			Сметная прибыль			*2777,93*	*1298125*
34	35	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/ свыше отм 14,9м	м3	391,050	37993,42	14857326
			Накладные расходы			*5292,73*	*2069724*
			Сметная прибыль			*2814,33*	*1100543*
35	36	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	1,049	165290,62	173379
			Накладные расходы			*6225,24*	*6530*
			Сметная прибыль			*12243,75*	*12843*
36	37	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068	165290,11	11246
			Накладные расходы			*6225,22*	*424*
			Сметная прибыль			*12243,71*	*833*
37	38	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	108,099	161174,37	17422793
			Накладные расходы			*6070,21*	*656184*
			Сметная прибыль			*11938,84*	*1290577*
38	39	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,315	492238,24	155055
			Накладные расходы			*110814,18*	*34906*
			Сметная прибыль			*36462,09*	*11486*
39	40	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,115	267831,37	30854
			Накладные расходы			*37260,64*	*4292*
			Сметная прибыль			*19839,36*	*2285*
			Раздел: М/конструкции				
			Раздел: Лестницы внутренние				
40	56	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25/	м3	75,924	47709,14	3622269
			Накладные расходы			*7754,94*	*588786*
			Сметная прибыль			*3534,01*	*268316*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	57	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,596	165290,62	98575
			Накладные расходы			*6225,24*	*3713*
			Сметная прибыль			*12243,75*	*7302*
42	58	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм ГОСТ 5781-82	т	12,322	160908,02	1982658
			Накладные расходы			*6060,18*	*74672*
			Сметная прибыль			*11919,11*	*146864*
43	59	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,730	159122,69	116075
			Накладные расходы			*5992,94*	*4372*
			Сметная прибыль			*11786,87*	*8598*
44	60	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,146	267831,37	39185
			Накладные расходы			*37260,64*	*5451*
			Сметная прибыль			*19839,36*	*2903*
			Раздел: Конструкции лифта				
45	61	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В25. Устройство	м3	3,960	35334,27	139924
			Накладные расходы			*5568,33*	*22051*
			Сметная прибыль			*2617,35*	*10365*
46	62	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,014	165290,11	2270
			Накладные расходы			*6225,22*	*85*
			Сметная прибыль			*12243,71*	*168*
47	63	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,254	166590,94	42350
			Накладные расходы			*6274,21*	*1595*
			Сметная прибыль			*12340,07*	*3137*
48	64	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,013	492238,24	6131
			Накладные расходы			*110814,18*	*1380*
			Сметная прибыль			*36462,09*	*454*
49	65	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,267	267831,37	71385
			Накладные расходы			*37260,64*	*9931*
			Сметная прибыль			*19839,36*	*5288*
			ИТОГО:				**195039366**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**21058197**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**14447360**
			Итого с временными		**0,9 %**	**1755354,00**	**196794720**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**2125383,00**	**198920103**
			Итого с НДС		**12 %**	**23870412,00**	**222790515**
			Итого согласно договора				**211 650 989**

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Технический надзор

Авторский надзор

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Егеменди Курылыс»