Генподрядчик: ТОО "Интеллект Азия"

Субподрядчик: ТОО "ДамуСтройСервис"

Дого|.№8/19 от 29 апреля 2019 года.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство системы водоснабжения а.Арыстанды Сарысуского района Жамбылской области.**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство системы водоснабжения а.Арыстанды Сарысуского района Жамбылской области.**	4 260 000							4 260 000
2	В т.ч. НДС	456 429	-	-	-	-	-	-	456 429
3	**Итого к оплате**	**4 260 000**							**4 260 000**
4	В т.ч. НДС	456 429	-	-	-	-	-	-	456 429

Генподрядчик:

ТОО "Интеллект Азия"

Директор **Жорабеков Б.О.**

Субподрядчик:

ТОО "ДамуСтройСервис"

Директор **Махатов Д.Т.**

Генподрядчик: ТОО "Интеллект Азия"

Субподрядчик: ТОО "ДамуСтройСервис"

Договор: № 8/19 от 29 апреля 2019г.

Наименование работ и адрес.: "Строительство системы водоснабжения а.Арыстанды Сарысуского района Жамбылской области.

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Водопровод							
		Общестроительные работы					
		Оборудование и материалы					
1	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2716,0100		99,41	269985
		Итого оплата труда:				18,57	50446
		Итого эксплуатация машин:				95,27	258758
		Накладные расходы	%	--		15,66	42525
		Сметная прибыль	%	8		9,20	25001
		Сметная стоимость:				124,27	337512
2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2230,1400		21,90	48837
		Итого оплата труда:				7,67	17116
		Итого эксплуатация машин:				21,90	48837
		Накладные расходы	%	--		5,66	12615
		Сметная прибыль	%	8		2,20	4916
		Сметная стоимость:				29,76	66368

3	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	485,8700		900,02	437295
		Итого оплата труда:				900,02	437295
		Накладные расходы	%	--		592,63	287941
		Сметная прибыль	%	8		119,41	58019
		Сметная стоимость:				1612,07	783255
4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	485,8700		2392,93	1162653
		Накладные расходы	%	--		101,46	49296
		Сметная прибыль	%	8		199,55	96956
		Сметная стоимость:				2693,94	1308905
5	11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 75 мм. Прокладка	м трубопровода	647,0000		1556,99	1007372
		Итого оплата труда:				1272,47	823290
		Итого эксплуатация машин:				395,73	256040
		Итого материалов:				16,63	10759
		Накладные расходы	%	--		867,18	561064
		Сметная прибыль	%	8		193,93	125475
		Сметная стоимость:				2618,10	1693911
6	23-010501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	647,0000		703,86	455397
		Накладные расходы	%	--		29,84	19309
		Сметная прибыль	%	8		58,70	37977
		Сметная стоимость:				792,40	512683
7	ПРАЙС лист	Сигнальная лента TO-Wn/0	м	647,0000		148,00	95756
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:							
	Итого прямые затраты:		*Тенге*				*3477296*
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	*Тенге*				*1189096*
		- затраты на эксплуатацию машин	*Тенге*				*563634*

- в том числе зарплата машинистов	Тенге				139052
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1724566
- перевозка грузов	Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня	Тенге				795638
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				4272934
Накладные расходы II уровня	Тенге				177112
ИТОГО:	Тенге				4450046
Сметная прибыль	Тенге				348343
ИТОГО по форме:	Тенге				4798389
Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,7927			3803571
НДС	Тенге	12%			456429
ВСЕГО ПО ФОРМЕ	Тенге				4260000

Генподрядчик:

ТОО "Интеллект Азия"

Директор **Жорабеков Б.О.**

Субподрядчик:

ТОО "ДамуСтройСервис"

Директор **Махатов Д.Т.**