Строительство многоквартрного жилого комплекса расположенного севернее ул. Гоголя г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210,пятно 2.
г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210/12, корпус 2
Заказчик: ТОО «Строительная компания «Самрук»
Подрядчик: ТОО «Капитал Story KZ»

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

**А К Т**
**о приемке выполненных работ за октябрь 2021 г.**

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость ед., тенге | Общая сумма по договору, тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ, тенге | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Предъявлено | Принято ПТО | Принято ОКК | | Физ. Объем | Стоимость, тенге | % | Сумма, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6,0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12,0 | 13 | 14,0 | 15 | 16 |
| | **Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка грунта механизмаии. | м3 | 816 | 1 500 | 1224000 | 398 | | | 597000 | | 0,0 | 48,8% | 597000 | | |
| 2 | Доработка грунта вручную | м3 | 12,00 | 1 900 | 22800 | 7 | | | 13300 | | 0,0 | 58,3% | 13300 | | |
| 3 | песчаная подготовка | м3 | 27,00 | 3 200 | 86400 | 8 | | | 25600 | | 0,0 | 29,6% | 25600 | | |
| 4 | обваловка песком трубопроводов | м3 | 65,00 | 3 200 | 208000 | 27 | | | 86400 | | 0,0 | 41,5% | 86400 | | |
| 5 | Обратная засыпка местного грунта с уплотнением. | м3 | 712 | 1 700 | 1210400 | 364 | | | 618800 | | 0,0 | 51,1% | 618800 | | |
| | **Устройство сети К1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | прокладка хризотилцементных труб ф150мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой | пм | 138,00 | 10 000 | 1380000 | 59,00 | | | 590000 | | 0,0 | 42,8% | 590000 | | |
| 8 | прокладка хризотилцементных труб ф250мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой | пм | 70,00 | 15 600 | 1092000 | | | | 0 | | 0,0 | 0,0% | 0 | | |
| 9 | прокладка чугунных труб ф100мм | пм | 30,00 | 17 000 | 510000 | 30 | | | 510000 | | 0,0 | 100,0% | 510000 | | |
| 10 | устройство гильз для чугунных труб с зачеканкой | шт | 16,00 | 55 000 | 880000 | 16 | | | 880000 | | 0,0 | 100,0% | 880000 | | |
| 11 | герметизация места ввода трубы в здание | шт | 8,00 | 85 000 | 680000 | 4 | | | 340000 | | 0,0 | 50,0% | 340000 | | |
| 12 | Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм | шт | 7 | 22 055 | 154385 | 4 | | | 88220 | | 0,0 | 57,1% | 88220 | | |
| 13 | Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм | шт | 15 | 18 955 | 284325 | 4 | | | 75820 | | 0,0 | 26,7% | 75820 | | |
| 14 | Монтаж днищ ф1500 ПН 15 | шт | 11 | 25 355 | 278905 | 4 | | | 101420 | | 0,0 | 36,4% | 101420 | | |
| | устройство лотков в колодце | м3 | 4 | 18 000 | 72000 | 2 | | | 36000 | | 0,0 | 50,0% | 36000 | | |
| | Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 АI) | шт | 11 | 25 000 | 275000 | 4 | | | 100000 | | 0,0 | 36,4% | 100000 | | |
| 15 | Монтаж плит ПП15-2 | шт | 11 | 31 955 | 351505 | 4 | | | 127820 | | 0,0 | 36,4% | 127820 | | |
| 16 | Монтаж закладных деталей t-6мм | шт | 256 | 1 350 | 345600 | 130 | | | 175500 | | 0,0 | 50,8% | 175500 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Монтаж люков чугунных | шт | 11 | 50 050 | 550550 | 4 | | | 200200 | | 0,0 | 36,4% | 200200 | | |
| | **Итого стоимость работ и материалов:** | | | | **9605870** | | | | **4566080** | | **0** | | **4566080** | | |
| | **накладные расходы** | | **5%** | **480294** | | | | | **228304** | | **0** | | **228304** | | |
| | **Всего договорная цена вкл. НДС:** | | | **10 086 164** | | | | | **4794384** | | **0** | | 4794384 | | |
| | **в т.ч. Монтажных работ** | | | **85%** | **8573239** | | | | **4075226** | | **0** | | 4075226 | | |
| | **в т.ч. Пусконаладочных работ работ** | | | **15%** | **1512925** | | | | **719158** | | **0** | | 719158 | | |
| | **ИТОГО** | | | | **10086164** | | | | **4075226** | | | | 4075226 | | |

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

инженер ОПП

инженер ПТО

ТОО «СК Самрук

ФИО

Должность

Нач. участка Калаудов М.К.

Строительство многоквартрного жилого комплекса расположенного севернее ул. Гоголя г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210,пятно 2.
г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210/12, корпус 2
Заказчик: ТОО «Строительная компания «Самрук»
Подрядчик: ТОО «Капитал Story KZ»

Форма №2 КС-2

(Форма № 2)

**А К Т**
**о приемке выполненных работ за октябрь 2021 г.**

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость ед., тенге | Общая сумма по договору, тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ, тенге | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Предъявлено | Принято ПТО | Принято ОКК | | Физ. Объем | Стоимость, тенге | % | Сумма, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6,0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12,0 | 13 | 14,0 | 15 | 16 |
| | **Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка грунта с шурфовкой в местах пересечения с коммуникациями | м3 | 2248 | 1500 | 3372000 | 987,00 | | | 1480500 | 471,00 | 706500,0 | 64,9% | 2187000 | | |
| 2 | Доработка грунта вручую | м3 | 22,00 | 1900 | 41800 | 6,00 | | | 11400 | 7,00 | 13300,0 | 59,1% | 24700 | | |
| 3 | устройство песчаного основания | м3 | 65,0 | 3200 | 208000 | 21,00 | | | 67200 | 10,00 | 32000,0 | 47,7% | 99200 | | |
| 4 | Устройство песчаной обваловки трубопроводов t=30см | м3 | 130,0 | 3200 | 416000 | 78,00 | | | 249600 | 29,00 | 92800,0 | 82,3% | 342400 | | |
| 5 | Обратная засыпка местного грунта в траншеях с уплотнением. | м3 | 2100,0 | 1700 | 3570000 | 965,00 | | | 1640500 | 450,00 | 765000,0 | 67,4% | 2405500 | | |
| | **устройство сети В1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | укладка труб ПЭ100 ф280х16,6мм SDR17 | пм | 146,00 | 23944 | 3495824 | 17,60 | | | 421414 | 102,61 | 2456893,8 | 82,3% | 2878308 | | |
| 7 | укладка труб ПЭ100 ф160х9,5мм SDR17 | пм | 91,00 | 9000 | 819000 | 91,00 | | | 819000 | | 0,0 | 100,0% | 819000 | | |
| 8 | укладка труб ПЭ100 ф110х6,6мм SDR17 | пм | 156,00 | 5980 | 932880 | 75,00 | | | 448500 | | 0,0 | 48,1% | 448500 | | |
| 9 | укладка труб стальных ф76мм в изоляции | пм | 229,00 | 12800 | 2931200 | 34,00 | | | 435200 | | 0,0 | 14,8% | 435200 | | |
| 10 | монтаж футляров стальных ф325мм 1шт | пм | 15,00 | 56000 | 840000 | | | | 0 | | 0,0 | 0,0% | 0 | | |
| 11 | заделка концов футляров | шт | 2,00 | 50000 | 100000 | | | | 0 | | 0,0 | 0,0% | 0 | | |
| 12 | монтаж задвижки ф80мм в комплекте с фланцами и болтами | шт | 10,00 | 93000 | 930000 | 4,00 | | | 372000 | | 0,0 | 40,0% | 372000 | | |
| 13 | монтаж задвижки ф100мм в комплекте с фланцами и болтами | шт | 2,00 | 105000 | 210000 | 1,00 | | | 105000 | | 0,0 | 50,0% | 105000 | | |
| 14 | монтаж задвижки ф150мм в комплекте с фланцами и болтами | шт | 1,00 | 192000 | 192000 | 1,00 | | | 192000 | | 0,0 | 100,0% | 192000 | | |
| 15 | монтаж задвижки ф250мм в комплекте с фланцами и болтами | шт | 2,00 | 344000 | 688000 | | | | 0 | | 0,0 | 0,0% | 0 | | |
| 16 | монтаж гидранта в комплекте | шт | 6,00 | 380000 | 2280000 | 3,00 | | | 1140000 | | 0,0 | 50,0% | 1140000 | | |
| 17 | монтаж втулки ф280мм | шт | 14,00 | 25000 | 350000 | 2,00 | | | 50000 | 6,00 | 150000,0 | 57,1% | 200000 | | |
| 18 | монтаж втулки ф160мм | шт | 2,00 | 14000 | 28000 | 2,00 | | | 28000 | | 0,0 | 100,0% | 28000 | | |
| 19 | монтаж втулки ф110мм | шт | 5,00 | 11700 | 58500 | 2,00 | | | 23400 | | 0,0 | 40,0% | 23400 | | |
| 20 | монтаж фланцев накидных ф280мм | шт | 14,00 | 20000 | 280000 | 2,00 | | | 40000 | 6,00 | 120000,0 | 57,1% | 160000 | | |
| 21 | монтаж фланцев накидных ф150мм | шт | 6,00 | 10000 | 60000 | 2,00 | | | 20000 | | 0,0 | 33,3% | 20000 | | |
| 22 | монтаж фланцев накидных ф110мм | шт | 5,00 | 8000 | 40000 | 2,00 | | | 16000 | | 0,0 | 40,0% | 16000 | | |
| 23 | болтовые соединения | шт | 216,00 | 1100 | 237600 | 48,00 | | | 52800 | 48,00 | 52800,0 | 44,4% | 105600 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | устройство пильз в местах прохода труб через стенки колодцев труб | шт | 20,00 | 55000 | 1100000 | 7,00 | | | 385000 | | 0,0 | 35,0% | 385000 | | |
| 25 | устройство пильз в местах прохода труб через жб конструкции труб ф76мм | шт | 16,00 | 55000 | 880000 | 4,00 | | | 220000 | | 0,0 | 25,0% | 220000 | | |
| 26 | герметизация места ввода трубы в здание | шт | 8,00 | 85000 | 680000 | 2,00 | | | 170000 | | 0,0 | 25,0% | 170000 | | |
| 27 | монтаж вставок стальных в колодцах | шт | 10,00 | 213000 | 2130000 | 4,00 | | | 852000 | 3,00 | 639000,0 | 70,0% | 1491000 | | |
| 28 | Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм | шт | 16,00 | 22055 | 352880 | 6,00 | | | 132330 | 6,00 | 132330,0 | 75,0% | 264660 | | |
| 29 | Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм | шт | 8,00 | 18955 | 151640 | 4,00 | | | 75820 | | 0,0 | 50,0% | 75820 | | |
| 30 | Монтаж днищ ф1500 ПН 15 | шт | 10,00 | 26055 | 260550 | 4,00 | | | 104220 | 3,00 | 78165,0 | 70,0% | 182385 | | |
| 31 | Монтаж плит ПП15-2 | шт | 10,00 | 31955 | 319550 | 4,00 | | | 127820 | 3,00 | 95865,0 | 70,0% | 223685 | | |
| 32 | устройство лотков в колодце | м3 | 5,00 | 18000 | 90000 | | | | 0 | | 0,0 | 0,0% | 0 | | |
| 33 | Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 АI) | шт | 10 | 246000 | 2460000 | 4,00 | | | 984000 | | 0,0 | 40,0% | 984000 | | |
| 34 | Монтаж закладных деталей t-6мм | шт | 264 | 1350 | 356400 | 108,00 | | | 145800 | 72,00 | 97200,0 | 68,2% | 243000 | | |
| 35 | Монтаж люков чугунных | шт | 10 | 50050 | 500500 | 4,00 | | | 200200 | 3,00 | 150150,0 | 70,0% | 350350 | | |
| | **Итого по сети В1:** | | | | **31362324** | | | | **11009704** | | **5582004** | | **16591708** | | |
| | **накладные расходы** | | **5%** | | **1568116** | | | | **550485** | | | | **829585** | | |
| | **Итого стоимость работ и материалов:** | | | | **32930440** | | | | **11560190** | | 5582004 | | **17421294** | | |
| | **Всего договорная цена вкл. НДС:** | | | | **32 930 440** | | | | **11560190** | | **5582004** | | 17421294 | | |
| | **в т.ч. Монтажных работ** | | | **85%** | **27990874** | | | | **9826161** | | 4744703 | | 14808100 | | |
| | **в т.ч. Пусконаладочных работ работ** | | | **15%** | **4939566** | | | | **1734028** | | 837301 | | 2613194 | | |
| | **ИТОГО** | | | | **32930440** | | | | **9 826 161** | | | | | | |

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

инженер ОПП

инженер ПТО

Нач участка Калеуов М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ТОО «СК Самрук»
ФИО
Должность