Форма 2-В

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства города Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Егеменди Курылыс»

СТРОЙКА: Строительство многофункционального жилого комплекса. город Алматы, Турксибский район, микрорайон "Жас-Канат". 2 очередь, пятно-1, блок 4-1

ОБЪЕКТ: Строительство многофункционального жилого комплекса. город Алматы, Турксибский район, микрорайон "Жас-Канат". 2 очередь, пятно-1, блок 4-1

# А К Т
## приемки выполненных работ за март 2017 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Отделка стен** | | | | |
| **1** | **87** | **11-150203-0203 РСНБ РК 2015** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное /лестничных холлов и по сплит блоку/** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **353,053** | **1677,90** | **592386** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***493,19*** | ***174121*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***124,29*** | ***43880*** |
| **2** | **89** | **11-150203-0503 РСНБ РК 2015** | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /левкас/** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **3003,771** | **989,59** | **2972489** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***243,23*** | ***730618*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***73,30*** | ***220184*** |
| | | | **Раздел: Наружная отделка** | | | | |
| | | | **Раздел: Стены и перегородки из блоков** | | | | |
| **3** | **120** | **11-080301-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки** | **м3 кладки** | **201,692** | **9483,56** | **1912754** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2307,31* | *465365* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *702,49* | *141686* |
| 4 | 121 | 21-030302-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99 | шт. | 28012,725 | 97,44 | 2729484 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,67* | *102799* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,22* | *202184* |
| 5 | 122 | 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 | Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки | м3 кладки | 54,190 | 9483,56 | 513913 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2307,31* | *125033* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *702,49* | *38068* |
| 6 | 123 | 21-030302-0104 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99 | шт. | 3565,125 | 131,04 | 467182 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,94* | *17595* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,71* | *34606* |
| 7 | 124 | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 15,995 | 91516,08 | 1463762 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30521,59* | *488180* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6778,97* | *108427* |
| 8 | 125 | 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | т | 11,452 | 160908,02 | 1842659 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6060,18* | *69399* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11919,11* | *136493* |
| 9 | 126 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,328 | 165290,62 | 54206 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6225,24* | *2042* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12243,75* | *4015* |
| 10 | 127 | 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 1,051 | 235483,23 | 247566 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8868,86* | *9324* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17443,20* | *18338* |
| 11 | 128 | 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 3,164 | 240609,28 | 761217 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9061,92* | *28669* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17822,91* | *56386* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 129 | 11-080301-0111 РСНБ РК 2015 | Пустоты в камнях. Засыпка | м3 кладки | 255,882 | 3064,50 | 784148 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *818,98* | *209561* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *227,00* | *58085* |
| 13 | 130 | 21-020401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 109,863 | 14640,55 | 1608455 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *551,40* | *60578* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1084,49* | *119145* |
| 14 | 131 | 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 | Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 43,929 | 37790,84 | 1660114 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6584,42* | *289247* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2799,32* | *122971* |
| 15 | 132 | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,406 | 91516,08 | 37155 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30521,59* | *12391* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6778,97* | *2752* |
| 16 | 133 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,380 | 161174,37 | 61316 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6070,21* | *2309* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11938,84* | *4542* |
| 17 | 134 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,026 | 165290,62 | 4225 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6225,24* | *159* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12243,75* | *313* |
| | | | **Раздел: Кровля** | | | | |
| 18 | 153 | 21-050109-0122 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | м2 | 284,632 | 2834,02 | 806654 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *106,74* | *30380* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,93* | *59752* |
| | | | **Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **18519685** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **2817771** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **1371828** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого с временными** | | **0,9 %** | **166677,00** | **18686362** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,08 %** | **201813,00** | **18888175** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **2266581,00** | **21154756** |
| | | | **Итого согласно договора** | | | | **20 097 018** |

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Технический надзор

Авторский надзор

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Егеменди Курылыс»