Генподрядчик: ТОО "Вершина" БИН 970740002243

Форма КС-3

Субподрядчик: ТОО «KazСтройКапитал» БИН 121140000832

Наименование стройки: Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул. Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М. Жусупа)

Наименование объекта: Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул. Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М. Жусупа)

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за июль 2020г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		номер		дата	Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул. Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М. Жусупа)	137 105 314,81	122 891 552,17							14 213 762,64	137 105 314,81
	Всего к оплате :										**137 105 314,81**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Вершина"
БИН 970740002243

Директор _____ **Жумбекова Г.С.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «KazСтройКапитал»
БИН 121140000832

Директор _____ **Жусупов Р.С.**

Генподрядчик ТОО "Вершина"
Субподрядчик ТОО «KazСтройКапитал»
Наименование объекта Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул. Канрбаева до ул.Кривенко (сквер им.М. Жусупа)

Акт №1
выполненных работ за июль 2020г.
Локальная смета №2-1
на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 2.Покрытие тротуаров, дорожек и площадок												
1	8	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2126	32,63	32,63	69364	69364		19285	95741
							12,6		26784		7092	
2	9	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2126	25,82	25,82	54901	54901		15264	75777
							9,97		21119		5613	
3	10	1101-0201-0102	нт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2126	67,63	67,63	143789	143789		39039	197455
							25,5		54222		14626	
4	11	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2126	6,6	6,6	14024	14024		2962	18344
							1,94		4114		1359	
5	12	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1601	32,63	32,63	52235	52235		14523	72099
							12,6		20170		5341	
6	13	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1601	25,82	25,82	41343	41343		11494	57065
							9,97		15964		4227	

	14	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с	м3 грунта	525								
7						165,72	158,39	87004	83156	39	18967	114449	
						7,26	42,92	3809	22533		8478		
	15	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	866,25								
8						116		100485				108524	
											8039		
		Тип 1.											
	16	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	3000								
9						771,36	172,23	2314875	516693	1699776	264404	2785621	
						32,8	48,8	98406	146412		206342		
	17	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 основания	3000								
10						1909,67	125,09	5729022	375271	5223215	237689	6444048	
						43,51	29,85	130536	89547		477337		
	18	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3000								
11						870,36	0,09	2611066	259	2609408	1510	2821583	
						0,47		1399			209006		
12	19	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,8	100883,61	1764,65	181590	3176	178414	1745	198003	
							897,84		1616		14667		
	20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	508								
13						2005,33	31,2	1018707	15852	625578	413935	1547254	
						742,67	11,8	377277	5996		114611		
14	21.	2104-0508-990	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	22,86	35583		813427		813427		878502	
											65074		
		Тип 2.											
		1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1004,4								
	22												
15						3245,72	1033,72	3260000	1038271	2083025	392381	3944571	
						138,1	223,63	138704	224612		292190		

	23	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	6696							
16						771,62	172,23	5166801	1153258	3793901	590149	6217505
						32,8	48,8	219642	326792		460556	
17	24	1106-0101-0101	Основание бетонное. Устройство	м3	803,52	24619,2	1085,48	19782019	872205	17925944	1066996	22516937
						1224,45	234,78	983870	188653		1667921	
	25	1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	6996							
18						14,15	0,59	94775	3937		99884	210232
						13,57	0,25	90838	1648		15573	
	27	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	6696							
19						417,18	37,52	2793410	251233	6308	2846971	6091612
						378,71	14,97	2535869	100216		451230	
	30	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	805							
20						2005,33	31,20	1614290	25120	991319	655941	2451849
						742,67	11,80	597851	9501		181618	
		Тип 3										
	32	1218-0101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой	м2 покрытия	3116							
21						1246,30	--	3883468	--	234822	2627025	7031332
						1170,94	--	3648646	--		520839	
	34	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видахпокрыти	м бортового камня	1068							
22						2005,33	31,20	2141691	33327	1315190	870242	3252888
						742,67	11,80	793174	12606		240955	
		Тип 4										
23	36	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	4239	511,38	37,52	2167722	159047	403306	1802317	4287642
						378,71	14,97	1605369	63443		317603	
24	38	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1937	2005,33	31,20	3884322	60444	2385322	1578332	5899666
						742,67	11,80	1438556	22862		437012	
		Тип 5										
25	40	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	3 материала основания в плотном теле	207,3	3245,72	1033,72	672837	214291	429919	80984	814127
						138,10	223,63	28627	46358		60306	

26	41	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1382	771,62	172,23	1066386	238023	783031	121802	1283243
						32,80	48,80	45332	67447		95055	
27	42	1127-0403-0304	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	1382	223,58	-48,89	-308994	-67560	-241434	-21256	-356671
						--	-14,24	--	-19682		-26420	
28	43	1106-0101-0101	Основание бетонное. Устройство	м3	207,3	21912,12	1085,48	4542382	225020	4063534	275274	5203069
						1224,45	234,78	253828	48671		385413	
29	44	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	1382	127,21	2,39	175799	3305	90018	57155	251590
						59,68	0,26	82476	358		18636	
30	46	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основани	м2 покрытия	1382	20831,39	22,96	28788985	31730	27877927	961465	32130486
						636,27	7,90	879328	10917		2380036	
31	47	1127-0201-1002	амни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камн	40	2005,33	31,20	80213	1248	49258	32593	121831
						742,67	11,80	29707	472		9025	
		Отмостка										
32	49	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	67	21912,12	1085,48	1468112	72727	1313347	88969	1681648
						1224,45	234,78	82038	15730		124567	

Итого по акту:							**118 448 022**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей							14 065 282
- затраты на эксплуатацию машин							6 202 382
- в том числе зарплата машинистов							1 529 081
- материалов, изделий и конструкций							74 654 594
- накладные расходы							15 168 041
- сметная прибыль							8 773 927
Всего							**118 448 022**
Временные здания и сооружения (1,3%)							**1 539 824**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)							**2 903 706**
НДС (12 %)							14 213 762,64
Итого							137 105 314,81

СДАЛ:
ТОО «КазСтройКапитал»
Директор Жунусов Р.С.

ПРИНЯЛ:
ТОО "Вершина"
Директор Жунусова Р.С.