Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию
Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 года №53

"18" мая 2022года

Заказчик Сагатпекова Нуркамал Сарсенбековна, Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский округ, село Казцик, улица Балта Сейдалиев, участок № 109 Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается от 18.05.2022 года, ТОО «ДО АО "КазНИИСА», расположенного по адресу: РК, г.Алматы, Утеген Батыра, 114, 34, в лице директора Жолдыбай А.Т.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 18.05.2022 года, ИП «Жол Инжиниринг», Молдахметов А.К. аттестат № KZ69VJE00030965 от 14.05.2018 г
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается от 18.05.2022 года, ТОО «Әлем Строй Group», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Отеген батыр, Батталханова 7, в лице директора Каримовой Г.З.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство инженерных сетей магазина, автомойки, расположенного по адресу; Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский округ, село Казцик, улица Балта Сейдалиев, участок № 109 Г.
наименование объекта, вид строительства (новое, , реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский округ, село Казцик, улица Балта Сейдалиев, участок № 109 Г.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
17.04.2018 года № 03-046-043-318;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации

негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от
Договор купли-продажи земельного участка за №19104 от 22.12.2021 года;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление ГАСК Алматинской области» KZ34REA00266716 от 17.03.2022 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Әлем Строй Group», ГСЛ – 19005375 от 04.03.2019 года, в лице директора Каримовой Г.З
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Сагатпекова Нуркамал Сарсенбековна;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 17.03.2022 года;
месяц, год
окончание работ 17.05.2022 года ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 ;
фактически, месяц: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица Измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода	м	44	44	44	44
Протяженность канализации	м	25	25	25	25
Протяженность газопровода	м	30	30	30	30
Электроснабжение	м	91	91	91	91

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Магазин имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Протяженность водопровода – 44м, выполнен из стальных электросварных труб Д=57х3,0 мм, Протяженность канализации 25м, выполнена из двухслойных профилированных труб Д=160 мм, Протяженность газопровода – 30м, выполнено из стальных труб Д=53мм. Электроснабжение протяженность кабельных линий 0,4 кВ – 91м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 20 млн тенге, в том числе строительно-монтажных работ 18 млн тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2 млн тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 20 млн тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 18 млн тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 млн тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство инженерных сетей магазина, автомойки, расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский округ, село Казцик, улица Балта Сейдалиев, участок № 109 Г., принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

1) Заказчик Сагатпекова Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

2) Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ДО АО "КазНИИСА» Жолдыбай А.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

3) Технический надзор ИП «Жол Инжиниринг» Молдахметов А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

4) Авторский надзор ТОО «Әлем Строй Group» Каримова Г.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Заказчик: Сагатпекова Н. С.
Тех.надзор: ИП "Жол Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "ДО АО "КазНИИСА"
Договор: №05 от 21.03.2022 г.

Приложение №1 Типовая межведомственная форма №КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей магазина, автомойки, расположенного по адресу; Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский округ, село Казцик, улица Балта Сейдалиев, участок № 109 Г

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за 10.05.2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№05 от 21.03.2022 г.		Бюджет		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
Строительство инженерных сетей магазина, автомойки, расположенного по адресу; Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский округ, село Казцик, улица Балта Сейдалиев, участок № 109 Г	3 529 534,00	3 151 369,64							378 164,36	3 529 534,00
Всего по стройке	3 529 534,00	3 151 369,64							378 164,36	3 529 534,00
ИТОГО к оплате										**3 529 534,00**

Заказчик:

Сагатпекова Н. С.

Технадзор:
Руководитель
ИП "Жол Инжиниринг"

Молдахметов А. К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ДО АО "КазНИИСА"

Жолдыбай А. Т.

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей магазина, автомойки, расположенного по адресу; Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский округ, село Казцик, улица Балта Сейдалиев, участок № 109 Г

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАЙ месяц 2022 г.

Заказчик: Сагатпекова Н.С.
Тех.надзор: ИП "Жол Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "ДО АО "КазНИИСА" Договор №05 от 21.03.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водоснабжения										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		2,83008	291,51	291,51	825	825	--	148	1051
		НР - 72%; СП - 8%				--	72,50	--	205		78	
2	1101-0102-0382 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		0,42152	419,12	419,12	177	177	--	32	225
		НР - 72%; СП - 8%				--	104,24	--	44		17	
3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,5192	7289,74	--	3785	--	--	2725	7031
		НР - 72%; СП - 8%				7289,74	--	3785	--		521	
4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		2,83008	31,28	31,28	89	88	--	19	116
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,26	--	26		9	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		2,83008	246,46	117,45	697	332	--	372	1154
		НР - 72%; СП - 8%				129,01	53,50	365	151		80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	22,76208	48,00	–	1093	–		–	1180
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
		Укладка труб									
7	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,044	696166,05	99230,97	30631	4366	1378	26310	61496
		НР - 99%; СП - 8%			565606,80	38379,60	24887	1689		4555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	44,176	1810,00	–	79959	–	79959	–	86356
		СП - 8%			–	–	–	–		6397	
9	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,044	1300370,95	51662,94	57216	2273	37319	17457	80647
		НР - 99%; СП - 8%			400551,48	203,80	17624	9		5974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,044	35830,81	22494,84	1577	989	–	534	2280
		НР - 61%; СП - 8%			13335,97	6556,55	587	288		169	
11	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	44	64,00	–	2816	–	2816	–	3041
		СП - 8%			–	–	–	–		225	
		Арматура и оборудование									
12	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1795,47	43,60	10773	261	972	9566	21966
		НР - 99%; СП - 8%			1590,02	20,38	9540	122		1627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	18940,00	–	113640	–	113640	–	122731
		СП - 8%			–	–	–	–		9091	
14	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	1484,00	–	17808	–	17808	–	19233
		СП - 8%			–	–	–	–		1425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**321086**	**9311**	**253892**	**57163**	**408507**
							56788	**2534**	**--**	**30261**	
		Стоимость монтажных работ	тенге				**1577**				
		Всего заработная плата	тенге					**875**			
		Накладные расходы	тенге				**534**				
		Сметная прибыль	тенге				**169**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				**2280**				
		Сметная заработная плата	тенге					**875**			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**319509**				
		Материалы	тенге				**39668**				
		Всего заработная плата	тенге					**58447**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**214223**				
		Транспортные расходы	тенге				**1093**				
		Накладные расходы	тенге				**56629**				
		Сметная прибыль	тенге				**30092**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**406230**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	тенге					**58447**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**408510**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	тенге					**59322**			
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети канализации									
		Земляные работы									
15	**1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**12,311**	**291,51**	**291,51**	**3589**	**3589**	**--**	**643**	**4570**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**72,50**	**--**	**893**		**339**	
16	**1101-0102-0382 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3,12**	**419,12**	**419,12**	**1308**	**1307**	**--**	**234**	**1666**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**104,24**	**--**	**325**		**123**	
17	**1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,21**	**7289,74**	**--**	**16110**	**--**	**--**	**11599**	**29926**
		НР - 72%; СП - 8%			**7289,74**	**--**	**16110**	**--**		**2217**	
18	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,311**	**37,38**	**37,38**	**460**	**460**	**--**	**98**	**603**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11,06**	**--**	**136**		**45**	
19	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**12,311**	**246,46**	**117,45**	**3034**	**1446**	**--**	**1618**	**5024**
		НР - 72%; СП - 8%			**129,01**	**53,50**	**1588**	**659**		**372**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	168,48	48,00	--	8087	--		--	8734
		СП - 8%			--	--	--	--		647	
		Укладка труб									
21	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	25	759,37	25,98	18984	649	15032	3540	24326
		НР - 99%; СП - 8%			132,14	10,89	3303	272		1802	
22	241-204-0103 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	25,25	2274,00	--	57418	--	57418	--	62011
		СП - 8%			--	--	--	--		4593	
23	1123-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	34932,58	--	34933	--	3378	31239	71466
		НР - 99%; СП - 8%			31554,79	--	31555	--		5294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Канализационные колодцы Д=1500 мм 1 шт.									
24	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,585	34340,71	10351,08	54430	16406	9349	35385	97000
		НР - 99%; СП - 8%			18091,53	4458,80	28675	7067		7185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Объем бетона В15 на лоток	м3	0,405	23862,00	--	9664	--	9664	--	10437
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
26	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	37267,00	--	37267	--	37267	--	40248
		СП - 8%			--	--	--	--		2981	
27	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1,5	19165,00	--	28748	--	28748	--	31048
		СП - 8%			--	--	--	--		2300	
28	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0,25	27996,00	--	6999	--	6999	--	7559
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
29	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	44193,00	--	44193	--	44193	--	47728
		СП - 8%			--	--	--	--		3535	
30	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1,625	3423,00	--	5562	--	5562	--	6007
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
31	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,012125	994397,00	--	12057	--	12057	--	13022
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
32	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8,5	1208,66	28,22	10274	240	6418	3395	14763
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	3616	35		1094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				388269	24097	271237	87751	514102
							84847	9387	--	38082	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				388269				
	Материалы		тенге				34175				
	Всего заработная плата		тенге					94234			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				237060				
	Транспортные расходы		тенге				8087				
		Накладные расходы	тенге				87751				
		Сметная прибыль	тенге				38082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				514102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	тенге					94234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				514102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	тенге					94234			

РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод среднего давления

34	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,03	695406,05	99230,97	20862	2977	917	17938	41904
		НР - 99%; СП - 8%			565606,80	38379,60	16968	1151		3104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80размерами 57х3,5 мм**	м	30,3	2067,00	--	62630	--	62630	--	67640
		СП - 8%			--	--	--	--		5010	
36	241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	5	574,00	--	2870	--	2870	--	3100
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
37	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	30	814,17	--	24425	--	529	23418	51671
		НР - 98%; СП - 8%			796,54	--	23896	--		3827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	21,3	116,56	3,06	2483	65	1018	972	3731
		НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	1400	8		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	21,3	96,58	2,21	2057	47	1191	571	2838
		НР - 69%; СП - 8%			38,44	0,39	819	8		210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Трубопроводная арматура									
40	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм.Установка**	комплект	4	7887,23	4015,13	31549	16061	840	19344	54965
		НР - 99%; СП - 8%			3662,06	1222,88	14648	4892		4071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	4	39658,00	--	158632	--	158632	--	171323
		СП - 8%			--	--	--	--		12691	
42	241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	8	1484,00	--	11872	--	11872	--	12822
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
		Опоры газопровода									
43	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,24	3997,73	--	959	--	--	691	1782
		НР - 72%; СП - 8%			3997,73	--	959	--		132	
44	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,052668	39000,20	17021,62	2054	897	587	588	2854
		НР - 69%; СП - 8%			10821,08	5364,24	570	283		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварнаяпрямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	13,332	2067,00	--	27557	--	27557	--	29762
		СП - 8%			--	--	--	--		2205	
46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,162	35930,16	1729,62	5821	280	4186	1293	7683
		НР - 91%; СП - 8%			8361,36	407,94	1355	66		569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				353771	20327	272829	64815	452075
							60615	6408	--	33486	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				327292				
		Материалы	тенге				8151				
		Всего заработная плата	тенге					42274			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				263561				
		Накладные расходы	тенге				40809				
		Сметная прибыль	тенге				29448				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				397549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					42274			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				2054				
		Материалы	тенге				588				
		Всего заработная плата	тенге					853			
		Накладные расходы	тенге				588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				211				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				2853				
		Сметная заработная плата	тенге					853			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				24425				
	Материалы		тенге				529				
	Всего заработная плата		тенге					23896			
		Накладные расходы	тенге				23418				
		Сметная прибыль	тенге				3827				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				51670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					23896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				452072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	тенге					67023			

РАЗДЕЛ 4. Электроснабжения

47	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	4,89	251,32	251,32	1229	1229	--	353	1708
		НР - 72%; СП - 8%			--	100,14	--	490		127	
48	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,26	37,38	37,38	122	122	--	26	160
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,06	--	36		12	
49	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3,26	246,46	117,45	803	382	--	428	1330
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	421	174		99	
50	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,63	83,60	83,60	136	136	--	26	175
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,01	--	36		13	
51	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	91	333,54	213,53	30352	19432	--	14403	48335
		НР - 72%; СП - 8%			120,01	99,81	10921	9083		3580	
52	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	91	101,19	61,19	9209	5569	--	4495	14800
		НР - 72%; СП - 8%			40,00	28,60	3640	2603		1096	
53	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,63	6447,00	--	10509	--	10509	--	11350
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
54	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	91	837,03	424,75	76170	38652	4754	34285	119291
		НР - 72%; СП - 8%			360,04	163,23	32764	14854		8836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	243-113-0914 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1	км	0,09282	9156171,00	--	849876	--	849876	--	917866
		СП - 8%			--	--	--	--		67990	
56	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	91	316,52	196,51	28804	17883	--	13370	45547
		НР - 72%; СП - 8%			120,01	84,04	10921	7648		3374	
57	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	91	163,38	103,37	14867	9407	--	6828	23431
		НР - 72%; СП - 8%			60,01	44,21	5461	4023		1736	
58	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,361	59834,00	--	21600	--	21600	--	23328
		СП - 8%			--	--	--	--		1728	
59	1308-0201-2704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	23351,97	113,59	93408	454	12945	57746	163247
		НР - 72%; СП - 8%			20002,20	48,58	80009	194		12092	
60	243-903-5005 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X150-240-T	шт.	4	34403,00	--	137612	--	137612	--	148621
		СП - 8%			--	--	--	--		11009	
61	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	38622,51	26547,28	115868	79642	222	53506	182924
		НР - 72%; СП - 8%			12001,32	12769,86	36004	38310		13550	
62	243-903-2108 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	3	23016,00	--	69048	--	69048	--	74572
		СП - 8%			--	--	--	--		5524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1459613	172908	1106566	185466	1776685
							180141	77451	--	131607	
	Стоимость монтажных работ		тенге				368678				
	Материалы		тенге				17921				
	Всего заработная плата		тенге					256435			
		Накладные расходы	тенге				184633				
		Сметная прибыль	тенге				44264				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				597575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	тенге					256435			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1090935				
	Всего заработная плата		тенге					1157			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1088645				
		Накладные расходы	тенге				833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				87343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1179111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1776686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	тенге					257592			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								3151370
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				382391				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					226643			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					95780			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1904521		
		- Перевозка грузов	тенге				9180				
		- Накладные расходы	тенге							395195	
		- Сметная прибыль	тенге							233436	
		Всего прямые затраты									3 151 370
		НДС 12%									378 164
		Стоимость строительства									3 529 534

Заказчик:

Сагатпекова Н. С.

Тех.надзор:
ИП "Жол Инжиниринг"

Инженер-эксперт: Молдахметов А. К.

Подрядчик:
ТОО "ДО АО "Казниисд"

Директор: Колдыбай А. Т.