Форма 2в

Заказчик: Жукенов Мейрам Маратович;

Подрядчик: ТОО "Aibar company"

Наименование стройки,адрес: "Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу Акмолинская область г. Кокшетау, ул. Глинина, д 20"

Договор подряда (контракт) № 2 от 1.04.2021 года;

А К Т
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА ИЮНЯ МЕСЯЦ 2021 ГОДА
()

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. =Земляные работы=								
		Растительный грунт								
1	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	484,02	11,19	11,19	5416	5416	1437	-	-
				-	3,06	-	1481	97	0,01	5
		м3								
2	E0101-25-10 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 40 м	484,02	37,6	37,6	18198	18198	4827	-	-
				-	10,28	-	4977	97	0,03	16
		м3								
3	E0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	484,02	25,25	24,43	12221	11823	1856	-	2
				0,66	3,29	319	1594	97	0,01	5
		м3								

	04, СН РК 8.02-17-20 06								
4	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/во временный отвал/	943,839	21,67	21,67	20453	20453	4091	-	-
				-	4,33	-	4091	100	0,09	86
		т								
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	484,02	3,79	3,24	1834	1570	751	-	2
				0,48	1,12	232	542	97	-	2
		м3								
		Грунт								
6	Е0101-12-26	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	4212,0954	45,44	44,11	191409	185793	25670	0,01	34
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.50 К=1,32			1,33	4,95	5616	20849	97	0,02	72
		м3								
7	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	75,0246	262,72	-	19710	-	22272	1,85	139
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	19710	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-17-25-	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6616,59	25,25	24,43	167056	161624	25376	-	26
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК			0,66	3,29	4367	21794	97	0,01	75
		м3								

	8.02-17-20 06									
9	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/во временный отвал/	5705,0955	21,67	21,67	123629	123629	24726	-	-
				-	4,33	-	24726	100	0,09	519
		т								
10	Е010333-А12--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1/лишний грунт/	3598,6275	98,12	98,12	353097	353097	70619	-	-
				-	19,62	-	70619	100	0,41	1483
		т								
11	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4771,14	3,79	3,24	18075	15478	7405	-	16
				0,48	1,12	2290	5344	97	-	18
		м3								
12	Е0101-17-26-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3/из временного отвала для обратной засыпки/	2925,69	48,93	47,46	143147	138866	21769	0,01	23
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК			1,27	6,4	3716	18726	97	0,02	64
		м3								
	8.02-17-20 06									
13	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/из временного отвала для обратной засыпки/	5705,0955	21,67	21,67	123629	123629	24726	-	-
				-	4,33	-	24726	100	0,09	519
		т								
14	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/засыпка со стороны наружных стен/	1180,664	6,83	6,83	8059	8059	2138	-	-
				-	1,87	-	2204	97	0,01	7
		м3								
15	Е0101-28-8 К=8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 40 м/засыпка со стороны наружных стен/	1180,664	26,32	26,32	31074	31074	8242	-	-
				-	7,2	-	8497	97	0,02	28
		м3								
16	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/засыпка со стороны наружных стен/	1180,664	21,55	4,52	25439	5332	19504	0,11	128
				17,03	-	20107	-	97	-	-
		м3								
17	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей,	295,166	134,1	-	39582	-	44727	0,97	287

	пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/ засыпка со стороны наружных стен/		134,1	-	39582	-	113	-	-
		м3							
18	Е0101-12-26-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3/грейферным ковшом ранее разработанным грунтом/под полы/	1449,86	49,92	48,45	72374	70251	9706	0,01	13
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-1.7 п-3.34 К=1,45		1,46	5,44	2123	7883	97	0,02	27
		м3							
19	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/под полы/	1449,86	134,1	-	194426	-	219702	0,97	1409
			134,1	-	194426	-	113	-	-
		м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1568828	1274293			2078
			----		---	---			---
			Тенге		292488	218052			2927
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1568828	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	510541	-		-
	Местные материалы -		Тенге		2047	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		539544	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		270
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	80932	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		126502	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2234875	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5275
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	591472	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2234875	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5275
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	591472	-		-

РАЗДЕЛ 2. =Фундаменты=

Сваи

20	Е0105-2-4	-Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	393,47	6184,48	4739,98	2433405	1865038	728392	4,47	1759
				787,5	822,24	309858	323527	115	2,35	925
		м3								
25	Е0105-10-1	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	539	400,95	187,2	216112	100901	175727	1,21	652
				213,75	69,75	115211	37595	115	0,34	183
		1свая								

Ростверк

26	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	64,1	2369,27	100,89	151870	6467	12253	0,85	54
				123,75	38,25	7932	2452	118	0,18	12
		м3								
27	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	64,1	6092,95	66,01	390558	4231	14853	1,35	87
				195,75	24,93	12548	1598	105	0,12	8
		м3								
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	222,46	8043,22	353,46	1789295	78631	167834	3,6	801
				585	133,52	130139	29703	105	0,65	145
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 16-18 мм								
		т								
		т								

Приямок А-А Пр-1

40	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом/100мм/	9	1328,27	49,1	11954	442	1086	0,53	5
				79,66	18,4	717	166	123	0,09	1
		м2								
41	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,9	6092,95	66,01	5484	59	209	1,35	1
				195,75	24,93	176	22	105	0,12	-
		м3								
		м3								
45	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9	200,51	9,95	1805	90	619	0,36	3
				52,2	3,74	470	34	123	0,02	-
		м2								
46	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	9	340,45	18,42	3064	166	1028	0,42	4
				85,95	6,91	774	62	123	0,03	-

		м2							
47	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	9	232,19 50,85	9,05 3,4	2090 458	81 31	601 123	0,25 0,02	2 -
		м2							
48	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9	200,51 52,2	9,95 3,74	1805 470	90 34	619 123	0,36 0,02	3 -
		м2							
49	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	2,1	10387,16 2137,5	1327,03 456,24	21813 4489	2787 958	5719 105	12,49 1,72	26 4
		м3							
54	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,72	200,51 52,2	9,95 3,74	3152 821	156 59	1082 123	0,36 0,02	6 -
		м2							
55	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	15,72	340,45 85,95	18,42 6,91	5352 1351	290 109	1796 123	0,42 0,03	7 1
56	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	15,72	232,19 50,85	9,05 3,4	3650 799	142 53	1049 123	0,25 0,02	4 -
		м2							
57	Е0108-4-8	-Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов/20мм/	15,72	281,74 166,28	3,96 1,49	4429 2614	62 23	3112 118	0,97 0,01	15 -
		м2							
58	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	15,72	711,48 81,68	8,23 3,08	11184 1284	129 48	1572 118	0,47 0,02	7 -
		м2							
59	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	1,5	9890,93 915,75	296,6 110,25	14836 1374	445 165	1816 118	5,95 0,54	9 1
		м3							
60	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,72	245,44 37,35	3,82 1,44	3858 587	60 23	720 118	0,21 0,01	3 -
		м2							
					Приямок Б-Б Пр-2					
61	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом/100мм/	2,3	1328,27 79,66	49,1 18,4	3055 183	113 42	277 123	0,53 0,09	1 -
		м2							
62	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,23	6092,95	66,01	1401	15	53	1,35	-

				195,75	24,93	45	6	105	0,12	-
		м3								
		м3								
66	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,3	200,51	9,95	461	23	158	0,36	1
				52,2	3,74	120	9	123	0,02	-
		м2								
67	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	2,3	340,45	18,42	783	42	263	0,42	1
				85,95	6,91	198	16	123	0,03	-
		м2								
68	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	2,3	232,19	9,05	534	21	153	0,25	1
				50,85	3,4	117	8	123	0,02	-
		м2								
69	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,3	200,51	9,95	461	23	158	0,36	1
				52,2	3,74	120	9	123	0,02	-
		м2								
70	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,73	10387,16	1327,03	7583	969	1988	12,49	9
				2137,5	456,24	1560	333	105	1,72	1
		м3								
	004									
75	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,02	200,51	9,95	1007	50	345	0,36	2
				52,2	3,74	262	19	123	0,02	-
		м2								
76	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	5,02	340,45	18,42	1709	92	573	0,42	2
				85,95	6,91	431	35	123	0,03	-
		м2								
77	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	5,02	232,19	9,05	1166	45	335	0,25	1
				50,85	3,4	255	17	123	0,02	-
		м2								
78	Е0108-4-8	-Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов/20мм/	5,02	281,74	3,96	1414	20	994	0,97	5
				166,28	1,49	835	7	118	0,01	-
		м2								
79	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	5,02	711,48	8,23	3572	41	502	0,47	2
				81,68	3,08	410	15	118	0,02	-
		м2								
80	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,5	9890,93	296,6	4945	148	605	5,95	3
				915,75	110,25	458	55	118	0,54	-
		м3								
81	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	5,02	245,44	3,82	1232	19	230	0,21	1

	обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	187	7	118	0,01	-
		м2							
	Блоки ФБС								
82 Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	464	337,54	172,69	156616	80128	88664	0,48	221
			76,28	60,21	35394	27937	140	0,24	110
		шт							
83 Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	431	480,21	243,37	206970	104894	115829	0,67	288
			106,88	85,08	46065	36669	140	0,34	145
		шт							
84 Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	261	730,64	389,08	190698	101550	106266	0,94	245
			153,9	136,92	40168	35736	140	0,55	145
		шт							
85 Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	249	1061,76	598,4	264377	149002	142818	1,18	294
			195,53	214,16	48687	53326	140	0,91	227
		шт							
		шт.							
97 Е0106-13-1	-Монолитные заделки стен подвалов	38	7018,9	86,6	266718	3291	20876	3,06	116
			490,5	32,72	18639	1243	105	0,16	6
		м3							
		м3							
101 Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций над отверстиями	0,29304	8679,65	422,15	2543	124	2910	56,4	17
			8257,5	157,5	2420	46	118	0,77	-
		т							
103 Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов/прим.п.9/	68,7	7473,82	86,6	513452	5949	37742	3,06	210
			490,5	32,72	33697	2248	105	0,16	11
		м3							
		м3							
107 Е0115-60-2	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков над отверстиями/цементно-песчаный раствор с корректировкой расхода-0,032м3)/слой ц.п. раствора 30мм для арматуры/	44	334,23	2	14706	88	4940	0,59	26
			106,65	0,27	4693	12	105	0,04	2
		м2							
108 Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций сетки С-1а,С-2а,С-3а,С-4а	2,6145408	72779,65	422,15	190285	1104	25962	56,4	147
			8257,5	157,5	21590	412	118	0,77	2
		т							
	Гидроизоляция								
111 Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	472,83	748,76	11,21	354036	5300	19924	0,2	95

фундаментов			31,5	4,21	14894	1991	118	0,02	10	
		м2								
112	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов/раствором 1:2/	494,09	302,8	4,19	149610	2070	34766	0,38	189
				58,05	1,58	28682	781	118	0,01	4
		м2								
113	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2317,014	245,44	3,82	568688	8851	106055	0,21	491
				37,35	1,44	86540	3336	118	0,01	16
		м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге			22635405	2524241		5817
				Тенге			978722	560977		1960
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			22635405	-	-	-
Материалы -				Тенге			1475697	-	-	-
Всего заработная плата -				Тенге			-	1539699	-	-
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			1314172	-	-	-
Местные материалы -				Тенге			16342573	-	-	-
Накладные расходы -				Тенге			1833473	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч			-	-	-	917
Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге			-	275021	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге			1468133	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге			25937010	-	-	-
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			-	-	-	8694
Сметная заработная плата -				Тенге			-	1814720	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге			25937010	-	-	-
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч			-	-	-	8694
Сметная заработная плата -				Тенге			-	1814720	-	-

РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки

Стены

		1000шт								
114	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм//подвал,пояс/	133,29	2416,06	335,84	322037	44764	129876	4,54	605
				699,75	126	93270	16795	118	0,61	81
		м3								
		1000шт								
116	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//1-3 этаж/	1278,29	2416,06	335,84	3088430	429301	1245547	4,54	5803
				699,75	126	894483	161065	118	0,61	780
		м3								
		,6								
118	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77,	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из кирпича силикатного утолщенного размером	756,66	2416,06	335,84	1828139	254117	737278	4,54	3435
				699,75	126	529473	95339	118	0,61	462

	К=0,9	250х120х88 мм//4-5 этаж/							
			м3						
122	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	33,46	2416,06	335,84	80842	11237	32603	4,54	152
	т.ч.	при высоте этажа до 4 м/из		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1	кирпича керамического		699,75	126	23414	4216	118	0,61	20
	К=0,77,	утолщенного размером								
	К=0,9	250х120х88 мм//1-3 этаж стены санузла/								
			м3							
			1000шт							
124	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	10,06	2382,37	335,84	23967	3379	9802	4,54	46
	т.ч.	при высоте этажа до 4 м/из		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1	кирпича керамического		699,75	126	7039	1268	118	0,61	6
	К=0,77,	утолщенного размером								
	К=0,9	250х120х88 мм//4-5 этаж стены санузла/								
			м3							
			1000шт							
126	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при	152,33	2374,88	337,41	361766	51398	143170	4,38	667
	т.ч.	высоте этажа до 4 м/из		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1	кирпича керамического		670,5	126	102137	19194	118	0,62	94
	К=0,77,	утолщенного размером								
	К=0,9	250х120х88 мм//подвал пояс/								
			м3							
			1000шт							
128	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при	840,42	2374,88	337,41	1995900	283566	789886	4,38	3681
	т.ч.	высоте этажа до 4 м/из		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1	кирпича силикатного		670,5	126	563502	105893	118	0,62	521
	К=0,77,	утолщенного размером								
	К=0,9	250х120х88 мм//1-3 этажи минус вентшахта/								
	,6									
130	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при	388,79	2374,88	337,41	923331	131182	365412	4,38	1703
	т.ч.	высоте этажа до 4 м/из		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1	кирпича силикатного		670,5	126	260684	48988	118	0,62	241
	К=0,77,	утолщенного размером								
	К=0,9	250х120х88 мм//4-5 этажи минус вентшахта/								
			м3							
132	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при	344,77	2374,88	337,41	818789	116329	324039	4,38	1510
	т.ч.	высоте этажа до 4 м/из		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1	кирпича силикатного		670,5	126	231168	43441	118	0,62	214
	К=0,77,	утолщенного размером								
	К=0,9	250х120х88 мм//техэтаж,парапет, будка минус вентшахта/								
			м3							
	004т.ч.п.5									
	,6									
134	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при	308,57	2374,88	337,41	732818	104115	290016	4,38	1352
	т.ч.	высоте этажа до 4 м/из		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.1	кирпича керамического		670,5	126	206896	38880	118	0,62	191
	К=0,77,	утолщенного размером								
	К=0,9	250х120х88 мм//1-3 этаж стены								

		санузла/								
			м3							
			1000шт							
136	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм//4-5 этаж стены санузла/	170,84	2374,88 670,5	337,41 126	405725 114548	57643 21526	160567 118	4,38 0,62	748 106
		Деформационные швы								
138	Е0107-56-2	-Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	40,44	213,8 87,3	0,9 0,34	8646 3530	36 14	4962 140	0,54 -	22 -
			м							
		Перегородки								
139	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1433,2	1633,77 594	372,83 139,5	2341519 851321	534340 199931	1240477 118	3,72 0,68	5332 975
			м3							
141	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	676,2	1159,73 225	34,73 13,01	784206 152145	23484 8797	189912 118	1,43 0,06	967 43
			м2							
142	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	1121,45	804,02 194,85	18,89 7,07	901664 218515	21184 7929	267203 118	1,24 0,03	1391 39
			м2							
143	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/	20,94	2273,8 670,5	337,41 126	47613 14040	7065 2638	19681 118	4,38 0,62	92 13
			м3							
147	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных деталей в перегородках (ММ1)	2,28126	34384,57 31950	2434,57 920,25	78440 72886	5554 2099	104980 140	170 4,49	388 10
			т							
148	Е0113-44-7	-Очистка щетками(ММ1)/прим.8/	145,772514	60,75	-	8856	-	7970	0,34	50

	м2		60,75	-	8856	-	90	-	-
149 Е0113-44-9 -Обеспыливание(ММ1)		145,772514	59	47,75	8601	6961	3837	0,07	10
	м2		11,25	18	1640	2624	90	0,09	13
150 Е0115-172-3-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2(ММ1)		145,772514	100,7	0,07	14679	10	9233	0,37	54
	м2		60,3	0,02	8790	3	105	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				57528494	2277318			30597
	Тенге				4757664	852543			4157
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				57528494	-	-		-
Материалы -	Тенге				244198	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	5610207	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				629937	-	-		-
Местные материалы -	Тенге				49619377	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				6632504	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		3316
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	994876	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3849660	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				68010658	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		38071
Сметная заработная плата -	Тенге				-	6605082	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				68010658	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		38071
Сметная заработная плата -	Тенге				-	6605082	-		-

РАЗДЕЛ 4. =Перемычки=

152 Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т на р-ре М50		1594	102,26	66,43	163001	105896	106447	0,15	236
	шт		23,85	23,85	38017	38017	140	0,11	168
153 Е0107-11-1 -Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		402	392,7	250,96	157867	100885	123225	0,81	327
	шт		130,73	88,22	52553	35464	140	0,37	149
165 Е0106-18-9 -Устройство перемычек		2,9	13668,91	367,51	39640	1066	7130	13,1	38
	м3		2202,75	138,83	6388	403	105	0,68	2
166 С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,34878	51000	-	17788	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т		8257,5	157,5	29255	558	118	0,77	3
168 Е0108-12-1 -Армирование кладки стен и других конструкций		3,54286	8679,65	422,15	30751	1496	35180	56,4	200
	т								

171 E0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,88	14540,02	407,3	12795	358	2346	14,4	13
			2385	153,86	2099	135	105	0,75	1
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4053780	209700			813

		Тенге			128312	74577			322
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4053780	-	-		-
	Материалы -	Тенге			18638	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	202890	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			255765	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			3441364	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			274328	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		137
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41149	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259686	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4587794	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1273
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	244039	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4587794	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1273
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	244039	-		-

РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия

Блок-1,2,3,4. отм.-1,400; -0,150...+16,020

175 E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	1076	1423,6	373,54	1531799	401925	905075	2,66	2862
			465,75	135,07	501147	145335	140	0,61	651
	шт								
176 E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	74	875,34	200,77	64775	14857	38373	1,74	129
			299,25	71,15	22145	5265	140	0,31	23
	шт								
193 E0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	44,1	9337,88	269,2	411801	11872	66387	8,21	362
			1332	101,7	58741	4485	105	0,5	22
	м3								

Монолитные участки МУ1...МУ2

198 E0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	10,64	10273,71	269,2	109312	2864	16017	8,21	87
			1332	101,7	14172	1082	105	0,5	5
	м3								
199 E0106-22-12	-Устройство монолитных участков при сборном	143,85	10000,51	213,01	1438573	30641	166443	6,43	925

	железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм		1021,5	80,46	146943	11574	105	0,39	57
	м3								
200 Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/керамзитобетон/	8,4	11683,55	269,2	98142	2261	12645	8,21	69
			1332	101,7	11189	854	105	0,5	4
	м3								
201 Е0106-22-12	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/керамзитобетон/	131,6	11410,34	213,01	1501601	28032	152269	6,43	846
			1021,5	80,46	134429	10589	105	0,39	52
	м3								
	Балконные плиты								
206 Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	130,76	11515,9	241,1	1505820	31526	188590	8,06	1054
			1282,5	91,08	167700	11910	105	0,44	58
	м3								
211 Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/петля/	21,14448	21,8	0,05	461	1	111	0,03	1
			5,81	0,02	123	-	90	-	-
	м2								
212 Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,44625	93997,62	304,24	41946	136	15551	198	88
			33075	114,75	14760	51	105	0,56	-
	1т								
213 Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	4,75405	70437,87	304,24	334865	1446	48868	58	276
			9675	114,75	45995	546	105	0,56	3
	1т								
	Узел опирания балконных плит ПБ								
214 Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	13,99165	41008,57	2434,57	573778	34064	643873	170	2379
			31950	920,25	447033	12876	140	4,49	63
	т								
	т								
218 Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	440,7965	21,8	0,05	9608	22	2313	0,03	13
			5,81	0,02	2561	9	90	-	-
	м2								
219 Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	440,7965	40,72	0,04	17948	18	3301	0,04	19
			8,32	-	3667	-	90	-	-

			м2							
		Блок-1,2,3,4. отм.+18,200								
220	Е0107-45-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	33	875,34 299,25	200,77 71,15	28886 9875	6625 2348	17112 140	1,74 0,31	57 10
			шт							
225	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	12	224,39 65,93	88,43 31,06	2693 791	1061 373	1629 140	0,39 0,13	5 2
			шт							
226	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские/АК-15.8/	1,068	8940 -	- -	9548 -	- -	- -	- -	- -
			м3							
227	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м по ж	0,45303	16821,7 10939,5	5129,62 1216,58	7621 4956	2324 551	4956 90	67,98 4,09	31 2
			т							
			т							
231	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,20122	21,8 5,81	0,05 0,02	310 83	1 -	75 90	0,03 -	- -
			м2							
232	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14,20122	40,72 8,32	0,04 -	578 118	1 -	106 90	0,04 -	1 -
			м2							
		Плиты козырька на отм.+1,480								
233	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	14	875,34 299,25	200,77 71,15	12255 4190	2811 996	7260 140	1,74 0,31	24 4
			м2							
237	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	42	103,96 23,85	66,43 23,85	4366 1002	2790 1002	2805 140	0,15 0,11	6 4
			шт							
238	С143015-148 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	42	1361 -	- -	57162 -	- -	- -	- -	- -
			шт.							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге --- Тенге			39931132 --------- 1591620	575279 --------- 209846			9234 --------- 960
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39923511	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1732586	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1795959	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4993460	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			31037846	-	-		-

	Накладные расходы -	Тенге		2288804	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1144
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	343321	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2532739	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		44745055	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		44758386	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		11340
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	2145530	-		-
	РАЗДЕЛ 6. =Кровля=							
239	Е0112-14-2 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	264,90585	4449,52 382,5	245,72 92,25	1178704 101326	65093 24438	149659 119	2,71 0,45	718 119
	м3								
240	Е0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1709,07	163,02 34,65	15,94 5,96	278617 59219	27243 10186	82592 119	0,24 0,03	415 50
	м2								
241	Е0112-17-2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм, к-35 К=35	1709,07	204,06 3,85	4,9 1,75	348761 6580	8374 2991	11389 119	0,03 0,01	54 18
	м2								
242	Е0106-11-10-Армирование подстилающих слоев и набетонок/лист АС-48/	1,6919793	5239,08 1890	327,33 123,75	8864 3198	554 209	3578 105	11,6 0,6	20 1
	1т								
244	Е0112-2-7 -Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	1709,07	447,13 20,22	3,28 0,78	764171 34557	5600 1332	42708 119	0,12 -	211 5
	м2								
	Кровля над машинным отделением								
245	Е0112-15-3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой	147,97	103,08 11,59	0,99 0,38	15253 1715	146 56	2108 119	0,07 -	10 -
	м2								
246	Е0112-13-3 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	147,97	189,45 70,88	4,72 1,78	28032 10488	698 263	12794 119	0,4 0,01	60 1
	м2								
248	Е0112-14-2 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	29,594	4665,82 382,5	245,72 92,25	138080 11320	7272 2730	16719 119	2,71 0,45	80 13
	м3								
249	Е0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	147,97	163,02 34,65	15,94 5,96	24122 5127	2359 882	7151 119	0,24 0,03	36 4
	м2								

250	Е0112-17-2 К=25	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 40мм, к-25	147,97	145,76	3,5	21568	518	704	0,02	3
				2,75	1,25	407	185	119	0,01	1
		м2								
251	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,414316	5239,08	327,33	2171	136	876	11,6	5
				1890	123,75	783	51	105	0,6	-
		1т								
253	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	147,97	447,13	3,28	66161	485	3698	0,12	18
				20,22	0,78	2992	115	119	-	-
		м2								
		Кровля козырьков(узел 5)								
259	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/парапет козырька/	6,7475	2314,98	335,84	15620	2266	6575	4,54	31
				699,75	126	4722	850	118	0,61	4
		м3								
261	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или	13,495	237,51	3,39	3205	46	1668	0,65	9
				117	0,72	1579	10	105	0,05	1
262	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	3,0783	4449,52	245,72	13697	756	1739	2,71	8
				382,5	92,25	1177	284	119	0,45	1
		м3								
263	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	41,044	163,02	15,94	6691	654	1983	0,24	10
				34,65	5,96	1422	245	119	0,03	1
		м2								
264	Е0112-17-2 К=25	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 40мм, к-25	41,044	145,76	3,5	5983	144	195	0,02	1
				2,75	1,25	113	51	119	0,01	-
		м2								
265	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0406336	5239,08	327,33	213	13	86	11,6	-
				1890	123,75	77	5	105	0,6	-
		1т								
266	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0406336	64100	-	2605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
267	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	41,044	447,13	3,28	18352	134	1026	0,12	5
				20,22	0,78	830	32	119	-	-

	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м2								
268	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	м	50,66	363,15 44,42	3,34 0,8	18397 2250	169 40	2726 119	0,28 -	14 -
269	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	30,396	575,05 153,23	1,24 0,47	17479 4658	38 14	5560 119	0,97 -	30 -
270	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 130 мм/к наруж. стене/	м2	8,58	132,99 37,89	1,02 0,16	1141 325	9 1	343 105	0,24 -	2 -
272	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	4,29	969,53 193,05	4,92 1,87	4159 828	21 8	878 105	1,15 0,01	5 -
273	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	м2	17,16	650,72 71,79	7,26 1,1	11166 1232	125 19	1488 119	0,45 -	8 -
274	Е0107-57-1	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд/герметизация/	м	17,16	38,15 10,6	0,18 0,07	655 182	3 1	256 140	0,06 -	1 -
275	Е0112-9-2	-Устройство желобов	м	17,16	481,76 44,1	1,22 0,45	8267 757	21 8	910 119	0,28 -	5 -
	Отделка козырьков учтена в наружной отделке										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге --- Тенге				4530718 404740	130096 46407			2684 229
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4530718	-	-		-
	Материалы -		Тенге				1735826	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	451147	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				486203	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				1773854	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				535954	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		268
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	80393	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				304000	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5370673	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			3180
Сметная заработная плата -	Тенге		-	531540	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		5370673	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			3180
Сметная заработная плата -	Тенге		-	531540	-			-

РАЗДЕЛ 7. Лестницы

Лестница ЛК №1(рядовой)

Косоур ЛК-1Т,ЛК-1Н,ЛК-2Т,ЛК-2Н

276	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж косоуров	1,38354	14215,47	5475,87	19668	7576	8837	31,79	44
		т		5544	1552,87	7670	2148	90	5,46	8
277	С12021-146	-Косоуры	1,38354	108500	-	150114	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
278	С2021 т.ч.табл.3 п.2	-Надбавка за марку стали С245	1,38354	1860	-	2573	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
279	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	52,989582	40,72	0,04	2158	2	397	0,04	2
				8,32	-	441	-	90	-	-
		м2								
280	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоура	51,4	999,25	4,92	51361	253	11783	1,28	66
				216,45	1,87	11126	96	105	0,01	-
		м2								

Лестничные марши Лм1

281	Е0109-61-10	-Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,25476	9752,34	2387,56	2485	608	1471	35,1	9
				6120	295,43	1559	75	90	1,35	-
		т								
282	С12022-9	-Лестницы маршевые, ширина 600 мм, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	5,4	5150	-	27810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
283	С11011-870	-Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235/чечевица/	0,07375	43100	-	3179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
284	С2021 т.ч.табл.3 п.2	-Надбавка за марку стали С245	0,25476	1860	-	474	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
285	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,824625	40,72	0,04	115	-	21	0,04	-
				8,32	-	24	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	6304372	142857			3105
	----	---	---			---
	Тенге	526645	44839			187
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5007958	-	-		-
Материалы -	Тенге	456250	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	476526	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1132092	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	2900349	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	598107	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		299
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	89716	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	336364	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5942429	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3085
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	82913	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1464788	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		549
Сметная заработная плат... -	Тенге	-	107777	-		-
---		---	---	---		---
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**	**3200000**	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3634
Сметная заработная плата -	Тенге	-	674020	-		-

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Aibar company"

(наименование организации)

Директор Тастембеков М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Жукенов Мейрам Маратович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Эксперт Саменов У.С. аттестат № KZ50VJE00045081, № KZ50VJE00045082, № KZ50VJE00045083

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «АБС проект ltd» Байкенов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)