Форма 2в

Заказчик: Жукенов Мейрам Маратович;

Подрядчик: ТОО "Aibar company"

Наименование стройки,адрес: "Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу Акмолинская область г. Кокшетау, ул. Глинина, д 20"

Договор подряда (контракт) № 2 от 1.04.2021 года;

А К Т
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
ЗА ДЕКАБПЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

()

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
РАЗДЕЛ 8. =Проемы=															
		Двери													
471	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	165,5816	340,55	22,32	56388	3695	32498	0,98	161					
				158,87	4,68	26306	776	120	0,03	4					
480	Е0110-29-1п рим.	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	15,85	56,57	0,09	897	1	1075	0,36	6					
				56,48	0,05	895	1	120	-	-					
486	Е0121-30-1п рим.	Установка доводчика м2	6	130,89	-	785	-	90	0,77	5					
				125,55	-	753	-	12	-	-					
487	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт	6	5500	-	33000	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-	-	-					
488	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 шт	912,799596	636,69	31,85	581170	29073	222183	1,15	1050					
				190,8	12,04	174162	10990	120	0,06	54					

м2
Окна

502	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из	5,8464	472,81	19	2764	111	1571	1,3	8
	Изм. и	ПХВ профилей поворотных		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	/откидных,		217,73	6,18	1273	36	120	0,03	-
	2 СН РК	поворотно-откидных/,								
	8.02-01-20	одностворчатых площадью								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)				66					14400	
	02, СН РК	проема до 2 м2 - ОК-4								
	8.02-03-20									
	02, СН РК	м2								
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
	02									
503	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из	471,585	346,04	18,87	163188	8899	80828	0,82	385
	Изм. и	ПХВ профилей поворотных		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	/откидных,		136,44	6,39	64343	3013	120	0,03	15
	2 СН РК	поворотно-откидных/,								
	8.02-01-20	двухстворчатых площадью								
	02, СН РК	проема более 2 м2 - ОК-1,ОК-2								
	8.02-03-20									
	02, СН РК	м2								
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
	02									
504	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из	0,6903	427,5	19,32	295	13	159	1,11	1
	Изм. и	ПХВ профилей поворотных		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	/откидных,		185,83	6,39	128	4	120	0,03	-
	2 СН РК	поворотно-откидных/,								
	8.02-01-20	двухстворчатых площадью								
	02, СН РК	проема до 2 м2 - ОК-5								
	8.02-03-20									
	02, СН РК	м2								
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
	02									
505	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из	87,9087	348,93	18,88	30674	1659	18733	1,02	90
	Изм. и	ПХВ профилей поворотных		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	/откидных,		171,01	6,57	15033	578	120	0,03	3
	2 СН РК	поворотно-откидных/,								
	8.02-01-20	трехстворчатых /в т.ч. при								

	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - ОК-3,ОК-9,ОК-10,ОК-11								
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02		м2							
506	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 - ОК-6, ОК-7,ОК-8	м2	191,6587	498,09	19,17	95462	3675	54543	1,38	265
					230,97	6,18	44267	1185	120	0,03	6
		Балконные двери									
512	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	194,432	447,28	20,21	86966	3930	51806	1,29	250
					215,16	6,88	41834	1338	120	0,03	7
		Подоконные доски									
514	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м - ПД-1,ПД-2,ПД-3,ПР-4,ПД-5,ПД-6, ПД-7	м2	749,424	233,03	5,58	174635	4182	86487	0,59	439
					94,05	2,12	70483	1589	120	0,01	8
516	Е0120-11-2	-Установка решеток жалюзийных		156	356,38	29,9	55595	4665	50477	1,46	228

		стальных площадью в свету до 1 м2		240,98	11,81	37592	1843	128	0,05	8
517	С131312-70п-рим.	Решетки РЖ-1,РЖ-2 шт	49,16	7910	-	388856	-	-	-	-
518	Е0110-29-1п-рим.	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 м2	49,16	56,57	0,09	2781	4	3335	0,36	18
				56,48	0,05	2777	2	120	-	-
520	Е0115-172-4-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,количество окрасок 2 м2	122,9	148,4	0,07	18238	9	13939	0,65	79
				108	0,02	13273	2	105	-	-
		Наружные витражи								
521	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - витражи В-1...В-6 м2	734,9204	348,93	18,88	256438	13872	156612	1,02	752
				171,01	6,57	125679	4831	120	0,03	24
522	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 - В-7 - В-14 м2	47,96815	378,28	18,53	18145	889	9340	0,93	45
				156,07	6,18	7486	297	120	0,03	1
523	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3м2 - дверь в витраже В-7,В-11-В-14	19,2304	367,11	19,34	7060	372	3368	0,83	16
				139,39	6,57	2681	126	120	0,03	1

8.02-03-20	м2							
02, СН РК								
8.02-05-20								
02, СН РК								
8.02-06-20								
02, СН РК								
8.02-07-20								
02, РДС								
РК								
8.02-03-20								
02								
	м2							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		21013445	75558			3821
		Тенге		633281	26805			130
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18719554	-	-		-
Материалы -		Тенге		817655	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	620652	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		17218423	-	-		-
Местные материалы -		Тенге		16894	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		741977	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		371
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	111297	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1167692	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		20629223	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4086
Сметная заработная плата -		Тенге		-	731948	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2238296	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2238296	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		134298	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2372594	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		55595	-	-		-
Материалы -		Тенге		13338	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	39435	-		-
Сдача и испытание -		Тенге		2012	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		50477	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7571	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6364	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		112436	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		261
Сметная заработная плата -		Тенге		-	47006	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		23114253	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4347
Сметная заработная плата -		Тенге		-	778955	-		-

РАЗДЕЛ 9. =ПОЛЫ=

Подвальный этаж

ТИП К0

531	Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	140,7	95,3	2,62	13409	369	1990	0,07	10
	м2		10,51	0,99	1479	139	123	-	1
532	Е0111-13-3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	140,7	664,14	24,55	93444	3454	8485	0,26	37

			39,83	9,2	5604	1294	123	0,04	6
		м2							
533	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	11,256	6586,8	-	74141	-	7850	3,66	41
				567	-	6382	-	123	-	-
534	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,39396	46439,08	327,33	18295	129	833	11,6	5
				1890	123,75	745	49	105	0,6	-
		1т								
535	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой - Техноэласт ЭПП	140,7	467,01	18,42	65708	2592	16070	0,42	59
				85,95	6,91	12093	972	123	0,03	5
		м2								
536	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - Техноэласт ЭПП на битумной мастике последующий слой	140,7	358,75	9,05	50476	1273	9389	0,25	35
				50,85	3,4	7155	478	123	0,02	2
		м2								
537	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	140,7	210,31	9,95	29590	1400	9681	0,36	50
				52,2	3,74	7345	526	123	0,02	3
		м2								
538	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	140,7	921,05	11,72	129592	1649	30471	1,06	149
				171,68	4,39	24155	618	123	0,02	3
		м2								
		ТИП К6								
539	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	48,7	95,3	2,62	4641	128	689	0,07	3
		м2		10,51	0,99	512	48	123	-	-
540	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	48,7	664,14	24,55	32343	1196	2937	0,26	13
				39,83	9,2	1940	448	123	0,04	2
		м2								
541	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,896	6586,8	-	25662	-	2717	3,66	14
				567	-	2209	-	123	-	-
		м3								
542	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,13636	46439,08	327,33	6332	45	288	11,6	2
				1890	123,75	258	17	105	0,6	-
		1т								
543	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой - Техноэласт ЭПП	48,7	467,01	18,42	22743	897	5562	0,42	20
				85,95	6,91	4186	337	123	0,03	2
		м2								
544	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	48,7	358,75	9,05	17471	441	3250	0,25	12

	оклеечной рулонными материалами - Техноэласт ЭПП на битумной мастике последующий слой		50,85	3,4	2476	166	123	0,02	1
545	E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 48,7	210,31	9,95	10242	485	3351	0,36	17
			52,2	3,74	2542	182	123	0,02	1
546	E0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2 48,7	921,05	11,72	44855	571	10547	1,06	52
			171,68	4,39	8361	214	123	0,02	1
	ТИП Б1	м2							
547	E0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	1310,27	95,3	2,62	124869	3433	18534	0,07	89
		м2	10,51	0,99	13771	1297	123	-	6
548	E0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	131,027	6586,8	-	863049	-	91380	3,66	480
			567	-	74292	-	123	-	-
549	E0106-11-10-Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3 3,668756	46439,08	327,33	170374	1201	7757	11,6	43
			1890	123,75	6934	454	105	0,6	2
550	E0111-4-1 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой - Техноэласт ЭПП	1т 1310,27	467,01	18,42	611908	24135	149656	0,42	545
			85,95	6,91	112618	9054	123	0,03	44
551	E0111-4-2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - Техноэласт ЭПП на битумной мастике последующий слой	м2 1310,27	358,75	9,05	470057	11858	87431	0,25	329
			50,85	3,4	66627	4455	123	0,02	22
552	E0111-15-1 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2 1310,27	278,73	14,76	365208	19340	93426	0,36	473
			52,43	5,54	68697	7259	123	0,03	35
553	E0111-15-2 -Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 20мм	м2 2620,54	-33,14	-0,67	-86841	-1756	-6253	-0,01	-27
			-1,69	-0,25	-4429	-655	123	-	-3
554	E0111-15-7 -Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2 1310,27	127,03	9,83	166444	12880	191607	0,69	904
			115,2	3,69	150943	4835	123	0,02	24
	ТИП К7	м2							
555	E0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	29,08	95,3	2,62	2771	76	411	0,07	2

		м2		10,51	0,99	306	29	123	-	-
556	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	29,08	664,14	24,55	19313	714	1754	0,26	8
				39,83	9,2	1158	268	123	0,04	1
		м2								
557	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,3264	6586,8	-	15324	-	1622	3,66	9
				567	-	1319	-	123	-	-
		м3								
558	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,081424	46439,08	327,33	3781	27	172	11,6	1
				1890	123,75	154	10	105	0,6	-
		1т								
559	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой - Техноэласт ЭПП	29,08	467,01	18,42	13581	536	3321	0,42	12
				85,95	6,91	2499	201	123	0,03	1
		м2								
560	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - Техноэласт ЭПП на битумной мастике последующий слой	29,08	358,75	9,05	10432	263	1940	0,25	7
				50,85	3,4	1479	99	123	0,02	-
		м2								
561	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	29,08	921,05	11,72	26784	341	6298	1,06	31
				171,68	4,39	4992	128	123	0,02	1
		м2								
		1 этаж								
		ТИП Л1								
562	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенополистерола	668,93	48,53	5,55	32463	3713	37066	0,26	173
				42,98	2,07	28751	1385	123	0,01	7
		м2								
563	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	62,009811	8390	-	520262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
564	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	668,93	210,31	9,95	140681	6656	46027	0,36	238
				52,2	3,74	34918	2502	123	0,02	12
		м2								
565	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм	2675,72	31,65	0,67	84687	1793	2896	-	12
				0,63	0,25	1686	669	123	-	3
		м2								
566	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,873004	46439,08	327,33	86981	613	3960	11,6	22
				1890	123,75	3540	232	105	0,6	1
		1т								

567	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	668,93	972,01	4,9	650207	3278	49655	0,38	256
				58,5	1,85	39132	1238	123	0,01	6
		м2								
		ТИП К1								
568	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенополистерола	57,02	48,53	5,55	2767	316	3160	0,26	15
				42,98	2,07	2451	118	123	0,01	1
		м2								
569	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	5,285754	8390	-	44347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
570	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - гидроизол на битумной мастике первый слой	57,02	340,45	18,42	19412	1050	6513	0,42	24
				85,95	6,91	4901	394	123	0,03	2
		м2								
571	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - гидроизол на битумной мастике последующий слой	57,02	232,19	9,05	13239	516	3805	0,25	14
				50,85	3,4	2899	194	123	0,02	1
		м2								
572	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,02	210,31	9,95	11992	567	3923	0,36	20
				52,2	3,74	2976	213	123	0,02	1
		м2								
573	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,159656	46439,08	327,33	7414	52	338	11,6	2
				1890	123,75	302	20	105	0,6	-
		1т								
574	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	57,02	921,05	11,72	52518	668	12349	1,06	60
				171,68	4,39	9789	250	123	0,02	1
		м2								
		ТИП К2								
575	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,39	210,31	9,95	8705	412	2848	0,36	15
				52,2	3,74	2161	155	123	0,02	1
		м2								
576	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм	82,78	31,65	0,67	2620	55	90	-	-
				0,63	0,25	52	21	123	-	-
		м2								
577	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	41,39	921,05	11,72	38122	485	8964	1,06	44
				171,68	4,39	7106	182	123	0,02	1
		м2								

ТИП К3

578	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,06	210,31	9,95	6322	299	2068	0,36	11
				52,2	3,74	1569	112	123	0,02	1
		м2								
579	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - гидроизол на битумной мастике первый слой	30,06	340,45	18,42	10234	554	3433	0,42	13
				85,95	6,91	2584	208	123	0,03	1
		м2								
580	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,06	210,31	9,95	6322	299	2068	0,36	11
				52,2	3,74	1569	112	123	0,02	1
		м2								
581	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм	60,12	31,65	0,67	1903	40	65	-	-
				0,63	0,25	38	15	123	-	-
		м2								
582	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	30,06	921,05	11,72	27687	352	6510	1,06	32
				171,68	4,39	5161	132	123	0,02	1
		м2								

ТИП К5

583	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	129,82	210,31	9,95	27302	1292	8932	0,36	46
				52,2	3,74	6777	486	123	0,02	2
		м2								
584	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	129,82	921,05	11,72	119571	1521	28115	1,06	138
				171,68	4,39	22287	570	123	0,02	3
		м2								

2-5 этажи

ТИП Л2-линолеум

585	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4641,2	272,27	13,43	1263665	62331	408970	0,45	2089
				66,6	5,04	309104	23392	123	0,02	114
		м2								
586	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 40мм	18564,8	42,67	0,67	792182	12438	20095	-	82
				0,63	0,25	11696	4641	123	-	22
		м2								
587	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4641,2	210,31	9,95	976076	46180	319343	0,36	1652
				52,2	3,74	242271	17358	123	0,02	84
		м2								
588	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	4641,2	63,3	1,34	293789	6219	10047	0,01	41

		стяжки/до 30/		1,26	0,5	5848	2321	123	-	11
589	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2 4641,2	972,01	4,9	4511293	22742	344519	0,38	1773
				58,5	1,85	271510	8586	123	0,01	42
			м2							
		ТИП К4								
590	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	379,68	272,27	13,43	103376	5099	33456	0,45	171
				66,6	5,04	25287	1914	123	0,02	9
			м2							
591	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 40мм	1518,72	42,67	0,67	64806	1018	1644	-	7
				0,63	0,25	957	380	123	-	2
			м2							
592	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - гидроизол на битумной мастике первый слой	379,68	340,45	18,42	129262	6994	43366	0,42	158
				85,95	6,91	32633	2624	123	0,03	13
			м2							
593	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - гидроизол на битумной мастике последующий слой	379,68	232,19	9,05	88157	3436	25335	0,25	95
				50,85	3,4	19307	1291	123	0,02	6
			м2							
594	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	379,68	210,31	9,95	79849	3778	26124	0,36	135
				52,2	3,74	19819	1420	123	0,02	7
			м2							
595	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до 30/	379,68	63,3	1,34	24034	509	822	0,01	3
				1,26	0,5	478	190	123	-	1
			м2							
596	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	379,68	921,05	11,72	349704	4450	82226	1,06	402
				171,68	4,39	65183	1667	123	0,02	8
			м2							
		ТИП К2								
597	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	271,52	210,31	9,95	57103	2702	18682	0,36	97
				52,2	3,74	14173	1015	123	0,02	5
			м2							
598	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до 30/	271,52	63,3	1,34	17187	364	588	0,01	2
				1,26	0,5	342	136	123	-	1
			м2							
599	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями	271,52	921,05	11,72	250083	3182	58802	1,06	288
				171,68	4,39	46615	1192	123	0,02	6

		полов							
		ТИП К5							
600	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	783,8	210,31	9,95	164838	7799	53930	0,36	279
				---	---	---	---	---	---	---
				52,2	3,74	40914	2931	123	0,02	14
		м2								
601	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до 30/	783,8	63,3	1,34	49615	1050	1697	0,01	7
				---	---	---	---	---	---	---
				1,26	0,5	988	392	123	-	2
		м2								
602	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	783,8	921,05	11,72	721919	9186	169745	1,06	831
				---	---	---	---	---	---	---
				171,68	4,39	134563	3441	123	0,02	17
		м2								
		Тех.этаж								
		ТИП Ц1								
603	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции рулонными материалами насухо	1416,45	205,98	18,42	291760	26091	161784	0,42	589
				---	---	---	---	---	---	---
				85,95	6,91	121744	9788	123	0,03	48
		м2								
604	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	1416,45	48,53	5,55	68740	7861	78488	0,26	365
				---	---	---	---	---	---	---
				42,98	2,07	60879	2932	123	0,01	14
		м2								
605	С11031-605 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96	364,735875	11383	-	4151788	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
606	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1416,45	200,51	9,95	284019	14094	97461	0,36	504
				---	---	---	---	---	---	---
				52,2	3,74	73939	5298	123	0,02	26
		м2								
607	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до 50/	1416,45	175,21	4,02	248180	5694	9199	0,03	37
				---	---	---	---	---	---	---
				3,78	1,5	5354	2125	123	0,01	10
		м2								
		ТИП К5								
608	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80,22	210,31	9,95	16871	798	5520	0,36	29
				---	---	---	---	---	---	---
				52,2	3,74	4187	300	123	0,02	1
		м2								
609	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до 30/	80,22	63,3	1,34	5078	107	174	0,01	1
				---	---	---	---	---	---	---
				1,26	0,5	101	40	123	-	-
		м2								
610	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	80,22	921,05	11,72	73887	940	17373	1,06	85

	цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		---	---	---	---	---	---	---
			171,68	4,39	13772	352	123	0,02	2
	м2								
	дополнительный слой утеплителя возле наружных стен								
611 E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	337	---	---	---	---	---	---	---
			48,53	5,55	16355	1870	18674	0,26	87
			42,98	2,07	14484	698	123	0,01	3
	м2								
612 C11031-605 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96	34,711	---	---	---	---	---	---	---
			11383	-	395115	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			20820487	369139			14376
		----			---	---			---
		Тенге			2305599	138548			675
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20820487	-	-		-
	Материалы -	Тенге			7838407	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	2444148	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5111514	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			5195827	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			3004013	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1502
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	450602	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1429470	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25253970	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16553
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2894750	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			25253970	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16553
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2894750	-		-
	РАЗДЕЛ 10. Детский сад								
	Тип ЛТ1								
613 E0111-6-1	-Устройство гидроизоляции полимерцементным составом"Блокада"	194,7	---	---	---	---	---	---	---
			610,34	118,3	118833	23033	40245	0,69	135
			123,75	44,3	24094	8625	123	0,22	42
	м2								
614 E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	194,7	---	---	---	---	---	---	---
			48,53	5,55	9449	1081	10789	0,26	50
			42,98	2,07	8368	403	123	0,01	2
	м2								
615 C11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	27,258	---	---	---	---	---	---	---
			10100	-	275306	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								

	004								
616	E0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	194,7	226,58	13,43	44115	2615	13816	0,37	71
				52,65	5,04	10251	981	123	0,02	5
		м2								
617	E0111-11-4 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до 50 мм	194,7	208,41	4,02	40578	783	1264	0,03	5
				3,78	1,5	736	292	123	0,01	1
		м2								
618	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,371877	5239,08	327,33	1948	122	786	11,6	4
				1890	123,75	703	46	105	0,6	-
		1т								
619	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,371877	50800	-	18891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
620	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее	194,7	2652,04	4,9	516352	954	14453	0,38	74
				58,5	1,85	11390	360	123	0,01	2
		м2								
		Тип ЛС1								
621	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	226,22	48,53	5,55	10978	1256	12535	0,26	58
				42,98	2,07	9723	468	123	0,01	2
622	C11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	31,6708	10100	-	319875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
623	E0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	226,22	226,58	13,43	51257	3038	16052	0,37	83
				52,65	5,04	11910	1140	123	0,02	6
		м2								
624	E0111-11-4 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до 50 мм	226,22	208,41	4,02	47147	909	1469	0,03	6
				3,78	1,5	855	339	123	0,01	2
		м2								
625	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4320802	5239,08	327,33	2264	141	914	11,6	5
				1890	123,75	817	53	105	0,6	-
		1т								
626	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,4320802	50800	-	21950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
627	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее	226,22	2652,04	4,9	599944	1108	16792	0,38	86
				58,5	1,85	13234	419	123	0,01	2
		м2								

		Тип КС1								
628	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	141,81	48,53	5,55	6882	787	7858	0,26	37
				42,98	2,07	6095	294	123	0,01	1
		м2								
629	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	19,8534	10100	-	200519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
630	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	141,81	226,58	13,43	32131	1905	10063	0,37	52
				52,65	5,04	7466	715	123	0,02	3
		м2								
631	Е0111-11-4 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до 50 мм	141,81	208,41	4,02	29555	570	921	0,03	4
				3,78	1,5	536	213	123	0,01	1
		м2								
632	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2708571	5239,08	327,33	1419	89	573	11,6	3
				1890	123,75	512	34	105	0,6	-
634	Е0111-6-1	-Устройство гидроизоляции полимерцементным составом"Блокада"	141,81	610,34	118,3	86552	16776	29312	0,69	98
				123,75	44,3	17549	6282	123	0,22	31
		м2								
635	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	141,81	914,03	15,2	129619	2156	31514	1,07	152
				173,3	7,37	24576	1045	123	0,04	5
		м2								
		Тип КС2								
636	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,15	210,31	9,95	6130	290	2006	0,36	10
				52,2	3,74	1522	109	123	0,02	1
		м2								
637	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм	29,15	63,3	1,34	1845	39	63	0,01	-
				1,26	0,5	37	15	123	-	-
		м2								
638	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	29,15	914,03	15,2	26644	443	6478	1,07	31
				173,3	7,37	5052	215	123	0,04	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			2613945	58094			966

		----	---------	---------				---------
		Тенге	155425	22048				108
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	2613945	-	-			-
Материалы -		Тенге	1319249	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге	-	177473	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	850301	-	-			-
Местные материалы -		Тенге	230876	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге	217902	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-			109
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	32685	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	169911	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	3001758	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-			1183
Сметная заработная плата -		Тенге	-	210158	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге	3001758	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-			1183
Сметная заработная плата -		Тенге	-	210158	-			-

РАЗДЕЛ 11. =Внутренняя отделка=

Потолок

639	E0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей	312	242,23	3,39	75574	1056	40334	0,68	212
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков		122,4	0,72	38189	225	105	0,05	16
640	E0115-64-4	м2 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	9159,8	201,2	3,94	1842988	36090	996403	0,55	5070
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков		102,11	1,49	935307	13648	105	0,01	67
641	E0115-152-1	м2 Окраска водными составами внутри помещений известковая	1405	17,43	0,12	24486	169	20329	0,09	129
		по штукатурке		13,73	0,05	19291	70	105	-	-
642	E0115-180-6	м2 Улучшенная окраска поливинилацетатными	7754,8	257,14	2,33	1994069	18069	362587	0,26	2016
		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		43,65	0,88	338497	6824	105	-	33
643	E0115-39-7	м2 Устройство теплоизоляционного	28,9	1487,8	1,02	42997	29	1155	0,24	7
Изм. и доп. вып. 10		слоя из минераловатных плит толщ. 100 мм		37,89	0,16	1095	5	105	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)				86					14400	
644	E0115-70-2	м2 Оштукатуривание по сетке без	-	782,8	4,92	-	-	-	1,28	-
		устройства каркаса улучшенное потолков	-	-	1,87	-	-	-	0,01	-

Оштукату

Стены

645	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	20374	237,51	3,39	4838994	68974	2518349	0,65	13243
				117	0,72	2383758	14669	105	0,05	1029
		м2								
646	Е0115-69-2 прим.	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит. Затирка швов	1833	80,46	0,65	147489	1191	89689	0,29	539
				46,35	0,25	84960	458	105	-	2
		м2								
647	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство теплоизоляционного слоя из плит минераловатных толщ 100 мм/ППЖ-200/	41,85	1487,8	1,02	62265	43	1672	0,24	10
				37,89	0,16	1586	7	105	-	-
		м2								
648	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство теплоизоляционного слоя из плит минераловатных толщ 130 мм/Y-145/	835	132,99	1,02	111044	849	33360	0,24	197
				37,89	0,16	31638	134	105	-	-
		м3								
650	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	876,85	969,53	4,92	850132	4314	179461	1,15	1008
				193,05	1,87	169276	1640	105	0,01	8
		м2								
651	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	20710,85	158,76	3,43	3288055	71038	1631849	0,46	9428
				73,73	1,31	1527011	27131	105	0,01	130
		м2								
652	Е0115-152-2	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	1833	9,9	0,12	18143	220	13088	0,04	81
				6,75	0,05	12373	92	105	-	-
		м2								
653	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	540	17,43	0,12	9411	65	7813	0,09	50
				13,73	0,05	7414	27	105	-	-
		м2								
654	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	20710,85	251,66	1,88	5212093	38936	862244	0,23	4784
				38,93	0,72	806273	14912	105	-	72
		м2								
655	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1916,5	1024,04	2,1	1962563	4025	671694	2	3833
				333	0,79	638195	1514	105	-	7
		м2								

656	Е0111-40-1	-Устройство галтелей	7331,72	27,36	0,16	200603	1173	146543	0,09	659
				16,18	0,07	118627	513	123	-	2
		м								
		Плинтус								
658	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	2058,25	138,57	0,32	285219	659	105671	0,24	486
				41,63	0,11	85685	226	123	-	1
		м								
659	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	6146,9	123,31	0,16	757980	984	122861	0,09	553
				16,18	0,07	99457	430	123	-	2
		м								
		Потолок детского сада								
660	Е0115-61-2	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	26	242,23	3,39	6298	88	3361	0,68	18
				122,4	0,72	3182	19	105	0,05	1
661	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	602	201,2	3,94	121125	2372	65486	0,55	333
				102,11	1,49	61470	897	105	0,01	4
		м2								
662	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску/ВД-АК/	602	112,24	2,33	67568	1403	28147	0,26	157
				43,65	0,88	26277	530	105	-	3
		м2								
		Стены детского сада								
663	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2000	237,51	3,39	475017	6771	247212	0,65	1300
				117	0,72	234000	1440	105	0,05	101
		м2								
664	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен/полимерная сетка/	457	579,55	4,92	264855	2248	93532	1,15	526
				193,05	1,87	88224	855	105	0,01	4
		м2								
665	Е0115-39-7	-Устройство теплоизоляционного слоя из плит минераловатных толщ 130 мм/Y-145/	49	132,99	1,02	6516	50	1958	0,24	12
	Изм. и доп. вып. 10			37,89	0,16	1857	8	105	-	-
		м2								
667	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	49	969,53	4,92	47507	241	10029	1,15	56
				193,05	1,87	9459	92	105	0,01	-
		м2								

668	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1592	158,76	3,43	252746	5461	125437	0,46	725
				73,73	1,31	117378	2086	105	0,01	10
		м2								
669	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	157	251,66	1,88	39511	295	6536	0,23	36
				38,93	0,72	6112	113	105	-	1
		м2								
670	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку/ВД-АК/	1435	106,76	1,88	153201	2698	59743	0,23	331
				38,93	0,72	55865	1033	105	-	5
		м2								
671	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	457	921,8	4,62	421263	2111	122675	1,52	695
				254,97	3,14	116521	1435	104	0,02	7
		м2								
672	E0111-40-1	-Устройство галтелей	483,1	27,36	0,16	13218	77	9656	0,09	43
				16,18	0,07	7817	34	123	-	-
		м								
		Плинтус детского сада								
674	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	433,1	123,31	0,16	53406	69	8657	0,09	39
				16,18	0,07	7008	30	123	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		25596796	271768		46574
	Тенге		8033801	91095		1509
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		25596796	-	-	-
Материалы -	Тенге		9676110	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	8124896	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1950459	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		5664659	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		8587530	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	4294
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)		90			14400	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1288130	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2051060	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		36235386	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	52377
Сметная заработная плата -	Тенге		-	9413026	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		36235386	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	52377
Сметная заработная плата -	Тенге		-	9413026	-	-

РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка

Леса

675	E0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	4971,36	150,62	0,62	748776	3082	406587	0,44	2163
				69,08	0,23	343422	1143	118	-	5
		м2								
676	E0108-35-4	-На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	877,5375	27,65	-	24267	-	10862	0,07	58
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006			10,49	-	9205	-	118	-	-
		м2								

Монтаж декоративных элементов

677	E0134-56-7	-Устройство каркаса под фибробетон	1452,5585	1700,76	10,56	2470453	15339	459420	1,77	2571
				283,5	4,03	411800	5854	110	0,02	28
		м2								
678	E0115-105-4	-Установка цементных погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка, порезки, пояса, фризы, капли и т.п.высотой до 900 мм МП-1 /Фибробетон/	690,22	375,23	17,32	258991	11955	252605	2,07	1429
				342	6,55	236055	4521	105	0,03	22
		м								
679	E0115-105-2	-Установка цементных погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка, порезки, пояса, фризы, капли и т.п.высотой до 250мм - обрамление окон /Фибробетон/	1259,87	140,69	3,75	177251	4725	174816	0,8	1005
				130,73	1,42	164703	1789	105	0,01	9
		м								
680	E0115-108-6	-Установка гербов высотой до 1500мм - ДЭ-1 /Фибробетон/	70	1254	44,62	87780	3123	85334	6,51	456
				1143	18	80010	1260	105	0,08	6
		деталь								
681	E0115-105-4	-Установка цементных погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка, порезки, пояса, фризы, капли и т.п.высотой до 1240 мм МП-2/Фибробетон/	853,05	375,23	17,32	320090	14775	312197	2,07	1766
				342	6,55	291743	5587	105	0,03	27
		м								
683	E0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1452,5585	136,4	1,65	198122	2397	38374	0,13	192
				24,53	0,63	35631	915	105	-	4

		м2							
		Отделка							
684	Е0115-39-7	-Устройство теплоизоляционного слоя толщ.100 мм - цоколь	236	132,99	1,02	31385	240	9429	0,24	56
	Изм. и доп. вып. 10			37,89	0,16	8942	38	105	-	-
		м2								
686	Е0115-39-7	-Устройство теплоизоляционного слоя толщ.130 мм - стены	972,24	132,99	1,02	129295	989	38843	0,24	229
	Изм. и доп. вып. 10			37,89	0,16	36838	156	105	-	1
		м2								
688	Е0115-61-1 К=2,67	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен толщ.40мм	1910,81	579,56	9,04	1107425	17272	630621	1,74	3316
				312,39	1,92	596918	3673	105	0,13	258
		м2								
689	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	1910,81	704,47	3,99	1346103	7624	939714	2,7	5159
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02			467,15	1,22	892635	2331	105	-	9
		м2								
692	Е0109-24-1	-Монтаж разгрузочного пояса из уголка	6,037	13864,97	4022,39	83703	24283	55212	56,5	341
				9090	1071,86	54876	6471	90	3,81	23
		т								
695	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	313,924	20,36	0,02	6391	6	1175	0,02	7
				4,16	-	1306	-	90	-	-
		м2								
697	Е0115-82-1	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	2729,05	1534,12	43,81	4186697	119551	1226882	2,25	6147
	Изм. и доп. вып. 10, 12			396,91	31,25	1083187	85272	105	0,14	393
		м2								
698	Е0115-39-7	-Устройство теплоизоляционного слоя толщ.130 мм	1344,63	-132,99	-1,02	-178818	-1367	-53721	-0,24	-317
	Изм. и доп. вып. 10			-37,89	-0,16	-50948	-215	105	-	-1
		м2								
		м3								
700	Е0115-86-1	-Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов/откос/	1190,65	189,87	0,25	226069	298	103203	0,46	547
	Изм. и доп. вып. 10, 12			82,55	-	98288	-	105	-	-
		м								
702	Е0115-80-4	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих	356,84	333,05	1,09	118844	388	36029	0,51	182
	Изм. и									

доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/откос/ м2		95,92	0,24	34228	86	105	-	-
703 Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство теплоизоляционного слоя толщ.130 мм - выход на кровлю	451,05	132,99	1,02	59984	459	18021	0,24	106
			37,89	0,16	17090	72	105	-	-
705 Е0115-156-1-	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая м2	3715,85	136,4	1,65	506823	6131	98165	0,13	490
			24,53	0,63	91150	2341	105	-	11
706 Е0115-83-1 Изм. и доп. вып. 10	-Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек м	305	116,65	1,38	35579	421	16496	0,31	94
			51,51	-	15711	-	105	-	-
707 Е0115-85-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов м	661	186,16	0,21	123049	139	39582	0,33	216
			57,03	-	37697	-	105	-	-
708 Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	32,3	575,05	1,24	18574	40	5908	0,97	31
			153,23	0,47	4949	15	119	-	-
709 Е0115-87-1 Изм. и доп. вып. 10	-Усиление фасадных проемов диагональными накладками из армосетки с лесов/прим. м2	51,12	521,77	0,64	26673	33	6168	0,66	34
			114,91	-	5874	-	105	-	-
710 Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	-Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов м шва	111,9	16,67	-	1865	-	1660	0,09	10
			14,13	-	1581	-	105	-	-
	Дополнительные работы								
711 Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб м2	5848,8975	25,35	0,05	148292	292	53733	0,05	287
			7,7	0,02	45037	117	119	-	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			37041446	232193			26574
		Тенге			4547929	121426			797
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36025631	-	-		-
Материалы -		Тенге			6780630	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	4608008	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8614221	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	15929817	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4912102	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2456
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	736815	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2456264	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	43393997	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	29463
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5344823	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1015816	-	-	-
Материалы -	Тенге	4543	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	61347	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	932113	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	55212	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8282	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	64262	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1135290	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	392
Сметная заработная плата -	Тенге	-	69629	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	44529286	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	29855
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5414452	-	-

Крыльцо Кр

877 Е0108-3-2 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,196	2369,27	100,89	464	20	37	0,85	-
		123,75	38,25	24	7	118	0,18	-
	м3							
878 Е0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,57	7987,56	95,97	12540	151	1332	4,9	8
		771,75	36,25	1212	57	105	0,18	-
	м3							
882 Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,56	245,44	3,82	3083	48	575	0,21	3
		37,35	1,44	469	18	118	0,01	-
	м2							
883 Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	9	95,3	2,62	858	24	127	0,07	1
		10,51	0,99	95	9	123	-	-
	м2							
884 Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки	1,2	6092,95	66,01	7312	79	278	1,35	2
		195,75	24,93	235	30	105	0,12	-
	м3							
888 Е0106-1-16 -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,03	6808,69	196,62	13822	399	739	1,79	4
		272,25	74,27	553	151	105	0,36	1
	м3							
893 Е0111-27-1 -Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	9	226,38	16,79	2037	151	1305	0,73	7
		111,6	6,28	1004	57	123	0,03	-
	м2							
932 Е0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	4,5	2783,6	-	12526	-	2939	3,24	15

	слоев щебеночных		531	-	2390	-	123	-	-
	м3								
933	E0106-1-16 -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,07	6808,69	196,62	20903	604	1117	1,79	5
			272,25	74,27	836	228	105	0,36	1
	м3								
938	E0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе толщ.20мм из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,68	1678,51	11,72	12891	90	1663	1,06	8
			171,68	4,39	1319	34	123	0,02	-
	м2								
	Стена монолитная Стм1,Стм1/1,Стм2,Стм3								
939	E0108-3-2 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,3824	2369,27	100,89	3275	139	264	0,85	1
			123,75	38,25	171	53	118	0,18	-
	м3								
940	E0106-13-3 -Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	7,2	9878,55	360,48	71126	2595	11916	8,99	65
			1440	136,17	10368	980	105	0,67	5
	м3								
944	E0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,42	245,44	3,82	5748	89	1072	0,21	5
			37,35	1,44	875	34	118	0,01	-
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	16821074	303430			16347
	Тенге	2860865	109622			501
Стоимость монтажных работ -	Тенге	55080	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	55080	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3305	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	58385	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15465272	-	-		-
Материалы -	Тенге	4481295	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2922858	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	537374	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	7355914	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3195246	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1598
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	479287	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1119631	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19780149	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18183
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3402145	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1298909	-	-		-
Материалы -	Тенге	25121	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	47629	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1200182	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	42866	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6430	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	80506	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1422281	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	284
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54059	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1814	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1814	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	109	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1922	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**	**3000000**	-	-	-

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Aibar company"

(наименование организации)

Директор Тастембеков М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Жукенов Мейрам Маратович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Эксперт Саменов У.С. аттестат № KZ50VJE00045081, № KZ50VJE00045082, № KZ50VJE00045083

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «АБС проект ltd»

Байкенов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)