Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»
Субподрядчик: ТОО "Qazaq Joldary"
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области
Договор: №5 от 15.10.2020г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь 2021 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области	642 652	642 652				642 652			
В том числе НДС-12%	68 856	68 856				68 856			
ВСЕГО к оплате:	**642 652**	**642 652**				**642 652**			
В том числе НДС-12%	68 856	68 856				68 856			

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Стройком+Сервис»
_____ **Ногаев О.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Qazaq Joldary"
_____ **Мүсілім А.С.**

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Qazaq Joldary"
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания
Договор №5 от 15.10.2021 года

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

на тепловые сети (ЛС 6-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы										
		Камера УТ-1										
20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,175		6429,67	1795,22	7555	2110	4320	1499	9779
		НР - 72%; СП - 8%				957,10	815,06	1125	958		724	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,7		23858,05	1132,94	16701	793	14937	834	18937
		НР - 72%; СП - 8%				1387,80	265,97	971	186		1403	
22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	4,5		735,61	32,02	3310	144	1457	1281	4959
		НР - 72%; СП - 8%				379,85	15,60	1709	70		367	
23	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	7,87		12956,69	2242,44	101969	17648	29721	42304	155815
		НР - 72%; СП - 8%				6937,70	528,12	54600	4156		11542	
24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	3,148		52065,00	--	163901	--	163901	--	177013
		СП - 8%				--	--	--	--		13112	
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0388		413219,46	2396,46	16033	93	13095	2070	19552
		НР - 72%; СП - 8%				73320,00	792,18	2845	31		1448	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	23,52		902,38	20,10	21224	473	13546	5237	28578
		НР - 72%; СП - 8%				306,34	2,93	7205	69		2117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,2	1149,98	63,63	15180	840	4269	7757	24772
		НР - 72%; СП - 8%			762,97	53,17	10071	702		1835	
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,3	735,61	32,02	6106	265	2688	2363	9147
		НР - 72%; СП - 8%			379,85	15,60	3153	129		678	
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8,3	180,67	10,85	1500	90	1332	87	1714
		НР - 72%; СП - 8%			9,38	5,16	78	43		127	
30	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	4,9	3536,53	4,29	17329	21	16659	472	19225
		НР - 72%; СП - 8%			132,54	1,19	649	6		1424	
31	1107-0403-0103 РСНБ РК 2015	Балки массой до 7 т. Установка	м3 сборных конструкций	0,068	12499,22	4667,02	850	318	202	268	1208
		НР - 72%; СП - 8%			4852,80	627,76	330	43		89	
32	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,068	66472,00	--	4520	--	4520	--	4882
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
33	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	20910,40	217,63	20910	218	19052	1255	23938
		НР - 72%; СП - 8%			1640,12	102,69	1640	103		1773	
34	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,74	56308,13	5612,57	41668	4154	20626	13304	59370
		НР - 72%; СП - 8%			22821,26	2149,34	16888	1591		4398	
35	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04294	319930,00	--	13738	--	13738	--	14837
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
36	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,03576	202896,91	23089,30	7256	826	135	4718	12932
		НР - 72%; СП - 8%			176040,00	7209,60	6295	258		958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,03576	79766,15	27083,67	2852	968	415	1295	4479
		НР - 72%; СП - 8%			41066,90	9232,62	1469	330		332	
38	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,02736	330422,00	--	9040	--	9040	--	9763
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0084	325908,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	

ИТОГО	603 857
Временные здания и сооружения (1,5 %)	9 058
Итого	612 915
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	12 136
ИТОГО	625 051
Непредвиденные работы и затраты-2%	12 501
Итого	637 552
Итого с договорным коэффициентом К=0,9	573 796
НДС (12 %)	68 856
Всего по акту с учетом НДС	**642 652**

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"
_____Ногаев О.С.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Qazaq Joldary"
_____Мусілім А.С.