Утверждена Приказом Председателя
Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от "02" мая 2012г. №170

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Отдел культуры и развития языков" акимата Райымбекского района Алматинской области

ПОДРЯДЧИК:-Товарищество с ограниченной ответственностью «ТехноСнаб 2002»
БИН 020740004090, Республика Казахстан 050000 г.Алматы, ул.Полежаева, д.16
ИИК KZ338560000000446569 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KC JB KZ KX

Наименование строительства и его адрес:
Работы по капитальному ремонту : Капитальный ремонт здания районного дома культуры в с.Кеген Райымбекского района

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненых работ и затрат

за июнь 2016 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационная - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12014000 0324/160 003/02	04.05.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания районного дома культуры в с.Кеген Райымбекского района	36500000,00	16517857		18500000,00					1982143	18500000,00

Заказчик : Руководитель
ГУ "Отдел культуры и развития языков"
акимата Райымбекского района

_____ Окас Н.Т.

Тех.надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий
"Стройинтеграция"

_____ Алпакулов К.С.

Подрядчик: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

_____ Жарасбаев Д.Ж.

Заказчик ГУ "Отдел культуры и развития языков" акимата Райымбекского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор 120140000324/160003/02 от 04.05.2016 года

Наименование строительства и его адрес: 5 Капитальный ремонт здания районного дома культуры в с.Кеген Райымбекского района

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:2-1 Здание дома культуры								
		Смета: 2-1-1 Общестроительные работы								
2.	Е0158-17-1	Устройство покрытия из металлочерепицы-только скаты	м2	1046,00	136,55	0,93	142831	973	0,50	523
					79,11	0,14	82749	146	0,00	1
4.	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	м3	4,39	7695,81	300,96	33785	1321	5,63	25
					873,00	101,79	3832	447	0,39	2
7.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	434,00	147,19	19,92	63880	8647	0,28	121
					39,85	7,45	17294	3233	0,04	16
8.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	434,00	31,41	1,75	13633	760	0,01	4
					1,26	0,63	549	271	0,00	2
10.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	219,72	977,06	10,25	214674	2252	1,97	432
					313,89	3,85	68967	846	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	8,05	599,34	35,14	4822	283	0,90	7
					142,31	13,23	1145	106	0,07	1
14.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам обрешетки	м2	554,00	131,98	0,55	73117	305	0,04	22
					6,48	0,20	3590	111	0,00	1
15.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	3447,64	102,01	13791	408	6,99	28
					1107,45	39,37	4430	157	0,19	1
16.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	2,00	3960,00	--	7920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-79 7	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	4,00	360,00	--	1440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	2,00	779,01	3,80	1558	8	0,52	1
					80,48	1,44	161	3	0,01	0
21.	Е0112-5-4	Установка снегодержателей кровель из профилированного оцинкованного листа	м	70,00	284,55	11,02	19919	771	0,52	37
					87,03	1,12	6092	79	0,00	0
32.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	18,90	158,38	23,78	2993	449	0,91	17
					134,60	8,98	2544	170	0,04	1
33.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	18,90	448,56	128,16	8478	2422	1,03	20
					174,40	44,59	3296	843	0,17	3
34.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	10,00	1380,00	--	13800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,90	4010,00	--	75789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	203,03	452,37	33,79	91846	6861	1,74	353
					291,98	5,62	59282	1141	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0162-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	1780,84	309,49	0,09	551146	160	0,26	462
					42,04	0,02	74867	36	0,00	0
50.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	220,50	64,05	0,44	14122	96	0,34	76
					59,78	0,17	13181	39	0,00	0
51.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	23,00	610,81	7,91	14049	182	2,06	47
					359,66	2,99	8272	69	0,01	0
52.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	243,50	264,27	2,91	64350	709	0,30	73
					50,20	1,10	12223	268	0,01	1
53.	Е0163-12-5	Ремонт поверхностей потолков, облицованных декоративными плтитами, площадь ремонтируемых мест до 5 м2	м2	70,00	75,67	2,44	5297	171	0,36	25
					58,73	0,77	4111	54	0,00	0
60.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	775,00	214,34	2,45	166113	1898	0,70	545
					125,23	0,56	97057	436	0,03	25
61.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	775,00	140,49	2,06	108877	1598	0,15	118
					28,21	0,79	21862	610	0,00	3
63.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	8,00	2574,05	126,11	20592	1009	0,98	8
					142,31	47,81	1138	383	0,23	2
64.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,00	4204,90	82,51	16820	330	1,55	6
					225,11	31,16	900	125	0,15	1
70.	С77-2-13	Театральные кресла	шт	270,00	5160,00	--	1393200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					3138842	31614		2950
							487542	9573		70

Смета: 2-1-3 Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е0121-24-1	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	3,00	118,13	--	354	--	0,69	2
					118,13	--	354	--	0,02	0
3.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	1775,00	3,69	--	6550	--	0,03	45
					3,69	--	6550	--	--	--
4.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	115,00	8,42	--	968	--	0,06	7
					8,42	--	968	--	--	--
5.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	40,00	29,35	2,80	1174	112	0,18	7
					26,55	0,45	1062	18	0,00	0
6.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	25,00	9,32	0,23	233	6	0,06	2
					9,09	0,05	227	1	0,00	0
9.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
10.	С151801-988	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C	шт.	1,00	5841,00	--	5841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	493,60	18,60	1481	56	2,00	6
					347,00	4,50	1041	14	0,03	0
12.	С151801-1391	Трансформаторы тока марки Т-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3,00	554,00	--	1662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1,00	352,54	25,84	353	26	1,45	1
					253,57	10,24	254	10	0,05	0
17.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	47,00	39,82	--	1872	--	0,22	10
					33,90	--	1593	--	--	--
34.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой	шт	5,00	40,31	--	202	--	0,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проводке			31,05	--	155	--	--	--
35.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	41,00	39,12	--	1604	--	0,22	9
					33,90	--	1390	--	--	--
36.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	50,00	156,00	--	7800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт	41,00	126,00	--	5166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	35,00	109,26	13,63	3824	477	0,56	19
					90,05	8,64	3152	302	0,04	1
39.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	60,00	118,83	14,35	7130	861	0,58	35
					93,93	9,03	5636	542	0,04	2
40.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	70,00	74,37	22,63	5206	1584	0,14	10
					23,34	4,75	1634	332	0,03	2
41.	С151601-9272	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПВВГ 4х16+1х10	км	0,03	426382,00	--	11939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151601-9271	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПВВГ 4х10+1х6	км	0,02	273438,00	--	6563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151601-9265	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПВВГ 4х6+1х6	км	0,01	171970,00	--	1720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151601-9243	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПВВГ 3х2,5	км	0,00	57623,00	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	7860,00	30,63	--	240771	--	0,17	1374
					28,46	--	223715	--	--	--
46.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или	м	1290,00	23,50	--	30310	--	0,13	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перегородок			20,83	--	26866	--	--	--
47.	С151607-174	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,20	26980,00	--	59356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151607-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,46	45198,00	--	65989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установкивыключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,11	16300,00	--	1728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	100,00	59,00	--	5900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						480813	3126		1696
							274755	1221		6
	Смета: 2-1-2 Отопление									
3.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов	м	6,40	165,84	1,99	1061	13	0,75	5
					163,85	0,32	1049	2	0,00	0
4.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	2,00	960,52	26,00	1921	52	0,83	2
					150,07	9,74	300	19	0,05	0
5.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	981,63	112,66	3927	451	2,99	12
					514,91	42,19	2060	169	0,20	1
6.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	20,00	521,42	49,05	10428	981	1,69	34
					292,39	19,69	5848	394	0,09	2
7.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1шт	8,00	521,42	49,05	4171	392	1,69	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм			292,39	19,69	2339	157	0,09	1
8.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	12,00	72,96	--	876	--	0,37	4
					63,96	--	768	--	--	--
9.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	12,00	352,00	--	4224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	12,00	866,62	2,02	10399	24	0,26	3
					47,97	--	576	--	--	--
11.	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	2,00	12277,53	78,52	24555	157	2,72	5
					468,13	30,13	936	60	0,14	0
12.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 76 мм	1шт	2,00	8389,82	88,32	16780	177	8,13	16
					1436,50	31,87	2873	64	0,17	0
13.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400,00	--	20800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	5190,00	--	10380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	шт	12,00	1770,00	--	21240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	8,00	682,00	--	5456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	8,00	869,00	--	6952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	362,00	--	724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	419,00	--	3352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С130809-30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	14,00	157,00	--	2198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	16,00	198,00	--	3168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,02	109,76	0,09	112	--	0,42	0
					69,34	0,02	71	--	0,00	0
23.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	1,00	562,92	12,61	563	13	0,47	0
					79,96	4,79	80	5	0,02	0
24.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	2,00	159,43	11,26	319	23	0,31	1
					49,16	4,23	98	8	0,02	0
25.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	4,00	960,52	26,00	3842	104	0,83	3
					150,07	9,74	600	39	0,05	0
26.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,67	109,76	0,09	74	--	0,42	0
					69,34	0,02	46	--	0,00	0
27.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	2,00	287,86	7,51	576	15	0,30	1
					50,98	2,81	102	6	0,01	0
28.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 57 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	4,00	120,40	7,99	482	32	0,22	1
					34,42	3,10	138	12	0,01	0
29.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,15	9649,24	5565,49	1447	835	23,80	4
					4083,75	2101,50	613	315	10,27	2
30.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	20,00	275,30	4,95	5506	99	0,34	7
					60,03	1,86	1201	37	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	170,00	481,30	4,95	81821	842	0,34	58
					60,03	1,86	10205	317	0,01	2
36.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	140,00	521,42	49,05	72998	6867	1,69	237
					292,39	19,69	40934	2756	0,09	12
37.	С130901-44	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	12,00	383,00	--	4596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	128,00	202,00	--	25856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						350804	11076		407
							70837	4360		20

Итого по объекту: 3970458

Объект:6-1 АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

Смета: 6-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Раздел: ФУНДАМЕНТЫ

Раздел: СТЕНЫ

Раздел: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

46.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона 15	м3	0,42	12430,61	367,51	5221	154	13,10	6
					2202,75	138,83	925	58	0,68	0
47.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,43	78,00	--	33	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,02	52400,00	--	804	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
49.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	55620,00	--	427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона 15	м3	0,14	12430,61	367,51	1740	51	13,10	2
					2202,75	138,83	308	19	0,68	0
51.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,14	78,00	--	11	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,12	8679,65	422,15	1036	50	56,40	7
					8257,50	157,50	986	19	0,77	0
55.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,12	29400,00	--	3511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-18-9	Устройство монолитных сердечников из бетона 15	м3	1,80	12430,61	367,51	22375	662	13,10	24
					2202,75	138,83	3965	250	0,68	1
57.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,84	78,00	--	143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00	--	2331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	55620,00	--	1139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0106-18-9	Устройство монолитных сердечников из бетона 15	м3	1,12	12430,61	367,51	13922	412	13,10	15
					2202,75	138,83	2467	155	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,14	78,00 ---	-- --	89 ---	-- --	-- ---	-- --
62.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00 ---	-- --	2039 ---	-- --	-- ---	-- --
63.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	55620,00 ---	-- --	498 ---	-- --	-- ---	-- --

Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ 55734

Раздел: ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ

Раздел: КРОВЛЯ

Раздел: ОКНА

Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ-1ШТ

Раздел: ПОЛЫ

90.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	24,50	108,05 10,51	2,62 0,99	2647 257	64 24	0,07 0,00	2 0
91.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,96	5306,56 567,00	-- --	10401 1111	-- --	3,66 --	7 --
92.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	24,50	323,65 85,95	18,42 6,91	7929 2106	451 169	0,42 0,03	10 1
93.	Е0111-15- 1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	24,50	257,49 52,43	14,76 5,54	6309 1285	362 136	0,36 0,03	9 1
94.	Е0111-15- 2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-24,50	53,83 3,38	1,34 0,50	-1319 -83	-33 -12	0,02 0,00	-1 -0
95.	Е0111-39- 2	Устройство плинтусов цементных	м	19,00	26,35 18,50	0,22 0,09	501 352	4 2	0,10 0,00	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ПОЛЫ								26468
		Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
96.	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	24,50	200,72	3,39	4918	83	0,68	17
					122,40	0,72	2999	18	0,05	1
97.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	47,00	195,73	3,39	9199	159	0,65	31
					117,00	0,72	5499	34	0,05	2
98.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,84	562,32	6,33	1597	18	1,79	5
					312,75	2,39	888	7	0,01	0
99.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза	м2	74,34	34,86	0,24	2591	18	0,18	14
					27,46	0,10	2041	7	0,00	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								18305
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
100.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	77,87	197,52	1,96	15381	153	0,61	48
					108,90	0,45	8480	35	0,03	2
101.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	14,20	88,70	0,60	1260	9	0,32	5
					57,38	0,23	815	3	0,00	0
102.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	77,44	136,40	1,65	10562	128	0,13	10
					24,53	0,63	1900	49	0,00	0
103.	Е0115-179-4	Окраска стен цоколя за 2 раза кузбасским лаком	м2	3,27	35,96	--	118	--	0,18	1
					29,70	--	97	--	--	--
104.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,60	193,29	9,95	309	16	0,36	1
					52,20	3,74	84	6	0,02	0
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								27629
		Раздел: ДЫМОВАЯ ТРУБА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,08	134,10	--	11	--	0,97	0
					134,10	--	11	--	--	--
110.	Е0109-17- 1	Монтаж дымовой трубы	т	0,32	4646,85	2285,57	1493	734	9,35	3
					1579,50	617,13	507	198	2,34	1
112.	Е0107-20- 3	Установка стальныхкрепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	13010,10	1826,10	203	28	42,70	1
					8100,00	690,75	126	11	3,37	0
114.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	13010,10	1826,10	201	28	42,70	1
					8100,00	690,75	125	11	3,37	0
116.	Е0109-49- 2	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	6,00	59,75	0,42	358	3	0,16	1
					28,80	0,16	173	1	0,00	0
118.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,20	4159,03	66,01	832	13	1,35	0
					195,75	24,93	39	5	0,12	0
119.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	2,30	6890,37	257,71	15848	593	4,05	9
					634,50	91,69	1459	211	0,40	1
120.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,55	78,00	--	199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0106-11- 3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,00	148200,82	587,63	74	--	118,00	0
					19800,00	222,75	10	--	1,08	0
124.	Е0113-29- 3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	5,50	157,64	0,07	867	--	0,01	0
					2,72	0,02	15	--	0,00	0
		Итого по разделу: ДЫМОВАЯ ТРУБА								20087
		Раздел: ОТМОСТКА								
125.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,35	2530,27	100,89	3416	136	0,85	1
					123,75	38,25	167	52	0,18	0
126.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	1,35	4598,51	100,65	6208	136	0,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					146,25	38,03	197	51	0,19	0 9624
		Итого по разделу: ОТМОСТКА								
ИТОГО:							157844 39311	4432 1519		229 12
Смета: 6-1-3 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ										
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	10,00	264,48 52,20	3,96 1,49	2645 522	40 15	0,30 0,01	3 0
2.	С130901-6 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	362,00 --	-- --	724 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	1,80	4331,44 111,70	35,77 13,40	7797 201	64 24	0,70 0,07	1 0
4.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	1,00	62,80 23,18	-- --	63 23	-- --	0,12 --	0 --
5.	С130901-4 9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	367,00 --	-- --	367 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,00	148,40 108,00	0,07 0,02	890 648	-- --	0,65 0,00	4 0
7.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,00	10,99 10,69	-- --	110 107	-- --	0,05 --	1 --
8.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,50	200,00 --	-- --	300 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								12895
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
		ИТОГО:					12896	104		9
							1501	39		--
		Смета: 6-1-6 ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР НА 5М3								
		Раздел: МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА								
1.	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	23,00	22,38	21,57	515	496	0,01	0
					0,81	6,53	19	150	0,02	1
2.	Е0101-163-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	6,00	243,00	--	1458	--	1,62	10
					243,00	--	1458	--	--	--
3.	Е0101-33-1	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 1 группы	м3	11,00	31,03	30,64	341	337	0,00	0
					0,39	10,35	4	114	0,04	0
4.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	11,00	5,55	5,55	61	61	--	--
					--	1,80	--	20	0,01	0
5.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3,50	25,65	5,38	90	19	0,13	0
					20,27	--	71	--	--	--
6.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,12	1722,20	97,07	1929	109	0,78	1
					112,50	36,00	126	40	0,18	0
7.	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	т	0,75	17314,61	6991,53	13055	5272	19,00	14
					3600,00	1755,49	2714	1324	6,13	5
9.	Ц0112-804-2	Клапаны приемные с одним фланцем на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 80-100	шт	1,00	610,60	28,70	611	29	4,00	4
					576,00	6,80	576	7	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
10.	С130903-7	Клапаны приемные типа КЦ DУ 100 мм	шт	1,00	4450,00	--	4450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0112-135 2-2	Патрубок вентиляционный, DУ 80-100 мм	шт	1,00	567,25	58,41	567	58	3,00	3
					501,75	13,50	502	14	0,08	0
12.	С130810-2 930	Патрубок замерного люка	шт.	1,00	3104,00	--	3104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0112-135 0-1	Люк замерный, DУ 150 мм	шт	1,00	827,72	81,23	828	81	4,00	4
					733,50	20,25	734	20	0,12	0
14.	С12021-22 7	Лазы круглые для резервуаров	т	0,01	247800,00	--	1487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0112-135 2-2	Патрубок вентиляционный, DУ 80-100 мм	шт	2,00	567,25	58,41	1134	117	3,00	6
					501,75	13,50	1004	27	0,08	0
16.	С130810-2 931	Патрубок приема ПП	шт.	1,00	397,00	--	397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130810-2 932	Патрубок раздачи ПР	шт.	1,00	840,00	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	8,00	20,14	0,23	161	2	0,12	1
					19,91	0,09	159	1	0,00	0
19.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0109-34-1	Монтаж прокладки	т	0,00	17355,76	2191,28	1	--	73,60	0
					12555,00	101,25	1	--	0,49	0
21.	С12021-25 9	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00	162700,00	--	8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0112-2-5	Трубопроводы из стальных труб с	т	0,01	74051,00	2985,00	818	33	400,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм			69530,00	299,01	768	3	1,73	0
23.	С130806-6 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,27	168,00 ---	-- --	381 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	74,06 63,00	9,93 --	148 126	20 --	0,32 --	1 --
25.	С130809-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	189,00 ---	-- --	378 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	40 29	5 --	73,60 0,49	0 0
27.	С12021-25 9	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00	162700,00 ---	-- --	371 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	8,00	20,14 19,91	0,23 0,09	161 159	2 1	0,12 0,00	1 0
29.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 ---	-- --	62 --	-- --	-- --	-- --
30.	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	т	0,01	59769,00 55580,00	2748,00 297,00	788 733	36 4	316,00 1,72	4 0
31.	С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,29	250,00 ---	-- --	822 --	-- --	-- --	-- --
32.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Py 10 МПа из стали марки 20, 57x3 мм	шт	1,00	227,00 ---	-- --	227 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	74,06	9,93	148	20	0,32	1
					63,00	--	126	--	--	--
34.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	202,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,76	2191,28	406	51	73,60	2
					12555,00	101,25	294	2	0,49	0
36.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02	162700,00	--	3808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	2,00	20,14	0,23	40	--	0,12	0
					19,91	0,09	40	--	0,00	0
38.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57-60 мм	т	0,00	59769,00	2748,00	261	12	316,00	1
					55580,00	297,00	242	1	1,72	0
40.	С130806-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,73	384,00	--	282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,20	250,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	1,00	74,06	9,93	74	10	0,32	0
					63,00	--	63	--	--	--
43.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	202,00	--	202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00	17355,76	2191,28	14	2	73,60	0
					12555,00	101,25	10	--	0,49	0
45.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00	162700,00	--	135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0112-1350-1	Люк замерный, DУ 150 мм	шт	1,00	827,72	81,23	828	81	4,00	4
					733,50	20,25	734	20	0,12	0

Итого по разделу: МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА 42099

Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИТОГО:							42100	6853		62
							10692	1748		6

Итого по объекту: 212841

Объект:6-2 УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ

Смета: 6-2-1 УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ

Раздел: СТЕНЫ

Раздел: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ

Раздел: КРОВЛЯ

43.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	40,00	103,08	0,99	4123	40	0,07	3
					11,59	0,38	464	15	0,00	0
44.	Е0112-13-	Утепление покрытий плитами из	м2	40,00	189,44	4,72	7578	189	0,40	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой			70,88	1,78	2835	71	0,01	0
45.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	40,00	157,89	4,72	6316	189	0,31	12
					54,68	1,78	2187	71	0,01	0
47.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	40,00	144,25	15,94	5770	638	0,24	10
					34,65	5,96	1386	238	0,03	1
48.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	40,00	35,06	1,40	1402	56	0,01	0
					1,10	0,50	44	20	0,00	0
49.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,16	23741,72	334,28	27540	388	22,10	26
					3397,50	126,00	3941	146	0,62	1
50.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,29	573,75	28,11	740	36	0,78	1
					123,75	10,58	160	14	0,05	0
51.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профилированного настила по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	59,90	759,32	8,20	45483	491	1,71	102
					272,95	3,08	16350	184	0,01	1
52.	С11011-3768	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	66,25	502,00	--	33257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	59,90	20,48	0,91	1227	55	0,03	2
					4,68	0,34	280	20	0,00	0
54.	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	5,60	332,92	8,67	1864	49	0,68	4
					104,63	3,26	586	18	0,02	0
55.	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	т	0,04	50200,00	--	1765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	2319	24	42,70	1
					8100,00	690,75	107	9	3,37	0
57.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам,	м2	14,00	799,25	7,54	11190	106	1,43	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройство карнизов								
					214,65	2,86	3005	40	0,01	0
58.	Е0115-177 -6	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза карнизов	м2	14,00	256,18	--	3586	--	0,18	3
					33,98	--	476	--	--	--
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								154162
		Раздел: ОКНА								
59.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,16	472,81	19,00	1021	41	1,30	3
					217,73	6,18	470	13	0,03	0
60.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,16	5206,00	--	11245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОКНА								12266
		Раздел: ПОЛЫ								
61.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,72	5281,12	196,62	9084	338	1,79	3
					272,25	74,27	468	128	0,36	1
62.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	42800,00	--	325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,60	5252,33	100,65	3151	60	0,97	1
					146,25	38,03	88	23	0,19	0
64.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,37	78,00	--	185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПОЛЫ								12745
		Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
65.	Е0134-56-	Устройство каркасов акустических	м2	31,40	839,96	4,51	26375	142	2,49	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5 см			405,00	1,71	12717	54	0,01	0
66.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	31,40	700,70	5,48	22002	172	0,53	17
					84,15	2,07	2642	65	0,01	0
67.	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	м2	31,40	196,11	2,70	6158	85	0,65	21
					109,13	1,01	3427	32	0,01	0
68.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	110,00	253,82	4,07	27920	447	0,74	81
					135,68	0,97	14925	107	0,05	6
69.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,40	699,49	6,33	1679	15	1,79	4
					312,75	2,39	751	6	0,01	0
70.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза	м2	112,40	34,86	0,24	3918	27	0,18	21
					27,46	0,10	3087	11	0,00	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								88051
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
71.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	70,80	197,52	1,96	13984	139	0,61	43
					108,90	0,45	7710	32	0,03	2
72.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	12,00	88,70	0,60	1064	7	0,32	4
					57,38	0,23	689	3	0,00	0
73.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	73,20	136,40	1,65	9984	121	0,13	10
					24,53	0,63	1796	46	0,00	0
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								25033
		Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ С ДВЕРЬЮ								
74.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,19	13864,97	4022,39	2614	758	56,50	11
					9090,00	1071,86	1713	202	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ С ДВЕРЬЮ								2614
		Раздел: ОТМОСТКА								
90.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,24	2530,27 / 123,75	100,89 / 38,25	5668 / 277	226 / 86	0,85 / 0,18	2 / 0
91.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,40	5281,12 / 272,25	196,62 / 74,27	2112 / 109	79 / 30	1,79 / 0,36	1 / 0
92.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00 / --	-- / --	250 / --	-- / --	-- / --	-- / 8030
		Итого по разделу: ОТМОСТКА								
ИТОГО:							302899 / 82690	4916 / 1684		497 / 15

Итого по объекту: 302900

Итого по стройке: 4486199

Накладные расходы :

На монтажные работы	272880
На общестроительные работы	635884
На металломонтажные работы	6776
На сантехнические работы	86175
Всего накладных расходов:	1001715
Итого с накладными	5487913

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	245683
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5733596
Итого с временными, 1,44 %	5796098
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5855537
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5873149
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5917178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						16193977		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						323880		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16517857		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1982143		
		Итого с НДС						18500000		

Принял: Руководитель
ГУ «Отдел культуры и развития языков»

_____ Окас Н.Т.

Сдал: Директор
ТОО «Техно Снаб 2002»

_____ Жарасбаев Д.Ж.

Тех. надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»

_____ Айнакулов К.С.