Наименование объекта: «Жилой комплекс расположенный по улице Тажибаевой, дом 157, Бостандыкский район, г. Алматы». Пятно 1
Заказчик: ТОО «Bazis Construction»
Подрядчик: ТОО «Капитал Story KZ»

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за декабрь 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	894	1500	1 341 000				0	295,0	442 500	33,0%	442 500		
2	Доработка грунта вручную	м3	95,00	1900	180 500				0	5,00	9 500	5,3%	9 500		
3	песчаная подготовка	м3	12,00	3000	36 000				0	8,0	24 000	66,7%	24 000		
4	обваловка песком трубопроводов	м3	80,00	3000	240 000				0	20,0	60 000	25,0%	60 000		
5	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	697	1700	1 184 900				0	275,0	467 500	39,5%	467 500		
	Устройство сети К														
8	демонтаж труб ф200мм	пм	79,00	4800	379 200				0	79,00	379 200	100,0%	379 200		
9	прокладка хризотилцементных труб ф200мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	79,00	11400	900 600				0	79,00	900 600	100,0%	900 600		
10	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	8	22055	176 440	1			22055	7,0	154 385	100,0%	176 440		
11	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	7	18955	132 685	1			18955	6,0	113 730	100,0%	132 685		
12	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	5	25355	126 775	1			25355	4,0	101 420	100,0%	126 775		
13	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	5	25000	125 000	1			25000	4,0	100 000	100,0%	125 000		
14	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	5	29355	146 775	1			29355	4,0	117 420	100,0%	146 775		
15	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	150	1350	202 500				0	150,0	202 500	100,0%	202 500		
16	Монтаж люков чугунных	шт	5	39050	195 250	1			39050	4,0	156 200	100,0%	195 250		
17	врезка в существующую сеть	врезка	2	522000	1 044 000	2			1044000		0	100,0%	1 044 000		
	Итого по сети К:				**6 411 625**				**1 203 770**		**3 228 955**		**4 432 725**		
	Плановые накопления		**5%**		**320 581**				**60 189**		**161 448**		**221 636**		
	Накладные расходы		**3,3%**		**211 584**				**39 724**		**106 556**		**146 280**		

	Итого стоимость работ и материалов:		6 943 790				1 303 683		3 496 958		4 800 641		
	Всего договорная цена вкл. НДС:	6 943 790					1 303 683		3 496 958		4 800 641		
	в т.ч. Монтажных работ	85%	5 902 221				1 108 130		2 972 415		4 080 545		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ	15%	1 041 568				720 096				720 096		
	ИТОГО		6 943 790				1 681 151		2 972 415		4 800 641		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК

инж. ПТО

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Капитал Stroy Kz"

Тагаев Р.Д.