окон.

Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, мкр.Шанырак 2, ул.Жанкожа батыра 26, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 080740008679

Поставщик: ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, ул.Шевченко 165б, уг.ул.Радостовца 72г, БИН: 010140002665, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в русле р. Каргалы в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		81	01.07.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в русле р. Каргалы в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы	159 993 164,00	142 851 039,29							17 142 124,71	159 993 164,00

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО „TOLAGAI-2050"

Бекзак Ж.О.

М.П.

903600

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Аппарат акима Алатауского района»

Подрядчик ТОО «TOLAGAI-2050»
Субподрядчик
Договор № 81 от 01.07.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в русле р. Каргалы в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы»

Наименование обьекта: «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по руслу р. Каргалы в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы»

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Раздел: Земляные работы														
1.	Е0101-37-2	Разработка продольных водоотводных канав в грунтах 2 группы	м3	3097,45	203,09	16,79	629074	52019	1,18	3669						
					186,30	4,44	577055	13742	0,02	47						
2.	Е0101-197-9	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	пень	56,00	95,98	95,98	5375	5375	--	--						
					--	19,11	--	1070	0,06	3						
3.	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	56,00	14,79	14,79	828	828	--	--						
					--	4,93	--	276	0,02	1						
4.	Е0101-199-2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт	яма	56,00	26,75	26,75	1498	1498	--	--						
					--	6,23	--	349	0,02	1						
5.	Е0101-202-2	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев свыше 32 см	пень	56,00	42,76	32,64	2395	1828	0,07	4						
					10,12	11,96	567	670	0,04	2						
6.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора	т	17,00	31,17	31,17	530	530	--	--						
					--	21,82	--	371	0,46	8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	17,00	202,86	202,86	3449	3449	--	--
					--	40,57	--	690	0,85	14
		Итого по разделу: Земляные работы								643147
		Раздел: Укрепление русла реки коробчатыми габионами								
8.	С11011-13 97	Геотекстиль	м2	9225,45	340,00	--	3136653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С131312-7 3	Габионовые сетчатые изделия	м2	27023,00	836,00	--	22591228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143008-4 1	Природный камень-окол	м3	4712,25	1290,00	--	6078802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143008-4 1	Природный камень-окол	м3	5793,75	1290,00	--	7473938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Укрепление русла реки коробчатыми габионами								39280621
		Раздел: Ремонт сущ. оголовок 2 шт, на ПК 0+00 и на ПК 25+20								
12.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных изделий	м3	0,95	4979,55	2410,16	4731	2290	15,32	15
					2569,39	907,78	2441	862	4,44	4
13.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	2,38	152,80	--	363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	2,38	140,00	--	332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	2,38	202,86	202,86	482	482	--	--
					--	40,57	--	96	0,85	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
16.	Е0146-32-3	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 100 см2 /в ж/бетонных конструкциях/	м	64,00	294,28 / 160,64	133,63 / 50,50	18834 / 10281	8553 / 3232	0,93 / 0,25	59 / 16
17.	Е0107-19-1	Замазка швов цементным раствором	м	25,00	95,86 / 45,02	1,67 / 0,62	2397 / 1126	42 / 16	0,27 / 0,00	7 / 0
		Итого по разделу: Ремонт сущ. оголовок 2 шт, на ПК 0+00 и на ПК 25+20								27138
		Раздел: Ремонт водопропускных трубчатых переездов на ПК 9+80, ПК 16+00, ПК 20+50, ПК+23+51, ПК 28+87, 5 шт., L=95 м								
18.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных изделий	м3	2,50	4979,55 / 2569,39	2410,16 / 907,78	12449 / 6423	6025 / 2269	15,32 / 4,44	38 / 11
19.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	6,25	152,80 / --	-- / --	955 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	6,25	140,00 / --	-- / --	875 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	6,25	202,86 / --	202,86 / 40,57	1268 / --	1268 / 254	-- / 0,85	-- / 5
22.	Е0146-32-3	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 100 см2 /в ж/бетонных конструкциях/	м	210,00	294,28 / 160,64	133,63 / 50,50	61798 / 33735	28063 / 10605	0,93 / 0,25	195 / 52
23.	Е0107-19-1	Замазка швов цементным раствором	м	85,00	95,86 / 45,02	1,67 / 0,62	8148 / 3827	142 / 53	0,27 / 0,00	23 / 0
		Итого по разделу: Ремонт водопропускных трубчатых переездов на ПК 9+80, ПК 16+00, ПК 20+50, ПК+23+51, ПК 28+87, 5 шт., L=95 м								85493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0130-54-3	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб и плит	м3	23,00	3225,06 / 1217,16	2007,90 / 522,05	74176 / 27995	46182 / 12007	7,26 / 0,92	167 / 21
35.	С01031-А3 4-1	Погрузка труб железобетонных при автомобильных перевозках	т	57,50	180,00 / --	-- / --	10350 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	С01031-А3 4-2	Разгрузка труб железобетонных при автомобильных перевозках	т	57,50	158,60 / --	-- / --	9120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	Е010333-А 30-1	Перевозка труб железобетонных автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	57,50	202,86 / --	202,86 / 40,57	11664 / --	11664 / 2333	-- / 0,85	-- / 49
38.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	120,00	18,57 / --	18,57 / 5,99	2228 / --	2228 / 719	-- / 0,02	-- / 2
39.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см /до 8-х проходов/	м3	120,00	28,44 / --	28,44 / 6,73	3413 / --	3413 / 807	-- / 0,01	-- / 1
40.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания	м3	130,00	1139,63 / 176,73	175,40 / 65,72	148152 / 22975	22802 / 8544	1,17 / 0,32	152 / 42
41.	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м	м3	20,80	3749,45 / 1053,11	1681,88 / 437,29	77989 / 21905	34983 / 9096	6,28 / 1,50	131 / 31
42.	С143023-26	Трубы железобетонные круглые, Dy 1500 мм	шт.	40,00	13581,00 / --	-- / --	543240 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	360,00	251,62 / 42,95	4,39 / 1,66	90582 / 15463	1581 / 596	0,24 / 0,01	88 / 3
44.	Е0106-33-5	Устройство монолитных оголовков /из бетона В25/	м3	28,00	13908,65	2237,34	389442	62645	27,65	774

903600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Замена трубчатого переезда на ПК 6+30, L=10 м								
24.	Е0130-54-1	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	0,96	5226,75 / 1821,60	3405,15 / 885,34	5018 / 1749	3269 / 850	10,86 / 0,92	10 / 1
25.	С01031-А3 4-1	Погрузка труб железобетонных при автомобильных перевозках	т	0,96	180,00 / --	-- / --	173 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	С01031-А3 4-2	Разгрузка труб железобетонных при автомобильных перевозках	т	0,96	158,60 / --	-- / --	152 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Е010333-А 30-1	Перевозка труб железобетонных автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,96	202,86 / --	202,86 / 40,57	195 / --	195 / 39	-- / 0,85	-- / 1
28.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания	м3	23,00	1139,63 / 176,73	175,40 / 65,72	26211 / 4065	4034 / 1512	1,17 / 0,32	27 / 7
29.	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м	м3	5,20	3749,45 / 1053,11	1681,88 / 437,29	19497 / 5476	8746 / 2274	6,28 / 1,50	33 / 8
30.	С143023-26	Трубы железобетонные круглые, Dy 1500 мм	шт.	10,00	13581,00 / --	-- / --	135810 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	60,00	251,62 / 42,95	4,39 / 1,66	15097 / 2577	264 / 99	0,24 / 0,01	15 / 0
32.	Е0106-33-5	Устройство монолитных оголовков /из бетона В25/	м3	6,50	13908,65 / 4960,24	2237,34 / 767,89	90406 / 32242	14543 / 4991	27,65 / 2,87	180 / 19
33.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,45	65900,00 / --	-- / --	29655 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Замена трубчатого переезда на ПК 6+30, L=10 м								322214
		Раздел: Замена заездов к жилым домам диам. 1500 мм, 8 шт., L=40 м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,40	4960,24 65900,00 ---	767,89 -- ---	138887 92260 ---	21501 -- ---	2,87 -- ---	80 -- ---
		Итого по разделу: Замена заездов к жилым домам диам. 1500 мм, 8 шт., L=40 м								1452616
		Раздел: Укладка подземной трубы диам. 1500 мм, 100 м с ПК 27+90 по ПК 28+90								
46.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания	м3	67,00	1139,63 176,73	175,40 65,72	76355 11841	11752 4403	1,17 0,32	79 21
47.	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м	м3	52,00	3749,45 1053,11	1681,88 437,29	194971 54762	87458 22739	6,28 1,50	327 78
48.	С143023-26	Трубы железобетонные круглые, Dy 1500мм	шт.	100,00	13581,00 ---	-- ---	1358100 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	523,00	251,62 42,95	4,39 1,66	131595 22464	2298 866	0,24 0,01	128 4
50.	Е0101-166-3	Засыпка вручную пазух ПГС	м3	420,00	192,26 192,26	-- --	80748 80748	-- --	1,39 --	584 --
51.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	420,00	630,00 ---	-- ---	264600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	Е0106-33-5	Устройство монолитных оголовков /из бетона В25/	м3	2,50	13908,65 4960,24	2237,34 767,89	34772 12401	5593 1920	27,65 2,87	69 7
53.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	65900,00 ---	-- ---	5931 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Укладка подземной трубы диам. 1500 мм, 100 м с ПК 27+90 по ПК 28+90								2147072
		Раздел: Устройство смотрового колодца из мон. ж/б на ПК 27+80								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	27,00	26,86	25,39	725	686	0,01	0
					1,47	6,39	40	173	0,02	1
55.	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,60	154,22	--	555	--	1,12	4
					154,22	--	555	--	--	--
56.	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8,40	7,45	7,45	63	63	--	--
					--	2,42	--	20	0,01	0
57.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8,40	5,15	5,15	43	43	--	--
					--	1,67	--	14	0,01	0
58.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,40	24,78	5,19	208	44	0,12	1
					19,58	--	165	--	--	--
59.	Е0101-17-8	Разработка избытка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,00	37,06	35,39	556	531	0,01	0
					1,63	9,60	24	144	0,03	0
60.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	27,00	202,86	202,86	5477	5477	--	--
					--	40,57	--	1095	0,85	23
61.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2,3 группы грунтов	м3	15,00	4,33	3,73	65	56	0,00	0
					0,55	1,29	8	19	0,00	0
62.	Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания	м3	67,00	988,47	116,02	66227	7774	0,98	65
					142,31	43,99	9535	2947	0,21	14
63.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм /из бетона В25/	м3	6,80	9133,08	1098,23	62105	7468	7,49	51
					1236,83	380,01	8410	2584	1,54	10
64.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона В25/	м3	1,30	10846,17	277,26	14100	360	9,27	12
					1474,88	104,74	1917	136	0,51	1
65.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,56	65900,00	--	36904	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм								
66.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	-- 65000,00	-- --	-- 3250	-- --	-- --	-- --
67.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	26,00	-- 251,62 42,95	-- 4,39 1,66	-- 6542 1117	-- 114 43	-- 0,24 0,01	-- 6 0
		Итого по разделу: Устройство смотрового колодца из мон. ж/б на ПК 27+80								196821
		Раздел: Механическая очистка русла, 300 м								
68.	Е0101-37-3	Очистка русел от мусора и наносов /мокрых грунтов/	м3	860,00	353,43 329,89	23,54 6,16	303946 283703	20243 5293	2,09 0,02	1802 18
69.	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	650,00	62,33 55,89	0,26 0,10	40517 36328	172 67	0,38 0,00	248 0
		Итого по разделу: Механическая очистка русла, 300 м								344463
		Раздел: Замена заездов к жилым домам диам. 1500 мм, 2 шт., L=10 м								
70.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	24,00	29,49 23,31	6,18 --	708 559	148 --	0,15 --	4 --
71.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания толщ. 20 см	м3	26,00	1427,13 176,73	175,40 65,72	37105 4595	4560 1709	1,17 0,32	30 8
72.	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м	м3	5,20	3749,45 1053,11	1681,88 437,29	19497 5476	8746 2274	6,28 1,50	33 8
73.	С143023-26	Трубы железобетонные круглые, Dy 1500мм	шт.	10,00	13581,00 --	-- --	135810 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	72,00	251,62 42,95	4,39 1,66	18116 3093	316 119	0,24 0,01	18 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
75.	Е0106-33-5	Устройство монолитных оголовков /из бетона В25/	м3	6,40	13908,65	2237,34	89015	14319	27,65	177
					4960,24	767,89	31746	4914	2,87	18
76.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,30	65900,00	--	19770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Замена заездов к жилым домам диам. 1500 мм, 2 шт., L=10 м								320022
		Раздел: Вывоз мусора								
77.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора	т	150,00	31,17	31,17	4675	4675	--	--
					--	21,82	--	3272	0,46	69
78.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	150,00	202,86	202,86	30429	30429	--	--
					--	40,57	--	6086	0,85	128
		Итого по разделу: Вывоз мусора								35104

ИТОГО:

	44854711	542261	9224
	1478276	160760	844

Накладные расходы :

На общестроительные работы

Всего накладных расходов: 1685566

Итого с накладными 1685566

46540277

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 2792417

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 49332694

Итого с временными, 5 % 51799329

Итого с зимними удорожаниями, 4,32 % 54037060

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 54244257

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 54762250

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 140050038

903600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2801001
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	142851039
Налог на добавленную стоимость, 12 %	17142125
Итого с НДС	159993164

Принял:

Заместитель акима Алатауского района города Алматы

_____ Рыспаев Ш.С.

Руководитель отдела благоустройства Г. Ами

Главный специалист отдела благоустройства Г. Байжибетов

Сдал:

Директор ТОО «TOLAGAI-2050»
Ж. Ыскак _____

Инженер технадзор
ТОО «Аскар Ала» _____