Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, мкр.Шанырак 2, ул.Жанкожа батыра 26, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 080740008679

Поставщик: ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, ул.Шевченко 165б, уг.ул.Радостовца 72г, БИН: 010140002665, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в русле р. Каргалы в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		81	01.07.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в русле р. Каргалы в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы	296 966 554,00	122 297 669,64							14 675 720,36	136 973 390,00

ЗАКАЗЧИК М.П.

ПОДРЯДЧИК ТОО „TOLAGAI-2050" М.П.

903700

Заказчик КГУ «Аппарат акима Алатауского района»

Подрядчик ТОО «TOLAGAI-2050»
Субподрядчик
Договор № 81 от 01.07.2015 г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в русле р. Каргалы в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы»

Наименование обьекта: «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в русле р. Каргалы в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы»

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-37-2	Разработка продольных водоотводных канав в грунтах 2 группы	м3	1862,55	203,09	16,79	378273	31280	1,18	2206
					186,30	4,44	346993	8263	0,02	28
		Итого по разделу: Земляные работы								378273
		Раздел: Укрепление русла реки коробчатыми габионами								
2.	E0142-21-1	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала под габионовые конструкции	м2	7885,00	8,53	1,64	67291	12967	0,04	285
					5,67	0,62	44704	4897	0,00	24
3.	E0114-22-1	Сборка габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2	27023,00	238,26	11,81	6438581	319155	1,24	33563
					210,62	4,43	5691652	119644	0,02	584
4.	C11011-66-5	Проволока оцинкованная для монтажа габионовых изделий	кг	5701,23	96,00	--	547318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0109-36-3	Монтаж габионовых сетчатых коробчатых конструкций	м2	27023,00	131,36	4,92	3549849	133007	0,55	14855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0106-52-1	Монтаж и демонтаж опалубки	м2	7800,00	93,15 451,24 191,48	1,86 212,52 66,58	2517192 3519676 1493505	50344 1657621 519363	0,01 1,38 0,29	246 10764 2243
7.	Е0108-2-4	Заполнение коробчатых конструкций камнями вручную	м3	4575,00	1030,37 861,64	146,94 54,34	4713956 3941992	672230 248594	5,55 0,26	25412 1210
8.	Е0142-4-2	Крепление дна русла реки камнем	м3	5625,00	513,35 460,57	52,78 17,66	2887621 2590734	296887 99336	2,27 0,06	12743 340
9.	Е0101-132-2	Уплотнение дна самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	5625,00	11,66 --	11,66 4,16	65592 --	65592 23378	-- 0,01	-- 80
10.	Е0101-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см /до 4 проходов/	м3	5625,00	3,03 --	3,03 1,38	17053 --	17053 7783	-- 0,01	-- 35
		Итого по разделу: Укрепление русла реки коробчатыми габионами								21806937
		Раздел: Ремонт сущ. оголовок 2 шт, на ПК 0+00 и на ПК 25+20								
11.	Е0130-73-1	Установка перильных ограждений	т	0,25	18926,70 12342,38	143,60 51,75	4732 3086	36 13	70,15 0,25	18 0
12.	С12021-26-8	Перильное ограждение	т	0,25	134000,00 --	-- --	33500 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	21,00	251,62 42,95	4,39 1,66	5284 902	92 35	0,24 0,01	5 0
14.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,00	22,68 6,68	0,06 0,02	386 114	1 --	0,03 0,00	1 0
15.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	17,00	41,97 9,57	0,05 --	714 163	1 --	0,05 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Ремонт сущ. оголовок 2 шт, на ПК 0+00 и на ПК 25+20								44615
		Раздел: Замена трубчатого переезда на ПК 6+30, L=10 м								
16.	E0130-73-1	Установка перильных ограждений	т	0,25	18926,70 12342,38	143,60 51,75	4732 3086	36 13	70,15 0,25	18 0
17.	C12021-26-8	Перильное ограждение	т	0,25	134000,00 --	-- --	33500 --	-- --	-- --	-- --
18.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,50	22,68 6,68	0,06 0,02	147 43	-- --	0,03 0,00	0 0
19.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,50	41,97 9,57	0,05 --	273 62	-- --	0,05 --	0 --
		Итого по разделу: Замена трубчатого переезда на ПК 6+30, L=10 м								38652
		Раздел: Замена заездов к жилым домам диам. 1500 мм, 8 шт., L=40 м								
20.	E0130-73-1	Установка перильных ограждений	т	0,93	18926,70 12342,38	143,60 51,75	17519 11424	133 48	70,15 0,25	65 0
21.	C12021-26-8	Перильное ограждение	т	0,93	134000,00 --	-- --	124030 --	-- --	-- --	-- --
22.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,80	22,68 6,68	0,06 0,02	245 72	1 --	0,03 0,00	0 0
23.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,80	41,97 9,57	0,05 --	453 103	-- --	0,05 --	1 --
		Итого по разделу: Замена заездов к жилым домам диам. 1500 мм, 8 шт., L=40 м								142247
		ИТОГО:					22410725	3206091		99935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					16645827	1081711		4790
		На общестроительные работы						15103308		
		На металломонтажные работы						2330042		
		Всего накладных расходов:						17433350		
		Итого с накладными						39844074		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2390644		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						42234718		
		Итого с временными, 5 %						44346454		
		Итого с зимними удорожаниями, 4,32 %						46262221		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						46439607		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						46883072		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						119899676		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2397994		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						122297670		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						14675720		
		Итого с НДС						136973390		

Принял:

Заместитель акима Алатауского района города Алматы

Рыспаев Ш.С.

Руководитель отдела благоустройства Т. Ами

Главный специалист отдела благоустройства Т. Байгабетов

Сдал:

Директор ТОО «TOLAGAI-2050»
Ж. Ыскак

Инженер технадзор
ТОО «Аскар Ала»