Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, мкр.Шанырак 2, ул.Жанкожа батыра 26, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 080740008679

Поставщик: ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, ул.Шевченко 165б, уг.ул.Радостовца 72г, БИН: 010140002665, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в русле р. Каргалы в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		81	01.07.2015				
		доп согл №1	29.09.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в русле р. Каргалы в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы	312 581 832,00	13 942 212,50							1 673 065,50	15 615 278,00

ЗАКАЗЧИК М.П.

ПОДРЯДЧИК ТОО „TOLAGAI-2050" Директор Бискак Ж.С. М.П.

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Аппарат акима Алатауского района»

Подрядчик ТОО «TOLAGAI-2050»
Субподрядчик
Договор № 81 от 01.07.2015 г. и дополнительное соглашение № 1 от 29.09.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в русле р. Каргалы в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы»

Наименование обьекта: «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы в русле р. Каргалы в мкр. Алгабас Алатауского района г. Алматы»

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1125,00	154,22	--	173492	--	1,12	1258
					154,22	--	173492	--	--	--
2.	E0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2625,00	7,45	7,45	19560	19560	--	--
					--	2,42	--	6350	0,01	24
3.	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2625,00	5,15	5,15	13522	13522	--	--
					--	1,67	--	4390	0,01	17
4.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2625,00	29,49	6,18	77420	16230	0,15	389
					23,31	--	61190	--	--	--
5.	E0101-17-8	Разработка избытка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1210,00	37,06	35,39	44845	42817	0,01	14
					1,63	9,60	1976	11612	0,03	40
6.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	2178,00	202,86	202,86	441829	441829	--	--
					--	40,57	--	88366	0,85	1856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2,3 группы грунтов	м3	1210,00	4,33	3,73	5234	4514	0,00	5
					0,55	1,29	668	1558	0,00	5
		Итого по разделу: Земляные работы								775901
		Раздел: Укрепление русла реки коробчатыми габионами								
8.	Е0130-73-1	Установка перильных ограждений	т	9,60	18926,70	143,60	181696	1379	70,15	673
					12342,38	51,75	118487	497	0,25	2
9.	С12021-268	Перильное ограждение	т	9,60	134000,00	--	1286400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	202,00	22,68	0,06	4581	12	0,03	7
					6,68	0,02	1350	5	0,00	0
11.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	202,00	41,97	0,05	8478	9	0,05	10
					9,57	--	1933	--	--	--
		Итого по разделу: Укрепление русла реки коробчатыми габионами								1481155
		Раздел: Ремонт водопропускных трубчатых переездов на ПК 9+80, ПК 16+00, ПК 20+50, ПК+23+51, ПК 28+87, 5 шт., L=95 м								
12.	Е0130-73-1	Установка перильных ограждений	т	0,90	18926,70	143,60	17034	129	70,15	63
					12342,38	51,75	11108	47	0,25	0
13.	С12021-268	Перильное ограждение	т	0,90	134000,00	--	120600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	76,00	251,62	4,39	19123	334	0,24	19
					42,95	1,66	3264	126	0,01	1
15.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	85,00	22,68	0,06	1928	5	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			6,68	0,02	568	2	0,00	0
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	85,00	41,97	0,05	3568	4	0,05	4
					9,57	--	813	--	--	--
17.	Е0166-15-7	Очистка труб диам. до 2000 мм	м	95,00	10932,94	10748,14	1038629	1021073	--	--
					--	1957,94	--	186004	6,85	650
		Итого по разделу: Ремонт водопропускных трубчатых переездов на ПК 9+80, ПК 16+00, ПК 20+50, ПК+23+51, ПК 28+87, 5 шт., L=95 м								1200881
		Раздел: Замена заездов к жилым домам диам. 1500 мм, 8 шт., L=40 м								
18.	Е0130-73-1	Установка перильных ограждений	т	2,07	18926,70	143,60	39262	298	70,15	146
					12342,38	51,75	25603	107	0,25	1
19.	С12021-268	Перильное ограждение	т	2,07	134000,00	--	277970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,20	22,68	0,06	549	1	0,03	1
					6,68	0,02	162	1	0,00	0
21.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	24,20	41,97	0,05	1016	1	0,05	1
					9,57	--	232	--	--	--
		Итого по разделу: Замена заездов к жилым домам диам. 1500 мм, 8 шт., L=40 м								318796

ИТОГО:

3776733	1561718	2592
400846	299065	2596

Накладные расходы :

На общестроительные работы	378082
На металломонтажные работы	169875
На сантехнические работы	217625
Всего накладных расходов:	765583
Итого с накладными	4542315

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	272539
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4814854
Итого с временными, 5 %	5055597
Итого с зимними удорожаниями, 4,32 %	5273999
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5294221
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5344777
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	13668835
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	273377
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13942212
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1673066
Итого с НДС	15615278

Принял:

Заместитель акима Алатауского района города Алматы

_____ Рыспаев Ш.С.

Руководитель отдела благоустройства Г. Аше

Главный специалист отдела благоустройства Г. Байжибетов

Сдал:

Директор ТОО «TOLAGAI-2050»
Ж. Ыскак _____

Инженер технадзор
ТОО «Асқар Ала» _____