Заказчик : **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»**
(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО «НурСервисСтрой»**
(полное наименование)

Стройка : **Укладка (строительство) гравийной дороги в жилом массиве в конце улицы Тауке хана в городе Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Дополнительное соглашение **№116/1 от 13.05.2021г. к договору №116 от 28.04.2021г.**

Акт №1
выполненных работ за июнь 2021 года

за **июнь 2021** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СЦИ.РК.8.03-04-216г стр.18 табл.8 п.43	Разбивка трассы 2 категории сложности автодороги	га	0.144	39399	0	5673	0	0	0	5673	
						0	0	0	0		0		
2	2	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы.(Срезка) Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/20м/	м3 грунта	4492	26,72	26,72	120022	120022	0	34331	166701	
						0	10,62	0	47683		12348		
3	3	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4492	23,12	23,12	103873	103873	0	29712	144273	
						0	9,19	0	41267		10687		
4	4	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9551,1	203,5	194,47	1943696	1857444	915	424795	2557970	
						8,93	52,84	85336	504657		189479		
5	5	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	17192	278		4779376				5161726	
											382350		
6	6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/в насыпь 20 м/	м3 грунта	169,3	32,55	32,55	5511	5511	0	1537	7612	
						0	12,61	0	2135		564		
7	7	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	169,3	25,76	25,76	4362	4362	0	1217	6025	
						0	9,98	0	1690		446		
8	8	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/6 проходов/	м3 уплотненного грунта	161,2	67,48	67,48	10878	10878	0	2963	14948	
						0	25,53	0	4116		1107		
9	9	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	161,2	32,91	32,91	5304	5304	0	1124	6942	
						0	9,68	0	1561		514		
10	10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	161,2	81,24	69,06	13095	11133	467	2911	17287	
						9,27	15,81	1495	2549		1281		
11	11	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	м3 уплотненного грунта	4896	75,57	75,57	369976	369976	0	100839	508480	
						0	28,61	0	140054		37665		
12	12	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4896	36,07	36,07	176575	176575	0	37404	231098	
						0	10,61	0	51950		17118		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страница приложения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4896	81,24	69,06	397712	338138	14198	88421	525946	
						9,27	15,81	45396	77412		38892		
14	14	Е11-010203-0112	Гребни,откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	11520	46,36	21,78	534089	250929	0	242279	838477	
						24,58	4,63	283160	53338		62109		
15	15	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	8534	46,36	21,78	395653	185888	0	179480	621143	
						24,58	4,63	209765	39512		46011		
16	16	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3658	6,83	6,83	24967	24967	0	4829	52179	
						0	1,83	0	6707		2384		
17	17	Е11-010204-0202 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	12192	248,28	167,53	3026977	2042479	984497	349562	3646661	
						0	39,82	0	485503		270123		
18	18	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5(20) м./укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна/ Группа грунтов 1	м3 грунта	4492	29,72	29,72	133502	133502	0	34618	181569	
						0	10,7	0	48081		13450		
19	19	Е11-010104-0407 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	4492	49,93	49,93	224306	224306	0	58164	305868	
						0	17,98	0	80784		22598		
20	20	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/	м3 грунта	90	42,32	42,32	3809	3809	0	988	5180	
						0	15,24	0	1372		384		
21	21	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	90	39,18	39,18	3526	3526	0	914	4796	
						0	14,11	0	1270		355		
22	22	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1497	203,5	194,47	304647	291128	143	66581	400926	
						8,93	52,84	13375	79098		29698		
23	23	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2694,6	278		749099				309027	
											59928		
24	24	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	м3 уплотненного грунта	340	75,57	75,57	25693	25693	0	7003	35311	
						0	28,61	0	9726		2616		
25	25	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	340	36,07	36,07	12262	12262	0	2597	16048	
						0	10,61	0	3608		1189		
26	26	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	340	81,24	69,06	27620	23482	986	6140	36462	
						9,27	15,81	3152	5376		2701		
27	27	Е11-010203-0112	Гребни,откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	800	46,36	21,78	37090	17426	0	16825	58228	
						24,58	4,63	19664	3704		4313		
28	28	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	496	46,36	21,78	22996	10804	0	10431	36101	
						24,58	4,63	12192	2296		2674		
29	29	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	213	6,83	6,83	1454	1454	0	251	1874	
						0	1,83	0	391		139		
30	30	Е11-010204-0202 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	709	248,28	167,53	176027	118776	57251	20328	212064	
						0	39,82	0	28233		15708		
31	31	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м/20 м/./укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна/ Группа грунтов 1	м3 грунта	90	29,72	29,72	2675	2675	0	694	3638	
						0	10,7	0	963		269		
32	32	Е11-010104-0407 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	90	49,93	49,93	4494	4494	0	1165	6112	
						0	17,98	0	1619		453		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2275,8	1208,81	1068,54	2751015	2431789	4620	913221	3957375	
						138,24	233,31	314607	530969		2931,39		
34	34	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	2275,8	675,93	614,68	1538279	1398880	7194	617547	2328293	
						58,09	193,16	132206	439597		172466		
35	35	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1593,1	32,55	32,55	51858	51858	0	14467	71631	
						0	12,61	0	20092		5306		
36	36	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	683	2395		1635785		1635785		1766648	
											138863		
37	37	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство /присыпных обочин/ бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1512	68,35	68,35	103351	103351	0	28831	142757	
						0	26,48	0	40043		10575		
38	38	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10/6/ см	м2 покрытия обочин	3500	1520,3	162,56	5321058	568952	4641711	282987	6052368	
						31,54	43,32	110395	151629		448324		
39	39	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	216,9	1208,81	1068,54	262191	231767	440	87037	377166	
						138,24	233,31	29984	50605		27938		
40	40	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	216,9	675,93	614,68	146609	133323	686	58857	221903	
						58,09	193,16	12600	41897		16437		
41	41	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	152	32,55	32,55	4948	4948	0	1380	6834	
						0	12,61	0	1917		506		
42	42	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	65	2395		155675		155675		168129	
											12454		
43	43	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство /присыпных обочин/ бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	210	68,35	68,35	14354	14354	0	4004	19827	
						0	26,48	0	5562		1469		
			ИТОГО:					25628488	11316450	7504568	3733877	31710898	
								1273327	3005371		2348535		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		1236504				32947404	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,63 %		207533				33154937	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		662985				33817922	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		3623348,79				37441270,79	
			Итого с НДС									36503054,40	
			Итого с понижающим коэффициентом (К=0,974941652)									3911041,54	
			В т.ч. НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО «НурСервисСтрой»
(наименование организации)

Директор Тамабеков Н Г
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял:

Технический надзор ТОО "БАБТЕНҰР"

Ахамбеков Б К

М.п.

Авторский надзор ТОО "Улмад"

Садыкбеков Ж
(ФИО, подпись)

М.п.