Заказчик: ГУ "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "MTS building"
Наименование стройки -Текущий ремонт школ Сандыктауского района Акмолинской области /село Максимовка/
Договор №275

Акт №1-2
выполненных работ за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**10766508**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3836282
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1812032*
		машины и механизмы	тенге			904297
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*213939*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6015738
		перевозки	тенге			10190
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	830		
1	**1208-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий /частичная смена/**	**$м^2$ кровли**	**1 290,2**	**447**	**576719**
2	**1109-0401-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж /частичная смена/**	**$м^2$ покрытия**	**1 290,2**	**2 510**	**3238402**
3	**224-103-0901** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**1 483,73**	**3 175**	**4710843**
4	**217-106-0102** *РСНБ РК 2022*	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	**кг**	**54,96252**	**1 398**	**76838**
5	**261-107-0996** *РСНБ РК 2022*	**Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень**	**кг**	**9,779716**	**1 995**	**19511**
6	**6110-0202-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**74**	**2 382**	**176268**
7	**224-105-0111** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**74**	**2 042**	**151108**
8	**6110-0202-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных - планки примыкания**	**м**	**100**	**4 623**	**462300**
9	**224-105-0105** *РСНБ РК 2022*	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**100**	**1 097**	**109700**

10	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**9,6**	**5 132**	**49267**
11	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	**м²**	**9,6**	**2 735**	**26256**
12	1112-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов диаметром 120мм**	**м желоба**	**137,237685**	**7 212**	**989758**
13	1112-0101-2202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы диаметром 85**	**м водосточной трубы**	**42,5**	**3 591**	**152618**
14	224-204-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	**шт.**	**5**	**2 215**	**11075**
15	224-204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм**	**шт.**	**5**	**1 131**	**5655**
16	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**10**	**254**	**2540**
17	412-101-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**150**	**51**	**7650**

ИТОГО по акту:	**Тенге**				**10766508**
в том числе оборудование	Тенге				0
ИТОГО без оборудования и прочих	**Тенге**				**10766508**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	Тенге				**678290**
Итого	**Тенге**				**11444798**
Сметная прибыль 5%	Тенге				572240
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				228896
ИТОГО в сметных ценах	**Тенге**				**12245934**
ИТОГО в ценах 2023 года к=1	**Тенге**				**12245934**
ИТОГО с ценовой скидкой подрядчика	**Тенге**				**8920185**
НДС - 12 %	Тенге				1070422
ИТОГО ПО АКТУ С НДС - 12 %	**Тенге**				**9990607**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Сандыктускому району управления образования Акмолинской области"

Абенова А.О. _____

М.п.

директор школы Андреева О.Ф.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель Товарищество с ограниченной ответственностью "MTS building"

Шакаримов М.Ж. _____

М.п.

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "MTS building"
Наименование стройки -Текущий ремонт школ Сандыктауского района Акмолинской области /село Жыланды/
Договор №275

Акт №1-3
выполненных работ за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**9993511**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4720938
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2316789*
		машины и механизмы	тенге			94851
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22926*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5168549
		перевозки	тенге			9171
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 075		
1	**6108-0204-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м^2**	**4,2**	**11 667**	**49001**
2	**223-207-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м^2**	**4,2**	**70 068**	**294286**
3	**6108-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м^2**	**м^2**	**4,1**	**5 761**	**23620**
4	**223-203-0604** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный**	**м^2**	**4,1**	**107 779**	**441894**
5	**1110-0111-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**6**	**923**	**5538**
6	**1211-0101-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Штукатурка откосов внутри здания /дверных/ по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м^2**	**4**	**22 292**	**89168**
7	**1211-0101-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	**Левкас откосов дверных**	**м^2**	**4**	**5 398**	**21592**
8	**1115-0405-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Откосы дверные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**4**	**3 246**	**12984**
9	**1208-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**803**	**1 227**	**985281**

10	1208-0101-2301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Обрешетка с прозорами из досок толщиной до 30 мм. Смена	$м^2$	442,236993	2 772	1225881
11	1208-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Покрытие из листовой стали. Устройство кровли из профилированного листа	$м^2$	803	2 629	2111087
12	224-102-1005 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	693,45	3 618	2508902
13	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	144	2 382	343008
14	224-105-0211 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	144	1 887	271728
15	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных - планки примыкания	м	15	4 623	69345
16	224-105-0203 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 - планка примыкания	м	15	759	11385
17	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	6	7 149	42894
18	224-102-1005 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	230	3 618	832140
19	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	66 995	200985
20	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,5	43 517	65276
21	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	16	3 650	58400
22	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	16	8 473	135568
23	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	16,32	3 065	50021
24	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты. Разработка вручную в траншеях	$м^3$ грунта	2,2	14 751	32452
25	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубопроводы /канализация/ из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Разборка	км трубопровода	0,014	897 347	12563
26	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубопроводы /канализация/ из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,014	1 770 496	24787
27	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	14	3 536	49504
28	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи. Засыпка вручную	$м^3$ грунта	2,2	6 841	15050
29	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9	254	2286
30	412-101-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	135	51	6885

ИТОГО по акту:		**Тенге**			9993511
в том числе оборудование		Тенге			0
ИТОГО без оборудования и прочих		**Тенге**			9993511

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	Тенге			**629591**
Итого	**Тенге**			**10623102**
Сметная прибыль 5%	Тенге			531155
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			212462
ИТОГО в сметных ценах	**Тенге**			**11366719**
ИТОГО в ценах 2023 года к=1	**Тенге**			**11366719**
ИТОГО с ценовой скидкой подрядчика	**Тенге**			**8279748**
НДС - 12 %	Тенге			993570
ИТОГО ПО АКТУ С НДС - 12 %	**Тенге**			**9273318**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"

Абенова А.О. _____

М.п.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель Товарищество с ограниченной ответственностью "MTS building"

Шакаримов М.Ж. _____

М.п.

Директор школы Баисова Ж.Ш.

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "MTS building"
Наименование стройки -Текущий ремонт школ Сандыктауского района Акмолинской области /село Мәдениет/
Договор №275

Акт №1-1
выполненных работ за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**23656936**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9231422
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4431232*
		машины и механизмы	тенге			1172481
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*289907*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13243468
		перевозки	тенге			9565
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 138		
1	**1208-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**1 840**	**1 227**	**2257680**
2	**1109-0401-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж**	**$м^2$ покрытия**	**1 840**	**2 510**	**4618400**
3	**224-102-1005** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**2 116**	**3 618**	**7655688**
4	**217-106-0102** *РСНБ РК 2022*	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	**кг**	**78,384**	**1 398**	**109581**
5	**261-107-0996** *РСНБ РК 2022*	**Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень**	**кг**	**13,9472**	**1 995**	**27825**
6	**6110-0202-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**84,3**	**2 382**	**200803**
7	**224-105-0211** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**84,3**	**1 887**	**159074**
8	**6110-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м**	**24**	**3 057**	**73368**
9	**224-105-0201** *РСНБ РК 2022*	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**24**	**2 634**	**63216**
10	**6110-0202-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных - планки примыкания**	**м**	**26**	**4 623**	**120198**

11	**224-105-0203** *РСНБ РК 2022*	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 - планка примыкания**	**м**	**26**	**759**	**19734**
12	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м^2**	**28,8**	**7 149**	**205891**
13	**1208-0101-2302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Обрешетка. Смена /частичная/**	**м^2**	**527,1522**	**4 118**	**2170813**
14	**1208-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий /рубероид/**	**м^2 кровли**	**1 000**	**741**	**741000**
15	**1106-0101-0114** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Сятжка бетонная. Устройство**	**м^3**	**50**	**40 686**	**2034300**
16	**1112-0101-0212** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м^2 кровли**	**1 000**	**1 060**	**1060000**
17	**235-103-0115** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал /бикрос верхний слой/**	**м^2**	**1 150**	**975**	**1121250**
18	**235-103-0111** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал /бикрос нижний слой**	**м^2**	**1 150**	**877**	**1008550**
19	**414-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Мусор (ручная). Погрузка**	**т**	**5**	**1 353**	**6765**
20	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**50**	**56**	**2800**

ИТОГО по акту:	**Тенге**				**23656936**
в том числе оборудование	Тенге				0
ИТОГО без оборудования и прочих	**Тенге**				**23656936**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	Тенге				**1490387**
Итого	**Тенге**				**25147323**
Сметная прибыль 5%	Тенге				1257366
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				502946
ИТОГО в сметных ценах	**Тенге**				**26907636**
ИТОГО в ценах 2023 года к=1	**Тенге**				**26907636**
ИТОГО с ценовой скидкой подрядчика	**Тенге**				**19600067**
НДС - 12 %	Тенге				2352008
ИТОГО ПО АКТУ С НДС - 12 %	**Тенге**				**21952075**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"

Аренова А.А.

М.п.

и.о. директора школы Будайбергенова Г.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель Товарищество с ограниченной ответственностью "MTS building"

Шакаримов М.Ж.

М.п.