возврат

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма-3кс

ПОДРЯДЧИК ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК ТОО «ТАБЫС-АСМ»

Наименование стройки - «Реконструкция тепломагистрали по ул. Ермекова от ОН-7 до ТК 20 с подключением домов по ул.Бобруйская г.Караганда, который находится - ул. Ермекова от ОН-7 до ТК 20 - ГШ с подключением домов по ул. Бобруйская г.Караганда»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			01-11	01.11.2023г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	5 003 873,00								536 129,25	
в том числе в отчетном месяце:		4 467 743,75							536 129,25	5 003 873,00

Подрядчик:

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Дюкакипбеков А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО «ТАБЫС-АСМ» БИН 131040012428
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Пекушева Н.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

возврат

ЗАКАЗЧИК ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
ПОДРЯДЧИК ТОО «ТАБЫС-АСМ»

Наименование стройки - «Реконструкция тепломагистрали по ул. Ермекова от ОН-7 до ТК 20 с подключением домов по ул.Бобруйская г.Караганда, который находится - ул. Ермекова от ОН-7 до ТК 20 - ГШ с подключением домов по ул. Бобруйская г.Караганда»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за ноябрь месяц 2023 год

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. ТРАССА										
1	12	1124-0108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,25		2856378,64	1115431,68	714095	278858	19477	489809	1300215
			НР - 99%; СП - 8%				1663040,91	315983,59	415760	78996		96312	
2	13	1124-0108-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,16		2321673,79	883048,95	371468	141288	10036	257582	679373
			НР - 99%; СП - 8%				1375897,07	250250,12	220144	40040		50324	
3	18	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	31,9		10788,04	2755,83	344139	87911	128968	181714	567921
			НР - 118%; СП - 8%				3989,34	838,09	127260	26735		42068	
4	22	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,12		675834,45	437227,19	81100	52467	1498	40873	131731
			НР - 99%; СП - 8%				226128,70	117922,25	27135	14151		9758	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1510801	560524	159979	969978	2679240
									790299	159922	--	198462	

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1510801					
			Материалы	Тенге				159978					
			Всего заработная плата	Тенге					950221				
			Накладные расходы	Тенге				969977					
			Сметная прибыль	Тенге				198462					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2679241					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									667
			Сметная заработная плата	Тенге					950221				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2679241					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									667
			Сметная заработная плата	Тенге					950221				
			РАЗДЕЛ 3. УТ-0										
5	31	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,011	2586162,08 1203228,00	1221638,42 370292,96	28448 13236	13438 4073	1774	17136 3647	49230
6	32	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	794641,91 505440,00	234816,87 78209,75	795 505	235 78	55	578 110	1482
7	33	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	433658,80 355212,00	68602,56 24118,41	2168 1776	343 121	49	1878 324	4370
8	38	1126-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	2,889	135734,99 64438,50	8583,36 1690,92	392138 186163	24797 4885	181178	145196 42987	580322
9	40	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр до 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	4	4324,33 1890,20	2294,05 707,38	17297 7561	9176 2830	560	10286 2207	29790
10	41	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	4	11917,37 4155,99	7055,31 2137,14	47669 16624	28221 8549	2824	24921 5807	78398
11	45	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	13913,06 9960,84	3811,92 1130,94	41739 29883	11436 3393	420	32943 5975	80656
12	46	1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	29346,88 17922,29	11023,30 3007,20	117388 71689	44093 12029	1606	82881 16021	216290

13	47	1124-0108-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**77416,63**	**32113,40**	**154833**	**64227**	**3680**	**103822**	**279348**
			НР - 99%; СП - 8%			**43462,93**	**8972,42**	**86926**	**17945**		**20692**	
14	53	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,789**	**41261,14**	**9150,01**	**32555**	**7219**	**11967**	**16067**	**52512**
			НР - 99%; СП - 8%			**16944,10**	**3625,11**	**13369**	**2860**		**3890**	
15	60	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**6**	**22013,19**	**6622,83**	**132079**	**39737**	**2408**	**100085**	**250737**
			НР - 99%; СП - 8%			**14989,07**	**1860,29**	**89934**	**11162**		**18573**	
16	61	1124-0108-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**53169,05**	**19587,92**	**212676**	**78352**	**7361**	**148191**	**389737**
			НР - 99%; СП - 8%			**31740,82**	**5681,14**	**126963**	**22725**		**28869**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1179786**	**321274**	**213882**	**683984**	**2012872**
								644629	**90648**	**--**	**149102**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1179786**				
		Материалы		Тенге				**213883**				
		Всего заработная плата		Тенге					**735277**			
			Накладные расходы	Тенге				**683983**				
			Сметная прибыль	Тенге				**149102**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2012871**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**513**
			Сметная заработная плата	Тенге					**735277**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2012871**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**513**
			Сметная заработная плата	Тенге					**735277**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4692112**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1434928**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**881798**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**250570**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**373861**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1653962**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**347564**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4 692 112**					
			В т.ч. Оборудование и Прочие затраты	Тенге			**0**					
			В т.ч. СМР	Тенге			**4 692 112**					
			Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге		1,04%	48 798					
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			4 740 910					

			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге		4,32%		204 807					
			Итого с затратами на зимнее удорожание	Тенге				4 945 717					
			Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге		2,00%		98 914					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				5 044 631					
			Итого с оборудованием	Тенге				5 044 631					
			Итого в ценах 2020г. (82%)	Тенге		1,049901	82,00%	4 343 018					
			Итого в ценах 2021г. (18%)	Тенге		1,1025743	18,00%	1 001 174					
			ИТОГО в текущих ценах	**Тенге**				**5 344 192**					
			СКИДКА ГЕНПОДРЯДА :	Тенге		**5%**		**5 076 982**					
			СКИДКА СУБПОДРЯДА :	**Тенге**		**12%**		**4 467 744**					
			НДС 12%:	**Тенге**		**12%**		**536 129**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**				**5 003 873**					

Подрядчик:

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакишбеков А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО «ТАБЫС-АСМ» БИН 131040012428
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Пекушева Н.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)