Наименование объекта: «Жилой комплекс расположенный по улице Тажибаевой, дом 157, Бостандыкский район, г. Алматы». Пятно 5
Заказчик: ТОО « СК Барлас Курылыс»
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка траншеи комплексными методами, включая шурфование существующих сетей коммуникаций вручную.	м3	1381,24	950	1312178	1381,24			1312178		0,0	100,0%	1312178		
2	Перевозка грунта в отвал на расстояние более 15км	м3	1381,24	1 000	1381240	1381,24			1381240		0,0	100,0%	1381240		
3	Доработка грунта вручную	м3	28,00	400	11200	28,00			11200		0,0	100,0%	11200		
4	песчаное основание толщ.0,1м	м3	16,00	2 160	34560	16,00			34560		0,0	100,0%	34560		
5	обваловка песком толщ. 0,3м	м3	138,12	2 160	298339	138,12			298339		0,0	100,0%	298339		
6	Обратная засыпка с уплотнением.	м3	1188,61	2 900	3446969	1188,61			3446969		0,0	100,0%	3446969		
	Дорожные работы				0	0,00			0		0,0		0		
	демонтаж асфальтобетонного покрытия	м2	193,32	600	115992	193,32			115992		0,0	100,0%	115992		
	вывоз демонтированного асфальта на расстоянии свыше 15км	м3	19,33	1 000	19332	19,33			19332		0,0	100,0%	19332		
	Устройство сети К1 кк22,23,24,25, Ксущ					0,00			0		0,0		0		
7	укладка труб ПЭ100 SDR17 ф400х23,7 с использованием грузоподъемных механизмов	пм	161,10	36 903	5945073	161,10			5945073		0,0	100,0%	5945073		
9	Устройство лотков в колодцах	м3	2,0	18 000	36000	2,00			36000		0,0	100,0%	36000		
10	Монтаж гильз	шт	8,00	28 900	231200	8,00			231200		0,0	100,0%	231200		

12	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	12	19 500	234000	12,00			234000		0,0	100,0%	234000		
14	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	4	24 000	96000	4,00			96000		0,0	100,0%	96000		
15	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	4	21 560	86240	4,00			86240		0,0	100,0%	86240		
16	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	4	27 800	111200	4,00			111200		0,0	100,0%	111200		
17	Монтаж горловин КО 6	шт	8	3 300	26400	8,00			26400		0,0	100,0%	26400		
18	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	160	1 320	211200	160,00			211200		0,0	100,0%	211200		
19	Монтаж люков чугунных	шт	4	34 000	136000	4,00			136000		0,0	100,0%	136000		
	устройство прокола ф820мм	м	22	209 577	4610694	22,00			4610694		0,0	100,0%	4610694		
20	врезка в существующую сеть	врезка	2	520 000	1040000	2,00			1040000		0,0	100,0%	1040000		
	Итого по сети В1:				**19383818**				**19383818**		**0,0**		**19383818**		
	Итого стоимость работ и материалов:				**19383818**				**19383818**		0,0		**19383818**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**19 383 818**					**19383818**		**0**		19383818		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**16476245**				**16476245**		0				
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**2907573**				**2907573**		0,0				
	ИТОГО				**19383818**				**16476245**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION» ПТО Соколов М.А.

ТОО «Барлас Курылыс» Инженер ОТиТБ