Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» мая 2021 года

Заказчик:**КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз», 080000, г.Тараз, мкр. Астана,30**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларация о соответствии от 27.05.2021г **, ТОО "РАЙША-3" - Лицензия:003689, г.Тараз,ул.Сулейманова,30,директор Сеитжаппар Саламат Сәбитұлы.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 27.05.2021г **,ТОО «Стройтехнопроект KZA и К», Нуршанов Галым Аширович, №KZ15VJE00015447, № KZ58VJE00015449, № KZ85VJE000154480 22.02.2016 г.,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 27.05.2021г **, ТОО «Компания Арыстан-Сервис», Сыздыков Аблай №KZ87VJE00063039 от 01.03.2021 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 11, пятно 1».Новое**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Жамбылская область, г. Тараз, 15 мкр.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1)решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **30.10.2018 года № 2565 акимат г.Тараз**;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданийот «___»_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля акимата Жамбылской области»KZ35REA00155924 от 13.12.2019г.**,
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3)проекта(проектно-сметной документации) **ТОО «Компания Арыстан-Сервис», № ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ЭПС-0023/19 от 11.06.2019 г«Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 11, пятно 1».**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз», 142-ө от 17.06.2019 года**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2019 г.**;
месяц, год
окончание работ **май 2021г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,5 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;факт
начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	1175,11	1175,11
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	19271,37	19271,37
В том числе подземной части	$м^3$	2336,20	2336,20
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	80	4641,9	2527,25	80	4641,9	2527,25
однокомнатных	10	437,7	175,40	10	437,7	175,40
двухкомнатных	55	3097,4	1673,3	55	3097,4	1673,3
трехкомнатных	15	1106,8	678,55	15	1106,8	678,55
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:здание 80-ти квартирного жилого дома пятиэтажное с техническим подпольем и состоит из двух блоков. Блоки 1 и 2 имеют прямоугольную форму в плане с размерами в осях 13,20 х 36,00 м и 13,20 х 45,00 м и расположены под углом 90 градусов друг к другу. Блоки разделены между собой антисейсмическим швом.Конструктивная схема здания - монолитная каркасно-связевая система в видебезригельного каркаса с жёсткими узлами соединений монолитных плит с колоннами и вертикальными диафрагмами жёсткости.Высота подвального помещения 1.8 м.Высота этажа с первого по пятый этаж – 3,00 м. Высота помещений с первого по пятый этаж – 2,70 м.

Стены подвала – железобетонные монолитные из бетона класса В15 с маркой по водонепроницаемостиW4, по морозостойкости F50 толщиной 200 мм.

Стены наружные - газобетонные блоки размером 600х200х250 мм (толщиной 200 мм) по

ГОСТ 21520-89.Внутренние межквартирные перегородки - газобетонные блоки.Перегородки – гипсокартонные толщиной 75 мм.

Класс энергоэффективности здания – С (нормальный). Наружная отделка стен – декоративная штукатурка под травертин. Внутренняя отделка стен – сплошное выравнивание сухими смесями, штукатурка, окраска ПВА, затирка, известковая побелка, облицовка глазурованной плиткой; полы – линолеум, керамическая плитка, бетон; в техподполье – утрамбованный грунт основания и бетонные. Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99, светопрозрачное заполнение принято из однокамерного стеклопакета, подоконные доски – металлопластиковые по ГОСТ 30673-99. Двери – внутренние деревянные по серии 1.136-10, наружные по ГОСТ 31173-2003, балконные двери по ГОСТ 30674-99. Витражи – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99. Кровля - металлочерепица НС 40-750-0,5(ЛП) СТ РК 2083-2011 по деревянным конструкциям. Уклон кровли соответствует требованиям СН РК 3.02-37-2013 и СП РК 3.02-137-2013 «Крыши и кровли».

Уровень ответственности объекта– второй (нормальный), технически несложный. Степень долговечности – II. Степень огнестойкости – II.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **864,75 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **728,70 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **2,30 тысяч тенге,** прочие затраты **133,76 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ **тысяч тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ **тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _____ **тысыч тенге**, прочие затраты _____ **тысяч тенге**;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 11, пятно 1** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Бибосынов Тулеген Асканбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор **Нуршанов Галым Аширович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор **Сыздыков Аблай**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Сеитжаппар Саламат Сәбитұлы.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Форма 2-В

Генподрядчик: ТОО «Райша-3»

Субподрядчик: ТОО «Сеттей»

Стройка: «Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 11, пятно 1»

Объект: 5 эт. 80-ти квартирный жилой дом

Договор подряда (контракт) №3 от 4.03.2021г.

Акт приемки выполненных работ за март 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Полы-Блок-1				
1.	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	84,72	22,92	24223	6555	0,07	21
			285,9300000	61,79	10,76	17668	3078	0,01	3
2.	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСВ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	8,8352370	19044,00	--	168258	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
3.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,9300000	808,19	86,59	231086	24759	0,42	119
					610,27	11,03	174495	3155	0,01	3
4.	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм	м2 стяжки	85,9300000	956,67	27,35	273541	7821	0,45	129
					401,40	12,80	114772	3660	0,01	4
5.	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	85,9300000	799,77	27,87	228678	7968	0,03	8
					23,55	12,70	6733	3632	0,01	4
6.	1111-0101-0902	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	м2	6,0100000	84,72	22,92	6439	1743	0,07	6

1	2	3	4		5	6	7	8	
	РСНБ РК 2015	древесноволокнистых		61,79	10,76	4697	818	0,01	1
7.	2111-0401 -0103	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ	м3	2,3487090	19044,00	--	44729	--	--	--
	РСНБ РК 2015	15588-2014			--	--	--	--	--	--
8.	1111-0101 -0401	Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,0100000	808,19	86,59	61431	6582	0,42	32
	РСНБ РК 2015				610,27	11,03	46387	839	0,01	1
9.	1111-0101 -1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм	м2 стяжки	6,0100000	956,67	27,35	72717	2079	0,45	34
	РСНБ РК 2015				401,40	12,80	30510	973	0,01	1
10.	1111-0101 -1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения	м2 стяжки	6,0100000	799,77	27,87	60791	2118	0,03	2
	РСНБ РК 2015	толщины стяжки к норме 11-110101-1105			23,55	12,70	1790	965	0,01	1
11.	1111-0101 -0902	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	м2	3,2700000	84,72	22,92	2819	763	0,07	2
	РСНБ РК 2015	древесноволокнистых			61,79	10,76	2056	358	0,01	0
12.	2111-0401 -0103	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ	м3	1,0280430	19044,00	--	19578	--	--	--
	РСНБ РК 2015	15588-2014			--	--	--	--	--	--
13.	1111-0101 -0401	Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3,2700000	808,19	86,59	26889	2881	0,42	14
	РСНБ РК 2015				610,27	11,03	20304	367	0,01	0
14.	1111-0101 -1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки	3,2700000	695,34	27,30	23134	908	0,36	12
	РСНБ РК 2015				311,86	12,80	10375	426	0,01	0
15.	1111-0101 -1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения	м2 стяжки	3,2700000	361,17	18,58	12016	618	0,02	1
	РСНБ РК 2015	толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			15,42	8,47	513	282	0,01	0
16.	1111-0101 -1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки	43,7200000	695,34	27,30	795276	31219	0,36	407
	РСНБ РК				311,86	12,80	356676	14641	0,01	15

1	2	3	4	5	6	7	8	
	2015							
17.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки43,7200000	180,59 / 7,71	9,29 / 4,23	206540 / 8817	10624 / 4842	0,01 / 0,00	10 / 5
18.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки04,0400000	695,34 / 311,86	27,30 / 12,80	211412 / 94817	8299 / 3892	0,36 / 0,01	108 / 4
19.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки04,0400000	180,59 / 7,71	9,29 / 4,23	54905 / 2344	2824 / 1287	0,01 / 0,00	3 / 1
20.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство	м2 изолиру2,1000000 емой поверхн ости	808,19 / 610,27	86,59 / 11,03	244155 / 184363	26159 / 3334	0,42 / 0,01	126 / 3
21.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки02,1000000	695,34 / 311,86	27,30 / 12,80	210063 / 94212	8246 / 3867	0,36 / 0,01	108 / 4
22.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки02,1000000	180,59 / 7,71	9,29 / 4,23	54555 / 2329	2806 / 1279	0,01 / 0,00	3 / 1
23.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 0,3056000 подстил ающего слоя	19228,57 / 3385,50	7,68 / --	5876 / 1035	2 / --	3,66 / --	1 / --
24.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки04,9900000	695,34 / 311,86	27,30 / 12,80	212072 / 95113	8325 / 3904	0,36 / 0,01	109 / 4
		Итого по разделу: 1. Полы-Блок-1							3251182
		Раздел: 2. Полы-Блок-2							
25.	1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2 366,3100000	84,72 / 61,79	22,92 / 10,76	31033 / 22635	8398 / 3943	0,07 / 0,01	27 / 3

1	2	3	4		5	6	7	8
26.	2111-0401 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м31,3189790	19044,00 ---	-- --	215559 ---	-- --	-- --
27.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности 6,3100000	1296,28 610,27	86,59 11,03	474840 223549	31719 4042	0,42 0,01	152 4
28.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм	м2 стяжки 66,3100000	956,67 401,40	27,35 12,80	350438 147037	10020 4689	0,45 0,01	165 5
29.	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки 66,3100000	799,77 23,55	27,87 12,70	292964 8626	10208 4652	0,03 0,01	10 5
30.	1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2 100,5500000	84,72 61,79	22,92 10,76	8518 6213	2305 1082	0,07 0,01	7 1
31.	2111-0401 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м33,1069950	19044,00 ---	-- --	59170 ---	-- --	-- --
32.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности 0,5500000	1296,28 610,27	86,59 11,03	130341 61363	8707 1110	0,42 0,01	42 1
33.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм	м2 стяжки 00,5500000	956,67 401,40	27,35 12,80	96193 40361	2750 1287	0,45 0,01	45 1
34.	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки 00,5500000	799,77 23,55	27,87 12,70	80417 2368	2802 1277	0,03 0,01	3 1
35.	1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м22,4500000	84,72 61,79	22,92 10,76	3596 2623	973 457	0,07 0,01	3 0
36.	2111-0401	Плиты из вспененного полистирола С	м31,3117050	19044,00	--	24980	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8
	-0103 РСНБ РК 2015	добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014		--	--	--	--	--	--
37.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности 2,4500000	1296,28	86,59	55027	3676	0,42	18
				610,27	11,03	25906	468	0,01	0
38.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки 2,4500000	695,34	27,30	29517	1159	0,36	15
				311,86	12,80	13238	543	0,01	1
39.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки 2,4500000	361,17	18,58	15332	789	0,02	1
				15,42	8,47	654	359	0,01	0
40.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки 65,2400000	695,34	27,30	1018843	39995	0,36	522
				311,86	12,80	456944	18757	0,01	19
41.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки 65,2400000	180,59	9,29	264602	13611	0,01	13
				7,71	4,23	11295	6203	0,00	6
42.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки 02,2000000	695,34	27,30	279667	10978	0,36	143
				311,86	12,80	125428	5149	0,01	5
43.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки 02,2000000	180,59	9,29	72632	3736	0,01	4
				7,71	4,23	3100	1703	0,00	2
44.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство	м2 изолируемой поверхности 0,1000000	808,19	86,59	274866	29449	0,42	141
				610,27	11,03	207554	3753	0,01	3
45.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки 40,1000000	695,34	27,30	236486	9283	0,36	121
				311,86	12,80	106062	4354	0,01	4
46.	1111-0101 -1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения	м2 стяжки 40,1000000	180,59	9,29	61417	3159	0,01	3

1	2	3	4		5	6	7	8	
	РСНБ РК 2015	толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		7,71	4,23	2622	1440	0,00	1
47.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 0,4584000 подстилающего слоя	19228,57 3385,50	7,68 --	8814 1552	4 --	3,66 --	2 --
48.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки70,0000000	695,34 311,86	27,30 12,80	187742 84201	7370 3456	0,36 0,01	96 3
		Итого по разделу: 2. Полы-Блок-2							4272993
		Раздел: 3. Внутренняя отделка-Блок-1							
49.	1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности 6,7150000	1148,82 719,55	7,14 2,17	1294395 810723	8049 2442	0,61 0,00	684 2
50.	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности 1,0500000	765,99 486,71	4,58 1,38	115703 73517	692 209	0,42 0,00	64 0
51.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности 4,7600000	613,84 480,15	6,11 3,02	137968 107919	1372 680	0,45 0,00	101 1
52.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности 1,9250000	1325,84 862,84	72,65 55,84	1262097 821359	69155 53159	0,74 0,06	704 53
53.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности 1,7750000	1092,98 719,55	68,17 53,63	89379 58841	5575 4385	0,65 0,05	53 4
54.	1115-0203 -0601	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукат5,5750000	963,32	18,75	2972397	57859	0,74	2284

1	2	3	4	5	6	7	8	
	РСНБ РК 2015		уриваемой поверхности	848,15	5,62	2617045	17327	0,00	14
55.	1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукат1,8000000 уриваемой поверхности	501,84 387,39	5,09 2,52	111308 85923	1128 559	0,37 0,00	82 1
56.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхн1,3750000 ости облицовки	4795,25 2254,00	18,68 8,77	1636979 769459	6376 2993	2,00 0,01	683 3
		Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка-Блок-1							7620224
		Раздел: 4. Внутренняя отделка-Блок-2							
57.	1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделыв8,6900000 аемой поверхности	1148,82 719,55	7,14 2,17	1595358 999227	9920 3010	0,61 0,00	843 2
58.	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделыв0,0500000 аемой поверхности	765,99 486,71	4,58 1,38	130256 82764	779 235	0,42 0,00	72 0
59.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукат7,8100000 уриваемой поверхности	613,84 480,15	6,11 3,02	170532 133390	1696 840	0,45 0,00	125 1
60.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукат2,3750000 уриваемой поверхности	1331,68 848,15	18,75 5,62	1894142 1206394	26672 7987	0,74 0,00	1053 6
61.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	м2 оштукат8,4750000 уриваемой	1092,98 719,55	68,17 53,63	129491 85249	8077 6353	0,65 0,05	77 6

1	2	3	4		5	6	7	8
		простое	поверхности					
62.	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	963,32	18,75	3753096	73055	0,74
			6,0000000	848,15	5,62	3304410	21878	0,00
								2883
								17
63.	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	501,84	5,09	125736	1275	0,37
			0,5500000	387,39	2,52	97061	631	0,00
								93
								1
64.	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	3964,25	18,68	1729900	8150	2,00
			6,3750000	2254,00	8,77	983589	3826	0,01
								873
								4
		Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка-Блок-2						9528510
		Раздел: 5. Наружная отделка-Блок-1						
65.	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3213,13	32,60	175116	1776	1,15
			4,5000000	1296,05	14,79	70635	806	0,01
								63
								1
66.	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	440,17	7,21	23989	393	0,32
			4,5000000	432,50	3,25	23571	177	0,00
								18
								0
		Итого по разделу: 5. Наружная отделка-Блок-1						199105
		Раздел: 6. Наружная отделка-Блок-2						
67.	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3213,13	32,60	236165	2396	1,15
			3,5000000	1296,05	14,79	95260	1087	0,01
								85
								1

1	2	3	4		5	6	7	8
68.	1115-0212 -0201 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	3,5000000	440,17 432,50	7,21 3,25	32353 31789	530 239	0,32 0,00	24 0
		Итого по разделу: 6. Наружная отделка-Блок-2								268518
		Раздел: 7. Окна-Блок-1								
69.	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	0,0000000	1997,39 854,88	161,34 74,43	179765 76939	14520 6699	0,82 0,07	73 6
70.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	1,3000000	2637,07 1164,37	164,46 74,43	56170 24801	3503 1585	1,11 0,07	24 1
71.	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	7,7500000	3334,82 1364,24	163,86 73,42	292631 119712	14379 6443	1,30 0,07	114 6
72.	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	4,0000000	1997,39 854,88	161,34 74,43	107859 46163	8712 4019	0,82 0,07	44 4
73.	1110-0501 -0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4,6000000	2152,47 977,90	158,06 73,42	9901 4498	727 338	0,93 0,07	4 0
		Итого по разделу: 7. Окна-Блок-1								646326
		Раздел: 8. Окна-Блок-2								
74.	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	7,5000000	1997,39 854,88	161,34 74,43	134824 57704	10890 5024	0,82 0,07	55 5
75.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	3,4500000	2637,07 1164,37	164,46 74,43	404659 178672	25237 11422	1,11 0,07	171 10
76.	1110-0501 -0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ	м2 проемов	4,0000000	1997,39	161,34	107859	8712	0,82	44

1	2	3	4		5	6	7	8	
	РСНБ РК 2015	профилей поворотных		854,88	74,43	46163	4019	0,07	4
77.	1110-0501 -0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ	м26,9000000	2152,47	158,06	14852	1091	0,93	6
	РСНБ РК 2015	профилей глухих		977,90	73,42	6747	507	0,07	0
		Итого по разделу: 8. Окна-Блок-2							662194
		Раздел: 9. Стены-Блок-1							
78.	2105-0206 -0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными	т0,5032000	254412,00	--	128020	--	--	--
	РСНБ РК 2015	размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		--	--	--	--	--	--
79.	2105-0106 -2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из	т0,2541000	275243,00	--	69939	--	--	--
	РСНБ РК 2015	углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		--	--	--	--	--	--
80.	2105-0201 -0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой	т0,2004500	257673,00	--	51651	--	--	--
	РСНБ РК 2015	стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005		--	--	--	--	--	--
81.	1107-0107 -0103	Изделия монтажные массой до 20 кг	т стальных элементов 0,0274160	70233,24	6533,14	1926	179	42,70	1
	РСНБ РК 2015			55381,90	1240,12	1518	34	1,03	0
82.	2105-0104 -0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм	т0,0216370	310461,00	--	6717	--	--	--
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 14918-80		--	--	--	--	--	--
83.	2105-0201 -0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т0,0053480	252773,00	--	1352	--	--	--
	РСНБ РК 2015	стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005		--	--	--	--	--	--
84.	2113-0204 -2301	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт. 0,0700000	5311,00	--	372	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4			5	6	7	8
85.	2113-0407 -0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	--	1300,00 ---	-- --	-- --	-- --	-- --
86.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,8288000	254412,00 ---	-- --	210857 --	-- --	-- --
87.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4101000	275243,00 ---	-- --	112877 --	-- --	-- --
88.	2105-0201 -0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3301000	257673,00 ---	-- --	85058 --	-- --	-- --
89.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг	т стальных элементов	0,0458490	70233,24 --- 55381,90	6533,14 --- 1240,12	3220 --- 2539	300 --- 57	42,70 --- 1,03	2 --- 0
90.	2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0359270	310461,00 ---	-- --	11154 --	-- --	-- --
91.	2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0091680	252773,00 ---	-- --	2317 --	-- --	-- --
92.	2113-0204 -2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,1200000	5311,00 ---	-- --	637 --	-- --	-- --
93.	2113-0407 -0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	--	1300,00 ---	-- --	-- --	-- --	-- --
94.	2105-0206 -0802 РСНБ РК	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90	т	0,3848000	254412,00 ---	-- --	97898 --	-- --	-- --

1	2	3	4		5	6	7	8
	2015	мм ГОСТ 13663-86						
95.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т 0,1789500	275243,00 ---	-- --	49255 --	-- --	-- --
96.	2105-0201 -0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т 0,1402500	257673,00 ---	-- --	36139 --	-- --	-- --
97.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг	т стальных элементов 0,0195830	70233,24 55381,90	6533,14 1240,12	1375 1085	128 24	42,70 1,03
98.	2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т 0,0154550	310461,00 ---	-- --	4798 --	-- --	-- --
99.	2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т 0,0038200	252773,00 ---	-- --	966 --	-- --	-- --
100.	2113-0204 -2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт. 0,0500000	5311,00 ---	-- --	266 --	-- --	-- --
101.	2113-0407 -0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2 --	1300,00 ---	-- --	-- --	-- --	-- --
102.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т 0,5032000	254412,00 ---	-- --	128020 --	-- --	-- --
103.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т 0,2114000	275243,00 ---	-- --	58186 --	-- --	-- --

1	2	3	4			5	6	7	8
104.	2105-0201 -0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1708500	257673,00	--	44023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг	т	0,0298620	70233,24	6533,14	2097	195	42,70	1
			стальных элементов		55381,90	1240,12	1654	37	1,03	0
106.	2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0198895	310461,00	--	6175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0053480	252773,00	--	1352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	2113-0204 -2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,0700000	5311,00	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	2113-0407 -0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	--	1300,00	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,8584000	254412,00	--	218387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3715000	275243,00	--	102253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	2105-0201 -0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3022000	257673,00	--	77869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	1107-0107	Изделия монтажные массой до 20 кг	т	0,0527160	70233,24	6533,14	3702	344	42,70	2

1	2	3	4		5	6	7	8
	-0103 РСНБ РК 2015		стальных элементов	-------- 55381,90	-------- 1240,12	-------- 2920	-------- 65	-------- 1,03	-------- 0
114.	2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0419305	310461,00 -------- --	-- -------- --	13018 -------- --	-- -------- -- -- -------- --
115.	2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0099320	252773,00 -------- --	-- -------- --	2511 -------- --	-- -------- -- -- -------- --
116.	2113-0204 -2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,1300000	5311,00 -------- --	-- -------- --	690 -------- --	-- -------- -- -- -------- --
117.	2113-0407 -0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	--	1300,00 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- -- -- -------- --
118.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2960000	254412,00 -------- --	-- -------- --	75306 -------- --	-- -------- -- -- -------- --
119.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1046000	275243,00 -------- --	-- -------- --	28790 -------- --	-- -------- -- -- -------- --
120.	2105-0201 -0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0872500	257673,00 -------- --	-- -------- --	22482 -------- --	-- -------- -- -- -------- --
121.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг	т стальных элементов	0,0139165	70233,24 -------- 55381,90	6533,14 -------- 1240,12	977 -------- 771	91 -------- 17	42,70 -------- 1,03	1 -------- 0
122.	2105-0104 -0304 РСНБ РК	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0106165	310461,00 -------- --	-- -------- --	3296 -------- --	-- -------- -- -- -------- --

1	2	3	4			5	6	7	8
	2015								
123.	2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0030560	252773,00	--	772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	2113-0204 -2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,0400000	5311,00	--	212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	2113-0407 -0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	--	1300,00	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,7992000	254412,00	--	203326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3762000	275243,00	--	103546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	2105-0201 -0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2950500	257673,00	--	76026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг	т стальных элементов	0,0435495	70233,24	6533,14	3059	285	42,70	2
					55381,90	1240,12	2412	54	1,03	0
130.	2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0335970	310461,00	--	10431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0091680	252773,00	--	2317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4			5	6	7	8
132.	2113-0204 -2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,1200000	5311,00 ---	-- --	637 --	-- --	-- --	--
133.	2113-0407 -0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	--	1300,00 ---	-- --	-- --	-- --	-- --	--
		Итого по разделу: 9. Стены-Блок-1								2066628
		Раздел: 10. Стены-Блок-2								
134.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,0064000	254412,00 ---	-- --	256040 --	-- --	-- --	--
135.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5082000	275243,00 ---	-- --	139878 --	-- --	-- --	--
136.	2105-0201 -0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4009000	257673,00 ---	-- --	103301 --	-- --	-- --	--
137.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг	т стальных элементов	0,0548320	70233,24 --- 55381,90	6533,14 --- 1240,12	3851 --- 3037	358 --- 68	42,70 --- 1,03	2 --- 0
138.	2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0432740	310461,00 ---	-- --	13435 --	-- --	-- --	--
139.	2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0106960	252773,00 ---	-- --	2704 --	-- --	-- --	--
140.	2113-0204 -2301 РСНБ РК	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,1400000	5311,00 ---	-- --	744 --	-- --	-- --	--

1	2	3	4			5	6	7	8
	2015								
141.	2113-0407 -0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	--	1300,00 ---	-- --	-- --	-- --	-- --
142.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,6576000	254412,00 ---	-- --	421713 --	-- --	-- --
143.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,8202000	275243,00 ---	-- --	225754 --	-- --	-- --
144.	2105-0201 -0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6602000	257673,00 ---	-- --	170116 --	-- --	-- --
145.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг	т стальных элементов	0,0916980	70233,24 55381,90	6533,14 1240,12	6440 5078	599 114	42,70 1,03	4 0
146.	2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0718540	310461,00 ---	-- --	22308 --	-- --	-- --
147.	2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0183360	252773,00 ---	-- --	4635 --	-- --	-- --
148.	2113-0204 -2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,2400000	5311,00 ---	-- --	1275 --	-- --	-- --
149.	2113-0407 -0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	--	1300,00 ---	-- --	-- --	-- --	-- --
150.	2105-0206	Трубы стальные квадратные из	т	1,5984000	254412,00	--	406652	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8	
	-0802 РСНБ РК 2015	углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		------- --	------- --	------- --	------- --	------- --	------- --
151.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7524000	275243,00 ------- --	-- ------- --	207093 ------- --	-- ------- --	-- ------- --
152.	2105-0201 -0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5901000	257673,00 ------- --	-- ------- --	152053 ------- --	-- ------- --	-- ------- --
153.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг	т стальных элементов	0,0870990	70233,24 ------- 55381,90	6533,14 ------- 1240,12	6117 ------- 4824	569 ------- 108	42,70 ------- 1,03	4 ------- 0
154.	2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0671940	310461,00 ------- --	-- ------- --	20861 ------- --	-- ------- --	-- ------- --
155.	2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0183360	252773,00 ------- --	-- ------- --	4635 ------- --	-- ------- --	-- ------- --
156.	2113-0204 -2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,2400000	5311,00 ------- --	-- ------- --	1275 ------- --	-- ------- --	-- ------- --
157.	2113-0407 -0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	--	1300,00 ------- --	-- ------- --	-- ------- --	-- ------- --	-- ------- --
		Итого по разделу: 10. Стены-Блок-2							2170880
		Раздел: 11. Отопление-Блок №1 ==========							
158.	1116-0501 -0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	0,0000000	457,13 ------- 448,40	2,20 ------- 0,06	777119 ------- 762280	3732 ------- 102	0,37 ------- 0,00	621 ------- 0

1	2	3	4		5	6	7	8
159.	1116-0501	Трубопроводы отопления из напорных	м	455,74	1,59	168622	590	0,37	135
	-0703	полимерных труб, наружный диаметр	трубопр	0,0000000	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК	25 мм. Прокладка с соединением на	овода	449,03	0,09	166142	33	0,00	0
	2015	компрессионных фитингах							
160.	1116-0501	Трубопроводы отопления из напорных	м	0,0000000	456,46	1,28	9129	0,37	7
	-0704	полимерных труб, наружный диаметр	трубопр		--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК	32 мм. Прокладка с соединением на	овода	451,05	0,12	9021	2	0,00	0
	2015	компрессионных фитингах							
161.	1116-0301	Трубопроводы отопления из стальных	м	0,0000000	1401,86	17,94	28037	359	0,31	6
	-0101	водогазопроводных неоцинкованных	трубопр		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК	труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	овода	368,32	6,57	7366	131	0,01	0
	2015								
162.	1116-0301	Трубопроводы отопления из стальных	м	0,0000000	1523,09	17,94	106616	1256	0,31	21
	-0102	водогазопроводных неоцинкованных	трубопр		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК	труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	овода	368,32	6,57	25782	460	0,01	0
	2015								
163.	1116-0301	Трубопроводы отопления из стальных	м	1253,40	17,94	125340	1794	0,31	31
	-0103	водогазопроводных неоцинкованных	трубопр	0,0000000	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК	труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	овода	368,32	6,57	36832	657	0,01	1
	2015								
164.	1116-0301	Трубопроводы отопления из стальных	м	0,0000000	1811,95	17,94	126836	1256	0,31	21
	-0104	водогазопроводных неоцинкованных	трубопр		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК	труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	овода	368,32	6,57	25782	460	0,01	0
	2015								
165.	1116-0401	Трубопроводы отопления и	м	0,0000000	3908,84	68,00	156354	2720	0,75	30
	-0204	водоснабжения из стальных	трубопр		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК	электросварных труб, диаметр до 80	овода	916,26	22,48	36650	899	0,02	1
	2015	мм. Прокладка							
166.	1116-0401	Трубопроводы отопления и	м	0,0000000	3265,73	46,65	195944	2799	0,68	41
	-0203	водоснабжения из стальных	трубопр		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК	электросварных труб, диаметр до 65	овода	829,06	15,80	49744	948	0,01	1
	2015	мм. Прокладка							
167.	1116-0401	Трубопроводы отопления и	м	0,0000000	1778,81	38,86	17788	389	0,57	6
	-0202	водоснабжения из стальных	трубопр		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК	электросварных труб, диаметр до 50	овода	698,89	13,52	6989	135	0,01	0
	2015	мм. Прокладка							
168.	1116-0401	Трубопроводы отопления и	м	0,0000000	1753,58	38,86	35072	777	0,57	11
	-0201	водоснабжения из стальных	трубопр		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК	электросварных труб, диаметр	овода	698,89	13,52	13978	270	0,01	0
	2015	45х2,5 мм. Прокладка							
169.	1116-0401	Трубопроводы отопления и	м	761,58	38,86	114237	5829	0,57	85
	-0201	водоснабжения из стальных	трубопр	0,0000000	--------	--------	--------	--------	--------

1	2	3	4		5	6	7	8	
	РСНБ РК 2015	электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	овода		698,89	13,52	104833	2028	0,01	2
170.	1116-0301 -0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных	м трубопр	0,0000000	1253,40	17,94	100272	1435	0,31	24
	РСНБ РК 2015	труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	овода		368,32	6,57	29465	526	0,01	0
171.	1116-0301 -0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных	м трубопр	0,0000000	1811,95	17,94	144956	1435	0,31	24
	РСНБ РК 2015	труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	овода		368,32	6,57	29465	526	0,01	0
172.	1116-1101 -0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м трубопр	0,0000000	88,53	1,19	237270	3188	0,05	138
	РСНБ РК 2015	водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	овода		78,64	--	210763	--	--	--
173.	1116-1101 -0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м трубопр	0,0000000	111,75	1,19	12292	131	0,05	6
	РСНБ РК 2015	водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	овода		78,64	--	8651	--	--	--
174.	1116-0401 -0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м трубопр	8,0000000	3908,84	68,00	31271	544	0,75	6
	РСНБ РК 2015	электросварных труб, диаметр до 80 мм	овода		916,26	22,48	7330	180	0,02	0
175.	1116-0401 -0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м трубопр	3,0000000	1778,81	38,86	5336	117	0,57	2
	РСНБ РК 2015	электросварных труб,диаметр до 50 мм	овода		698,89	13,52	2097	41	0,01	0
176.	1116-0401 -0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м трубопр	1,0000000	1753,58	38,86	1754	39	0,57	1
	РСНБ РК 2015	электросварных труб, диаметр до 40 мм	овода		698,89	13,52	699	14	0,01	0
177.	1116-0401 -0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м трубопр	3,0000000	1188,58	38,86	3566	117	0,57	2
	РСНБ РК 2015	электросварных труб, диаметр до 40 мм	овода		698,89	13,52	2097	41	0,01	0
178.	1116-0301 -0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных	м трубопр	3,0000000	1946,73	17,94	5840	54	0,31	1
	РСНБ РК 2015	труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	овода		368,32	6,57	1105	20	0,01	0
179.	1116-0301 -0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных	м трубопр	3,0000000	1811,95	17,94	5436	54	0,31	1
	РСНБ РК 2015	труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	овода		368,32	6,57	1105	20	0,01	0

1	2	3	4		5	6	7	8
180.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода 3,0000000	88,53 / 78,64	1,19 / --	1151 / 1022	15 / --	0,05 / --	1 / --
181.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода 8,0000000	111,75 / 78,64	1,19 / --	894 / 629	10 / --	0,05 / --	0 / --
182.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов	кг 0,0000000	537,00 / --	-- / --	42960 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: 11. Отопление-Блок №1							2454091
		Раздел: 12. Блок №2							
183.	1116-0501 -0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода 0,0000000	457,13 / 448,40	2,20 / 0,06	799976 / 784700	3841 / 105	0,37 / 0,00	640 / 0
184.	1116-0501 -0703 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода 0,0000000	455,74 / 449,03	1,59 / 0,09	182294 / 179613	638 / 36	0,37 / 0,00	146 / 0
185.	1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода 0,0000000	1401,86 / 368,32	17,94 / 6,57	28037 / 7366	359 / 131	0,31 / 0,01	6 / 0
186.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода 0,0000000	1523,09 / 368,32	17,94 / 6,57	182771 / 44198	2153 / 789	0,31 / 0,01	37 / 1
187.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода 0,0000000	1253,40 / 368,32	17,94 / 6,57	150408 / 44198	2153 / 789	0,31 / 0,01	37 / 1
188.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода 0,0000000	1811,95 / 368,32	17,94 / 6,57	54358 / 11049	538 / 197	0,31 / 0,01	9 / 0
189.	1116-0401 -0204 РСНБ РК	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80	м трубопровода 0,0000000	3908,84 / 916,26	68,00 / 22,48	156354 / 36650	2720 / 899	0,75 / 0,02	30 / 1

1	2	3	4			5	6	7	8
	2015	мм. Прокладка							
190.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,0000000	3265,73	46,65	130629	1866	0,68	27
					829,06	15,80	33162	632	0,01	1
191.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,0000000	1778,81	38,86	71152	1555	0,57	23
					698,89	13,52	27955	541	0,01	0
192.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45х2,5 мм. Прокладка	м трубопровода	0,0000000	1753,58	38,86	17536	389	0,57	6
					698,89	13,52	6989	135	0,01	0
193.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,0000000	761,58	38,86	129468	6607	0,57	97
					698,89	13,52	118811	2298	0,01	2
194.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,0000000	1253,40	17,94	100272	1435	0,31	24
					368,32	6,57	29465	526	0,01	0
195.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,0000000	1811,95	17,94	144956	1435	0,31	24
					368,32	6,57	29465	526	0,01	0
196.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,0000000	88,53	1,19	249665	3355	0,05	146
					78,64	--	221773	--	--	--
197.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,0000000	111,75	1,19	8940	95	0,05	4
					78,64	--	6291	--	--	--
198.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм	м трубопровода	8,0000000	3908,84	68,00	31271	544	0,75	6
					916,26	22,48	7330	180	0,02	0
199.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм	м трубопровода	3,0000000	1778,81	38,86	5336	117	0,57	2
					698,89	13,52	2097	41	0,01	0
200.	1116-0401	Трубопроводы отопления и	м	1,0000000	1753,58	38,86	1754	39	0,57	1

1	2	3	4		5	6	7	8	
	-0201 РСНБ РК 2015	водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	трубопровода		698,89	13,52	699	14	0,01	0
201.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м трубопровода	3,0000000	1188,58	38,86	3566	117	0,57	2
					698,89	13,52	2097	41	0,01	0
202.	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3,0000000	1946,73	17,94	5840	54	0,31	1
					368,32	6,57	1105	20	0,01	0
203.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3,0000000	1811,95	17,94	5436	54	0,31	1
					368,32	6,57	1105	20	0,01	0
204.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,0000000	88,53	1,19	1151	15	0,05	1
					78,64	--	1022	--	--	--
205.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,0000000	111,75	1,19	894	10	0,05	0
					78,64	--	629	--	--	--
206.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов	кг	0,0000000	537,00	--	42960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 12. Блок №2								2505023

ИТОГО:

	35645679	798873	16692
	19006295	309193	286

В том числе :

Стоимость оборудования, всего			0
в том числе, оборудование поставки заказчика			0
Накладные расходы			16502792
Сметная прибыль			4171877
Итого с временными	1 %	563203	56883547
Итого с зимними удорожаниями	0,63 %	358366	57241913
Пересчет в текущих ценах 2020 года, К-1,03485149			59236879
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			60515873

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	7261904,76		67777777,8	
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,9				61000000,00	
		В том числе НДС	12 %			6535714,29	

Генподрядчик:

Директор ТОО «Райша-3»

_____ **Сеитжаппар С.С.**

Субподрядчик

ТОО «Селтей»

Директор _____ Жакупов К.А

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» мая 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РАЙША-3», государственная лицензия ГСЛ № 003689 от 21.03.2001г.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Сеитжаппар Саламат Сәбитұлы.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту : **«Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 11, пятно**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз», руководитель отдела Бибосынов Тулеген Асканбекович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что :

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации : **ТОО "Селтей"**

наименование организации

в лице директора **Мусабекова Газиза Кыдыралиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Компания Арыстан-Сервис», ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ЭПС-0023/19 от 11.06.2019 г. «Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 11, пятно 1»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз», 142-о от 17.06.2019 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь застройки	метр в квадрате (далее – $м^2$)	1175,11	1175,11
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	19271,37	19271,37
В том числе подземной части	$м^3$	2336,20	2336,20
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир. $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	80	4641,9	2527,25	80	4641,9	2527,25
однокомнатных	10	437,7	175,40	10	437,7	175,40
двухкомнатных	55	3097,4	1673,3	55	3097,4	1673,3
трехкомнатных	15	1106,8	678,55	15	1106,8	678,55
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание жилого дома пятиэтажное с подвалом. Высота этажа - 3,0 м. Высота помещений - 2,70 м. Высота помещений подвала - 1,80 м. Здание в плане состоит из двух блоков: блоки 1 и 2 имеют прямоугольную форму с размерами в осях 13,2 х36,0м и 13,2 х 45,0м, расположенные друг к другу под углом 90°.Стены подвала – железобетонные монолитные из бетона класса В15 с маркой по водонепроницаемостиW4, по морозостойкости F50 толщиной 200 мм.

36,0м и 13,2 х 45,0м, расположенные друг к другу под углом 90°.Наружные стены – газобетонные блоки. Внутренние межквартирные перегородки - газобетонные блоки Перегородки – гипсокартонные толщиной 75 мм.
Класс энергоэффективности здания – С (нормальный). Наружная отделка стен – декоративная штукатурка под травертин «Sandputz» марки Kaizer. Внутренняя отделка стен – сплошное выравнивание сухими смесями, штукатурка, окраска ПВА, затирка, известковая побелка, облицовка глазурованной плиткой; полы – линолеум, керамическая плитка, бетон; в техподполье – утрамбованный грунт основания и бетонные. Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99, светопрозрачное заполнение принято из однокамерного стеклопакета, подоконные доски – металлопластиковые по ГОСТ 30673-99. Двери – внутренние деревянные по серии 1.136-10, наружные по ГОСТ 31173-2003, балконные двери по ГОСТ 30674-99. Витражи – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.
Крыша – четырехскатная, вентилируемая. Кровля – металлочерепица НС 40-750-0,5(ЛП) СТ РК 2083-2011 по деревянным конструкциям. Уклон кровли соответствует требованиям СНиП РК 3.02-37-2013 «Крыши и кровли».

Уровень ответственности объекта– второй (нормальный), технически несложный. Степень долговечности – II. Степень огнестойкости – II.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :

начало работ **декабрь 2019 г.**;
месяц, год

окончание работ **май 2021 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или проекту организации строительства, месяц: **8,5** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением,выдаваемым государственной организацией,осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

,проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

Фамилия,Имя.Отчество (при наличии),подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 11, пятно 1»**

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **директор ТОО «РАЙША-3» Сеитжаппар Саламат Сәбитұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.