Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"21" 05 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО «Ердәуіт-Н Стройтранс», г. Шымкент, дачный массив Бозарык-2, дом СТ Дархан, участок 3-35**
(наименование организации, юридический адрес)
в лицедиректора**Танирбергенов С.Н.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
пообъекту:**«Строительство птицефермы для разведение птиц на участке №006, квартал 020, с/о Акдала, городе Арыс, Туркестанской области»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является**ТОО "Шымкент-2020"**;
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)ТОО «АСК-Проект», №12-06-2023
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а)ТОО «Шымкент-2020»№ 12-06-2023 от 03.02.2024г;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здание птичника

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Поголовье несушек 9300 голов/год	м2	1317,88		1317,88	1316

Здание птичника имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате	1317,88	1316
Число этажей	этаж	1 этаж	1 этаж

Общий строительный объем	метр в кубе	6454,83	6450
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Здание Административное

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость на 15 мест	м2	143,28		143	

Здание административное имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате	143,28	143
Число этажей	этаж	1 этаж	1 этаж
Общий строительный объем	метр в кубе	577,04	576
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Здание Санпропускник

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость на 6 мест	м2	143,28		143	

Здание Санпропускник имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате	13,52	13,4
Число этажей	этаж	2 этаж	2 этаж
Общий строительный объем	метр в кубе	70,98	71

В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: "**Строительство птицефермы для разведение птиц на участке №006, квартал 020, с/о Акдала, городе Арыс, Туркестанской области ":**

1. Здание птичника. Здание птичника- ангар из сборных железобетонных ферм полурамнесущих конструкций изготовленных по серии 1.822.1-6 выпуск 6с "Железобетонные рамы для однопролетных сельскохозяйственных производственных зданий с уклоном 1:4".

"Рамыпролетом 12 м, 18 м. и 21м. с высотой стойки 3,75 м. Материалы для проектирования зданий расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов".

Каркас здания состоит из двух отсеков длиной по 60 м., разделены между собой деформационным швом. Каркас однопролетного здания включает трехшарнирные рамы, объединенные в пределах отсека стальными прогонами и связями, шаг рам 6 м. Покрытием служат кровельные сэндвич панели, толщиной 150 мм..

Рамы состоят из двух "Г"- образных полурам, шарнирно соединенных между собой в коньковом узле и с фундаментами. При этом во избежание сдвига, стойка рамы дополнительно крепится к фундаменту (док. с. 1.822.1-6. 6с - СМ-1).

Полурамы типоразмера РПС12 для пролета 12 м. по серии 1.822.1-6. Продольная устойчивость и жесткость каркаса здания обеспечивается за счет стальных прогонов обеспечивается установкой стальных вертикальных связей в пределах высоты стоек рамы, а также распорок и горизонтальных связей в уровне ригеля рамы и приваркой прогонов к ригелям рам.

Фундаменты связевого блока каркаса здания в пределах отсека соединяются между собой фундаментной балкой, являющейся распоркой. Опираниеполурам предусмотрено на сборные железобетонные фундаменты по типовой серии 1.812.1-8-93 "Фундаменты под трехшарнирные железобетонные рамы".

Наружные стены из шлакоблоков. Железобетонный каркас шарнирно связан наружными ненесущими стенами из каменной кладки. Гибкая связь каменной кладки стен обеспечивает перемещение каркаса в продольном направлении.

Каменная кладка стен усилена армированием в горизонтальных швах сетками СГ-1 с шагом 600 мм по высоте. Стены из шлакоблоков на цементно-песчаном растворе м-50 с пластифицирующими добавками.

Кровля скатная с неорганизованным водостоком из кровельных сэндвич панелей.

2. Административное здание.Здание одноэтажное жесткой конструктивной схемы с монолитными бетонными фундаментами, с каменной кладкой стен образуют жесткую конструктивную схему. Покрытие и кровля из деревянных балок и стропил. Жесткая связь каменной кладки стен с железобетонными сердечниками обеспечивается за счет армирования в горизонтальных швах сетками СГ-1 с шагом 600 мм по высоте, сетки пропускаются через сердечники.

Наружные и внутренние стены из шлакоблоков на цементно-песчаном растворе М50 с пластифицирующими добавками. Внутренние перегородки толщиной 12 см. кирпичные

армированные непрерывно в горизонтальных швах сетками СГ-2 с шагом 600 мм. по высоте. Кровля скатная с неорганизованным водостоком из профилированных стальных листов по деревянным стропилам и обрешетке.

3. Здание Санпропускник. Здание двухэтажное жесткой конструктивной схемы с монолитными бетонными фундаментами, с каменной кладкой стен и монолитным железобетонным перекрытием образуют жесткую конструктивную схему.

Покрытие и кровля из деревянных балок и стропил. Жесткая связь каменной кладки стен с железобетонными сердечниками обеспечивается за счет армирования в горизонтальных швах сетками СГ-1 с шагом 600 мм по высоте, сетки пропускаются через сердечники.

Стены из шлакоблоков на цементно-песчаном растворе М50 с пластифицирующими добавками. Кровля скатная с неорганизованным водостоком из профилированных стальных листов по деревянным стропилам и обрешетке.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного
опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 01 марта 2024 года;
месяц, год

окончание работ 01апреля 20214 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12,0;
фактически, месяц: 1,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9 – 1. Доля местногосодержания предусмотрена в проектно-сметной документации98,77% и фактически применено 98,77% (на объектах, финансируемых за счетгосударственныхинвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10 – 1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Строительство птицефермы для разведение птиц на участке №006, квартал 020, с/о Акдала, городе Арыс, Туркестанской области "**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Ердәуіт-Н Стройтранс» в лице генерального директора ТанирбергеновСерикбаяНасирбековича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.