"SANA-2001"

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Горизонт-2012"

Подрядчик: ТОО "ЭкоСтройСити"

Наименование объекта: Капитальный ремонт бассейна банного комплекса

Адрес: Костанайская область Костанайский район с.Садовое

Договор № 15-00012Р

Акт № 3

выполненных работ от 12.05.2015 г.

Капитальный ремонт бассейна банного комплекса

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. БАНЯ								
1	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов								
		м2 вертикальной проекции	120	60,17	–	7220	–	7220	0,378	45
				60,17	–	7220	–	100	–	–
2	Е62-36-4	Очистка вручную простых откосов от шпаклевки с земли и лесов								
		м2	22,5	37,04	–	833	–	875	0,257	6
				37,04	–	833	–	105	–	–
3	Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2 ,толщина слоя до 20 мм								
		м2	22,5	386,25	33,79	8691	760	8353	2,056	46
				347,96	5,62	7829	126	105	0,031	1

4	Е15-64-5								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	22.5	428.16	7.65	9634	172	3910	0.92644	21
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162.6	2.9	3659	65	105	0.01415	–
5	Е15-180-3								
	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	22.5	229.21	2.63	5157	59	1790	0.4485	10
	м2 окрашиваемой поверхности		74.78	0.99	1683	22	105	0.00488	–
6	Е15-38-1								
	Облицовка откосов на металлическом каркасе ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	7.5	3213.98	4.99	24105	37	4242	3.105	23
	м2 поверхности облицовки		537.22	1.53	4029	11	105	0.00575	–
7	Е15-180-3								
	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	282.8	229.21	2.63	64821	744	22499	0.4485	127
	м2 окрашиваемой поверхности		74.78	0.99	21148	280	105	0.00488	1
8	Е15-180-4								
	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	235.2	250.6	2.91	58941	684	23340	0.5635	133
	м2 окрашиваемой поверхности		93.41	1.1	21970	259	105	0.00538	1
9	Е15-165-9								
	Улучшенная окраска марилкой деревянных балок (прим)К=2,000;	67.2	98.7	2.95	6633	198	6778	0.57	38
	м2 окрашиваемой поверхности		94.95	1.1	6381	74	105	0.0054	–
10	99-15-20								
	Марилка " Радуга"	10.08	297		2994				
	кг								

11	Е62-14-2	Высококачественная масляная окраска окон с расчисткой старой краски до 35 %	8	271.28	0.09	2170	1	1647	1.184	9
		м2		196.13	0.02	1569	–	105	0.0001	–
12	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	4.5	208.25	1.46	937	7	290	0.39675	2
		м2 поверхности		63.14	0.56	284	3	101	0.00275	–
13	Е9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций откосов из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	4.5	7260.25	438.14	32671	1972	1611	1.748	8
		м2		287.21	110.6	1292	498	90	0.388	2
14	Е62-17-4	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стени откосов, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %	96.7	189.94	0.07	18367	7	3399	0.2009	19
		м2		33.45	0.02	3235	2	105	0.0001	–
15	Е62-18-4	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %	35.3	202.43	0.07	7146	2	1612	0.261	9
		м2		43.46	0.02	1534	1	105	0.0001	–
		Кровля- Баня								
16	Е34-64-3	Устройство облицовки стен "Алюкобонд" ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	15	463.17	12.33	6948	185	6265	2.415	36
		м2 поверхности		408.83	4.7	6132	71	101	0.023	–
17	99-34-1	Панели " Алюкабонт"	17.25	586.53		10118				
		м2								

Раздел 2. Новая резиденция

18	Е58-2-3	Разборка покрытий кровли из черепицы	9	109.99	3.54	990	32	1141	0.6719	6
		м2 кровли		106.45	0.07	958	1	119	0.0014	–
19	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	9	1310.99	10.25	11799	92	3403	1.9665	18
		м2 кровли		313.89	3.85	2825	35	119	0.01875	–
20	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических плиток	15.5	133.16	23.58	2064	365	1850	0.743	12
		м2		109.58	4.16	1698	64	105	0.0234	–
21	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	15.5	1650.46	5.78	25582	90	4836	1.748	27
		м2 облицовки		293.22	3.93	4545	61	105	0.02025	–
22	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	65.26	229.21	2.63	14958	172	5192	0.4485	29
		м2 окрашиваемой поверхности		74.78	0.99	4880	65	105	0.00488	–
23	Е62-18-4	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %	26.463	202.43	0.07	5357	2	1209	0.261	7
		м2		43.46	0.02	1150	1	105	0.0001	–

Раздел 3. Гостиница

24	Е62-18-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 %	12	394.41	0.07	4733	1	458	0.2184	3
		м2		36.36	0.02	436	–	105	0.0001	–
25	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	22	229.21	2.63	5043	58	1750	0.4485	10
		м2 окрашиваемой поверхности		74.78	0.99	1645	22	105	0.00488	–
26	Е34-60-3	Демонтаж короба из пластика ктрр=0,7; ктрм=0,7; кзпр=0,8; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	1.5	100.56	0.84	151	1	152	0.5208	1
		м2 поверхности		99.72	0.32	150	–	101	0.00154	–
27	Е34-60-3	Монтаж короба из пластика ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1.5	1228.68	1.5	1843	2	218	0.8556	1
		м2 поверхности		143.35	0.56	215	1	101	0.00275	–
28	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0.45	183.06	0.09	82	–	59	0.7429	–
		м2 окрашиваемой поверхности		124.2	0.03	56	–	105	0.00013	–
29	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	1.5	116.9	1.81	175	3	221	0.754	1
		м		115.09	0.29	173	–	128	0.0026	–
30	Е16-26-1	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	1	27.63	0.63	28	1	35	0.164	–
		счетчик (водомер)		27	–	27	–	128	–	–

31	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1.5	707.2	12.93	1061	19	179	0.49795	1
		м трубопровода		88.49	4.84	133	7	128	0.02363	–
32	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	2	521.42	49.05	1043	98	799	1.6905	3
		шт		292.39	19.69	585	39	128	0.0875	–
33	9-1-17	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	999		999				
		шт								
34	9-1-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	530		530				
		шт								
35	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0.27	183.06	0.09	49	–	36	0.7429	–
		м2 окрашиваемой поверхности		124.2	0.03	34	–	105	0.00013	–
36	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	5987.64	26.91	5988	27	524	2.2425	2
		комплект		398.48	11.25	398	11	128	0.05	–
37	Е17-2-3	Установка смесителей ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	1812.61	1.96	1813	2	186	0.805	1
		шт		144.9	–	145	–	128	–	–
38	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750		1750				
		комплект								

39	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	9194.48	49.05	9194	49	595	2.553	3
		комплект		445.05	19.69	445	20	128	0.0875	–
40	Е17-2-5	Установка зеркала (прем.) ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	136.97	1.96	137	2	165	0.7245	1
		шт		129.38	–	129	–	128	–	–

Раздел 4. Прочие работы

4.1. Прочие работы

41	95-15-2	Пробивка технологических отверстий в бетонных блоках	4	2737.15		10949				
		шт								
42	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических плиток	2.88	133.16	23.58	384	68	344	0.743	2
		м2		109.58	4.16	316	12	105	0.0234	–
43	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	2.88	1650.46	5.78	4753	17	898	1.748	5
		м2 облицовки		293.22	3.93	844	11	105	0.02025	–
44	Е68-6-2 (М3)	Ремонт металлических ограждений средний ктрр=0,5; ктрм=0,5; кзпр=0,497; кэкс=0,5; кзпм=0,5; кмат=0;	16.5	784.51	21.52	12945	1420	16743	4.805	317
		м2		762.99	–	12626	–	133	–	–

Всего прямые затраты	**391785**
Накладные расходы, тенге	185056
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	36380

Всего	**613221**
Временные здания и сооружения (1,5%)	9198
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8%)	11038
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6132
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2453
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**642042**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1641701**
Налог(2%)	32834
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1674535**
Всего по акту с учетом без НДС(%)	**1674535**

Заказчик
ТОО "Горизонт-2012"
РНН 390800009189
БИН 990340003623
Адрес: п.Затобольск ул.Калинина 63а
Расчетный счет KZ606010221000042560
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
Директор К.Баймусин

Исполнитель
ТОО "ЭкоСтройСити"
РНН 390800216316
БИН 110540000793
Адрес: п.Затобольск ул.Школьная 65/1 кв.13
Расчетный счет KZ836010221000147488
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
Директор С.Диденко