"SANA-2001"

Заказчик: ТОО "Горизонт-2012"

Цены региона Костанайская обл.

Подрядчик: ТОО "ЭкоСтройСити"

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт КПП и входных групп гостиничного комплекса

Адрес: Костанайская область, Костанайский район с.Садовое

Договор № -

Акт № 18

выполненных работ за август 2015 года

Капитальный ремонт КПП и входных групп гостиничного комплекса

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.Автоматизированные ворота								
1	Е 7-25-1	Демонтаж ворот распашных Ктрр=0,6;Ктрм=0,6;Кзпр=0,6;Кэкс=0,6;Кзпм=0,6;Кмат =0								
		шт	1	3672,56 / 2779,92	892,64 / 289,24	3673 / 2780	893 / 289	4297 / 140	12,816 / 0,91872	13 / –
2	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов								
		шт	1	9404,3 / 4633,2	1487,74 / 482,06	9404 / 4633	1488 / 482	71961 / 140	21,36 / 1,5312	21 / 2
3	39-15-1	Ворота с автоматическими механизмами открывания								
		шт	1	109503,32		109503				
		Раздел 2. КПП								
		2.1 Полы								

4	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов *м2*	12	72.94	6.07	875	73	1004	0.4032	5
				66.87	1.2	802	14	123	0.01032	–
5	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков *м2*	12	15.93	0.05	191	1	235	0.09204	1
				15.88	0.03	191	–	123	0.00012	–
6	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	1.8	165.81	13.07	298	24	343	0.83844	2
				152.74	2.4	275	4	123	0.01728	–
7	Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	0.72	393.69	4	283	3	71	0.3552	–
				79.06	1.68	57	1	123	0.00684	–
8	Е11-4-4	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	0.72	307.86	2.83	222	2	50	0.2556	–
				56.06	1.2	40	1	123	0.0048	–
9	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 стяжки*	12.72	368.76	21.66	4691	276	1506	0.50508	6
				87.19	9.07	1109	115	123	0.0369	–
10	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=12,000; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 стяжки*	152.64	94.94	1.08	14492	165	280	0.00607	1
				1.04	0.45	159	69	123	0.0018	–
11	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 покрытия*	12.72	1986	25.01	25262	318	4697	1.4766	19

			286.98	13.27	3650	169	123	0.0555	1
12	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	10	134.02	0.26	1340	3	331	0.12406	1
		м плинтусов		26.79	0.13	268	1	123	0.00045	–
	2.2. Стены									
13	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	14.73	187.09	29.29	2756	431	2533	0.8916	13
		м2		157.8	5.99	2324	88	105	0.02808	–
14	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	14.73	2135.4	3.39	31454	50	8551	2.76	41
		м2 поверхности облицовки		551.45	1.42	8123	21	105	0.00585	–
15	Е56-11-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и в перегородках	1	170.43	9.99	170	10	192	0.91656	1
		шт		160.44	0.26	160	–	120	0.1212	–
16	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	1.47	84.91	8.11	125	12	138	0.43536	1
		м2		76.8	1.5	113	2	120	0.01068	–
17	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1.47	594.63	164.49	874	242	556	1.24062	2
		м2 проемов		251.13	64.21	369	94	120	0.20895	–
18	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1.47	4250		6248				
		м2								

19	Е26-30-1								
	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (оконный откос) ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	0.18	10198.37	609.86	1836	110	1109	27.6552	5
	м3 изоляции		5905.71	255.15	1063	46	100	1.035	–
20	Е34-60-3								
	Облицовка откосов неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм (оконный откос) ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	1.68	211.93	1.94	356	3	351	1.02672	2
	м2 поверхности		206.42	0.81	347	1	101	0.0033	–
21	99-15-40 Откос ПХВ	1.68	730		1226				
	м2								
	2.3. Отопление								
22	Е16-31-4								
	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм (теплые полы) ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	40	436.43	5.78	17457	231	8244	0.7452	30
	м трубопровода		159.17	1.84	6367	74	128	0.00105	–
23	99-16-20 Экран подложка	12	78		936				
	м2								
24	Е16-14-1								
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	18	698.82	19.66	12579	354	11350	2.2632	41
	м трубопровода		484.38	8.23	8719	148	128	0.03345	1
25	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	4	664.61	63.59	2658	254	2300	2.0286	8

		шт							
26	9-4-8			421.04	28.35	1684	113	128	0.105	–
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм		4	231		924				
		шт								
27	Е18-6-2	Установка радиаторов ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	4.8	306.61	30.01	1472	144	1068	0.81558	4
		кВт								
28	99-18-1	Радиатор алюминивый	19	161.34 508.4	12.56	774 9660	60	128	0.051	–
		секц								
	2.4. Водопровод и канализация									
29	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	7	698.82	19.66	4892	138	4415	2.2632	16
		м трубопровода								
30	Е16-15-1			484.38	8.23	3391	58	128	0.03345	–
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		5	664.61	63.59	3323	318	2876	2.0286	10
		шт								
31	9-4-8			421.04	28.35	2105	142	128	0.105	1
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм		5	231		1155				
		шт								
32	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	2.1	213.11	–	448	–	264	0.46506	1
		м подводок								
				97.95	–	206	–	128	–	–

33	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	3	690.61	1.04	2072	3	677	0.80592	2
		м трубопровода		175.87	0.45	528	1	128	0.0018	–
34	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	6171.05	35	6171	35	755	2.691	3
		комплект		573.8	16.2	574	16	128	0.06	–
35	Е17-4-1	Установка писсуаров настенных (одиночных) ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	2502.35	22.2	2502	22	353	1.2834	1
		комплект		268.27	8.1	268	8	128	0.045	–
36	Е17-2-3	Установка смесителей ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	2	1876.77	2.36	3754	5	534	0.966	2
		шт		208.66	–	417	–	128	–	–
37	11-1-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой	1	4420		4420				
		комплект								
38	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750		1750				
		комплект								
39	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	1469.99	11.1	1470	11	177	0.6348	1
		комплект		134.14	4.05	134	4	128	0.015	–
	2.5. Душевой поддон									
40	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0.36	1939.63	56	698	20	168	1.9734	1
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		372.6	23.42	134	8	118	0.09525	–

41	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 поверхности*	1.26	813.8	13.27	1025	17	209	0.64584	1
				135.26	5.54	170	7	118	0.02265	–
42	Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 изолируемой поверхности*	1.08	406.54	5	439	5	123	0.40848	–
				90.91	2.11	98	2	123	0.00855	–
43	Е11-4-4	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	1.08	307.86	2.83	332	3	76	0.2556	–
				56.06	1.2	61	1	123	0.0048	–
44	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1.08	893.66	7.94	965	9	366	1.587	2
				319.69	3.37	345	4	105	0.01365	–
45	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 стяжки*	1.08	368.76	21.66	398	23	128	0.50508	1
				87.19	9.07	94	10	123	0.0369	–
46	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=12,000; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 стяжки*	12.96	94.94	1.08	1230	14	23	0.00607	–
				1.04	0.45	13	6	123	0.0018	–
47	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0.72	2135.4	3.39	1537	2	418	2.76	2

		м2 поверхности облицовки							
				551.45	1.42	397	1	105	0.00585	–
48	E11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	1.224	1986	25.01	2431	31	451	1.4766	2
		м2 покрытия								
				286.98	13.27	351	16	123	0.0555	–
	Раздел 3. Групповые площадки отдыха									
	3.0. Подраздел без наименования									
49	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия	39.06	72.94	6.07	2849	237	3271	0.4032	16
		м2								
				66.87	1.2	2612	47	123	0.01032	–
50	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	39	332.21	16.05	12956	626	4469	0.49128	19
		м2 стяжки								
				86.44	6.73	3371	262	123	0.0273	1
51	E11-33-2	Устройство покрытий из бруса ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	39.06	1841.85	17.79	71943	695	7931	0.82938	32
		м2 покрытия								
				157.62	7.45	6157	291	123	0.0303	1
52	E11-33-2	Устройство покрытий из декаротивного бруса ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	40	197.16	17.79	7886	712	8122	0.82938	33
		м2 покрытия								
				157.62	7.45	6305	298	123	0.0303	1
53	99-10-50	Брус строганный декаративный окрашенный	760	594.52		451835				
		шт								
	Раздел 4. Входная группа гостиницы №1									
54	E7-60-4	Демонтаж металлических ограждений ktpp=0,6; ktpм=0,6; kзпр=0,6; kэкс=0,6; kзпм=0,6; kмат=0;	13.4	66.58	4.56	892	61	1200	0.2988	4
		м ограждений								
				62.02	1.93	831	26	140	0.00785	–

55	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	13.4	144.27	9.5	1933	127	2306	0.5727	8
		м ограждений		118.87	4.01	1593	54	140	0.01635	–
56	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	18	165.81	13.07	2985	235	3434	0.83844	15
		м2		152.74	2.4	2749	43	123	0.01728	–
57	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	12	544.86	21.66	6538	260	1761	0.621	7
		м2 стяжки		110.29	9.07	1323	109	123	0.0369	–
58	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=12,000; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	144	94.94	1.08	13671	156	264	0.00607	1
		м2 стяжки		1.04	0.45	150	65	123	0.0018	–
59	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	18	2129.67	18.9	38334	340	6469	1.4628	26
		м2 покрытия		284.3	7.9	5117	142	123	0.0321	1

Раздел 5. Входная группа гостиницы №2

60	Е7-60-4	Демонтаж металлических ограждений ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0;	29.7	66.58	4.56	1977	135	2659	0.2988	9
		м ограждений		62.02	1.93	1842	57	140	0.00785	–
61	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	29.7	144.27	9.5	4285	282	5109	0.5727	17
		м ограждений		118.87	4.01	3530	119	140	0.01635	–

62	E57-2-7								
	Разборка покрытия полов из керамических плиток	65.775	165.81	13.07	10906	860	12551	0.83844	55
	м2		152.74	2.4	10046	158	123	0.01728	1
63	E11-11-5								
	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	35.755	544.86	21.66	19481	774	5248	0.621	22
	м2 стяжки		110.29	9.07	3943	324	123	0.0369	1
64	E11-11-6								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=20,000; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	715.1	94.94	1.08	67892	772	1311	0.00607	4
	м2 стяжки		1.04	0.45	744	322	123	0.0018	1
65	E11-27-2								
	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	65.775	2129.67	18.9	140079	1243	23641	1.4628	96
	м2 покрытия		284.3	7.9	18700	520	123	0.0321	2
66	E63-8-5								
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	8.43	187.09	29.29	1577	247	1449	0.8916	8
	м2		157.8	5.99	1330	50	105	0.02808	–
67	E15-17-1								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	8.43	2065.4	3.39	17411	29	4894	2.76	23
	м2 поверхности облицовки		551.45	1.42	4649	12	105	0.00585	–
	Всего прямые затраты				**1177407**	**13534**			**657**
					128285	**4975**			**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1035589				

Накладные расходы, тенге	164469
- заработная плата, тенге	24670
- трудоемкость, чел-ч	82
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	80513
Всего	**1422389**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	14224
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	5690
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1442303**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3687969**
- материалы, тенге	2648001
- сметная заработная плата, тенге	454747
Налог(2%)	73759
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3761728**
Всего по акту с учетом НДС(%)	**3761728**

Заказчик:
ТОО "Горизонт-2012"
РНН 390800009189
БИН 990340003623
Адрес: п.Затобольск ул.Калинина 63а
Расчетный счет: KZ606010221000042560
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
Директор К.Баймусин

Исполнитель:
ТОО "ЭкоСтройСити"
БИН 110540000793
Адрес: п.Затобольск
ул.Школьная 65/1 кв.13
Расчетный счет:
KZ836010221000147488
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
Директор С.Диденко