Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Новоузенка,Новоузенский сельский округ, Бухар-Жырауского района. Привязка

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 сентября 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		69	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце сентябрь 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Новоузенка,Новоузенский сельский округ, Бухар-Жырауского района. Привязка	**55 965 705,01**	21 079 837,15	-	-	0	0	0	0	2 529 580,46	**23 609 417,61**
Итого к оплате									2 529 580,46	**23 609 417,61**

М.П. Представитель Заказчика — И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Новоузенка,Новоузенский сельский округ, Бухар-Жырауского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Новоузенка,Новоузенский сельский округ, Бухар-Жырауского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№69 от 10.05.2023**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Локальная смета №С02-01-02.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ФАП										
1	19	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		256,9683	165,84	3,85	42616	990	26244	10722	57605	
				м2		59,86	0,61	15382	157		4267		
			Итого по разделу: 1. Локальная смета №С02-01-02.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ФАП									57605	
			Раздел: 2. Локальная смета №С02-01-03.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.ФАП										
2	14	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями		212,001	2907,61	1009,74	616416	214066	314253	100416	774179	
				м2		415,55	270,91	88097	57433		57347		
3	16	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов		288,7	2299,15	1002,38	663765	289387	184829	211054	944804	
				м фасонных (доборных) элементов		656,56	402,93	189549	116326		69985		
4	17	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		66,0564	2098		138586		138586		149673	Казахстан
				м2							11087		
5	25	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		174,1	879,11	22,92	153053	3990	13005	126630	302058	
				м2 кровли		781,49	9,1	136057	1584		22375		
6	26	С1224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм		200,215	2634		527366		527366		569555	Казахстан
				м2							42189		
7	66	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		1,43	3882,98	199,61	5553	285	2791	2349	8534	
				м2		1731,69	93,18	2476	133		632		
8	67	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		19,609	2463,61	197,2	48309	3867	23164	20817	74656	
				м2		1085,13	94,45	21278	1852		5530		
9	68	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		2,035	2564,6	193,39	5219	394	2299	2444	8276	
				м2		1241,29	93,18	2526	190		613		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	69	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	15,64	2775,39 1360,1	199,77 95,61	43407 21272	3124 1495	19011	20491 5112	69010	
11	70	С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,43	28235		40376		40376	3230	43606	
12	71	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	19,609	24665		483656		483656	38692	522348	
13	72	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	2,035	17995		36620		36620	2930	39550	
14	73	С1223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	4,71	23913		112630		112630	9010	121640	
15	74	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	10,93	25914		283240		283240	22659	305899	
16	90	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	169,3	1751,4 774,59	87,8 14	296512 131138	14864 2370	150509	125498 33761	455771	
17	91	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	169,3	391,84 356,04	35,8 17,28	66339 60278	6061 2926	0	59411 10060	135810	
18	92	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	17,4379	42045		733177		733177	58654	791831	Казахстан
19	93	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	169,3	898,5 395,87	32,95 16,24	152116 67021	5578 2749	79517	65584 17416	235116	
20	94	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.40мм/	м2 стяжки	169,3	510,64 19,56	22,35 10,74	86451 3312	3784 1818	79356	4822 7302	98575	
21	95	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,341986	17297,62 15718	1548,26 685,44	5916 5375	529 234	11	5105 882	11903	
22	96	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,341986	450224		153970		153970	12318	166288	
23	105	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	79,8	391,84 356,04	35,8 17,28	31269 28412	2857 1379	0	28003 4742	64014	
24	106	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	8,2194	42045		345585		345585	27647	373232	Казахстан
25	107	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,6	28428,23 1445,85	1152,08 277,03	102342 5205	4147 997	92989	5644 8639	116625	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48,24	917,8 319,06	20,38 3,06	44275 15391	984 148	27900	14451 4698	63424	
27	109	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,65	30628,32 4296,84	8,16 0	111793 15683	30 0	96080	14742 10123	136658	
			Итого по разделу: 2. Локальная смета №С02-01-03.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.ФАП									6583035	
			Раздел: 3. Локальная смета №С02-01-06. Электрооборудование и электроосвещение										
28	49	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж построительным основаниям	м	18	308,16 266,4	24,04 7,05	5547 4795	433 127	319	3544 727	9818	
29	50	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02844	391186		11125		11125	890	12015	Казахстан
30	51	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	83	284,24 251,6	16,96 4,08	23592 20883	1408 339	1301	15279 3110	41981	
31	52	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01826	398198		7271		7271	582	7853	Казахстан
32	53	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	72	909,19 207,2	26,2 8,16	65462 14918	1887 588	48657	11164 6130	82756	
33	54	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6817,79 1332	205,79 70,51	27271 5328	823 282	21120	4039 2505	33815	
			Итого по разделу: 3. Локальная смета №С02-01-06. Электрооборудование и электроосвещение									188238	
			Раздел: 4. Локальная смета №С03-01-02.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ГАРАЖ										
34	14	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	63,285	165,84 59,86	3,85 0,61	10495 3788	244 39	6463	2641 1051	14187	
			Итого по разделу: 4. Локальная смета №С03-01-02.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ГАРАЖ									14187	
			Раздел: 5. Локальная смета №С03-01-03.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.ГАРАЖ										
35	5	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	98,442	2907,61 415,55	1009,74 270,91	286231 40908	99401 26669	145923	46628 26629	359488	
36	6	С1222-502-0203	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	62,65335	14596		914488		914488	73159	987647	Казахстан
37	7	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	107,2	2299,15 656,56	1002,38 402,93	246469 70383	107455 43194	68631	78368 25987	350824	
38	8	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	32,9732	2098		69178		69178	5534	74712	Казахстан
39	9	Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	43,7	1959,38 563,83	483,8 200,27	85625 24639	21142 8752	39843	23040 8693	117358	
40	10	С1222-502-0304	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм		45,885	12457		571589		571589		617316	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							45727		
41	11	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		6,4	2775,39	199,77	17762	1279	7779	8385	28239	
				м2		1360,1	95,61	8705	612		2092		
42	12	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		6,4	22901		146566		146566		158291	
				м2							11725		
43	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,6	28428,23	1152,08	73913	2995	67159	4076	84228	
				м3		1445,85	277,03	3759	720		6239		
			Итого по разделу: 5. Локальная смета №С03-01-03.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.ГАРАЖ									2778103	
			Раздел: 6. Локальная смета №С03-01-04. Электрооборудование и электроосвещение. Гараж										
44	22	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж постоительным основаниям		15,2	308,16	24,04	4684	365	269	2993	8291	
				м		266,4	7,05	4049	107		614		
45	23	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,02402	391186		9396		9396		10148	Казахстан
				т							752		
46	24	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		34	284,24	16,96	9664	577	533	6259	17197	
				м		251,6	4,08	8554	139		1274		
47	25	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,024	398198		9557		9557		10322	Казахстан
				т							765		
48	26	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		45	909,19	26,2	40914	1179	30411	6978	51723	
				м		207,2	8,16	9324	367		3831		
49	27	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		4	6817,79	205,79	27271	823	21120	4039	33815	
				шт.		1332	70,51	5328	282		2505		
			Итого по разделу: 6. Локальная смета №С03-01-04. Электрооборудование и электроосвещение. Гараж									131496	
			Раздел: 8. БЛАГОУСТРОЙСТВО										
50	20	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		190	1463,16	146,34	278000	27805	1630	241374	560924	
				м2 покрытия		1308,24	43,24	248566	8216		41550		
51	21	С1255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017		190	2564		487160		487160		526133	Казахстан
				м2							38973		
52	27	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33		103,55	2174,29	33,48	225148	3466	130000	99602	350730	
				м бортового камня		876,69	13,93	90781	1442		25980		
53	28	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		1,6568	44265		73338		73338		79205	Казахстан
				м3							5867		
54	29	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		305,49	2375,92	33,48	725820	10227	447772	293842	1101235	
				м бортового камня		876,69	13,93	267820	4255		81573		
55	30	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		13,13607	44265		581468		581468		627985	Казахстан
				м3							46517		
			Итого по разделу: 8. БЛАГОУСТРОЙСТВО									3246212	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Включить-исключить №1										
56	19	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		684	1165,92	259,98	797489	177826	593165	89540	957991	
				м2 основания		38,74	82,47	26498	56409		70962		
57	20	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из смеси песчано-гравийной .Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/		684	245,57	59,93	-167970	-40992	-87231	-56069	-241962	
				м2 основания		58,11	17,79	-39747	-12168		-17923		
58	21	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		54,72	1839		100630		100630		108680	Казахстан
				м3							8050		
59	22	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0		27,36	28406		777188		777188		839363	
				т							62175		
60	23	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой		684	2044,91	178,83	1398718	122320	2107	1167454	2771466	
				м2		1863	76,55	1274292	52360		205294		
61	24	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		697,68	2293		1599780		1599780		1727762	Казахстан
				м2							127982		
62	25	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		190	1165,92	259,98	221525	49396	164768	24872	266109	
				м2 основания		38,74	82,47	7361	15669		19712		
63	26	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм.Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/		190	245,57	59,93	-46658	-11387	-24231	-15575	-67212	
				м2 основания		58,11	17,79	-11041	-3380		-4979		
64	27	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		15,2	1839		27953		27953		30189	Казахстан
				м3							2236		
65	28	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0		7,6	28406		215886		215886		233157	
				т							17271		
66	29	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		3,8	2293		8713		8713		9410	
				м2							697		
67	30	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		28	1165,92	259,98	32646	7279	24282	3665	39216	
				м2 основания		38,74	82,47	1085	2309		2905		
68	31	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из смеси песчано-гравийной .Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/		28	245,57	59,93	-6876	-1678	-3571	-2295	-9905	
				м2 основания		58,11	17,79	-1627	-498		-734		
69	32	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		2,24	1839		4119		4119		4449	Казахстан
				м3							330		
70	33	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0		1,12	28406		31815		31815		34360	
				т							2545		
71	34	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой		28	2044,91	178,83	57257	5007	86	47791	113452	
				м2		1863	76,55	52164	2143		8404		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	35	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	28,56	2293		65488		65488	5239	70727	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Включить-исключить №1									6887252	
			ИТОГО:					15448659	1147290	11347712	2933568	19886128	
								2953652	402288		1470579		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		298 291,92				20 184 419,92	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		532 868,69				20 717 288,61	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		414 345,77				21 131 634,38	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									22 189 302,26	
			Конкурсная скидка к=0,95									21 079 837,15	
			НДС			12 %		2 529 580,46					
			Итого с НДС									23 609 417,61	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй" БИН 101040002148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя Туребаев Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"

Директор Сайдин Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 120640015836