Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Новоузенка,Новоузенский сельский округ, Бухар-Жырауского района. Привязка

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 19 октября 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		69	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце октябрь 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Новоузенка,Новоузенский сельский округ, Бухар-Жырауского района. Привязка	**69 829 354,12**	13 863 649,11		-	0	0	0	0	1 663 637,89	**15 527 287,00**
Итого к оплате									1 663 637,89	**15 527 287,00**

М.П. Представитель Заказчика — И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж. БИН 060140010813

М. П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М. П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Новоузенка,Новоузенский сельский округ, Бухар-Жырауского района. Привязка**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Новоузенка,Новоузенский сельский округ, Бухар-Жырауского района. Привязка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№69 от 10.05.2023**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектруне решения.ФАП. Локальная смета С02-01-03										
1	1	Е11-060601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м3	2,835	35438,21	2280,38	100467	6465	74853	18846	128858	
						6754,72	550,32	19150	1560		9545		
2	27	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	174,1	105,43	13,2	18355	2298	0	15340	36391	
						92,23	3,54	16057	616		2696		
3	28	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	Паробарьер СФ-1000	м2	191,51	1315,07		251849		251849		271997	
											20148		
4	31	Е11-120101-1304 К=2	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике,на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	174,1	1629,03	107,01	283614	18630	101483	154902	473597	
						939,12	27,98	163501	4871		35081		
5	33	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ В Экстра	м3	8,96615	46423,66		416241		416241		449540	
											33299		
6	34	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство	м2 кровли	174,1	295,53	18,96	51452	3301	0	44722	103868	
						276,57	2,64	48151	460		7694		
7	35	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	191,51	3163,82		605903		605903		654375	
											48472		
8	36	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /174,1х3,5шт/	шт.	609	21		12789		12789		13812	
											1023		
9	86	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в бетонных стенах	м2	5,76	3148,83	57,33	18137	330	2567	10613	31050	
						2645,77	24,48	15240	141		2300		
10	87	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м2	5,76	53571		308569		308569		333255	
											24686		
11	88	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в бетонных стенах	м2	4,29	3458,81	54,5	14838	234	2393	8494	25199	
						2846,59	22,98	12212	99		1867		
12	89	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м2	4,29	40727		174719		174719		188697	
											13978		
13	97	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	169,3	2092,95	22,86	354336	3870	42442	290956	696915	
						1819,4	8,88	308024	1503		51623		
14	98	С1233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	172,686	3151		544134		544134		587665	
											43531		
			Итого по разделу: 1. Архитектруне решения.ФАП. Локальная смета С02-01-03									3995219	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Отопление и вентиляция.ФАП. Локальная смета С02-01-04										
15	12	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,68	7051,91	59,31	117626	990	80791	35528	165406	
						2148,99	24,43	35845	408		12252		
16	13	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,73	6807,91	59,31	25393	221	17157	7945	36005	
						2148,99	24,43	8016	91		2667		
17	14	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов	кг	7,2	655		4716		4716		5093	
											377		
			Итого по разделу: 2. Отопление и вентиляция.ФАП. Локальная смета С02-01-04									206504	
			Раздел: 3. Электрооборудование и электроосвещение. ФАП. Локальная смета С02-01-06										
18	39	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	629	358,24	160,43	225333	100910	28311	93130	343940	
						152,8	52,84	96111	33236		25477		
19	40	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами	м	152	415,34	2,73	63132	415	6615	40424	111840	
						369,09	0,28	56102	43		8284		
20	41	С1243-105-0906	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х16,0 (ок)-0,66	км	0,00408	2918147		11906		11906		12858	Казахстан
											952		
21	42	С1243-105-0902	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,04488	519633		23321		23321		25187	
											1866		
22	43	С1243-105-0504	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,01326	532930		7067		7067		7632	
											565		
23	44	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5406	341689		184717		184717		199494	
											14777		
24	45	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,12954	220596		28576		28576		30862	
											2286		
25	46	С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,06426	149500		9607		9607		10376	
											769		
26	47	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	629	235,58	2,68	148180	1685	3151	103261	271556	
						227,89	0,12	143343	75		20115		
27	48	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	635,29	45		28588		28588		30875	
											2287		
			Итого по разделу: 3. Электрооборудование и электроосвещение. ФАП. Локальная смета С02-01-06									1044620	
			Раздел: 4. Архитектурные решения. Гараж. Локальная смета С03-01-03										
28	1	Е11-060601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м3	0,51	35438,21	2280,38	18073	1163	13466	3390	23180	
						6754,72	550,32	3445	281		1717		
29	15	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в бетонных стенах	м2	3,6	3458,81	54,5	12452	196	2008	7128	21146	
						2846,59	22,98	10248	83		1566		
30	16	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м2	3,6	40727		146617		146617		158346	
											11729		
31	17	Е11-090403-0302 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 9 м2.Монтаж	м2	9	1303,69	5,03	11733	45	0	8065	21382	
						1298,66	0	11688	0		1584		
32	18	С1223-401-0101	Ворота металлические,автоматические,секционные,утепленные площадью до 9 м2	м2	9	46683		420147		420147		453759	
											33612		
			Итого по разделу: 4. Архитектурные решения. Гараж. Локальная смета С03-01-03									677813	
			Раздел: 5. Вентиляция.Гараж. Локальная смета С03-01-05										
33	5	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,38	6858,22	47,12	36897	253	26058	10475	51162	
						1967,58	19,18	10586	103		3790		
34	6	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,86	7051,91	59,31	13117	110	9009	3962	18445	
						2148,99	24,43	3997	45		1366		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	7	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов	кг	3,1	655		2030		2030	162	2192	
36	8	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,00816	25815,5 21534	1638,29 779,28	211 176	13 6	22	138 28	377	
37	9	С1234-202-0105	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	м3	0,0088128	7290		64		64	5	69	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Вентиляция.Гараж. Локальная смета С03-01-05									72246	
			Раздел: 6. Наружное электроосвещение. Локальная смета С04-01										
38	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,2114	269,37 0	269,37 50,86	2751 0	2750 519	0	374 250	3375	
39	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,7686	2282,28 2282,28	0 0	1754 1754	0 0	0	1263 241	3258	
40	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	10,2114	19,29 0	19,29 8,3	197 0	197 85	0	61 21	279	
41	4	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,2114	177,7 96,77	80,93 40,11	1815 988	827 410	0	1006 226	3047	
42	5	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7686	992,41 992,41	0 0	763 763	0 0	0	549 105	1417	
43	6	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	5,49	343,36 0	343,36 64,84	1885 0	1885 356	0	256 171	2312	
44	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	53,253	59		3142			251	3393	
45	10	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	67	403,26 168,08	169,66 55,66	27018 11261	11367 3729	4390	10793 3025	40836	
46	11	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	46	433,59 183,36	184,71 61,97	19945 8435	8497 2851	3014	8125 2246	30316	
47	12	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	24	358,24 152,8	160,43 52,84	8598 3667	3850 1268	1080	3553 972	13123	
48	13	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	24	502,57 229,2	228,36 75,27	12062 5501	5480 1806	1080	5261 1386	18709	
49	14	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	9	804,88 213,92	480,18 160,96	7244 1925	4322 1449	997	2429 774	10447	
50	15	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	916,51 244,48	561,25 188,94	9165 2445	5612 1889	1108	3121 983	13269	
51	16	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	67	533,34 91,68	441,66 185,18	35734 6143	29591 12407	0	13356 3927	53017	
52	17	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	46	157,13 30,56	126,57 53,07	7228 1406	5822 2441	0	2770 800	10798	
53	18	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,49	1839		10096		10096	808	10904	Казахстан
54	19	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,06324	737632		46648		46648	3732	50380	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	20	С1243-113-0908	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,04794	1689823		81010		81010	6481	87491	
56	21	С1243-110-0909	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 4х70 (ок)-1	км	0,0408	1510337		61622		61622	4930	66552	
57	22	С1243-212-1104	Кабель контрольный не распространяющий горение,число жил 4 ГОСТ 26411-85,марки АКВБбШнг 4х2,5	км	0,04794	288833		13847		13847	1108	14955	
58	23	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,125	189652,84	28188,74	23707	3524	14099	6004	32088	
						48674,2	11365,1	6084	1421		2377		
59	24	С1243-701-0721	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	0,1275	1726176		220087		220087	17607	237694	
60	25	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	45	82,53	0,96	3714	43	348	2407	6611	
						73,83	0,46	3322	21		490		
61	26	С1241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	45,9	671		30799		30799	2464	33263	
62	27	Ц13-080206-1710 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм.Прокладка по установленным конструкциям,в готовых бороздах,по основанию пола	м	3	950,34	176,42	2851	529	279	1622	4831	
						680,8	70,14	2042	210		358		
63	28	С1241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	3,06	4363		13351		13351	1068	14419	
64	29	Ц13-080201-4313 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 150,185,240 мм2.Монтаж	шт.	1	5949,52	9,74	5950	10	389	3999	10745	
						5550,61	3,82	5551	4		796		
65	30	Коммерческое предложение	Муфта ПКМтп64(СИП4)-50/185	шт	1	30964,29		30964		30964	2477	33441	
66	31	Ц13-080201-2505 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	2	30295,14	22599,27	60590	45198	112	22159	89369	
						7640	7748,19	15280	15496		6620		
67	32	С1243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТ-4-16/35-В-М	шт.	2	10975		21950		21950	1756	23706	Казахстан
68	33	Ц13-080201-2505 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	4	30295,14	22599,27	121181	90397	223	44318	178739	
						7640	7748,19	30560	30993		13240		
69	34	С1243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТ-4-50/150-В-М	шт.	4	13830		55320		55320	4426	59746	Казахстан
70	35	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	65	909,19	26,2	59097	1703	43926	10079	74710	
						207,2	8,16	13468	530		5534		
71	36	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	20	6817,79	205,79	136356	4116	105600	20196	169076	
						1332	70,51	26640	1410		12524		
72	37	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	75	630,34	19,12	47276	1434	28082	13068	65171	
						236,8	5,2	17760	390		4827		
73	38	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка		2	17618,23	8998	35236	17996	1346	19282	58879	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				опора		7947,42	4104	15895	8208		4361		
74	39	С1225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	4	50172		200688		200688	16055	216743	Казахстан
75	40	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	3921		7842		7842	627	8469	
76	41	С1252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	2	13024		26048		26048	2084	28132	
77	42	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2941		5882		5882	471	6353	
78	43	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2158		4316		4316	345	4661	
79	44	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3082		6164		6164	493	6657	
80	45	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,001	661811		662		662	53	715	
81	46	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	1048		2096		2096	168	2264	
82	47	С1252-207-3910	Проводник ЗП-6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1082		2164		2164	173	2337	Казахстан
83	48	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	314		2512		2512	201	2713	
84	49	С1252-207-3925	Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8844		17688		17688	1415	19103	Казахстан
85	50	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	17618,23 7947,42	8998 4104	17618 7947	8998 4104	673	9641 2181	29440	
86	51	С1225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	50172		100344		100344	8028	108372	Казахстан
87	52	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	3921		3921		3921	314	4235	
88	53	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4214		4214		4214	337	4551	
89	54	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2385		2385		2385	191	2576	
90	55	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	574		1492		1492	119	1611	
91	56	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	1	185		185		185	15	200	
92	57	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	3443		3443		3443	275	3718	
93	58	С1252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	2	13024		26048		26048	2084	28132	
94	59	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2158		8632		8632	691	9323	
95	60	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158		2158		2158	173	2331	
96	61	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3082		3082		3082	247	3329	
97	62	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,0005	661811		331		331	26	357	
98	63	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	1048		1048		1048	84	1132	
99	64	С1252-207-3910	Проводник ЗП-6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1082		1082		1082	87	1169	Казахстан
100	65	С1252-207-3925	Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8844		8844		8844	708	9552	Казахстан
101	66	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	3921		7842		7842	627	8469	
102	67	С1252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	2	13024		26048		26048	2084	28132	
103	68	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		2	2941		5882		5882		6353	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	69	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	314		2512		2512	471	2713	
105	70	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2158		4316		4316	201	4661	
106	71	Прайс ТОО Компания Ваш Поставщик	Комплект для переносного заземления ST208	шт	2	11055,16		22110		22110	345	23879	
107	72	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3082		6164		6164	1769	6657	
108	73	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,002	661811		1324		1324	493	1430	
109	74	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	3921		3921		3921	106	4235	
110	75	С1252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	1	13024		13024		13024	314	14066	
111	76	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	50326,93 18336	20930,88 8898,77	50327 18336	20931 8899	11060	1042 19609 5595	75531	
112	77	С1252-207-1712	Ограничитель перенапряжения типа SE46.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	3	15076		45228		45228	3618	48846	
113	78	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,002	661811		1324		1324	106	1430	
114	79	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2941		5882		5882	471	6353	
115	80	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	3082		9246		9246	740	9986	
116	81	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158		2158		2158	173	2331	
117	82	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	6	407,25 251,6	16,96 4,08	2444 1510	101 24	832	1105 284	3833	
118	83	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4730,98 3174	1458,62 595,93	4731 3174	1459 596	98	2714 596	8041	
119	84	С1247-201-0819	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	28740		28740		28740	2299	31039	
120	85	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 250 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7105,47 3352	123,77 37,11	7105 3352	124 37	3630	2440 764	10309	
121	86	С1247-204-3426	Выключатель автоматический типа ВА57 35 3Р 250А 35кА	шт.	1	25021		25021		25021	2002	27023	
122	87	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат.Установка	шт.	1	1599,95 1587	0 0	1600 1587	0 0	13	1143 219	2962	
123	88	С1252-207-1724	Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-В 4Р 30kA 400V импульсный	шт.	1	32568		32568		32568	2605	35173	
124	89	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат.Установка	шт.	3	1599,95 1587	0 0	4800 4761	0 0	39	3428 658	8886	
125	90	С1247-302-0512	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015,марки Т-0,66 100/5А	шт.	3	2345		7035		7035	563	7598	
126	91	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1496,11 1380,69	88,51 37,11	1496 1381	88 37	27	1021 201	2718	
127	92	С1247-301-0344	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN,3х230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	74287		74287		74287	5943	80230	
128	93	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	709,35 183,36	415,21 138,19	7094 1834	4152 1382	1108	2315 753	10162	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	94	Коммерческое предложение	Кабель для интерфейса UNITRONIC LIYCY-(TP)-2x2x0,5 Universal OPS-AC	м	10	364,29		3643		3643	291	3934	
			Итого по разделу: 6. Наружное электроосвещение. Локальная смета С04-01									2515518	
			Раздел: 7. Наружное электроосвещение. Локальная смета С04-02										
130	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	17,1864	269,37 0	269,37 50,86	4630 0	4629 874	0	629 421	5680	
131	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2936	2282,28 2282,28	0 0	2952 2952	0 0	0	2126 406	5484	
132	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	17,1864	19,29 0	19,29 8,3	332 0	332 143	0	103 35	470	
133	4	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,1864	177,7 96,77	80,93 40,11	3054 1663	1391 689	0	1694 380	5128	
134	5	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2936	992,41 992,41	0 0	1284 1284	0 0	0	924 177	2385	
135	6	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	9,24	343,36 0	343,36 64,84	3173 0	3173 599	0	431 288	3892	
136	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	89,628	59		5288			423	5711	
137	8	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	1	4730,98 3174	1458,62 595,93	4731 3174	1459 596	98	2714 596	8041	
138	9	Прайс-лист АТМ г.Петропавловск	Ящик управления освещением ЯУО 9602-2574-У3.1 IP54	шт	1	23303,57		23304		23304		23584	
			Отпускная цена			23304		23304					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		280					
			Сметная стоимость оборудования					*23584*					
139	10	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	154	533,34 91,68	441,66 185,18	82134 14119	68016 28518	0	30698 9027	121859	
140	11	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,24	1839		16992		16992	1359	18351	Казахстан
141	12	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	26	82,53 73,83	0,96 0,46	2146 1920	25 12	201	1391 283	3820	
142	13	С1241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	26,52	671		17795		17795	1424	19219	
143	14	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	128	403,26 168,08	169,66 55,66	51617 21514	21716 7124	8387	20620 5779	78016	
144	15	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	26	358,24 152,8	160,43 52,84	9314 3973	4171 1374	1170	3850 1053	14217	
145	16	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	9	494,78 229,2	197,56 62,74	4453 2063	1778 565	612	1892 508	6853	
146	17	С1243-113-1001	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5x2,5 (ок)-0,66	км	0,1734	309279		53629		53629	4290	57919	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	18	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0051	301095		1536		1536	123	1659	
148	19	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2	31844,82 10187,1	21657,72 5008,54	6369 2037	4332 1002	0	1854 658	8881	
149	20	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	200	38		7600		7600	608	8208	
150	21	Е11-330304-0301	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	4	3521,4 2604,84	916,56 414,77	14086 10419	3666 1659	0	9663 1900	25649	
151	22	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	4	30161,34 17160	9939,2 4075,42	120645 68640	39757 16302	12249	67953 15088	203686	
152	23	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /ЗФ-2/	т	0,063	871634		54913		54913	4393	59306	Казахстан
153	24	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,892	23625		44698		44698	3576	48274	Казахстан
154	25	С1247-306-0105	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм,диаметром 70/158 мм,тип фланца Б,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	4	75262		301048		301048	24084	325132	Казахстан
155	26	С1247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°,толщиной 3,2 мм /ИВА-1/	шт.	4	7677		30708		30708	2457	33165	Казахстан
156	27	Е11-330207-0102	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	4	5750,73 2723,55	3007,69 1237,68	23003 10894	12031 4951	78	12676 2854	38533	
157	28	С1247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72,мощность 89 Вт,IP67	шт.	4	104622		418488		418488	33479	451967	
158	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3147,43 1505	28,59 0	12590 6020	114 0	6455	4334 1354	18278	
159	30	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА66-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	527		2108		2108	169	2277	
160	31	Ц13-080206-1703 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами,диаметр до 50 мм	м	8	786,82 592	94,35 33,77	6295 4736	755 270	804	3604 792	10691	
161	32	С1241-101-0209	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8,16	1670		13627		13627	1090	14717	Казахстан
162	33	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	40	358,24 152,8	160,43 52,84	14330 6112	6418 2114	1800	5922 1620	21872	
163	34	С1243-105-0501	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ,число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,0408	220596		9000		9000	720	9720	Казахстан
164	35	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,12	4263		512		512	41	553	
165	36	С1247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	4	7357		29428		29428	2354	31782	
166	37	Е11-330304-0301	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	1	3521,4 2604,84	916,56 414,77	3521 2605	917 415	0	2416 475	6412	
167	38	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	1	30161,34 17160	9939,2 4075,42	30161 17160	9939 4075	3062	16988 3772	50921	
168	39	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /ЗФ-2/		0,01575	871634		13728		13728		14826	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	40	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	т м3	0,473	23625		11175		11175	1098 894	12069	Казахстан
170	41	С1247-306-0105	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм,диаметром 70/158 мм,тип фланца Б,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	1	75262		75262		75262	6021	81283	Казахстан
171	42	С1247-306-0311	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм /ИВА-2/	шт.	1	10606		10606		10606	848	11454	Казахстан
172	43	Е11-330207-0102	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	2	5750,73 2723,55	3007,69 1237,68	11501 5447	6015 2475	39	6338 1427	19266	
173	44	С1247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72,мощность 89 Вт,IP67	шт.	2	104622		209244		209244	16740	225984	
174	45	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3147,43 1505	28,59 0	3147 1505	29 0	1614	1084 338	4569	
175	46	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА66-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527	42	569	
176	47	Ц13-080206-1703 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами,диаметр до 50 мм	м	2	786,82 592	94,35 33,77	1574 1184	189 68	201	901 198	2673	
177	48	С1241-101-0209	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,04	1670		3407		3407	273	3680	Казахстан
178	49	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	20	358,24 152,8	160,43 52,84	7165 3056	3209 1057	900	2961 810	10936	
179	50	С1243-105-0501	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ,число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,0204	220596		4500		4500	360	4860	Казахстан
180	51	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,06	4263		256		256	20	276	
181	52	С1247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	1	7357		7357		7357	589	7946	
			Итого по разделу: 7. Наружное электроосвещение. Локальная смета С04-02									2152703	
			Раздел: 8. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01										
182	182	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	1522,121244	16,14 0	16,14 6,94	24567 0	24568 10564	0	7606 2574	34747	
183	183	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1522,121244	177,7 96,77	80,93 40,11	270481 147296	123185 61052	0	150011 33639	454131	
184	184	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	114,5682657	903,58 903,58	0 0	103522 103522	0 0	0	74536 14245	192303	
185	185	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	32,2704903	283,24 0	283,24 53,48	9140 0	9140 1726	0	1243 831	11214	
186	186	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	290,4344125	59		17136			1371	18507	
187	187	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0127	4565684,08 528360	312175,78 61532,17	57984 6710	3964 781	47309	7417 5232	70633	
188	188	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1к=0,3125	Концы футляра диаметром 250 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	10399,49 3445,69	997,7 23,88	10399 3446	998 24	5956	3435 1107	14941	
189	189	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,19	20987		3988		3988	319	4307	Казахстан
190	190	С1222-503-0201	Стремянка		0,05348	887579		47468		47468		51265	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							3797		
191	191	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка.Стены криволинейного очертания,применен коэффициент к затратам труда - 1,1		2,20428	40435,27	2279,52	89131	5025	66577	17429	115085	
				м3 кладки		7952,18	550,08	17529	1213		8525		
192	192	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием		0,0004	510006,51	74564,19	204	30	5	179	414	
				км трубопровода		424028	28777,72	170	12		31		
193	193	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием		0,0006	925133,16	253880,44	555	152	41	414	1047	
				км трубопровода		603360	93323,79	362	56		78		
194	194	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием		0,0004	1277219,83	553016,41	511	222	38	326	904	
				км трубопровода		630176	193844,13	252	78		67		
195	195	С1241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм		0,4	725		290		290		313	Казахстан
				м							23		
196	196	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,6	6442		3865		3865		4174	Казахстан
				м							309		
197	197	С1241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм		0,4	9857		3943		3943		4258	
				м							315		
198	198	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка		5	1776,2	95,97	8881	480	751	7801	18017	
				задвижка или клапан		1530,1	45,84	7650	229		1335		
199	199	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		5	2893		14465		14465		15622	
				шт.							1157		
200	200	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка		4	1234,85	77,4	4939	310	245	4341	10022	
				фланец		1096,2	0	4385	0		742		
201	201	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		4	2590		10360		10360		11189	
				шт.							829		
202	202	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		4	1401		5604		5604		6052	
				шт.							448		
203	203	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,00096	1122423,43	532401,25	1078	511	18	706	1927	
				т фасонных частей		571302,9	171631,29	548	165		143		
204	204	С1241-113-0103	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм		2	512		1024		1024		1106	
				шт.							82		
205	205	С1241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм		1	286		286		286		309	
				шт.							23		
206	206	С1241-117-0301	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 25 мм		1	852		852		852		920	
				шт.							68		
207	207	С1241-211-0309	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой,PN 10 размерами 32х1"		4	259		1036		1036		1119	
				шт.							83		
208	208	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка		1	2261,78	1403,33	2262	1403	0	1273	3818	
				шт.		858,45	426,95	858	427		283		
209	209	С1241-209-0401	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 110х32 мм		1	2733		2733		2733		2952	Казахстан
				шт.							219		
210	210	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		1	1534,58	952,91	1535	953	0	863	2590	
				шт.		581,67	289,85	582	290		192		
211	211	С1241-208-1501	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм		1	286		286		286		309	
				шт.							23		
212	212	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Врезка в существующие сети диам.100мм		1	8270,49	4449,81	8270	4450	333	4976	14306	
				врезка		3487,35	1538,99	3487	1539		1060		
213	213	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм.Промывка с дезинфекцией		0,1464	69090,44	0	10115	0	472	9547	21235	
				км трубопровода		65868,5	0	9643	0		1573		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214	214	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1		153,2823799	16,14	16,14	2474	2474	0	766	3499	
				м3 грунта		0	6,94	0	1064		259		
215	215	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		153,2823799	177,7	80,93	27238	12405	0	15107	45733	
				м3 уплотненного грунта		96,77	40,11	14833	6148		3388		
216	216	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		11,5373834	903,58	0	10425	0	0	7506	19365	
				м3 грунта		903,58	0	10425	0		1434		
217	217	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/		9,6012626	283,24	283,24	2719	2719	0	370	3336	
				м3 грунта		0	53,48	0	513		247		
218	218	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км		86,4113636	59		5098				5506	
				т·км							408		
219	219	Е11-220601-0108 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,007	2573547,31	168211,93	18015	1178	14796	2249	21885	
				км трубопровода		291560	32976,37	2041	231		1621		
220	220	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1к=0,375	Концы футляра диаметром 300 мм.Заделка битумом и прядью		1	12479,39	1197,24	12479	1198	7147	4122	17929	
				футляр		4134,83	28,65	4135	29		1328		
221	221	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты мокрые		2,67	38563,35	8168,32	102964	21809	39290	50678	165933	
				м3 конструкций колодца		15679,8	3492,3	41865	9324		12291		
222	222	С1222-503-0201	Стремянка		0,0324	887579		28758		28758		31059	Казахстан
				т							2301		
223	223	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка.Стены криволинейного очертания,применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,73476	40435,27	2279,52	29710	1675	22192	5810	38362	
				м3 кладки		7952,18	550,08	5843	404		2842		
224	224	Е11-010101-0337 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		63,32184	232,38	232,38	14715	14715	0	2001	18053	
				м3 грунта		0	43,88	0	2779		1337		
225	225	Е11-010101-0337 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		28,59936	255,61	255,61	7310	7310	0	994	8968	
				м3 грунта		0	48,27	0	1380		664		
226	226	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,3816	1748,76	0	9411	0	0	6776	17482	
				м3 грунта		1748,76	0	9411	0		1295		
227	227	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,1.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,15264	1923,64	0	4141	0	0	2981	7692	
				м3 грунта		1923,64	0	4141	0		570		
228	228	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1		91,9212	16,14	16,14	1484	1484	0	459	2098	
				м3 грунта		0	6,94	0	638		155		
229	229	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		91,9212	177,7	80,93	16334	7439	0	9059	27424	
				м3 уплотненного грунта		96,77	40,11	8895	3687		2031		
230	230	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		6,9188	903,58	0	6252	0	0	4501	11613	
				м3 грунта		903,58	0	6252	0		860		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	231	Е11-010102-0337	Грунты I группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	8,792	283,24 0	283,24 53,48	2490 0	2490 470	0	339 226	3055	
232	232	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	79,128	59		4669			373	5042	
233	233	Е11-010205-1202	Котлованы.Водоотлив	м3 мокрого грунта	11,532	1727,2 0	1727,2 1091,4	19918 0	19918 12586	0	9062 2318	31298	
234	234	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство /толщ.100мм/прим.4 лист 5/	м2 покрытия	3,46185	5958,41 628,04	322,72 116,83	20627 2174	1117 404	17336	2424 1844	24895	
235	235	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,785	37245,91 13565,27	7778,73 3342,98	66484 24214	13885 5967	28385	29879 7709	104072	
236	236	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29991		29991		29991	2399	32390	Казахстан
237	237	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25855		51710		51710	4137	55847	Казахстан
238	238	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18485		18485		18485	1479	19964	Казахстан
239	239	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	26517		26517		26517	2121	28638	
240	240	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6797		6797		6797	544	7341	Казахстан
241	241	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6763		6763		6763	541	7304	Казахстан
242	242	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	1515	20450	Казахстан
243	243	С1261-107-0626	Скобы опорные	шт.	6	595		3570		3570	286	3856	
244	244	С1241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	0,2	8596		1719		1719	138	1857	Казахстан
245	245	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9ЯТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка.Стены криволинейного очертания,применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,36738	40435,27 7952,18	2279,52 550,08	14855 2921	837 202	11096	2905 1421	19181	
246	246	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /прим.3 лист 5/	м2 поверхности	15,18818	917,8 319,06	20,38 3,06	13940 4846	309 46	8784	4550 1479	19969	
247	247	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное /прим.2 лист 5/	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,11125	1631,29 1095,2	90,94 70,86	24651 16550	1374 1071	6727	14096 3100	41847	
248	248	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные.Железнение поверхности /прим.2 лист 5/	м2 поверхности	15,11125	467,07 441,59	0,96 0,46	7058 6673	15 7	371	6079 1051	14188	
249	249	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование трубы	м3	1	30557,37 6267,1	1216,63 305,86	30557 6267	1217 306	23074	5981 2923	39461	
250	250	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 170 мм.Установка над шахтами	зонт	1	2653,99 540,54	50,64 16,04	2654 541	51 16	2063	545 256	3455	
			Итого по разделу: 8. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01									**2019783**	
			Раздел: 9. Технологическое оборудование. Локальная смета С02-01-08										
251	254	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол письменный С92-14	шт	1	13571,43		13571		13571		13734	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
252	255	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул		2	6785,71		13571				13734	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						13571			
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
253	256	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул		2	6785,71		13571				13734	
				шт						13571			
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
254	257	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол письменный С92-14		2	13571,43		27143				27469	
				шт						27143			
			Отпускная цена			13571		27143					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		326					
			Сметная стоимость оборудования					*27469*					
255	258	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул		1	6785,71		6786				6867	
				шт						6786			
			Отпускная цена			6786		6786					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		81					
			Сметная стоимость оборудования					*6867*					
256	259	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф для документации Мод.416(б)		1	21517,86		21518				21776	
				шт						21518			
			Отпускная цена			21518		21518					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		258					
			Сметная стоимость оборудования					*21776*					
257	260	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол письменный С92-14		1	13571,43		13571				13734	
				шт						13571			
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
258	261	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул		2	6785,71		13571				13734	
				шт						13571			
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
259	262	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул		2	6785,71		13571				13734	
				шт						13571			
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
260	263	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф для документации Мод.416(б)		1	21517,86		21518				21776	
				шт						21518			
			Отпускная цена			21518		21518					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		258					
			Сметная стоимость оборудования					*21776*					
261	264	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул		2	6785,71		13571				13734	
				шт						13571			
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
262	265	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**		1	13571,43		13571				13734	
				шт						13571			
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
263	266	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**		1	13571,43		13571				13734	
				шт						13571			
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
264	267	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**		2	6785,71		13571				13734	
				шт						13571			
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
265	268	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**		1	13571,43		13571				13734	
				шт						13571			
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
266	269	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**		2	6785,71		13571				13734	
				шт						13571			
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
267	270	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф для медицинской одежды Мод.490-2**		1	65357,14		65357				66141	
				шт						65357			
			Отпускная цена			65357		65357					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		784					
			Сметная стоимость оборудования					*66141*					
268	271	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф для уборочного инвентаря**		1	56964,29		56964				57648	
				шт						56964			
			Отпускная цена			56964		56964					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		684					
			Сметная стоимость оборудования					*57648*					
269	272	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф для одежды**		1	53214,29		53214				53853	
				шт						53214			
			Отпускная цена			53214		53214					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		639					
			Сметная стоимость оборудования					*53853*					
			Итого по разделу: 9. Технологическое оборудование. Локальная смета С02-01-08									**420338**	
			ИТОГО:					**10385008**	**907203**	**7140944**	**1781894**	**13104744**	
								1857608	**346903**	**438656**	**937844**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**443922**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**189912**					
			Итого с временными									**13294656**	
			Зимние удорожания			**2,64 %**		**339259**					
			Итого с зимними удорожаниями									**13633915**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**263800**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13897715**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**14593315**	
			Конкурсная скидка к=0,95									**13863649**	
			НДС			**12 %**		**1663638**					
			Итого с НДС									**15527287**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя Туребаев Ж.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836