Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Ждановского сельского округа Костанайского района"**
Подрядчик : **ТОО "АстанаЛюксСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **«Уличное освещение с.Ждановка, ул.Алтынсарина, ул.Мауленова Костанайский район»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№20 от 12.04.2024г .					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Уличное освещение с.Ждановка, ул.Алтынсарина, ул.Мауленова Костанайский район»	**448 000**	**400 000**							**48 000**	**448 000**
	Итого за стройку										
	В том числе за май	**448 000**	**400 000**							**48 000**	**448 000**
	Удержание аванса 30%										
	Удержание 5%										
	Итого к оплате										

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Ждановского сельского округа Костанайского района"**
Ибраев М.О
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Подрядчик **Директор ТОО "АстанаЛюксСтрой"**
Жалимбетов Д.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Шынгыс-1987"**
Мейірбеков С.М
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Al-Sultan Company"**
Алматов Т.А

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Ждановского сельского округа Костанайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АстанаЛюксСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Уличное освещение с.Ждановка, ул.Алтынсарина, ул.Мауленова Костанайский район»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Уличное освещение с.Ждановка, ул.Алтынсарина, ул.Мауленова Костанайский район»**

Договор подряда (контракт) №20 от 12.04.2024г .

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2024 (месяц, год) на 4-1 Электроосвещение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э9003: 1	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,237	394883,00 195111,00	85168,00 22309,00	93587,00 46241,00	20185,00 5287,00	27161,00		93587,00
2	Э9003: 2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	0,237	224638,00		53239,00		53239,00		53239,00
3	Э9003: 3	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	3	1045,00 600,00	378,00 100,00	3135,00 1800,00	1134,00 300,00	201,00		3135,00
4	Э9003: 4	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,003	109552,00		329,00		329,00		329,00
5	Э9003: 5	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	28030,00 16311,00	10794,00 3483,00	56060,00 32622,00	21588,00 6966,00	1850,00		56060,00
6	Э9003: 6	225-204-0806 *РСНБ РК 2022*	**Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2**	шт.	2	32531,00		65062,00		65062,00		65062,00
7	Э9003: 7	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	4	5071,00		20284,00		20284,00		20284,00
8	Э9003: 8, 20, 27	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	26	1444,00		37544,00		37544,00		37544,00
9	Э9003: 9, 21, 28	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	20	286,00		5720,00		5720,00		5720,00
10	Э9003: 10	252-207-1128 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO118.425**	шт.	2	12900,00		25800,00		25800,00		25800,00
11	Э9003: 11	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	4	8250,00		33000,00		33000,00		33000,00
12	Э9003: 12	247-208-0122 *РСНБ РК 2022*	**Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 36 В/АС-3, 1НО**	шт.	1	4109,00		4109,00		4109,00		4109,00
13	Э9003: 13	247-208-2011 *РСНБ РК 2022*	**Таймер электронный 16А 230В 1NO**	шт.	1	7172,00		7172,00		7172,00		7172,00
14	Э9003: 14	247-204-0615 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	1	879,00		879,00		879,00		879,00
15	Э9003: 15	247-204-0614 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"**	шт.	2	928,00		1856,00		1856,00		1856,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Э9003: 16	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**	шт.	2	15674,00 7695,00	3957,00 1292,00	31348,00 15390,00	7914,00 2584,00	8044,00		31348,00
17	Э9003: 17	247-103-0807 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67**	шт.	2	42704,00		85408,00		85408,00		85408,00
18	Э9003: 18	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции**	шт.	4	3014,00		12056,00		12056,00		12056,00
19	Э9003: 19	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	шт.	2	11042,00		22084,00		22084,00		22084,00
20	Э9003: 22	252-207-1201 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа Al 50 соединительный**	шт.	2	2399,00		4798,00		4798,00		4798,00
21	Э9003: 23, 29	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	4	3467,00		13868,00		13868,00		13868,00
22	Э9003: 24	243-145-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2012, марки АсПВ1 сечение 2,5 мм2**	км	0,002	33641,00		67,00		67,00		67,00
23	Э9003: 25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003	345774,00		1037,00		1037,00		1037,00
24	Э9003: 26	217-304-0906 *РСНБ РК 2022*	**Электрод угольный диаметром 13 мм**	м	0,018	1410,00		25,00		25,00		25,00
			ИТОГО по акту					578467,00 96053,00	50821,00 15137,00	431593,00 0,00	0,00 0,00	578467,00
			Временные здания и сооружения			2,40%		13883				592350
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,6 %		3554				595904
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11918				607822
			Итого с непредвиденными работами и затратами									400000
			Итого в текущих ценах 2023 года, пониж коэфф к = 0,6			0,66						
			НДС			12 %		48000				448000
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АстанаЛюксСтройЖ»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жаримбетов Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Ждановского сельского округа Костанайского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ибраев М.О
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Планыс-1987" Мейірбеков С.М
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Al-Sultan Company" Алматов Е.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №